Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«27» 07 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазПромСтройГрупп»**
г.Актобе 11 мкр.дом 112 секция «А»
наименование организации, юридический адрес

в лице **Ержанова Б.У.-директора**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство инженерных сетей (ЛЭП-0,4кВ, водопровод) для развития индивидуального жилищного строительства в селе Уил Уилского района Актюбинской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Руководитель Кенжебаев А.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ONYX PROJECT»**
_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Уилский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ВЛ – 0,4 кВ	м	931		931	
Светильник РКУ-01-125	шт	36		36	
Стойки СВ95-2А	шт	55		55	
Стойки СВ105	шт	18		18	
Водопроводные сети	м	2314.8		2314.8	
SDR26 д-110х4.2	м	1514.2		1514.2	
SDR26 д-63х2.5	м	280		280	
SDR17 д-32х2.3	м	520.6		520.6	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____

- Общая протяженность водопровода всех диаметров 2314,8 м;

Из них:

- трубопроводы SDR26 д-110х4.2 протяженностью 1514,2 м;

- трубопроводы SDR26 д-63х2.5 протяженностью 280 м;

- трубопроводы SDR17 д-32х2.3 протяженностью 520,6 м;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____апрель 2017 г_____;

месяц, год

окончание работ _____июль 2017 г_____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _3_____;

фактически, месяц: _____3_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение,

канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство инженерных сетей (ЛЭП-0,4кВ, водопровод) для развития индивидуального жилищного строительства в селе Уил Уилского рай-она Актюбинской области** готовим к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Ержанов Б.У.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.