Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 1" отдела образования города Приозерск управления образования Карагандинской области Карагандинская область, г.Приозерск,Кисунько, 11А,БИН 961240001046, тел.8-71039-54226,53569 **Форма 3-КС**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг" г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86 БИН/ИИН 060540005386, Тел.: 87085500516

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы №1 города Приозерск

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат заавгуст 2021 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование		код	наименование	код
			74	03.07.2021 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г.	Дополнительные затрат		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы №1 города Приозерск	15 977 460,00	14 265 589,29							1 711 870,71	15 977 460,00
Итого к оплате:										**15 977 460,00**

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386

Директор Рашев А.А._____

Принял (Заказчик):

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 1" отдела образования города Приозерск управления образования Карагандинской области ,БИН 961240001046

Директор Жумаханова П.А._____

Технический надзор:

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 1" отдела образования города Приозерск управления образования Карагандинской области Карагандинская область, г.Приозерск,Кисунько, 11А,БИН 961240001046, тел.8-71039-54226,53569

Форма 2В

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг" г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86 БИН/ИИН 060540005386, Тел.: 87085500516

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы №1 города Приозерск**
Договор № 74 от 03.07.2021 г.

АКТ
приемки выполненных работ за август 2021 г.(по основной смете)

на Общестроительные работы

№ п/п	№ пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Демонтаж кровли АС18,20,22										
1	1	**Е11-070512-0109 1107-0512-0109 РСНБ РК 2015 к=0,8**	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**	**36**		**1093,56**	**691,18**	**39368**	**24883**	–	**16694**	**60547**
			НР - 72%; СП - 8%				**402,38**	**241,68**	**14486**	**8701**		**4485**	
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	0,3112	11,2	1293,02		14486				
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1749	6,3							
1.3		698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0616	2,2176		6110,00		13550			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0616	2,2176		1382,00		3065			
1.4		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11328	4,07808		2779,00		11333			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11328	4,07808		1382,00		5636			
2	2	**Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Разборка**	**м3**	**45**		**12134,85**	**3437,35**	**546068**	**154681**	–	**333292**	**949709**
			НР - 72%; СП - 8%				**8697,50**	**1589,30**	**391388**	**71519**		**70349**	
2.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	7,1	319,5	1225,00		391388				
2.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,15	51,75							
2.3		660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,15	51,75		2879,00		148988			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,15	51,75		1382,00		71519			
2.4		1159 С	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,3	103,5		55,00		5693			
3	4	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 к=0,8**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж**	**м2 стяжки**	**946**		**271,02**	**82,84**	**256384**	**78366**	–	**142782**	**431099**
			НР - 72%; СП - 8%				**188,18**	**21,45**	**178018**	**20290**		**31933**	
3.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1944	183,9	968,00		178018				
3.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0155	14,68							
3.3		112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01008	9,53568		4593,00		43797			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01008	9,53568		1382,00		13178			
3.4		133 С	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,01888	17,86048		175,00		3126			
3.5		698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,00544	5,14624		6110,00		31444			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00544	5,14624		1382,00		7112			
4	**5**	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 к=0,8, к=35**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Демонтаж. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**946**		**67,22**	**42,83**	**63592**	**40516**	**–**	**24522**	**95163**
			НР - 72%; СП - 8%				**24,39**	**11,61**	**23076**	**10982**		**7049**	
4.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0252	23,84	967,99		23076				
4.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	7,95							
4.3		112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0056	5,2976		4593,00		24332			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	5,2976		1382,00		7321			
4.4		698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0028	2,6488		6110,00		16184			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,6488		1382,00		3661			
5	**7**	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**2460,0135**		**98,00**	**–**	**241081**	**–**		**–**	**260368**
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**19287**	
6	**8**	**С341-020103-1005 4102-0103-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**2460,0135**		**119,00**	**–**	**292742**	**–**		**–**	**316161**
			СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**23419**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1439236**	**298446**	**–**	**517290**	**2113047**
									606967	**111491**	**–**	**156522**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1439236**				
		Всего заработная плата		Тенге						**718459**			
		Транспортные расходы		Тенге					**533823**				
			Накладные расходы	Тенге					**517290**				
			Сметная прибыль	Тенге					**156522**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2113048**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**619**
			Сметная заработная плата	Тенге						**718459**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2113048**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**619**
			Сметная заработная плата	Тенге						**718459**			
			РАЗДЕЛ 2. Кровля АС-17,18										
			Кровля										
7	**28**	**Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**286,666667**		**738,95**	**29,15**	**211834**	**8356**	**101915**	**76158**	**311031**
			НР - 72%; СП - 8%				**354,29**	**14,69**	**101563**	**4212**		**23039**	
7.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,366	104,92	968,00		101563				
7.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,64							
7.3		404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	13,473333		16,00		216			
7.4		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,640667		2236,00		8141			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	3,640667		1157,00		4212			
7.5		**100511 С**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0204**	**5,848**	**17381,00**				**101644**		
7.6		249132 С	Вода техническая	м3	0,035	10,033333	27,00				271		
8	**29**	**Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**286,666667**		**195,94**	**10,13**	**56169**	**2905**	**50822**	**2761**	**63645**
			НР - 72%; СП - 8%				**8,52**	**4,86**	**2442**	**1393**		**4714**	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
8.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0088	2,52	968,02		2442				
8.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	1,2							
8.3		404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	13,301333		16,00		213			
8.4		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	1,204		2236,00		2692			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	1,204		1157,00		1393			
8.5		**100511 С**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0102**	**2,924**	**17381,00**				**50822**		
9	**31**	**Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	**м2 утепляемого покрытия**	**285,89**		**526,60**	**136,05**	**150550**	**38895**	**12423**	**80465**	**249496**
			НР - 72%; СП - 8%				**347,10**	**43,81**	**99232**	**12524**		**18481**	
9.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,3	85,77	1157,00		99232				
9.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0287	8,21							
9.3		698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	3,459269		6110,00		21136			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	3,459269		1382,00		4781			
9.4		762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,007	2,00123		5063,00		10132			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	2,00123		1974,00		3950			
9.5		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0096	2,744544		2779,00		7627			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	2,744544		1382,00		3793			
9.6		**100328 С**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,0306**	**8,748234**	**1386,00**				**12125**		
9.7		249132 С	Вода техническая	м3	0,0385	11,006765	27,00				297		
10	**33**	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**286**		**802,90**	**29,85**	**229629**	**8537**	**118767**	**76700**	**330835**
			НР - 72%; СП - 8%				**357,78**	**14,69**	**102325**	**4202**		**24506**	
10.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	101,82	1005,00		102325				
10.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,63							
10.3		404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	25,9402		16,00		415			
10.4		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,6322		2236,00		8122			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	3,6322		1157,00		4202			
10.5		**102637 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**5,8344**	**20310,00**				**118497**		
10.6		249132 С	Вода техническая	м3	0,035	10,01	27,00				270		
11	**34**	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**286**		**113,07**	**5,07**	**32338**	**1449**	**29624**	**1411**	**36449**
			НР - 72%; СП - 8%				**4,42**	**2,43**	**1265**	**695**		**2700**	
11.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0044	1,26	1005,24		1265				
11.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,6006							
11.3		404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	6,6352		16,00		106			
11.4		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,6006		2236,00		1343			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,6006		1157,00		695			
11.5		**102637 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0051**	**1,4586**	**20310,00**				**29624**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**680519**	**60142**	**313551**	**237495**	**991456**
									306827	**23027**	**–**	**73440**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**680519**				
			Материалы	Тенге					**313550**				
			Всего заработная плата	Тенге						**329853**			
			Накладные расходы	Тенге					**237494**				
			Сметная прибыль	Тенге					**73441**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**991455**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**314**
			Сметная заработная плата	Тенге						**329853**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**991455**				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									314
			Сметная заработная плата	Тенге						329853			
			РАЗДЕЛ 3. Кровля АС-19,20										
			Кровля										
12	**52**	**Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**710**		**738,95**	**29,15**	**524658**	**20696**	**252418**	**188624**	**770344**
			НР - 72%; СП - 8%				**354,29**	**14,69**	**251544**	**10433**		**57063**	
12.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,366	259,86	968,00		251544				
12.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	9,02							
12.3		404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	33,37		16,00		534			
12.4		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	9,017		2236,00		20162			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	9,017		1157,00		10433			
12.5		**100511 С**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0204**	**14,484**	**17381,00**				**251746**		
12.6		249132 С	Вода техническая	м3	0,035	24,85	27,00				671		
13	**53**	**Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**710**		**195,94**	**10,13**	**139116**	**7195**	**125873**	**6839**	**157631**
			НР - 72%; СП - 8%				**8,52**	**4,86**	**6048**	**3450**		**11676**	
13.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0088	6,25	967,99		6048				
13.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	2,98							
13.3		404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	32,944		16,00		527			
13.4		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	2,982		2236,00		6668			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	2,982		1157,00		3450			
13.5		**100511 С**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0102**	**7,242**	**17381,00**				**125873**		
14	**55**	**Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	**м2 утепляемого покрытия**	**106,308**		**526,60**	**136,05**	**55982**	**14463**	**4619**	**29921**	**92775**
			НР - 72%; СП - 8%				**347,10**	**43,81**	**36900**	**4657**		**6872**	
14.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,3	31,89	1157,02		36900				
14.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0287	3,05							
14.3		698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	1,286327		6110,00		7859			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	1,286327		1382,00		1778			
14.4		762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,007	0,744156		5063,00		3768			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,744156		1974,00		1469			
14.5		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0096	1,020557		2779,00		2836			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	1,020557		1382,00		1410			
14.6		**100328 С**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,0306**	**3,253025**	**1386,00**				**4509**		
14.7		249132 С	Вода техническая	м3	0,0385	4,092858	27,00				111		
15	**59**	**Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**32,3**		**27603,28**	**1595,59**	**891586**	**51538**	**624773**	**163897**	**1139922**
			НР - 72%; СП - 8%				**6664,86**	**382,68**	**215275**	**12360**		**84439**	
15.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	5,44	175,73	1225,00		215275				
15.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2769	8,94							
15.3		698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,248	8,0104		6110,00		48944			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,248	8,0104		1382,00		11070			
15.4		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0289	0,93347		2779,00		2594			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0289	0,93347		1382,00		1290			
15.5		**102641 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,24**	**7,752**	**15208,00**				**117892**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
15.6		**102867 С**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,38**	**12,274**	**41294,00**				**506843**		
15.7		249132 С	Вода техническая	м3	0,044	1,4212	27,00				38		
16	**57**	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**708,8**		**802,90**	**29,85**	**569094**	**21157**	**294343**	**190087**	**819915**
			НР - 72%; СП - 8%				**357,78**	**14,69**	**253594**	**10415**		**60734**	
16.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	252,33	1005,00		253594				
16.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	9							
16.3		404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	64,28816		16,00		1029			
16.4		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	9,00176		2236,00		20128			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	9,00176		1157,00		10415			
16.5		**102637 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**14,45952**	**20310,00**				**293673**		
16.6		249132 С	Вода техническая	м3	0,035	24,808	27,00				670		
17	**58**	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**708,8**		**113,07**	**5,07**	**80144**	**3591**	**73419**	**3497**	**90332**
			НР - 72%; СП - 8%				**4,42**	**2,43**	**3134**	**1722**		**6691**	
17.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0044	3,12	1004,90		3134				
17.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,49							
17.3		404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	16,44416		16,00		263			
17.4		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	1,48848		2236,00		3328			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	1,48848		1157,00		1722			
17.5		**102637 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0051**	**3,61488**	**20310,00**				**73418**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**2260579**	**118640**	**1375445**	**582865**	**3070919**
									766496	**43038**	**–**	**227475**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2260579**				
			Материалы	Тенге					**1375444**				
			Всего заработная плата	Тенге						**809533**			
			Накладные расходы	Тенге					**582864**				
			Сметная прибыль	Тенге					**227475**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3070919**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**764**
			Сметная заработная плата	Тенге						**809533**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**3070919**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**764**
			Сметная заработная плата	Тенге						**809533**			
			РАЗДЕЛ 4. Кровля АС-21,22										
			Кровля										
18	**79**	**Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**374**		**738,95**	**29,15**	**276369**	**10902**	**132963**	**99359**	**405787**
			НР - 72%; СП - 8%				**354,29**	**14,69**	**132504**	**5496**		**30058**	
18.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,366	136,88	968,00		132504				
18.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	4,75							
18.3		404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	17,578		16,00		281			
18.4		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	4,7498		2236,00		10621			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	4,7498		1157,00		5496			
18.5		**100511 С**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0204**	**7,6296**	**17381,00**				**132610**		
18.6		249132 С	Вода техническая	м3	0,035	13,09	27,00				353		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
19	**80**	**Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2 стяжки**	**374**		**195,94**	**10,13**	**73281**	**3790**	**66305**	**3602**	**83034**
			НР - 72%; СП - 8%				**8,52**	**4,86**	**3186**	**1817**		**6151**	
19.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0088	3,29	968,04		3186				
19.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	1,57							
19.3		404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	17,3536		16,00		278			
19.4		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	1,5708		2236,00		3512			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	1,5708		1157,00		1817			
19.5		**100511 С**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0102**	**3,8148**	**17381,00**				**66305**		
20	**82**	**Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	**м2 утепляемого покрытия**	**374,03**		**526,60**	**136,05**	**196965**	**50887**	**16252**	**105272**	**326416**
			НР - 72%; СП - 8%				**347,10**	**43,81**	**129826**	**16385**		**24179**	
20.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,3	112,21	1157,00		129826				
20.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0287	10,73							
20.3		698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	4,525763		6110,00		27652			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	4,525763		1382,00		6255			
20.4		762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,007	2,61821		5063,00		13256			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	2,61821		1974,00		5168			
20.5		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0096	3,590688		2779,00		9979			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	3,590688		1382,00		4962			
20.6		**100328 С**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,0306**	**11,445318**	**1386,00**				**15863**		
20.7		249132 С	Вода техническая	м3	0,0385	14,400155	27,00				389		
21	**84**	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**374**		**802,90**	**29,85**	**300284**	**11163**	**155311**	**100300**	**432630**
			НР - 72%; СП - 8%				**357,78**	**14,69**	**133810**	**5496**		**32047**	
21.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	133,14	1005,00		133810				
21.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	4,75							
21.3		404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	33,9218		16,00		543			
21.4		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	4,7498		2236,00		10621			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	4,7498		1157,00		5496			
21.5		**102637 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**7,6296**	**20310,00**				**154957**		
21.6		249132 С	Вода техническая	м3	0,035	13,09	27,00				353		
22	**85**	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1 111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**374**		**113,07**	**5,07**	**42288**	**1895**	**38739**	**1845**	**47664**
			НР - 72%; СП - 8%				**4,42**	**2,43**	**1654**	**909**		**3531**	
22.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0044	1,65	1005,10		1654				
22.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,7854							
22.3		404 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	8,6768		16,00		139			
22.4		1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,7854		2236,00		1756			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,7854		1157,00		909			
22.5		**102637 С**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0051**	**1,9074**	**20310,00**				**38739**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**889186**	**78637**	**409570**	**310378**	**1295531**
									400979	**30102**	**–**	**95966**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**889186**				
		Материалы		Тенге					**409570**				
		Всего заработная плата		Тенге						**431081**			
			Накладные расходы	Тенге					**310379**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				95965				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1295530				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
			Сметная заработная плата	Тенге					431081			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1295530				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								410
			Сметная заработная плата	Тенге					431081			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								7470953
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2081268				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					555865			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					207658			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2098566		
			- Перевозка грузов	Тенге				533823				
			- Накладные расходы	Тенге							1648028	
			- Сметная прибыль	Тенге							553403	

С временными зданиями и сооружениями 1,2%	Тенге	7 560 604
С дополнительными затратами на производство СМР в зимнее время 2,2%	Тенге	7 726 938
С непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге	7 881 476
С понижающим коэффициентом к=0,9178417	Тенге	7 233 948
С НДС 12%	Тенге	8 102 022
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	**8 102 022**

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386

Директор _____ Рашев А.А.

Принял (Заказчик):

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 1" отдела образования города Приозерск управления образования Карагандинской области ,БИН 961240001046

Директор _____ Жумаханова Г.А.

Технический надзор

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 1" отдела образования города Приозерск управления образования Карагандинской области Карагандинская область, г.Приозерск,Кисунько, 11А,БИН 961240001046, тел.8-71039-54226,53569

Форма 2В

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг" г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86 БИН/ИИН 060540005386, Тел.: 87085500516

Наименование стройки - **Капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы №1 города Приозерск**

Договор № 74 от 03.07.2021 г.

АКТ

приемки выполненных работ за август 2021 г.(по корректирующей смете)

№ п/п	№ пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Кровля АС-17,18										
			Кровля										
1	16	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	**Пеноплекс**	м3	53,0038		24705,00	–	1309459	–	1309459	--	1414216
			СП - 8%				–	–	--	–		104757	
			Кровля АС-19,20										
			Кровля										
2	20	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	**Пеноплекс**	м3	131,428		24705,00	–	3246929	–	3246929	--	3506683
			СП - 8%				–	–	--	–		259754	
3	22	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,4487872		15662,82	1421,46	22692	2059	46	15469	41214
			НР - 72%; СП - 8%				14210,00	619,88	20587	898		3053	
3.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	11,6	16,81	1224,98		20587				
3.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,5505							
3.3		762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,231806		5063,00		1174			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,231806		1974,00		458			
3.4		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,318733		2779,00		886			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,318733		1382,00		440			
3.5		128064 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,40566	112,00				45		
3.6		274377 С	**Арматура ГОСТ 10922-2012**	т	1	1,448787	--				--		
4	23	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,4487872		287486,00	–	416506	–	416506	--	449827
			СП - 8%				–	–	--	–		33320	
			Кровля АС-21,22										
			Кровля										
5	24	С121-110401-0402 2111-0401-0402 РСНБ РК 2015	**Пеноплекс**	м3	69,3396		24705,00	–	1713035	–	1713035	--	1850078
			СП - 8%				–	–	--	–		137043	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**7262018**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					20587				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2059			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						898			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6685975		
			- Накладные расходы	Тенге							15469	
			- Сметная прибыль	Тенге							537927	

С временными зданиями и сооружениями 1,2%	Тенге	7 349 162
С дополнительными затратами на производство СМР в зимнее время 2,2%	Тенге	7 510 844
С непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге	7 661 061
С понижающим коэффициентом к=0,9178417	Тенге	7 031 641
С НДС 12%	Тенге	7 875 438
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	**7 875 438**

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386

Директор: _____ Рашев А.А.

Принял (Заказчик):

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 1" отдела образования города Приозерск управления образования Карагандинской области ,БИН 961240001046

Директор _____ Жумаханов П.А.

Технический надзор: