Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 1" отдела образования города Приозерск управления образования Карагандинской области Карагандинская область, г.Приозерск,Кисунько, 11А,БИН 961240001046, тел.8-71039-54226,53569

Форма 3-КС

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг" г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86 БИН/ИИН 060540005386, Тел.: 87085500516

Наименование строительства : Капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы №1 города Приозерск

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		74	03.07.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г.	Дополнительные зат		Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы №1 города Приозерск	53 100 000,00	4 143 942,86							497 273,14	4 641 216,00
Итого к оплате:										**4 641 216,00**

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386

Директор Рашев А.А._____

Принял (Заказчик):

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 1" отдела образования города Приозерск управления образования Карагандинской области ,БИН 961240001046

Директор Жумаханова П.А._____

Технический надзор:

Заказчик:Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 1" отдела образования города Приозерск управления образования Карагандинской области Карагандинская область, г.Приозерск, Кисунько, 11А,БИН 961240001046, тел.8-71039-54226,53569

Форма 2В

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг" г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86 БИН/ИИН 060540005386, Тел.: 87085500516

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы №1 города Приозерск

Наименование объекта - Здание

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь 2021 г.

№ п/п	№пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1		**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 древесины в конструкции**	**7,42855**		**109412,38**	**1058,11**	**812775**	**7860**	**618217**	**137084**	**1025848**
							25132,50	**497,52**	**186698**	**3696**		**75989**	
1.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	22,5	167,14	1117,00		186698				
1.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	2,67							
1.3		521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	1,708567		14,00		24			
1.4		1795 С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	2,451421		165,00		404			
1.5		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	2,674278		2779,00		7432			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	2,674278		1382,00		3696			
1.6		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,023028	216144,00				4977		
1.7		**131542 С**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,93**	**6,908551**	**67514,00**				**466424**		
1.8		131589 С	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,891426	69546,00				61995		
1.9		131643 С	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,074286	19314,00				1435		
1.10		135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	10,771398	226,00				2434		
1.11		147697 С	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,019166	80170,00				1537		
1.12		249209 С	Паста антисептическая	т	0,00301	0,02236	605483,00				13539		
1.13		**286119 С**	**Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**7,5**	**55,714125**	**1052,00**				**58611**		
1.14		286164 С	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	3	22,28565	326,00				7265		
2		**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 древесины в конструкции**	**7,42855**		**978,90**	**58,66**	**7272**	**436**	**5**	**5060**	**13319**
							919,62	**26,45**	**6831**	**197**		**987**	
2.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,78	5,79	1178,92		6831				
2.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,1263							
2.3		762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,037143		5063,00		188			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,037143		1974,00		73			
2.4		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,089143		2779,00		248			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,089143		1382,00		123			
2.5		249132 С	Вода техническая	м3	0,023	0,170857	27,00				5		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
3		**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 изолируемой поверхности**	**389,83**		**278,48**	**12,66**	**108558**	**4934**	**71105**	**24311**	**143499**
							83,42	**3,20**	**32519**	**1247**		**10630**	
3.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,0694	27,05	1201,99		32519				
3.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,8186							
3.3		698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,311864		6110,00		1905			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,311864		1382,00		431			
3.4		762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,194915		5063,00		987			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,194915		1974,00		385			
3.5		1238 С	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	1,598303		735,00		1175			
3.6		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,311864		2779,00		867			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,311864		1382,00		431			
3.7		**135836 С**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	**кг**	**0,5**	**194,915**	**136,00**				**26508**		
3.8		**147202 С**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**1,1**	**428,813**	**104,00**				**44597**		
4		**Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 кровли**	**389,83**		**5548,86**	**101,12**	**2163113**	**39419**	**1337762**	**573917**	**2955992**
							2016,09	**28,67**	**785932**	**11175**		**218962**	
4.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,71	666,61	1179,00		785932				
4.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	7,6							
4.3		698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	4,716943		6110,00		28821			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	4,716943		1382,00		6519			
4.4		762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	1,130507		5063,00		5724			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	1,130507		1974,00		2232			
4.5		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	1,754235		2779,00		4875			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	1,754235		1382,00		2424			
4.6		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,019491	216144,00				4213		
4.7		127728 С	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,038983	309851,00				12079		
4.8		**131541 С**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0054**	**2,105082**	**74805,00**				**157471**		
4.9		**131589 С**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,005**	**1,94915**	**69546,00**				**135556**		
4.10		**134871 С**	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011**	**м2**	**1,106**	**431,15198**	**2116,00**				**912318**		
4.11		**146016 С**	**Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000106**	**0,041322**	**1588650,00**				**65646**		
4.12		279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0.75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,155932	323725,00				50479		
5		**Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 обработанной поверхности**	**389,83**		**309,05**	**2,72**	**120478**	**1061**	**105828**	**10129**	**141055**
							34,86	**1,23**	**13589**	**479**		**10449**	
5.1		1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,029	11,31	1202,03		13589				
5.2		3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,308							
5.3		762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,089661		5063,00		454			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,089661		1974,00		177			
5.4		2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,218305		2779,00		607			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,218305		1382,00		302			
5.5		146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,015593	70347,00				1097		
5.6		146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,02339	74732,00				1748		
5.7		**146859 С**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,00023**	**0,089661**	**1148499,00**				**102975**		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
5.8		249132 С	Вода техническая	м3	0,00079	0,307966	27,00				8		
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**4279711**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1025570**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**53710**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**16793**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**2132917**		
			- Накладные расходы	Тенге								**750501**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**317017**	

С временными зданиями и сооружениями 1,2%	Тенге	4 331 067
С дополнительными затратами на производство СМР в зимнее время 2,2%	Тенге	4 426 351
С непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге	4 514 878
С понижающим коэффициентом к=0,9178417	Тенге	4 143 943
С НДС 12%	Тенге	497 273
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге	**4 641 216**

Сдал (Подрядчик):

Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386

Директор _____ Рашев А.А.

Принял (Заказчик):

Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа № 1" отдела образования города Приозерск управления образования Карагандинской области ,БИН 961240001046

Директор _____ Жумаханова П.А.

Технический надзор: