Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Декларация о соответствии**

" 19 " ноября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания НурайСтрой», Республика Казахстан, Восточно Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Мызы, дом 13, нежилое помещение 1в, офис 204. лицензия № 19007070 от 26.03.19года**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Акмагамбетова Ж.К**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района, Павлодарской области.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является И.О **Руководитель ГУ «Отдел реального сектора экономики Баянаульского района» Жанахметов Б.З.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «КазЕвроСтрой» Восточно Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, лицензия № 19007070 от 26.03.19года, в лице директора Мукаева Б.К.**

**ТОО «Азия Строй KZ» Республика Казахстан, г.Астана район «Сарыарка» улица Конституции, дом № 20-15. Лицензия ГСЛ-КР №00538 от 10.10.2006г руководитель Доланбеков М.А.**

**ТОО «Asia-Build» Республика Казахстан , г.Астана , район «Алматы», проспект ТӘУЕЛСІЗДІК, до №3., 408. Лицензия № 14012161 от 20.08.2014г, руководитель Галиев В.Г.**

**ТОО «СК ЭкоСтрой Групп» БИН 111040019283 Павлодарская область г.Экибастуз, директор Шакенов Н.Н., ГСЛ №003828 от 11.06.2021 г.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ES-ПРОЕКТ»,**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел реального сектора экономики Баянаульского района» № 1-09/54 от 30.04.2019г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| **Мощность, производительность и так далее** | **Единица измерения** | **По проекту** | | **Фактически** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Общая (с учетом ранее принятых)** | **в т.ч. пускового комплекса** | **общая (с учетом ранее принятых)** | **в т.ч. пускового комплекса** |
| Протяженность сети составляет в том числе: | м | 6017,2 м | 6017,2 | 2226,4 | 1 этап |
| Ø110х5,3 в две трубы | м | 485,1 | 485,1 | 441,23 | |
| в одну трубу – | м | 5532,1 | 5532,1 | 1200,01 | |
| Ø63х3,0 – | м | 232,2 | 232,2 | 78,2 | |
| Ø40х2,0 – | м | 32,0 | 32,0. | 16,16 | |
| Ø32х2,0 – | м | 3015,7 | 3015,7 | - | |
| Ø110х5,3 в изоляции ППУ | м | | | 490,8 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**Наружные сети водопровода (НВ)**

Водоснабжение запроектировано от водозаборных скважин. Водопровод по селу предусматрен кольцевой с расстановкой пожарных гидрантов. Проектом

предусмотрена подводка водопровода непосредственно к границам участков. Водопроводная сеть запроектирована из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR21 "питьевая" по ГОСТ 18599-2001. Номинальное давление полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21 соответствует максимально допустимому рабочему давлению в трубе при температуре 20°С -0,8 МПа (8,0 кгс/см2), максимальное давление, подаваемое в водопроводную сеть равно 0,32 МПа (3,2 кгс/см2). Для спуска воды на сети предусмотрено устройство мокрых колодцев. Спуск осуществлен в колодцы с одновременной откачкой воды ассенизационными машинами. Для предотвращения гидравлического удара в повышенных точках кольцевой сети предусмотрено устройство вантузов для выпуска воздуха. На время производства работ предусмотрено строительное водопонижение. Все стальные детали, расположенные в колодцах покрыты весьма усиленной изоляцией.

**Наружные сети водопровода и канализации. Площадка водозаборных сооружений. (НВК)**

Для водоснабжения села запроектированы водозаборные сооружения: насосные первого подъема на скважинах, станция водоочистки, два резервуара чистой воды, насосная станция второго подъема, резервуар сточных вод, внутриплощадочные сети водопровода и производственной канализации по площадке водозаборных сооружений. Водоснабжение предусмотрено от двух скважин (1 рабочая + 1 резервная), из которых вода поступает на очистку. В проекте заложена модульная станция очистки воды. После очистки вода поступает в резервуары чистой воды - 2 резервуара по 50м$^3$. Из резервуаров вода поступает в насосную станцию второго подъема. Запуск насосов станции второго подъема произведено при наличии воды в резервуарах чистой воды не менее 1,17м от уровня дна. После насосной станции вода подается во внутриквартальные сети поселка двумя ветками по кольцевому водопроводу. Сбросные воды с очистных сооружений и от резервуаров чистой воды отведены в резервуар сточных вод, с дальнейшим вывозом сточных вод в места, согласованные с санэпидемстанцией. Водопроводные сети, проложены по площадке водозаборных сооружений, запроектированы из полиэтиленовых труб ПЕ 100 3Д Р 21. Сети производственной канализации запроектированы из труб полиэтиленоых напорных ПЭ100 SDR26 "техническая" по ГОСТ 18599- 2001 и из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с весьма усиленной антикоррозионной изоляцией. Все стальные детали, расположенны в колодцах покрыты весьма усиленной изоляцией. Сброс сточных вод хозяйственно-бытовой

канализации из здания насосной предусматрен в проектируемый выгреб, с дальнейшим вывозом сточных вод в места, согласованные с санэпидемстанцией.

**Насосная станция I-го подъема (НС1)**

Проектируемое сооружение представляет собой подземный круглый колодец глубиной 2,4 м, диаметром 2 м, выполнен из сборных 13 железобетонных колец по ГОСТ 8020-90, по монолитной железобетонной плите. На поверхности земли выполнена земляная обваловка. Вертикальную гидроизоляцию боковых поверхностей стен колодца, соприкасающихся с грунтом выполнена обмазкой горячим битумом за 2 раза по холодной грунтовке.

**Насосная станция II-го подъема (НС2)**

Проектируемое здание насосной 1-этажное, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 8,65х6,0м. Высота этажа от уровня чистого пола плит покрытия составляет 3,0 метра. Крайняя отметка верха +4,200. Фундамент - сборный ленточный из ФБС по ГОСТ 13579-78. Здание модульное из сэндвича панелей толщиной 120 мм по металлокаркасу из профильных труб 100х100. По периметру здания выполнена бетонная отмостка шириной один метр. Боковые поверхности бетонных и железобетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, окрашены горячим битумом в два слоя. Управление работой насосов-автоматическое. Для подачи воды потребителю запректирована объединенная насосная станция хоз.питьевого и противопожарного назначения. Тип GWFDK40/V-19-11-0177/1/8 (2раб.+2рез.) Q=12м3/ч, H=24,5м,P=2х1,5кW хоз.пит и Q=66,0 м3/ч, H=39м,P=2х11кW пожар, в комплекте с насосами, рамой, шкафом управления, напорным и всасывающим коллекторами, расширительным баком и запорной арматурой. Установка смонтирована на общей раме-основании. Здание насосной оборудуется системами хозяйственно-питьевого водопровода, горячего водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации. Подача воды к санитарно-техническим приборам – умывальнику и унитазу, осуществляется от напорного водовода насосной станции. Внутренняя сеть водопровода монтируется из полипропиленовых труб d 20 на резьбе с обязательной торцовкой муфт. Для учета расхода воды в точке подключения установлен водомер. Отвод сточных вод от насосной предусматривается в проектируемый выгреб с дальнейшим вывозом в места, согласованные с санэпидемстанцией.

**Резервуар чистой воды 2 х 50м3 (РЧВ)**

Проектируемое сооружение представляет собой стеклопластиковую емкость с горловиной h=2м, крышкой емкость 50м3

**Резервуар сточных вод 100м3 АС4 Р**

Выгреб представляет собой заглубленную в землю стеклопластиковую емкость 100 м3 с горловиной h=2м. на поверхности выполнена земляная обваловка.

**Фундаменты. Станция очистки воды. Дизельный генератор. Комплексная трансформаторная подстанция**

Фундаменты на станцию очистки воды – армированные, бетонные монолитные и из штучных материалов ФБС. Фундаменты на дизельный генератор – ФБС. Фундаменты на комплектную трансформаторную подстанцию- ФБС. Сварные соединения арматуры и закладных деталей произведены в соответствии с требованиями СПРК5.03.-107-2013 и ГОСТ 10922-2012. Сварка произведена электродами Э-42 по ГОСТ 9467-7. Катеты сварных швов не менее толщины свариваемых элементов. Боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазаны горячим битумом в 2 слоя.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **17.07.2020;**

месяц,год

окончание работ **12.12.2020**

месяц,год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6** ;

фактически, месяц: **6**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____ _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

**«Строительство водопровода в селе Торайгыр Баянаульского района, Павлодарской области** _____

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Акмагамбетов Ж. К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись,дата Место печати (при наличии)

Начальник БРЭС Абилгазин

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына 3-қосымша
нысан

**Сәйкестік туралы декларация**

**19.11. 2021 ж.**

Мердігер (бас мердігер) **«НурайСтрой Компания» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, Мыза көш, 13 үй, тұрғын емес үй-жай 1в, 204 кеңсе. 26.03.19ж № 19007070 лицензиясы**

ұйымның атауы, заңды мекенжайы

**директор Ж.К. Акмагамбетов** атынан ұйым

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

**«Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Торайғыр ауылында су құбырының құрылысы»** объектісі бойынша

объектінің атауы, орналасқан жері

Тапсырыс беруші **«Баянауыл ауданы экономиканың нақты сектор бөлімі» ММ басшысының м.а. Б.З. Жанахметов** болып табылатын

ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

Мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым **1) «КазЕвроСтрой» ЖШС, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласы, 26.03.19 жылғы № 19007070 лицензиясы, директор Б.К. Мукаев;**
**«Азия Строй KZ» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Астана қ, «Сарыарка» ауданы, Конституция көш, №20-15 үй. 10.10.2006ж ГСЛ-КР №00538 Лицензиясы, басшысы М.А.Доланбеков;**
**«Asia-Build» ЖШС. Казақстан Республикасы, Астана қ, «Алматы» ауданы, ТӘУЕЛСІЗДІК даңғылы, №3 үй, 408 кеңсе. 20.08.2014ж № 14012161 Лицензиясы, басшысы В.Г.Галиев;**
**«СК ЭкоСтрой Групп» ЖШС, БСН 111040019283, Павлодар облысы, Екібастұз, директор Н.Н Шакенов, 11.06.2021ж ГСЛ №003828**

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «___» 2021 жылы
**«ES-ПРОЕКТ» ЖШС** жобасы

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

жобаны

**«Баянауыл ауданы экономиканың нақты сектор бөлімі» ММ 30.04.2019ж № 1-09/54** шешімі негізінде бекітілген;

4. Объектінің (кешеннің) сынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс

орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады).

| Қуаттылық, өнімділік және т.б. | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі | Жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі |
| Сыртқы кәріз желілері | | | | | |
| Желінің ұзындығы, оның ішіне кіреді: | м | 6017,2 м | 6017,2 | 2226,4 | |
| Ø110х5,3 екі құбырда | м | 485,1 | 485,1 | 441,23 | |
| бір құбырға – | м | 5532,1 | 5532,1 | 1200,01 | 1 кезең |
| Ø63х3,0 – | м | 232,2 | 232,2 | 78,2 | |
| Ø40х2,0 – | м | 32,0 | 32,0. | 16,16 | |
| Ø32х2,0 – | м | 3015,7 | 3015,7 | - | |
| Ø110х5,3 ППУ оқшаулығышында | м | | | 490,8 | |

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады Объектінің технологиялық және архитектуралық - конструкциялық шешімдері келесі мәліметтермен сипатталады:

**Сыртқы сумен жабдықтау желілері (НВ).**

Сумен қамтамасыз ету су ұңғымаларынан жобаланған. Ауылдағы сумен жабдықтау циркулярлық қондырғымен жабдықталған. Жоба сумен тікелей учаскелердің шекарасына дейін жеткізуді қарастырады. Сумен жабдықтау желісі ГОСТ 18599-2001 сәйкес «ішуге жарамды» РЕ 100 SDR21 полиэтилен қысым құбырларынан жасалған. Полиэтилен құбырларының номиналды қысымы РЕ 100 SDR 21 құбырдағы 20° С -0,8 МПа (8,0 кгс / см2) температурадағы рұқсат етілген жұмыс қысымына сәйкес келеді, сумен жабдықтау желісіне берілетін максималды қысым 0,32 МПа ( 3,2 кгс / см2).

Ылғал ұңғымалар құрылғысы желіге су ағызу үшін қарастырылған. Ұңғымаларға түсіру канализациялық машиналармен бір мезгілде су айдау арқылы жүргізілді. Сақиналы желінің жоғары нүктелерінде су балғасын болдырмау үшін ауаны шығаруға арналған поршень құрылғысы қарастырылған. Құрылысты құрғату жұмыстары жүргізілетін уақытқа жоспарланған. Ұңғымаларда орналасқан барлық болат бөлшектер жоғары күшейтілген оқшаулаумен қапталған.

**Сыртқы сумен жабдықтау және кәріз желілері. Су қабылдайтын орын. (НВК)**

Ауылды сумен қамтамасыз ету үшін су қабылдайтын құрылыстар жобаланған: ұңғымалардағы бірінші көтергіштің сорғы станциялары, су тазарту станциясы, екі таза су қоймасы, екінші көтергіштің сорғы станциясы, ағынды су қоймасы, орнында су қабылдайтын құрылыстардың орнындағы сумен жабдықтау және өндірістік кәріз желілері. Сумен қамтамасыз ету екі ұңғымадан жүзеге асырылады (1 жұмыс + 1 резерв), одан су тазартуға беріледі. Жоба модульдік су тазарту қондырғысын қамтиды. Тазартудан кейін су - әрқайсысы 50 м³ болатын 2 резервуар таза су қоймаларына түседі. Су қоймаларынан су екінші көтергіштің сорғы станциясына түседі. Екінші көтергіш станциясының сорғылары төменгі деңгейден кемінде 1,17 м таза су қоймаларында су болған кезде іске қосылды. Сорғы станциясынан кейін ауылдың ауданішілік торабына су сақиналы су құбыры бойымен екі тармақпен беріледі. Тазарту қондырғыларынан және таза су қоймаларынан шыққан ағынды сулар ағынды су қоймасына жіберіледі, әрі қарай ағынды суларды санитарлық-эпидемиологиялық станциямен келісілген жерлерге шығарады. Су қабылдайтын қондырғылар алаңының бойына тартылған сумен жабдықтау желілері PE 100 3D R 21 полиэтилен құбырларынан, коррозияға қарсы оқшаулағыш жасалған. Ұңғымаларда орналасқан барлық болат бөлшектер жоғары күшейтілген оқшаулаумен қапталған. Ағынды суларды сорғы станциясы ғимаратынан коммуналдық канализация жүйесінен шығару санитарлық -эпидемиологиялық станциямен келісілген жерлерге одан әрі ағынды суларды шығарумен жобаланған шұңқыр үшін қарастырылған.

**1 -көтергіш сорғы станциясы (НС1)**

Жобаланған құрылым-бұл монолитті темірбетон плитасында ГОСТ 8020-90 сәйкес құрама 13 темірбетон сақиналардан жасалған, тереңдігі 2,4 м, диаметрі 2 м болатын жерасты дөңгелек ұңғымасы. Жер бетінде топырақ үйіндісі жасалған. Жермен жанасатын ұңғыма қабырғаларының бүйір беттерін тік гидроизоляциялау суық праймерде 2 рет ыстық битуммен жабу арқылы жүзеге асады.

**II көтеру сорғы станциясы (НС2)**

Сорғы станциясының жобаланған ғимараты 1 қабатты, жоспарында тіктөртбұрышты, осьтері бойынша өлшемдері 8,65х6,0 м. Еденнің жабын тақталарының дайын еден деңгейінен биіктігі 3,0 метр. Шыныың шекті белгісі +4,200. Іргетас - ГОСТ 13579-78 сәйкес ФБС -дан жасалған құрама таспа. 100х100 пішінді құбырлардан жасалған металл жақтауда қалыңдығы 120 мм сэндвич -панельдерден жасалған модульдік ғимарат. Ғимараттың периметрі бойынша ені бір метр болатын бетонды соқыр аймақ жасалады. Бетон мен темірбетон конструкцияларының жермен жанасатын бүйір беттері екі қабатта ыстық битуммен боялған. Сорғыны басқару автоматты. Тұтынушыға су беру

үшін тұрмыстық ауызсу мен өртке қарсы аралас сорғы станциясы реттелді. GWFDK40 / V-19-11-0177 / 1/8 түрі (2 жұмыс + 2 кесу) Q = 12м3 / сағ, H = 24,5м, P = 2x1,5кВт электр қуаты және Q = 66,0 м3 / сағ, H = 39м , P = 2x11kW от, сорғылармен, рамамен, басқару шкафымен, қысым мен сору коллекторларымен, кеңейту цистернасымен және жабу клапандарымен жабдықталған. Құрылғы жалпы негізге орнатылады. Сорғы станциясының ғимараты ауыз сумен жабдықтау, ыстық сумен жабдықтау және тұрмыстық канализациямен жабдықталған. Санитарлық құрылғыларға - қол жууға арналған ыдыс пен дәретханаға су беру соргы станциясының қысым құбырынан жүзеге асырылады. Ішкі сумен жабдықтау торабы d20 полипропилен құбырларынан муфталардың міндетті капталуы бар жіпке жиналады. Байланыс нүктесінде су шығынын өлшеу үшін су есептегіш орнатылған. Сорғы станциясынан ағынды суларды шығару санитарлық -эпидемиологиялық станциямен келісілген жерлерге одан әрі шығарумен жобаланған шұңқырда карастырылған.

**Таза су ыдысы 2x50м3 (RCHV)**

Жобаланған құрылым - мойны h = 2м, сыйымдылығы 50м3 шыны талшықты ыдыс.

**Ағынды суға арналған резервуар 100м3 AC4 P**

Шұңқыр - мойны h = 2 м, жерге көмілген 100 м3 шыны талшық. жер бетінде топырақ үйіндісі салынған.

**Негіздер. Су тазарту станциясы**. Дизель генераторы. Кешенді трансформаторлық қосалқы станция.

Су тазарту қондырғысының іргетасы - арматураланған, бетонды монолитті және ФБС кесінді материалдарынан. Дизель генераторының іргетасы - ФБС. Толық трансформаторлық қосалқы станцияның негізі - ФБС. Арматура мен ендірілген бөлшектердің дәнекерленген қосылыстары SPRK5.03.-107-2013 және ГОСТ 10922-2012 талаптарына сәйкес жасалған. Дәнекерлеу ГОСТ 9467-7 сәйкес Е-42 электродтарымен орындалды. Дәнекерленген тігістердің аяқтары дәнекерленетін элементтердің қалыңдығынан кем емес. Іргетастың жерге тиетін бүйір беттері 2 қабатта ыстық битуммен капталған.

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **17.07.2020ж**;
айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы **12.12.2020ж**;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай: **6 ай**

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **6 ай**;

нақты **6 ай.**

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар

жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамтудың үлесі жобалық-сметалық құжаттамада 100% көзделген және іс жүзінде 99% қолданылады (мемлекеттік инвестициялар мен квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау,

кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электронды модульде;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық және ыстық сумен жабдықтау, канализация, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қызметтерге қызмет көрсетушілер растайды.

12. Ғимараттың шу оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және оны сарапшы растайды жүзеге асыратын мемлекеттік ұйым берген қорытынды

аккредиттелген сынақ зертханалары (орталықтары) жүргізген зертханалық өлшеулер нәтижелері бойынша санитарлық -эпидемиологиялық сараптама (сараптамалық қорытынды қоса беріледі);

13. Қозғалысы шектеулі адамдар үшін рұқсат беріледі, бұл расталады

халықты әлеуметтік қорғау органдары _____;

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні, мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) **«Павлодар облысы, Баянауыл ауданы, Торайғыр ауылында су құбырының құрылысы»** объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

объектінің (кешеннің) атауы

Орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) **Ж. К.Акмагамбетов**

басшының аты, тегі, әкесінің аты

басшының қолы, күні мөр орны (бар болған жағдайда)