Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Жамбылского района Северо-Казахстанской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"

Наименование объекта -Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Аппарат акима Жамбылского района СКО"

АКТ № 1

выполненных работ и затрат за июнь 2018 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня норма%
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма в
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.Демонтажные работы						
1	**12-030101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки /Труба дымоходная/ Состав работ: 1.Разборка кладки стен и сводов 2.Перестановка подмостей 3.Выборка годного кирпича с очисткой и укладбкой в штабель**	**м3 кладки**	**4,4100**		30350,47	**133845,55**	**59,1**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей ср.р=1,8	чел-ч	21,241	93,673	685,41	64204,28	**41504,94**
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,535	6,769	889,90	6024,04	
		Итого оплата труда:				15924,79	**70228,32**	
1.3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателями внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	6,064	1893,34	11480,74	
1.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,16	0,7056	3161,68	2230,88	
1.5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	2,75	12,127	16,80	203,74	
		Итого эксплуатация машин:				**3155,41**	**13915,36**	

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Жамбылского района Северо-Казахстанской области

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн""

Наименование объекта -Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Аппарат акима Жамбылского района СКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		27	10.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Аппарат акима Жамбылского района СКО"	6 000 000	5 357 143	5 357 143	5 357 143					642 857	6 000 000

М.П. Заказчик Р.Б.Асаинов

"СТРОЙДИЗАЙН"
М.П.Подрядчик Е.Ш.Садыков

1.6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	2,061	9,089			
		Итого материалов:				0		
		Итого прямые затраты:				**17714,21**	**78119,64**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27125,76	119624,58	
		НР второго уровня	%	3,6		976,53	4306,49	
		Накладные расходы	%			10388,08	45811,42	
		Сметная прибыль	%	8		2248,18	9914,49	
4	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из профилированного листа. Разборка **покрытий** **Состав работ:** 1. Разборка покрытий с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке	м2 кровли	612,5000		130,12	79701,54	**59,1**
4.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р.=2)	чел-ч	0,1049	64,251	696,32	44739,43	**26441**
		Итого оплата труда:				73,04	44739,43	
4.2	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59т)	маш.-ч	0,0025	1,531	34,54	52,89	
		Итого эксплуатация машин:				0,09	52,89	
4.3	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0052	3,185			
		Итого материалов:				0		
		Итого прямые затраты:				**73,13**	**44792,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				116,30	71233,32	
		НР второго уровня	%	3,6		4,19	2564,40	
		Накладные расходы				47,36	29005,40	
		Сметная прибыль	%	8		9,64	5903,82	
5	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** **Состав работ:** **1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке**	м2 кровли	612,5000		211,57	129584,98	**59,1**
5.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=2,2)	чел-ч	0,1516	92,855	709,15	65848,12	**40347,15**
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0046	2,817	859,33	2421,16	
		Итого оплата труда:				**111,46**	**68269,29**	
5.3	31-050101-0101	Краны башенные,5 т	маш.-ч	0,0046	2,817	3414,88	9621,42	
		Итого эксплуатация машин:				**15,71**	**9621,42**	
5.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,014	8,575			

		Итого материалов:				0		
		Итого прямые затраты:				**123,22**	**75469,55**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				189,09	115816,70	
		НР второго уровня	%	3,6		6,81	4169,40	
		Накладные расходы				72,68	44516,55	
		Сметная прибыль	%	8		15,67	9598,89	
6	12-080101-0102 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок Состав работ: 1. Разборка элементов конструкций с очисткой и укладкой материалов на стройплощадке**	м2 кровли	612,5000		304,22	186335,48	59,1
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (ср.р=2,4)	чел-ч	0,2268	138,915	721,99	100295,24	**60176,58**
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	1,776	859,33	1526,38	
		Итого оплата труда:				**166,24**	**101821,63**	
6.3	31-050101-0101	Краны башенные,5 т	маш.-ч	0,0029	1,776	3414,88	6065,68	
		Итого эксплуатация машин:				**9,90**	6065,68	
6.4	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,009	5,513			
		Итого материалов:				0		
		Итого прямые затраты:				**173,65**	**106360,92**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				271,90	166537,50	
		НР второго уровня	%	3,6		9,79	5995,35	
		Накладные расходы				108,04	66171,93	
		Сметная прибыль	%	8		22,53	13802,63	
7	E12-030101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки /штраба размером 170х170/ Состав работ: 1.Разборка кладки стен и сводов 2.Перестановка подмостей 3.Выборка годного кирпича с очисткой и укладбкой в штабель**	м3 кладки	2,5720		30350,47	78061,40	59,1
7.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=1,8)	чел-ч	21,241	54,632	685,41	37445,22	**24206,51**
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	1,535	3,948	889,90	3513,34	
		Итого оплата труда:				**15924,79**	**40958,56**	
7.3	31-060102-0101	Компрессоры передвижные с двигателями внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм),2,2 м3/мин	маш.-ч	1,375	3,536	1893,34	6695,80	

7.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,16	0,41152	3161,68	1301,09	
7.5	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	2,75	7,073	16,80	118,83	
		Итого эксплуатация машин:				**3155,41**	**8115,72**	
7.6	21-130816-3426	Мусор строительный	т	2,061	5,301			
		Итого материалов:				0		
		Итого прямые затраты:				**17714,21**	**45560,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27125,75	69767,44	
		НР второго уровня	%	3,6		976,53	2511,63	
		Накладные расходы				10388,08	26718,14	
		Сметная прибыль	%	8		2248,18	5782,33	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				350303,37	192676,18
		в том числе:						
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**350303,37**	
		Всего заработная плата	тенге				**326017,23**	
		Накладные расходы	тенге				**212223,45**	
		в т. ч накладные расходы первого уровня	тенге				**192676,19**	
		в т. ч накладные расходы второго уровня	тенге				19547,26	19547,26
		Сметная прибыль	тенге				45002,15	
		ВСЕГО: Стоимость общест роительных работ	тенге				607528,96	
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				**459,64**	
		Сметная заработная плата	тенге				**326017,23**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				607528,96	
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				**459,64**	
		Сметная заработная плата	тенге				**326017,23**	
		РАЗДЕЛ 2. Кровля						
11	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка Состав работ: 1.Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка маурлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4.Установка стропил с креплением	м3 древесины	16,9000		90419,99	1528097,86	59,8
11.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=2,7)	чел-ч	25,410	429,429	741,88	318584,79	**195086,05**
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,4625	7,816	978,23	7646,07	
		Итого оплата труда:				**19303,60**	**326230,86**	
11.3	31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,1875	3,169	3161,68	10018,57	

11.4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш-ч	0,55	9,30	86,39	803,00	
11.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,275	4,648	1800,99	8370,10	
		Итого эксплуатация машин:				1135,60	19191,67	
11.6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,642200	205870,68	132210,15	
11.7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГООСТ 10543-98	кг	4,38	74,022	66,30	4907,66	
11.8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	2,704	36962,20	99945,79	
11.9	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	1,014	36051,49	36556,21	
11.10	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	14,027	35921,39	503869,34	
11.11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	57,122	215,22	12293,80	
11.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	121,68	196,55	23916,20	
11.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,033124	575926,68	19077,00	
		Итого материалов:				49276,69	832776,14	
		Итого прямые затраты:				**69263,47**	**1170552,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				80807,02	1365638,65	
		НР второго уровня	%	3,6		2909,05	49162,99	
		Накладные расходы				14452,61	244249,03	
		Сметная прибыль	%	8		6697,29	113184,13	
12	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам** **Состав работ:** **1.Укладка элементов покрытия с прирезкой,пригонкой и креплением** **2. Антисептирование верхних кромок прогонов**	м3 древесины	6,0320		72360,98	436481,44	**59,8**
12.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=4)	чел-ч	15,87	95,728	859,3	82261,80	**50785,79**
12.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,45	2,714	981,53	2664,26	
		Итого оплата труда:				**14079,26**	**84926,07**	
12.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,1875	1,131	3161,68	3575,86	
12.4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш-ч	0,175	1,056	14,27	15,06	

		Итого эксплуатация машин:				**1068,07**	**6442,61**	
12.7	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,02	6,153	38783,63	238621,71	
12.8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,18096	26033,63	4711,05	
12.9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,7	4,222	196,55	829,91	
12.10	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,0015	0,009048	575926,68	5210,98	
		Итого материалов:				41341,79	249373,66	
		Итого прямые затраты:				**56047,43**	**338078,07**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				64466,82	388863,86	
		НР второго уровня	%	3,6		2320,81	13999,10	
		Накладные расходы				10740,20	64784,89	
		Сметная прибыль	%	8		5343,01	32229,04	
14	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством Состав работ: 1.Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подготовка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4.Устройство изоляции мест примыканий**	м2 кровли	526,43		6758,55	3557924,21	56,4
14.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=3.1)	чел-ч	1,967	1035,187	770,76	797881,54	**456539,93**
14.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,024375	12,83	902,95	11586,42	
		Итого оплата труда:				**1537,65**	**809467,97**	
14.3	31-050101-0102	Краны башенные,8 т	маш.-ч	0,015125	7,962	3549,87	28265,14	
14.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,003625	1,91	3161,68	6033,50	
14.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,005625	2,961	1800,99	5333,07	
		Итого эксплуатация машин:				**75,28**	**39631,71**	

14.8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	2,843	36962,20	105073,92	
14.9	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	2,632	32766,65	86247,28	
14.10	21-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм,толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	582,235	2661,50	1549619,06	
14.11	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 17590-87	т	0,000106	0,055802	1215531,96	67829,03	
14.12	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,211	266266,55	56068,63	
		Итого материалов:				3542,40	1864837,92	
		Итого прямые затраты:				**5133,32**	**2702351,18**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6000,55	3158891,10	
		НР второго уровня	%	3,6		216,02	113720,08	
		Накладные расходы				1083,25	570260,01	
		Сметная прибыль	%	8		497,33	261808,90	
37	21-100302-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Держатель жолоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт	80,0000		**716,63**	**57330,63**	
		Итого прямые затраты:	шт			**640,49**	**51239,20**	
		НР второго уровня	%	3,6		23,06	1844,61	
		Накладные расходы				23,06	1844,61	
		Сметная прибыль	%	8		53,08	4246,70	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4222761,30	719837,93
		в том числе:						
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4222761,66	
		Материалы	Тенге				2877355,94	
		Всего заработная плата	Тенге				1249765,61	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				51239,20	
		Накладные расходы	Тенге				897771,50	
		в т.ч. накладные первого уровня	Тенге				719837,93	719837,93

		в т.ч. накладные второго уровня	Тенге				177933,57	
		Сметная прибыль	Тенге				409642,62	
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ	Тенге				5530175,78	
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				1622,76	
		Сметная заработная плата	Тенге				1249765,61	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		Итого прямые затраты:	Тенге				4573064,67	
		в том числе:						
		зарплата рабочих строителей	Тенге				1539718,16	
		затраты на эксплуатацию машин	Тенге				104751,37	
		в том числе зарплата машинистов	Тенге				36064,68	
		материалов,изделий и конструкций	Тенге				2928595,14	
		перевозка грузов	Тенге					
		инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
		Накладные расходы 1 уровня	Тенге				912514,10	
		Итого с накладные расходы 1 уровня	Тенге				5485578,76	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				197480,84	
		ИТОГО :	Тенге				5683059,60	
		Сметная прибыль	Тенге				454644,77	
		ИТОГО по смете:	Тенге				6137704,37	
		Временные здания и сооружения 1,2%					73652,45	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,31%					143482,34	
		Итого в ценах 2017 года					6354841,06	
		В ценах 2018г К-1,0599383					6735739,43	
		Со скаидкой К-0,7953311	0,795331131				5357143	
		НДС 12%					642857	
		К оплате:					6000000	

Заказчик: Е.М. Пестова

Подрядчик: Е.Ш.Садыков

Технадзор: ТОО "Expert-SK"

А.Журилко

ТЕХНАДЗОР "EXPERT-SK" 170340008900 БСН / БИН