Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Жамбылского района Северо-Казахстанской области

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"

Наименование объекта -Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Аппарат акима Жамбылского района СКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2018 года.

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
				27	10.03.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Аппарат акима Жамбылского района СКО"	8 400 000	2 142 857	7 500 000	2 142 857					257 143	2 400 000

М.П. Заказчик: Е.М.Пестова

М.П.Подрядчик: Е.Ш.Садыков

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Жамбылского района Северо-Казахстанской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"

Наименование объекта -Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Аппарат акима Жамбылского района СКО"

АКТ № 2

выполненных работ и затрат за июль 2018 года

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня норма%
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма в
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2. Кровля						
8	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами. Устройство первого слоя Состав работ: 1.Подготовка основания 2.Огрунтовка основания 3.Устройство оклеечной изоляции 4.Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой 5.Приготовление грунтовки 6.Приготовление битумной мастики**	**м2 изолируемого слоя**	**86,0000**		**1229,01**	**105694,52**	**60,9**
8.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=5,1)	чел-ч	0,4784	41,142	1005,65	41374,85	**25723,55**
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,01225	1,053	820,25	864,14	
		Итого оплата труда:				**491,15**	**42238,99**	
8.3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,075	6,45	12,86	82,95	
8.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные,400 л	маш-ч	0,100625	8,654	399,20	3454,58	
8.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш-ч	0,004875	0,41925	1392,53	583,82	
8.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,007375	0,63425	1800,99	1142,28	

		Итого эксплуатация машин:				**61,20**	**5263,62**	
8.7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	96,32	229,47	22102,55	
		Итого материалов:				**257,01**	**22102,55**	
		Итого прямые затраты:				**799,31**	**68741,03**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1098,43	94464,57	
		НР второго уровня	%	3,6		39,54	3400,72	
		Накладные расходы				338,65	29124,27	
		Сметная прибыль	%	8		91,04	7829,22	
11	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка Состав работ: 1.Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка маурлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4.Установка стропил с креплением	м3 древесины	2,9758		90419,99	269071,84	59,8
11.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=2,7)	чел-ч	25,415	75,630	741,88	56108,35	**34357,90**
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,4625	1,376	978,23	1346,33	
		Итого оплата труда:				**19307,30**	**57454,68**	
11.3	31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,1875	0,558	3161,68	1764,10	
11.4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш-ч	0,55	1,64	86,39	141,39	
11.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,275	0,818	1800,99	1473,83	
		Итого эксплуатация машин:				**1135,60**	**3379,32**	
11.7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГООСТ 10543-98	кг	4,38	13,034	66,30	864,15	
11.8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,476	36962,20	17598,74	
11.9	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,179	36051,49	6436,92	
11.10	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	2,470	35921,39	88722,74	

11.11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	10,058	215,22	2164,73	
11.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	21,43	196,55	4211,23	
11.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,005833	575926,68	3359,13	
		Итого материалов:				41453,61	123357,65	
		Итого прямые затраты:				**61444,09**	**182845,33**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				72989,86	217203,22	
		НР второго уровня	%	3,6		2627,63	7819,32	
		Накладные расходы				14173,40	42177,20	
		Сметная прибыль	%	8		6049,40	18001,80	
13	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянных ферм, арок ,балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита Состав работ: 1.Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка аммонийными солями**	**м3 древесины**	**27,4174**		**7323,65**	**200795,38**	**59,8**
13.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=3,1)	чел-ч	0,897	24,593	770,76	18955,61	**11664,91**
13.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02125	0,582619	945,59	550,92	
		Итого оплата труда:				**711,47**	**19506,53**	
13.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,00625	0,171358	3161,68	541,78	
13.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,015	0,41126	1800,99	740,68	
		Итого эксплуатация машин:				**46,78**	**1282,47**	
13.5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,02742	67003,80	1837,07	
13.6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,046610	70963,28	3307,57	
13.7	21-130704-2401	Аммоний фосфатокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,183697	774945,86	142354,90	
13.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,63060	30,00	18,92	
13.9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,3290	120,36	39,60	
		Итого материалов:				5381,91	147558,06	
		Итого прямые затраты:				**6120,06**	**167796,14**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6545,52	179461,05	
		НР второго уровня	%	3,6		235,64	6460,60	
		Накладные расходы				661,09	18125,50	
		Сметная прибыль	%	8		542,49	14873,73	

14	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** **Состав работ:** **1.Устройство обрешетки** **2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подготовка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами** **3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях** **4.Устройство изоляции мест примыканий**	м2 кровли	86,0700		6758,55	581706,83	56,4
14.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=3,1)	чел-ч	1,967	168,993	770,76	130253,39	**74531,29**
14.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,024375	2,10	902,95	1894,29	
		Итого оплата труда:				**1535,35**	**132147,68**	
14.3	31-050101-0102	Краны башенные,8 т	маш.-ч	0,015125	1,302	3549,87	4621,25	
14.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,003625	0,31	3161,68	986,46	
14.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,005625	0,484	1800,99	871,94	
		Итого эксплуатация машин:				**75,28**	**6479,65**	
14.8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	0,465	36962,20	17179,22	
14.9	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	0,430	32766,65	14101,13	
14.10	21-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм,толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	95,193	2661,50	253357,29	
14.11	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 17590-87	т	0,000106	0,009123	1215531,96	11089,81	
14.12	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,034	266266,55	9167,02	
		Итого материалов:				3542,40	304894,47	
		Итого прямые затраты:				**5131,03**	**441627,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5996,96	516158,78	
		НР второго уровня	%	3,6		215,89	18581,72	
		Накладные расходы				1081,83	93113,00	
		Сметная прибыль	%	8		497,03	42779,24	

	21-130810-0102-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Пленка полимерная толщиной 0,5 мм ГОСТ 10354-82**	т	0,166487		398758,00	66388,93	
		Итого прямые затраты:	м2			356392,51	59334,72	
		НР второго уровня	%	3,6		12830,13	2136,05	
		Накладные расходы				12830,13	2136,05	
		Сметная прибыль	%	8		29537,81	4917,66	
16	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам. Огнезащита Состав работ: 1.Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхносная двухкратная обработка древесины аммонийными составами**	**м2 обработанной поверхности**	**527,9000**		**256,89**	**135614,21**	**59,8**
16.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=3,2)	чел-ч	0,03335	17,605	781,03	13750,40	**8517,21**
16.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,000988	0,521259	944,72	492,44	
		Итого оплата труда:				**26,98**	**14242,84**	
16.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,000287	0,151813	3161,68	479,99	
16.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0007	0,36953	1800,99	665,52	
		Итого эксплуатация машин:				2,17	1145,50	
16.5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0211	67003,80	1414,85	
16.6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,03167	70963,28	2247,69	
16.7	21-130704-2401	Аммоний фосфатокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,121417	774945,86	94091,60	
16.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,417041	30,00	12,51	
16.9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,211	120,36	25,42	
		Итого материалов:				**185,25**	**97792,07**	
		Итого прямые затраты:				**213,46**	**112687,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				229,60	121205,19	
		НР второго уровня	%	3,6		8,27	4363,39	
		Накладные расходы				24,40	12880,61	
		Сметная прибыль	%	8		19,03	10045,49	
18	21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	26,4250		1256,82	33211,35	

		Итого прямые затраты:	**м2**			**1123,28**	**29682,67**	
		НР второго уровня	%	3,6		40,44	1068,58	
		Накладные расходы				40,44	1068,58	
		Сметная прибыль	%	8		93,10	2460,10	
19	**21-100102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**80,9000**		**1864,60**	**150846,33**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1666,49**	**134819,04**	
		НР второго уровня	%	3,6		59,99	4853,49	
		Накладные расходы				59,99	4853,49	
		Сметная прибыль	%	8		138,12	11173,80	
20	**21-100102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Планка снегозадержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**90,0000**		**894,33**	**80489,88**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**799,31**	**71937,90**	
		НР второго уровня	%	3,6		28,78	2589,76	
		Накладные расходы				28,78	2589,76	
		Сметная прибыль	%	8		66,25	5962,21	
21	**ПРАЙС-ЛИСТ №1**	**Переходной мостик**	**шт**	**1,0000**		**11476,25**	**11476,25**	
		Итого прямые затраты:				**10256,91**	**10256,91**	
		НР второго уровня	%	3,6		369,25	369,25	
		Накладные расходы				369,25	369,25	
		Сметная прибыль	%	8		850,09	850,09	
22	**11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство** **Состав работ:** **1.Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок**	**слуховое окно**	**1,0000**		**16330,98**	**16330,98**	**59,8**
22.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=3)	чел-ч	6,992	6,992	761,14	5321,89	**3347,92**
22.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,275	0,275	1005,97	276,64	
		Итого оплата труда:				**5598,53**	**5598,53**	
22.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,1375	0,1375	3161,68	434,73	
22.4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш-ч	0,2	0,2	14,27	2,85	
22.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,1375	0,1375	1800,99	247,64	

		Итого эксплуатация машин:				**685,22**	**685,22**	
22.6	21-070113-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм,длиной от 3м до 6,5 м 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,06	13337,45	800,25	
22.7	21-070203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,06	26033,63	1562,02	
22.8	21-07020301-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщинойот 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,1	26033,63	2603,36	
22.9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	1,4	196,55	275,17	
		Итого материалов:				5240,80	5240,80	
		Итого прямые затраты:				11247,91	11247,91	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14595,83	14595,83	
		НР второго уровня	%	3,6		525,45	525,45	
		Накладные расходы				3873,37	3873,37	
		Сметная прибыль	%	8		1209,70	1209,70	
23	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита Состав работ: 1.Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхносная двухкратная обработка древесины аммонийными солями**	**м3 древесины**	**0,4230**		**7323,65**	**3097,90**	**59,8**
23.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=3,1)	чел-ч	0,897	0,379431	770,76	292,45	**179,97**
23.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02125	0,008989	945,59	8,50	
		Итого оплата труда:				**711,47**	**300,95**	
23.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,00625	0,002644	3161,68	8,36	
23.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,015	0,006345	1800,99	11,43	
		Итого эксплуатация машин:				**46,78**	**19,79**	
23.5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000423	67003,80	28,34	
23.6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000719	70963,28	51,03	
23.7	21-130704-2401	Аммоний фосфатокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,002834	774945,86	2196,27	
23.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,009729	30,00	0,29	
23.9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,005076	120,36	0,61	
		Итого материалов:				5381,91	2276,55	

		Итого прямые затраты:				6120,06	2588,79	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6545,52	2768,75	
		НР второго уровня	%	3,6		235,64	99,68	
		Накладные расходы				661,09	279,64	
		Сметная прибыль	%	8		542,49	229,47	
24	**11-120101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей Состав работ: 1.Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подготовка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 2. Устройство изоляции мест примыканий**	**м2 кровли**	**7,0000**		**5950,62**	**41654,37**	**56,4**
24.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=3,1)	чел-ч	1,702	11,914	770,76	9182,83	**5266,01**
24.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,024375	0,170625	902,95	154,07	
		Итого оплата труда:				**1333,84**	**9336,90**	
24.3	31-050101-0102	Краны башенные,8 т	маш.-ч	0,015125	0,105875	3549,87	375,84	
24.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,003623	0,025375	3161,68	80,23	
24.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,005625	0,039375	1800,99	70,91	
		Итого эксплуатация машин:				**75,28**	**526,98**	
24.6	21-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм,толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1,106	7,742	2661,50	20605,33	
24.6	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 17590-87	т	0,000106	0,000742	1215531,96	901,92	
24.7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщинойот 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,0028	266266,55	745,55	
		Итого материалов:				**3178,97**	**22252,80**	
		Итого прямые затраты:				**4566,09**	**31962,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5318,38	37228,63	
		НР второго уровня	%	3,6		191,46	1340,23	
		Накладные расходы				943,75	6606,24	
		Сметная прибыль	%	8		440,79	3085,51	
25	**21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**3,8000**		**1256,82**	**4775,90**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1123,28**	**4268,46**	

		НР второго уровня	%	3,6		40,44	153,66	
		Накладные расходы				40,44	153,66	
		Сметная прибыль	%	8		93,10	353,77	
26	21-100102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	7,6700		**1864,60**	**14301,50**	
		Итого прямые затраты:	м2			**1666,49**	**12781,98**	
		НР второго уровня	%	3,6		59,99	460,15	
		Накладные расходы				59,99	460,15	
		Сметная прибыль	%	8		138,12	1059,37	
27	21-100102-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Планка соединительная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	1,0000		**892,88**	**892,88**	
		Итого прямые затраты:	м2			**798,01**	**798,01**	
		НР второго уровня	%	3,6		28,73	28,73	
		Накладные расходы				28,73	28,73	
		Сметная прибыль	%	8		66,14	66,14	
28	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита Состав работ: 1.Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхносная двухкратная обработка древесины аммонийными солями**	м2 обрешетки	7,0000		**256,89**	**1798,25**	**59,8**
28.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=3,2)	чел-ч	0,03335	0,233450	781,03	182,33	**112,94**
28.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,000988	0,006913	944,71	6,53	
		Итого оплата труда:				26,98	188,86	
28.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,000287	0,002012	3161,68	6,36	
28.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0007	0,0049	1800,99	8,82	
		Итого эксплуатация машин:				**2,17**	**15,19**	
28.5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,00028	67003,80	18,76	
28.6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,00042	70963,28	29,80	
	21-130704-2401	Аммоний фосфатокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,00161	774945,86	1247,66	
28.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,00553	30,00	0,17	

28.9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,0028	120,36	0,34	
		Итого материалов:				**185,25**	**1296,73**	
		Итого прямые затраты:				**213,46**	**1494,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				229,60	1607,19	
		НР второго уровня	%	3,6		8,27	57,86	
		Накладные расходы				24,40	170,80	
		Сметная прибыль	%	8		19,03	133,20	
29	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные одно,-двустворные одинарной конструкции для жилых,общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	м2	0,6000		8141,43	4884,86	
		Итого прямые затраты:	м2			7276,41	4365,85	
		НР второго уровня	%	3,6		261,95	157,17	
		Накладные расходы				261,95	157,17	
		Сметная прибыль	%	8		603,07	361,84	
30	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Петля накладная ПН1,ПН2,ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт	4,0000		479,29	1917,18	
		Итого прямые затраты:	шт			428,37	1713,48	
		НР второго уровня	%	3,6		15,42	61,69	
		Накладные расходы				15,42	61,69	
		Сметная прибыль	%	8		35,50	142,01	
31	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	шт	2,0000		556,92	1113,85	
		Итого прямые затраты:	м2			497,75	995,50	
		НР второго уровня	%	3,6		17,92	35,84	
		Накладные расходы				17,92	35,84	
		Сметная прибыль	%	8		41,25	82,51	
32	21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт	1,0000		881,05	881,05	

		Итого прямые затраты:	**шт**			**787,44**	**787,44**	
		НР второго уровня	%	3,6		28,35	28,35	
		Накладные расходы				28,35	28,35	
		Сметная прибыль	%	8		65,26	65,26	
33	**11-120101-0707 РСНБ РК 2015**	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей Состав работ: 1.Установка креплений по стенам для навески труб, сборка и навеска водосточных труб, колен,отводов, воронок и желобов с креплением изделий**	**м труб**	**35,5200**		**1939,17**	**68879,34**	**56,4**
33.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=3,1)	чел-ч	1,334	47,384	770,76	36521,45	**20995,93**
33.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,022	0,78144	902,66	705,46	
		Итого оплата труда:				**1048,05**	**37226,82**	
33.3	31-050101-0102	Краны башенные,8 т	маш.-ч	0,013625	0,48396	3549,87	1718,00	
33.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,00325	0,11544	3161,68	364,98	
33.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,005125	0,18204	1800,99	327,85	
		Итого эксплуатация машин:				**67,87**	**2410,83**	
33.7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	1,385	331,13	458,71	
		Итого материалов:				**12,91**	**458,71**	
		Итого прямые затраты:				**1108,98**	**39390,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1700,08	60386,91	
		НР второго уровня	%	3,6		61,20	2173,93	
		Накладные расходы	%			61,20	23169,86	
		Сметная прибыль	%	8		140,90	5004,87	
34	**21-100302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Желоб водосточны металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**	**95,0000**		**1656,40**	**157358,11**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1480,41**	**140638,95**	
		НР второго уровня	%	3,6		53,29	5063,00	
		Накладные расходы	%			53,29	5063,00	
		Сметная прибыль	%	8		122,70	11656,16	

35	21-100302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт**	**2,0000**		**882,49**	**1764,99**	
		Итого прямые затраты:	**шт**			**788,73**	**1577,46**	
		НР второго уровня	%	3,6		28,39	56,79	
		Накладные расходы				28,39	56,79	
		Сметная прибыль	%	8		65,37	130,74	
36	21-100302-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Соединитель жолоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт**	**20,0000**		**1047,60**	**20951,92**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**936,29**	**18725,80**	
		НР второго уровня	%	3,6		33,71	674,13	
		Накладные расходы				33,71	674,13	
		Сметная прибыль	%	8		77,60	1551,99	
37	21-100302-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Держатель жолоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт**	**42,0000**		**716,63**	**30098,69**	
		Итого прямые затраты:	**шт**			**640,49**	**26900,58**	
		НР второго уровня	%	3,6		23,06	968,42	
		Накладные расходы				23,06	968,42	
		Сметная прибыль	%	8		53,08	2229,52	
	21-100302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт**	**14,0000**		**1254,10**	**17557,39**	
		Итого прямые затраты:	**шт**			**1120,85**	**15691,90**	
		НР второго уровня	%	3,6		40,35	564,91	
		Накладные расходы				40,35	564,91	
		Сметная прибыль	%	8		92,90	1300,54	

	21-100302-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	35,5200		1706,84	60627,10	
		Итого прямые затраты:	м			**1525,49**	**54185,40**	
		НР второго уровня	%	3,6		54,92	1950,67	
		Накладные расходы				54,92	1950,67	
		Сметная прибыль	%	8		126,43	4490,89	
	21-100302-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	шт	40,0000		694,29	27771,55	
		Итого прямые затраты:	шт			**620,52**	**24820,80**	
		НР второго уровня	%	3,6		22,34	893,55	
		Накладные расходы				22,34	893,55	
		Сметная прибыль	%	8		51,43	2057,15	
	21-100302-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт	7,0000		3245,02	22715,13	
		Итого прямые затраты:	шт			**2900,24**	**20301,68**	
		НР второго уровня	%	3,6		104,41	730,86	
		Накладные расходы				104,41	730,86	
		Сметная прибыль	%	8		240,37	1682,60	
42	11-090701-0105 РСНБ РК 2015	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу Состав работ:**	т конструкций	0,2399		242023,01	58046,80	60,9
42.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=4)	чел-ч	138,000	33,10	859,33	28442,04	18075,79
42.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	5,5	1,32	939,32	1239,07	
		Итого оплата труда:				**123756,30**	**29681,11**	
42.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,05996	8,96	0,54	
42.4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,10 т	маш-ч	1,5	0,35976	3345,48	1203,57	
42.5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш-ч	0,625	0,149900	21,10	3,16	

42.6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш-ч	1,625	0,389740	238,08	92,79	
42.7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш-ч	3,25	0,77948	1030,02	802,88	
42.8	34-060103-0501	Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	59,125	14,181	141,81	2010,95	
42.9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш-ч	0,75	0,17988	2301,06	413,92	
42.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш-ч	1,25	0,29980	17,05	5,11	
		Итого эксплуатация машин:				18900,11	4532,91	
42.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,143904	173,35	24,95	
42.12	21-130701-1002	Пропан- бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,047968	101,02	4,85	
42.13	21-130812-1045	Электроды d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,003838	208172,82	798,85	
		Итого материалов:				3455,05	828,65	
		Итого прямые затраты:				140945,12	33803,58	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				216312,70	51879,38	
		НР второго уровня	%	3,6		7787,26	1867,66	
		Накладные расходы				83154,85	19943,45	
		Сметная прибыль	%	8		17928,00	4299,76	
43	**21-06208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,2399**		**335608,69**	**80492,39**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**299950,57**	**71940,15**	
		НР второго уровня	%	3,6		10798,44	2589,85	
		Накладные расходы				10798,44	2589,85	
		Сметная прибыль	%	8		24860,40	5962,40	
44	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхногсти металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** **Состав работ:** **1.Подготовка окрасочных агрегатов** **2. Пригогтовление грунтовочных составов** **3. Огрунтовка поверхности** **4.Промывка,очистка окрасочных агрегатов и шлангов** **5. Контроль качества**	**м2**	**8,3600**		**94,83**	**792,82**	**54,2**
44.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=4,7)	чел-ч	0,033925	0,283613	950,5	269,56	**147,08**
44.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,00025	0,00209	859,33	1,80	

		Итого оплата труда:				**32,46**	**271,36**	
44.3	31-050501-0101	Автопогрузчики,5т	маш.-ч	0,000125	0,001045	3406,58	3,56	
44.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59т)	маш-ч	0,000125	0,001045	34,54	0,04	
44.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,000125	0,001045	1800,99	1,88	
44.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш-ч	0,014	0,11704	44,77	5,24	
		Итого эксплуатация машин:				**1,28**	**10,72**	
44.7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000125	273897,54	34,35	
44.8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000752	328122,00	246,88	
		Итого материалов:				**33,64**	**281,23**	
		Итого прямые затраты:				**67,17**	**561,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				84,76	708,58	
		НР второго уровня	%	3,6		3,05	25,51	
		Накладные расходы				20,64	172,59	
		Сметная прибыль	%	8		7,02	58,73	
45	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 Состав работ: 1.Подготовка окрасочных агрегатов 2. Пригогтовление составов 3. Окраска поверхностей 4.Промывка,очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества**	**м2**	**8,3600**		**177,12**	**1480,71**	**54,2**
45.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=3,5)	чел-ч	0,04899	0,409556	810,55	331,97	**181,87**
45.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0005	0,00418	859,33	3,59	
		Итого оплата труда:				40,14	335,56	
45.3	31-050501-0101	Автопогрузчики,5т	маш.-ч	0,00025	0,00209	3406,58	7,12	
45.4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59т)	маш-ч	0,00025	0,00209	34,54	0,07	
45.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,00025	0,00209	1800,99	3,76	
45.6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш-ч	0,01625	0,13585	44,77	6,08	
		Итого эксплуатация машин:				2,04	17,04	
45.7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000234	327254,69	76,60	

45.8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серия ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001505	475747,98	715,91	
		Итого материалов:				94,80	792,51	
		Итого прямые затраты:				136,53	1141,51	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				158,30	1323,39	
		НР второго уровня	%	3,6		5,70	47,64	
		Накладные расходы				27,45	229,51	
		Сметная прибыль	%	8		13,12	109,68	
46	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Лотки бетонные объемом до 5 м3 Устройство Состав работ: 1.Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элентов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4.Укладка бетонной смеси 5. Установка арматуры**	**м3**	**0,4680**		**33684,56**	**15764,37**	**48,5**
46.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=2,9)	чел-ч	4,531	2,121	754,72	1600,39	**840,17**
46.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,285625	0,133673	986,84	131,91	
		Итого оплата труда:				**3701,50**	**1732,30**	
46.3	31-050501-0101	Автопогрузчики,5т	маш.-ч	0,003375	0,00158	3406,58	5,38	
46.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш-ч	0,2625	0,12285	30,89	3,79	
46.5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,013125	0,006142	3161,68	19,42	
46.6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу,16 т	маш-ч	0,25	0,117	2894,11	338,61	
46.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш-ч	0,01375	0,006435	47,27	0,30	
46.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,019125	0,008951	1800,99	16,12	
		Итого эксплуатация машин:				**819,72**	**383,63**	
46.9	21-020101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-20101	м3	1,02	0,47736	22755,00	10862,33	
46.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГООСТ 10543-98	т	0,4	0,1872	66,30	12,41	
46.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000374	24438,35	9,15	
46.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм , 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,000936	26033,63	24,37	

46.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более , 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,003229	26033,63	84,07	
46.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1,ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000234	69059,61	16,16	
46.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,173160	196,55	34,03	
46.16	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10м2	0,0056	0,002621	6598,38	17,29	
46.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм ,длиной от 3м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,003229	14281,97	46,12	
46.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0175	0,00819	30,00	0,25	
46.19	27-010101-0104	Щиты из досок,толщина 25 мм	м2	0,495	0,23166	686,61	159,06	
		Итого материалов:				24071,02	11265,24	
		Итого прямые затраты:				28310,38	13249,26	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				30105,61	14089,42	
		НР второго уровня	%	3,6		1083,80	507,22	
		Накладные расходы				2879,03	1347,39	
		Сметная прибыль	%	8		2495,15	1167,73	
	Е11-120101-1201 11-120101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**70,00**		**74,76**	**5233**	56,40
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=763,71)	чел-ч	0,06785	4,750	763,71	3627	19690
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004925	0,34475	1012,67	349	
		Итого оплата труда:				**56,81**	**3976**	
	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003175	0,22225	3097,30	688	
	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,023625	1,654	142,69	236	
	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00175	0,1225	1769,96	217	
		Итого эксплуатация машин:				**16,3**	**1141**	
	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000350	197175,18	69	
	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0052	0,364	1087,32	396	
		Итого материалов:				**6,64**	**465**	
		Итого прямые затраты:				74,76	5233,21	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5060600,87	24923,46	
		НР второго уровня	%	3,6		182181,63	897,24	
		Накладные расходы	%			182181,63	20587,50	
		Сметная прибыль	%	8		419422,60	2065,66	
	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Ограждение кровельное**	**шт**	**70**		**1898,54**	**132898**	
		Итого прямые затраты:				1898,54	132897,80	
		НР второго уровня	%	3,6		68,35	4784	
		Накладные расходы	%	--		68,35	4784	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,35	11015	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1953793,69	223632,79
		в том числе:						
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1953793,69	
		Материалы	Тенге				872931,95	
		Всего заработная плата	Тенге				324558,34	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				839887,29	
		Накладные расходы	Тенге				282076,69	
		в т.ч. накладные первого уровня	Тенге				205556,98	205556,98
		в т.ч. накладные второго уровня	Тенге				76519,71	
		Сметная прибыль	Тенге				176165,38	
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ	Тенге				2412035,76	
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				404,70	
		Сметная заработная плата	Тенге				**324558,34**	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**33803,58**	
		Материалы	Тенге				828,65	
		Всего заработная плата	Тенге				29681,11	
		Накладные расходы	Тенге				19943,45	
		в т.ч. накладные первого уровня	Тенге				18075,79	18075,79
		в т.ч. накладные второго уровня	Тенге				1867,66	
		Сметная прибыль	Тенге				4299,76	
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ	Тенге				58046,80	
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				34,42	
		Сметная заработная плата	Тенге				29681,11	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					2470082,56	
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				439,12	
		Сметная заработная плата	Тенге				354239,43	
		РАЗДЕЛ 3. Вывоз мусора						

47	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка	т	31,6800		81,68	2587,57	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	%	3,6		73,00	2312,64	
		Накладные расходы				2,63	83,26	
		Сметная прибыль	%	8		2,63	83,26	
48	41-020101-1010-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	31,6800		462,18	14641,73	
		Итого прямые затраты:						
		НР второго уровня	%	3,6		413,07	13086,06	
		Накладные расходы				14,87	471,10	
		Сметная прибыль	%	8		14,87	471,10	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			34,24	1084,57	
		в том числе:					15398,70	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					
		Транспортные расходы	Тенге				15398,70	
		Накладные расходы	Тенге				15398,70	
		Сметная прибыль	Тенге				554,35	
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ	Тенге				1276,24	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					17229,29	
		Итого прямые затраты:	Тенге					
		в том числе:					1969192,75	
		зарплата рабочих строителей	Тенге					
		затраты на эксплуатацию машин	Тенге				342587,50	
		в том числе зарплата машинистов	Тенге				26152,86	
		материалов,изделий и конструкций	Тенге				7675,60	
		перевозка грузов	Тенге				1713647,87	
		инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				15398,70	
							0,00	
		Накладные расходы 1 уровня	Тенге				223632,78	
		Итого с накладные расходы 1 уровня	Тенге				2192825,52	

		Накладные расходы II уровня	Тенге				78941,72	
		ИТОГО :	Тенге				2271767,24	
		Сметная прибыль	Тенге				181741,38	
		ИТОГО по смете:	Тенге				2453508,62	
		Временные здания и сооружения 1,2%					29442,10	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2,31%					57356,16	
		Итого в ценах 2017 года					2540306,88	
		В ценах 2018г К-1,0599383					2692568,56	
		Со скаидкой	0,795841200				2142857	
		НДС 12%					257143	
		К оплате:					2400000	

Заказчик: Е.М. Пестова

Технадзор ТОО "Expert-SK" Курпиев Р.А.

Подрядчик: Е.Ш.Садыков

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Жамбылского района Северо-Казахстанской области,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Жамбылский район, Пресновский с.о. с.Пресновка, Дружбы, дом № 10**	**920340000379**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн",Северо-Казахстанская, Петропавловск, С.Муканова 50 каб. 311 , тел.: 52-96-17**	**010440001995**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ №27 от 10.03.2018	

Номер документа	Дата составления
13	06.08.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Аппарат акима Жамбылского района СКО"			Работа	1	2 400 000,00	2 400 000,00	257 142,86
				Итого	1	x	2 400 000,00	257 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Садыков Есен Шияпович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. ТОО «СТРОЙДИЗАЙН»

Принял (Заказчик): Руководитель / _____ / Пестова Е.М
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.08.2018

М.П.

Наименование объекта -Капитальный ремонт крыши здания КГУ "Аппарат акима Жамбылского района СКО"

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ
замены работ,материалов и деталей

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы 1 уровня норма%
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма в
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Предусмотрены сметой 2-1-1, но не выполняемые -ИСКЛЮЧИТЬ						
		Раздел 1.Демонтажные работы						
2	12-060101-0904 РСНБ РК 2015	**Люки деревянные. Демонтаж Состав работ:**	**шт**	**1,0000**		**964,21**	**964,21**	**59,1**
2.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р.=2,2)	чел-ч	0,7638	0,7638	709,15	541,65	**320,11**
		Итого оплата труда:				**541,65**	**541,65**	
2.2	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0134	0,0134			
		Итого материалов:						
		Итого прямые затраты:				**541,65**	**541,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				861,76	861,76	
		НР второго уровня	%	3,6		31,02	31,02	
		Накладные расходы				351,14	351,14	
		Сметная прибыль	%	8		71,42	71,42	
3	Е11-120101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами /демонтаж/ Состав работ: 1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев**	**м ограждения**	**90,0000**		**15,66**	**1409,25**	
3.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р.=3,3)	чел-ч	0,0354	3,186	395,33	1259,52	
		Итого оплата труда:				13,99	1259,52	
		Итого прямые затраты:				13,99	1259,52	
		НР второго уровня	%	3,6		0,50	45,34	

		Накладные расходы				0,50	45,34	
		Сметная прибыль	%	8		1,16	104,39	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**1801,17**	**320,11**
		в том числе:						
		Стоимость общестроительных работ	тенге				**1801,17**	
		Всего заработная плата	тенге				**1801,17**	
		Накладные расходы	тенге				**396,48**	
		в т. ч накладные расходы первого уровня	тенге				**320,11**	
		в т. ч накладные расходы второго уровня	тенге				**76,37**	
		Сметная прибыль	тенге				**175,81**	
		ВСЕГО: Стоимость общест роительных работ	тенге				**2373,45**	
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				**3,95**	
		Сметная заработная плата	тенге				**1801,17**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**2373,45**	
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				**3,95**	
		Сметная заработная плата	тенге				**1801,17**	
		РАЗДЕЛ 2. Кровля						
9	**11-100107-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков Состав работ: 1.Осмолка и обивка коробок толем 2. Установкак блоков 3. Установка приборов**	**м2**	**1,0000**		**3308,99**	**3308,99**	**59,8**
9.1	1	Затраты труда рабочих- строителей (ср.р=2,9)	чел-ч	1,414	1,414	754,72	1067,55	**702,25**
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,1205	0,1205	886,10	106,78	
		Итого оплата труда:				**1174,33**	**1174,33**	
9.3	31-050101-0102	Краны башенные,8 т	маш.-ч	0,0865	0,0865	3549,87	307,06	
9.4	31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,011	0,011	3161,68	34,78	
9.5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные,400 л	маш-ч	0,03575	0,03575	399,20	14,27	
9.6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш-ч	0,031625	0,031625	18,64	0,59	
9.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,023	0,023	1800,99	41,42	
		Итого эксплуатация машин:				**398,13**	**398,13**	
9.8	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,00167	24086,61	40,22	
9.9	21-100401-0101	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	1,42	215,22	305,61	

9.10	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000258	0,000258	19878,42	5,13	
9.11	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,0333	365,03	12,16	
9.12	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000016	0,000016	180808,26	2,89	
9.13	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	1,73	228,43	395,18	
9.14	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,000375	75443,28	28,29	
9.15	21-070510-1401	Лазы и люки	м2	1	1,0		0,00	
		Итого материалов:				789,49	789,49	
		Итого прямые затраты:				2255,17	2255,17	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2957,41	2957,41	
		НР второго уровня	%	3,6		106,47	106,47	
		Накладные расходы				808,71	808,71	
		Сметная прибыль	%	8		245,11	245,11	
10	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-1011,ДЛ 13-1011 СТ РК 943-92	м2	1,0000		35277,78	35277,78	
		Итого прямые затраты:	м2			31529,55	31529,55	
		НР второго уровня	%	3,6		1135,06	1135,06	
		Накладные расходы				1135,06	1135,06	
		Сметная прибыль	%	8		2913,03	2613,17	
11	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка Состав работ: 1.Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка маурлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4.Установка стропил с креплением	м3 древесины	18,4180		90419,99	0,00	59,8
11.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=2,7)	чел-ч	0,000	0,000	741,88	0,00	
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0	0,000	978,23	0,00	
		Итого оплата труда:				**0,00**	**0,00**	
11.3	31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0	0,000	3161,68	0,00	
11.4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш-ч	0	0,00	86,39	0,00	
11.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0	0,000	1800,99	0,00	
		Итого эксплуатация машин:				**0,00**	**0,00**	
11.6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,699884	205870,68	144085,60	

11.7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГООСТ 10543-98	кг	0	0,000	66,30	0,00	
11.8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0	0,000	36962,20	0,00	
11.9	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0	0,000	36051,49	0,00	
11.10	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0	0,000	35921,39	0,00	
11.11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0	0,000	215,22	0,00	
11.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0	0,00	196,55	0,00	
11.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0	0,000000	575926,68	0,00	
		Итого материалов:				7823,09	144085,60	
		Итого прямые затраты:				**7823,09**	**144085,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7823,09	144085,60	
		НР второго уровня	%	3,6		281,63	5187,08	
		Накладные расходы				281,63	5187,07	
		Сметная прибыль	%	8		648,38	11941,81	
12	**11-100114-0402 РСНБ РК 2015**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам Состав работ: 1.Укладка элементов покрытия с прирезкой,пригонкой и креплением 2. Антисептирование верхних кромок прогонов**	**м3 древесины**	**6,0320**		**72360,98**	**0,00**	**59,8**
12.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=4)	чел-ч	0,00	0,000	859,3	0,00	**0,00**
12.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0	0,000	981,53	0,00	
		Итого оплата труда:				**0,00**	**0,00**	
12.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0	0,000	3161,68	0,00	
12.4	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш-ч	0	0,000	14,27	0,00	
12.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0	0,000	1800,99	0,00	
		Итого эксплуатация машин:				**0,00**	**0,00**	
12.6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,006032	205870,68	1241,81	

12.7	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0	0,000	38783,63	0,00	
12.8	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0	0,00000	26033,63	0,00	
12.9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0	0,000	196,55	0,00	
12.10	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0	0,009048	575926,68	0,00	
		Итого материалов:				205,87	1241,81	
		Итого прямые затраты:				**205,87**	**1241,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				205,87	1241,81	
		НР второго уровня	%	3,6		7,41	44,71	
		Накладные расходы				7,41	44,71	
		Сметная прибыль	%	8		17,06	102,92	
14	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством Состав работ: 1.Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подготовка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4.Устройство изоляции мест примыканий**	**м2 кровли**	**612,5000**		**6758,55**	**0,00**	**56,4**
14.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=3.1)	чел-ч	0,000	0,000	770,76	0,00	**0,00**
14.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0	0,00	902,95	0,00	
		Итого оплата труда:				**0,00**	**0,00**	
14.3	31-050101-0102	Краны башенные,8 т	маш.-ч	0	0,000	3549,87	0,00	
14.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0	0,00	3161,68	0,00	
14.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0	0,000	1800,99	0,00	
		Итого эксплуатация машин:				**0,00**	**0,00**	
14.6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,030625	205870,68	6304,79	
14.7	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,06125	295123,74	18076,33	

14.8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0	0,000	36962,20	0,00	
14.9	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0	0,000	32766,65	0,00	
14.10	21-100101-0701	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм,толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	0	0,000	2661,50	0,00	
14.11	21-130211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 17590-87	т	0	0,000000	1215531,96	0,00	
14.12	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0	0,000	266266,55	0,00	
		Итого материалов:				39,81	24381,12	
		Итого прямые затраты:				**39,81**	**24381,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				39,81	24381,11	
		НР второго уровня	%	3,6		1,43	877,72	
		Накладные расходы				1,43	877,72	
		Сметная прибыль	%	8		3,30	2020,71	
15	**21-080102-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Пленка армированная полимерная удельным весом 90 г/м2 ГОСТ 10354-82**	**м2**	**608,0000**		**109,19**	**66388,43**	
		Итого прямые затраты:	м2			97,59	59334,72	
		НР второго уровня	%	3,6		3,51	2136,05	
		Накладные расходы				3,51	2136,05	
		Сметная прибыль	%	8		8,09	4917,66	
16	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам. Огнезащита Состав работ: 1.Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхносная двухкратная обработка древесины аммонийными составами**	**м2 обработанной поверхности**	**84,6000**		**256,89**	**21734,87**	**59,8**
16.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=3,2)	чел-ч	0,03335	2,821	781,03	2203,61	**0,00**
16.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,000988	0,083279	944,72	78,68	
		Итого оплата труда:				**26,98**	**2282,28**	
16.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,000287	0,024586	3161,68	77,73	

16.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0007	0,05922	1800,99	106,65	
		Итого эксплуатация машин:				2,18	184,39	
16.5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0034	67003,80	226,74	
16.6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,00508	70963,28	360,21	
16.7	21-130704-2401	Аммоний фосфатокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,019458	774945,86	15078,90	
16.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00079	0,066834	30,00	2,01	
16.9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,034	120,36	4,07	
		Итого материалов:				**185,25**	**15671,93**	
		Итого прямые затраты:				**213,47**	**18059,93**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				213,47	18059,93	
		НР второго уровня	%	3,6		7,69	650,16	
		Накладные расходы				7,69	650,17	
		Сметная прибыль	%	8		17,69	1496,81	
17	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов Состав работ: 1.Установка кобылок, лобовых досок и обшивка досками обшивки**	**м2 стен, фронтонов**	**63,7840**		**3864,84**	**246515,03**	**59,8**
17.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=3)	чел-ч	1,645	104,893	761,14	79838,10	**48111,93**
17.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,01125	0,71757	859,33	616,63	
		Итого оплата труда:				**1261,36**	**80454,73**	
17.3	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш-ч	0,017875	1,14	14,27	16,27	
17.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,01125	0,71757	1800,99	1292,34	
		Итого эксплуатация машин:				**20,52**	**1308,61**	
17.5	21-070203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0058	0,369947	32408,63	11989,48	
17.6	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,586813	32766,65	19227,89	
17.7	21-070601-0101	Доски строительные в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,67611	87849,12	59395,70	
17.8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,036	2,296	196,55	451,32	
		Итого материалов:				**1427,70**	**91064,40**	
		Итого прямые затраты:				**2699,91**	**172211,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3454,21	220323,03	
		НР второго уровня	%	3,6		124,35	7931,63	

						878,65	56043,56	
		Накладные расходы	%	8		286,28	18260,37	
		Сметная прибыль						
33	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей Состав работ: 1.Установка креплений по стенам для навески труб, сборка и навеска водосточных труб, колен,отводов, воронок и желобов с креплением изделий**	**м труб**	**26,6400**		**1939,17**	**0,00**	**56,4**
33.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=3,1)	чел-ч	0,000	0,000	770,76	0,00	**0,00**
33.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0	0,00000	902,66	0,00	
		Итого оплата труда:				**0,00**	**0,00**	
33.3	31-050101-0102	Краны башенные,8 т	маш.-ч	0	0,00000	3549,87	0,00	
33.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0	0,00000	3161,68	0,00	
33.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0	0,00000	1800,99	0,00	
		Итого эксплуатация машин:				**0,00**	**0,00**	
33.6	21-050302-0102	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000112	0,002984	295123,74	880,55	
33.7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0	0,000	331,13	0,00	
		Итого материалов:				**33,05**	**880,55**	
		Итого прямые затраты:				**33,05**	**880,55**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				33,05	880,55	
		НР второго уровня	%	3,6		1,19	31,70	
		Накладные расходы	%			1,19	31,70	
		Сметная прибыль	%	8		2,74	72,98	
37	21-100302-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Держатель жолоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт**	**38,0000**		**716,63**	**27232,17**	
		Итого прямые затраты:	**шт**			**640,49**	**24338,62**	
		НР второго уровня	%	3,6		23,06	876,19	
		Накладные расходы	%			23,06	876,19	
		Сметная прибыль	%	8		53,08	2017,18	

38	21-100302-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт	8,0000		1351,06	10808,47	
		Итого прямые затраты:	шт			1207,51	9660,08	
		НР второго уровня	%	3,6		43,47	347,76	
		Накладные расходы				43,47	347,76	
		Сметная прибыль	%	8		100,08	800,63	
39	21-100302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	26,6400		1878,74	50049,77	
		Итого прямые затраты:	м			1679,13	44732,02	
		НР второго уровня	%	3,6		60,45	1610,35	
		Накладные расходы				60,45	1610,35	
		Сметная прибыль	%	8		139,17	3707,39	
40	21-100302-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт	16,0000		799,32	12789,07	
		Итого прямые затраты:	шт			714,39	11430,24	
		НР второго уровня	%	3,6		25,72	411,49	
		Накладные расходы				25,72	411,49	
		Сметная прибыль	%	8		59,21	947,34	
41	21-100302-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт	4,0000		3390,69	13562,75	
		Итого прямые затраты:	шт			3030,43	12121,72	
		НР второго уровня	%	3,6		109,10	436,38	
		Накладные расходы				109,10	436,38	
		Сметная прибыль	%	8		251,16	1004,65	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				556262,23	48814,18
		в том числе:						
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				556262,23	

		Материалы	Тенге				278114,89	
		Всего заработная плата	Тенге				83911,34	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				193146,95	
		Накладные расходы	Тенге				70596,93	
		в т.ч. накладные первого уровня	Тенге				48814,18	48814,18
		в т.ч. накладные второго уровня	Тенге				21782,75	
		Сметная прибыль	Тенге				50148,73	
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ	Тенге				677007,89	
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				110,05	
		Сметная заработная плата	Тенге				**83911,34**	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					
		Материалы	Тенге					
		Всего заработная плата	Тенге					
		Накладные расходы	Тенге					
		в т.ч. накладные первого уровня	Тенге					
		в т.ч. накладные второго уровня	Тенге					
		Сметная прибыль	Тенге					
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ	Тенге				0,00	
		Нормативная трудоемкость	чел-ч					
		Сметная заработная плата	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					677007,89	
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				110,05	
		Сметная заработная плата	Тенге				83911,33	
		РАЗДЕЛ 3. Вывоз мусора						
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		Итого прямые затраты:	Тенге				558063,75	
		в том числе:						
		зарплата рабочих строителей	Тенге				84910,43	
		затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1891,12	
		в том числе зарплата машинистов	Тенге				802,08	
		материалов,изделий и конструкций	Тенге				471261,83	
		перевозка грузов	Тенге					
		инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
		Накладные расходы I уровня	Тенге				49134,28	
		Итого с накладные расходы I уровня	Тенге				607198,02	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				21859,12	

		ИТОГО :	Тенге				629057,14	
		Сметная прибыль	Тенге				50324,57	
		ИТОГО по смете:	Тенге				679381,71	
		ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА-выполняемые работы, но не вкулюченные в смету-Включить						
		РАЗДЕЛ 2. Кровля						
11	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка Состав работ: 1.Изготовление элементов стропил из досок и брусьев 2. Контрольная сборка стропил на бойке 3. Укладка маурлатов с антисептированием пастами и обертыванием толем 4.Установка стропил с креплением	м3 древесины	2,9674		90419,99	268312,31	59,8
11.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=2,7)	чел-ч	25,415	75,416	741,88	55949,97	**34260,91**
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,4625	1,372	978,23	1342,52	
		Итого оплата труда:				**19307,30**	**57292,50**	
11.3	31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,1875	0,556	3161,68	1759,12	
11.4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш-ч	0,55	1,63	86,39	140,99	
11.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,275	0,816	1800,99	1469,67	
		Итого эксплуатация машин:				**1135,60**	**3369,78**	
11.7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГООСТ 10543-98	кг	4,38	12,997	66,30	861,72	
11.8	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,475	36962,20	17549,06	
11.9	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,178	36051,49	6418,75	
11.10	21-070203-0105	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	2,463	35921,39	88472,30	
11.11	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	10,030	215,22	2158,62	
11.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	21,37	196,55	4199,35	
11.13	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,00196	0,005816	575926,68	3349,65	

		Итого материалов:				41453,61	123009,44	
		Итого прямые затраты:				**61444,09**	**182329,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				72989,86	216590,11	
		НР второго уровня	%	3,6		2627,63	7797,24	
		Накладные расходы				14173,40	42058,15	
		Сметная прибыль	%	8		6049,40	17950,99	
13	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянных ферм, арок ,балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита Состав работ: 1.Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка аммонийными солями**	**м3 древесины**	**2,9674**		**7323,65**	**21732,14**	**59,8**
13.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=3,1)	чел-ч	0,897	2,662	770,76	2051,58	**1262,50**
13.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02125	0,063056	945,59	59,63	
		Итого оплата труда:				**711,47**	**2111,20**	
13.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,00625	0,018545	3161,68	58,63	
13.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,015	0,04451	1800,99	80,16	
		Итого эксплуатация машин:				**46,78**	**138,81**	
13.5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00297	67003,80	198,83	
13.6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,005045	70963,28	357,98	
13.7	21-130704-2401	Аммоний фосфатокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,019882	774945,86	15407,15	
13.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,06825	30,00	2,05	
13.9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,0356	120,36	4,29	
		Итого материалов:				5381,91	15970,29	
		Итого прямые затраты:				**6120,06**	**18160,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6545,52	19423,17	
		НР второго уровня	%	3,6		235,64	699,23	
		Накладные расходы				661,09	1961,73	
		Сметная прибыль	%	8		542,49	1609,79	
	21-130810-0102-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Пленка полимерная толщиной 0,5 мм ГОСТ 10354-82**	**т**	**0,166487**		**398758,00**	**66388,93**	
		Итого прямые затраты:	м2			356392,51	59334,72	
		НР второго уровня	%	3,6		12830,13	2136,05	

		Накладные расходы				12830,13	2136,05	
		Сметная прибыль	%	8		29537,81	4917,66	
33	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей Состав работ: 1.Установка креплений по стенам для навески труб, сборка и навеска водосточных труб, колен,отводов, воронок и желобов с креплением изделий**	**м труб**	**8,8800**		**1939,17**	**17219,85**	**56,4**
33.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=3,1)	чел-ч	1,334	11,846	770,76	9130,36	**5248,98**
33.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,022	0,19536	902,66	176,43	
		Итого оплата труда:				**1048,05**	**9306,70**	
33.3	31-050101-0102	Краны башенные,8 т	маш.-ч	0,013625	0,12099	3549,87	429,50	
33.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,00325	0,02886	3161,68	91,25	
33.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,005125	0,04551	1800,99	81,96	
		Итого эксплуатация машин:				**67,87**	**602,71**	
33.7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	0,346	331,13	114,68	
		Итого материалов:				**12,91**	**114,68**	
		Итого прямые затраты:				**1108,98**	**9847,75**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1700,08	15096,73	
		НР второго уровня	%	3,6		61,20	543,48	
		Накладные расходы	%			61,20	5792,46	
		Сметная прибыль	%	8		140,90	1251,22	
	21-100302-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт**	**14,0000**		**1254,10**	**17557,39**	
		Итого прямые затраты:	**шт**			**1120,85**	**15691,90**	
		НР второго уровня	%	3,6		40,35	564,91	
		Накладные расходы				40,35	564,91	
		Сметная прибыль	%	8		92,90	1300,54	

	21-100302-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	35,5200		1706,84	60627,10	
		Итого прямые затраты:	м			**1525,49**	**54185,40**	
		НР второго уровня	%	3,6		54,92	1950,67	
		Накладные расходы				54,92	1950,67	
		Сметная прибыль	%	8		126,43	4490,89	
	21-100302-0208 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	шт	40,0000		694,29	27771,55	
		Итого прямые затраты:	шт			**620,52**	**24820,80**	
		НР второго уровня	%	3,6		22,34	893,55	
		Накладные расходы				22,34	893,55	
		Сметная прибыль	%	8		51,43	2057,15	
	21-100302-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт	7,0000		3245,02	22715,13	
		Итого прямые затраты:	шт			**2900,24**	**20301,68**	
		НР второго уровня	%	3,6		104,41	730,86	
		Накладные расходы				104,41	730,86	
		Сметная прибыль	%	8		240,37	1682,60	
	Е11-120101-1201 11-120101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**70,00**		**74,76**	**5233**	56,40
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=763,71)	чел-ч	0,06785	4,750	763,71	3627	19690
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004925	0,34475	1012,67	349	
		Итого оплата труда:				**56,81**	**3976**	
	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,003175	0,22225	3097,30	688	
	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,023625	1,654	142,69	236	

	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00175	0,1225	1769,96	217	
		Итого эксплуатация машин:				**16,3**	**1141**	
	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000350	197175,18	69	
	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0052	0,364	1087,32	396	
		Итого материалов:				**6,64**	**465**	
		Итого прямые затраты:				74,76	5233,21	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5060600,87	24923,46	
		НР второго уровня	%	3,6		182181,63	897,24	
		Накладные расходы	%			182181,63	20587,50	
		Сметная прибыль	%	8		419422,60	2065,66	
	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Ограждение кровельное**	**шт**	**70**		**1898,54**	**132898**	
		Итого прямые затраты:				1898,54	132897,80	
		НР второго уровня	%	3,6		68,35	4784	
		Накладные расходы	%	--		68,35	4784	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		157,35	11015	
42	**11-090701-0105 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу Состав работ:**	**т конструкций**	**0,0472**		**242023,01**	**11418,65**	**60,9**
42.1	1	Затраты труда рабочих строителей (ср.р=4)	чел-ч	138,000	6,51	859,33	5594,96	**3555,77**
42.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел.ч	5,5	0,26	939,32	243,74	
		Итого оплата труда:				**123714,10**	**5838,70**	
42.3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,25	0,01179	8,96	0,11	
42.4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования,10 т	маш-ч	1,5	0,07077	3345,48	236,76	
42.5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш-ч	0,625	0,029487	21,10	0,62	
42.6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш-ч	1,625	0,076667	238,08	18,25	
42.7	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш-ч	3,25	0,15333	1030,02	157,94	
42.8	34-060103-0501	Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	59,125	2,790	141,81	395,59	
42.9	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш-ч	0,75	0,03538	2301,06	81,43	
42.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш-ч	1,25	0,05897	17,05	1,01	
		Итого эксплуатация машин:				18893,66	891,69	

42.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,6	0,028308	173,35	4,91	
42.12	21-130701-1002	Пропан- бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,2	0,009436	101,02	0,95	
42.13	21-130812-1045	Электроды d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,016	0,000755	208172,82	157,14	
		Итого материалов:				3453,99	163,01	
		Итого прямые затраты:				140897,11	6649,65	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				216238,98	10205,42	
		НР второго уровня	%	3,6		7784,60	367,40	
		Накладные расходы				83126,49	3923,16	
		Сметная прибыль	%	8		17921,89	845,83	
43	21-06208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	**0,0472**		**335608,69**	**15834,02**	
		Итого прямые затраты:	м2			**299950,57**	**14151,68**	
		НР второго уровня	%	3,6		10794,77	509,46	
		Накладные расходы				10794,77	509,46	
		Сметная прибыль	%	8		24851,96	1172,89	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				543604,45	64018,42
		в том числе:						
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				543604,45	
		Материалы	Тенге				272620,01	
		Всего заработная плата	Тенге				78525,46	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				322011,79	
		Накладные расходы	Тенге				85892,84	
		в т.ч. накладные первого уровня	Тенге				64018,42	64018,42
		в т.ч. накладные второго уровня	Тенге				21874,42	
		Сметная прибыль	Тенге				50359,78	
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ	Тенге				679857,07	
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				91,55	
		Сметная заработная плата	Тенге				**78525,46**	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					
		Материалы	Тенге					
		Всего заработная плата	Тенге					
		Накладные расходы	Тенге					
		в т.ч. накладные первого уровня	Тенге					

		в т.ч. накладные второго уровня	Тенге					
		Сметная прибыль	Тенге					
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ	Тенге				0,00	
		Нормативная трудоемкость	чел-ч					
		Сметная заработная плата	Тенге					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					679857,07	
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				91,55	
		Сметная заработная плата	Тенге				78525,45	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		Итого прямые затраты:	Тенге				543604,45	
		в том числе:						
		зарплата рабочих строителей	Тенге				67131,91	
		затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4111,30	
		в том числе зарплата машинистов	Тенге				1578,58	
		материалов,изделий и конструкций	Тенге				594631,78	
		перевозка грузов	Тенге					
		инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00	
		Накладные расходы 1 уровня	Тенге				64018,42	
		Итого с накладные расходы 1 уровня	Тенге				607622,86	
		Накладные расходы II уровня	Тенге				21874,42	
		ИТОГО :	Тенге				629497,28	
		Сметная прибыль	Тенге				50359,78	
		ИТОГО по смете:	Тенге				679857,06	

Затраты превышающие смету на 475,35 (четыреста семьдесят пять тенге тридцать пять тиын) подрядчик берет на себя

Заказчик: Е.М. Пестова

Подрядчик: Е.Ш.Садыков

Авторский надзор ТОО "ПГС Компания" Х.А.Авхадов