Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Уалихановский сельскохозяйственный колледж" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн"

Наименование объекта -Устройство чердачной крыши учебного корпуса КГУ "Уалихановский сельскохозяйственный колледж" акимата СКО МОиН РК

АКТ № 2

выполненных работ и затрат за май 2017 года на 10 мая 2017г

Составлена в текущих ценах второго квартала 2016 г.

	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 1.Демонтаж					
5	Е11-460303-0102 11-460303-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий В 15 мелкозернистый, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	5,5400		63786,06	353375
5.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2,4=697,38)	чел-ч	44,660	247,416	697,38	172543
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,24	1,330	830,04	1104
		Итого оплата труда:				31344,20	173647
5.3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59т)	маш.-ч	0,49	2,715	28,52	77
5.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,24	1,330	1673,71	2225
		Итого эксплуатация машин:				415,67	2303
5.5	101814 С (21-020104-0106)	Бетон мелкозернистый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	5,762	22447,39	129333
5.6	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05	0,277	126403,20	35014

5,7	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высокого качества, термически обработанная,диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	2,770	107,10	297
5.8	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатанная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	52,630	66,300	3489
5.9	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной до 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	0,4986	20494,68	10219
5.10	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая,сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0011	0,006094	29053,91	177
5.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0032	0,017728	25,00	0
		Итого материалов:				32225,41	178529
		НР первого уровня	%	50,8		15922,85	88213
		НР второго уровня	%	3,6		2869,52	15897
		Накладные расходы	%			18792,37	104110
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6606,27	36599
		Сметная стоимость				**89184,70**	**494083**
		Итого прямые затраты по разделу 1	тенге				353375
		в том числе:					
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				353375
		Материалы	Тенге				178529
		Всего заработная плата	Тенге				173647
		Накладные расходы	Тенге				104110
		в т.ч. Накладные первого уровня	Тенге				88213
		в т.ч. Накладные второго уровня	Тенге				15897
		Сметная прибыль	Тенге				36599
	Всего,Стоимость	общестроительных работ	Тенге				494084
		Нормативная трудоемкость	Тенге				306
		Сметная заработная плата	Тенге				211800
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				494084
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				306
		Сметная заработная плата	Тенге				211800

		Раздел 2.Кровля					
8	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м (парапет) Кладка (КОРПо 100 р-ре М 75)	м3 кладки	2,9000		24803,43	71930
8.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2,7=716,6)	чел-ч	5,22100	15,141	716,6	10850
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,5	1,450	830,04	1204
		Итого оплата труда:				4156,39	12054
8.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные,8 т	маш-ч	0,5	1,4500	3222,28	4672
		Итого эксплуатация машин:				1611,14	4672
8.4	102642 С (21-020401-2810)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,696	11419,05	7948
8.5	102867 С (21-030101-0103)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100. размерами 250ммх120 ммх65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,38	1,102	43926,65	48407
8.6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00145	14453,85	21
8.7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техничесая	м3	0,44	1,27600	25,00	32
		Итого материалов:				19450,93	56408
		НР первого уровня	%	50,8		2111,45	6123
		НР второго уровня	%	3,6		968,94	2810
		Накладные расходы	%			3080,38	8933
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2230,71	6469
		Сметная стоимость				**30114,53**	**87332**
9	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (анкера)	т металлических изделий	0,0103		51109,20	526
9.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,3=763,71)	чел-ч	64,860	0,668058	763,71	510
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,6750	0,006953	830,05	6
		Итого оплата труда:				50094,51	516
9.3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные,8 т	маш.-ч	0,2875	0,002961	3222,28	10

9.4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,3875	0,003991	1673,71	7
		Итого эксплуатация машин:				1574,97	16
		НР первого уровня	%	50,8		25448,01	262
		НР второго уровня	%	3,6		2756,06	28
		Накладные расходы	%			28204,07	291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6345,06	65
		Сметная стоимость				**85658,33**	**882**
10	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах П квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-Ш диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0103		116433,01	1199
		НР второго уровня	%	3,6		4191,59	43
		Накладные расходы	%			4191,59	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9649,97	99
		сметная стоимость:				**130274,57**	**1342**
14	С121-070201-0203 21-070201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	14,1200		31423,42	443700
		НР второго уровня	%	3,6		1131,24	15973
		Накладные расходы	%			1131,24	15973
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2604,37	36774
		Сметная стоимость				**35159,04**	**496447**
18	С121-070201-0211 21-070201-0211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от16 мм до 50мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2790		25958,82	7242
		НР второго уровня	%	3,6		934,52	261
		Накладные расходы	%			934,52	261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2151,47	600
		Сметная стоимость				**29044,80**	**8103**

21	Е11-100101-0103 11-100101-0103 РСНБ РК 2015	Распределительный брус. Установка	конструкция	2,0000		6784,13	13568
21.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,4=773,01)	чел-ч	6,2100	12,420	773,01	9601
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,55	1,100000	950,89	1046
		Итого оплата труда:				5323,38	10647
21.3	762С(31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,062500	0,125000	2811,64	351
21.4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16т	маш-ч	0,3875	0,775	2500,40	1938
21.5	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,1	0,20000	1673,71	335
		Итого эксплуатация машин:				**1312,00**	**2624**
21.6	131548С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,020	20494,99	410
21.7	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,486	0,972	215,22	209
21.8	144749С(21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00082	0,001640	395629,44	649
21,9	145983С(21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,040	0,080	153,640	12
21.10	145991 С(21-130211-0102)	Глухари металлические	т	0,00031	0,00062	102008,16	63
		Итого материалов:				671,73	1343
		НР первого уровня	%	59,8		3183,38	6367
		НР второго уровня	%	3,6		358,83	718
		Накладные расходы	%			3542,21	7084
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		826,11	1652
		Сметная стоимость				**11152,45**	**22305**
25	Е11-460301-0111 11-460301-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 90 мм	отверстие	12,0000		741,49	8898
25.1	1	Затраты труда рабочих строителей (4=830,04)	чел-ч	0,511	6,132	830,04	5090
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,265	3,180000	830,04	2640

		Итого оплата труда:				644,11	7729
25.3	1732 С (34-030301-0301)	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,247	2,964	1145,36	3395
25.4	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,018	0,216000	1673,71	362
		Итого эксплуатация машин:				313,03	3756
25.5	147261 С(21-130812-0507)	Сверла кольцевые алмазные диаметром 90 мм ГОСТ 26339-84	шт	0,0202	0,2424	171,36	42
25.6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техничесая	м3	0,034	0,40800	25,00	10
		Итого материалов:				4,31	52
		НР первого уровня	%	50,8		327,21	3927
		НР второго уровня	%	3,6		38,47	462
		Накладные расходы	%			365,68	4388
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,57	1063
		Сметная стоимость				**1195,75**	**14349**
26	Е11-460303-0101 11-460303-0101 РСНБ РК 2015	\Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий,гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,3000		73031,59	21909
26.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2,4=697,38)	чел-ч	55,16000	16,548	697,38	11540
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,2400	0,072000	830,04	60
		Итого оплата труда:				38666,69	11600
26.3	1044С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59т)	маш.-ч	0,44	0,132	28,52	4
26.4	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,24	0,07200	1673,71	121
		Итого эксплуатация машин:				414,23	124
26.5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В 12.5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,312	21867,00	6823
26.6	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	0,021	126403,20	2654
26.7	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,150	107,10	16
26.8	128070С(21-050307-1013)	Проволока горячекатанная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	2,850	66,300	189

26.9	131600С(21-07203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более, 23сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,09	0,027	20494,68	553
26.10	144600С(21-130102-0801)	Известь строительная негашенная комовая, срт 1,ГОСТ 9179-77	т	0,0011	0,00033	29053,91	10
26.11	249132 С (21-130703-1405)	Вода техничесая	м3	0,0032	0,00096	25,00	0
		Итого материалов:				34149,87	10245
		НР первого уровня	%	50,8		19642,68	5893
		НР второго уровня	%	3,6		3336,27	1001
		Накладные расходы	%			22978,95	6894
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7680,84	2304
		Сметная стоимость				**103691,39**	**31107**
27	Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	11,1150		5786,59	64318
27.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,1=744,49)	чел-ч	0,8970	9,970	744,49	7423
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02125	0,236194	913,36	216
		Итого оплата труда:				687,22	7638
27.3	762С(31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,00625	0,069469	2811,64	195
27.4	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,015	0,166725	1673,71	279
		Итого эксплуатация машин:				42,68	474
27.5	146743С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,011115	67003,80	745
27.6	146857С(21-130704-2302)	Сульфат амония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,018896	70915,00	1340
27.7	146859С(21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамонивый фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,074471	729331,63	54314
27.8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техничесая	м3	0,023	0,255645	25,00	6
27.9	249440С(22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,133380	120,36	16
		Итого материалов:				5076,10	56421
		НР первого уровня	%	59,8		410,96	4568
		НР второго уровня	%	3,6		223,11	2480

		Накладные расходы	%			634,07	7048
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		513,65	5709
		Сметная стоимость				**6934,31**	**77075**
28	Е12-080101-1401 12-080101-1401 РСНБ РК 2015	Обрешетка сплошная из досок. Устройство.	м2	10,1000		224,97	2272
28.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2,2=684,98)	чел-ч	0,29210	2,950	685,0	2021
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0075	0,07575	774,39	59
		Итого оплата труда:				205,89	2079
28.3	1569С(31-050602-0401)	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш-ч	0,0044	0,04444	1334,15	59
28.4	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0031	0,031310	1673,71	52
		Итого эксплуатация машин:				11,06	112
28.5	145983С(21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,090	0,909	153,640	140
		Итого материалов:				13,83	140
		НР первого уровня	%	59,1		121,68	1229
		НР второго уровня	%	3,6		12,48	126
		Накладные расходы	%			134,16	1355
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,73	290
		Сметная стоимость				387,86	**3917**
29	Е12-080101-1402 12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	145,9000		150,86	22008
29.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2,2=684,98)	чел-ч	0,1959	28,582	684,98	19578
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0051	0,744	770,53	573
		Итого оплата труда:				138,12	20151
29.3	1569С(31-050602-0401)	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш-ч	0,0032	0,467	1334,15	623
29.4	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0019	0,277	1673,71	464
		Итого эксплуатация машин:				7,45	1087
29.5	145983С(21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,060	8,754	153,640	1345
		Итого материалов:				9,22	1345
		НР первого уровня	%	59,1		81,63	11909

		НР второго уровня	%	3,6		8,37	1221
		Накладные расходы	%			90,00	13130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,27	2811
		Сметная стоимость				260,11	**37950**
31	Е11-100511-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам . Огнезащита	м2 обработанной поверхности	557,3300		201,89	112519
31.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,2=754,41)	чел-ч	0,03335	18,587	754,41	14022
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,000988	0,550363	912,52	502
		Итого оплата труда:				26,06	14524
31.3	762С(31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,000288	0,160232	2811,64	451
31.4	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0007	0,390131	1673,71	653
		Итого эксплуатация машин:				1,98	1103
31.5	146743С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,022293	67003,80	1494
31.6	146857С(21-130704-2302)	Сульфат амония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,033440	70915,00	2371
31.7	146859С(21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамонивый фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,128186	729331,63	93490
31.8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техничесая	м3	0,00079	0,440291	25,00	11
31.9	249440С(22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,222932	120,36	27
		Итого материалов:				174,75	97393
		НР первого уровня	%	59,8		15,58	8686
		НР второго уровня	%	3,6		7,83	4363
		Накладные расходы	%			23,41	13049
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,02	10045
		Сметная стоимость				**243,33**	**135613**
32	Е11-100116-0205 11-100116-0205 РСНБ РК 2015	Покрытие прогонов по фермам. Антисептирование пастами	м2 покрытия	557,3300		39,96	22270
32.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,6=792,22)	чел-ч	0,00656	3,653	792,22	2894
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,000125	0,069666	830,04	58

		Итого оплата труда:				5,30	2952
32.3	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,000125	0,069666	1673,71	117
		Итого эксплуатация машин:				0,21	117
32.4	249209С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00006	0,03344	575926,68	19259
		Итого материалов:				34,56	19259
		НР первого уровня	%	59,8		3,17	1765
		НР второго уровня	%	3,6		1,55	865
		Накладные расходы	%			4,72	2631
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,57	1992
		Сметная стоимость				**48,25**	**26892**
33	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н44-440-0,7 с полимерным покрытием. Устройство	м2 кровли	666,0000		564,03	375645
33.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,4=773,01)	чел-ч	0,6512	433,729	773,01	335277
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,005625	3,746	1044,08	3911
		Итого оплата труда:				509,29	339188
33.3	762С(31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,00425	2,831	2811,64	7958
33.4	1523 С(34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш-ч	0,03675	24,476	13,65	334
33.5	2216С(34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш-ч	0,08125	54,112	8,46	458
33.6	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,001375	0,91575	1673,71	1533
		Итого эксплуатация машин:				15,44	10283
33.7	145799С(21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные,размером 4,8 ммх38 мм	1000шт	0,0071	4,729	4557,12	21549
33.8	146031С(21-1300211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная/алюминивая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт	3,03	2017,980000	1,46	2946
33.9	249436С(22-040201-9905)	Краска аэрозольная,объемом 400 мл	шт	0,020	13,320	419,660	5590
		Итого материалов:				45,17	30085

		НР первого уровня	%	56,4		287,24	191302
		НР второго уровня	%	3,6		30,65	20410
		Накладные расходы	%			317,89	211712
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,55	46989
		Сметная стоимость				**952,47**	**634346**
34	С121-100104-0719 21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм. Толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	765,9000		1790,43	1371290
		НР второго уровня	%	3,6		64,46	49366
		Накладные расходы	%			64,46	49366
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,39	113653
		Сметная стоимость				**2003,28**	**1534309**
34	С121-100104-1110 21-100104-1110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм. Толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	-765,9000		2095,09	-1604629
		НР второго уровня	%	3,6		75,42	-57767
		Накладные расходы	%			75,42	-57767
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,64	-132992
		Сметная стоимость				**2344,15**	**-1795388**
35	Е11-120101-0101 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, перепеты,свесы и тому подобное) из листовой стали (с полимерным покрытием). Устройство	м2 покрытия	113,0000		852,41	96322
35.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3=735,19)	чел-ч	1,118	126,311	735,19	92863
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,003375	0,381375	830,04	317
		Итого оплата труда:				824,60	93179
35.3	698С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8т	маш.-ч	0,0025	0,2825	3222,28	910
35.4	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,000875	0,098875	1673,71	165
		Итого эксплуатация машин:				9,52	1076

35.5	128061С (21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества,термически обработанная,диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	13,56000	99,96	1355
35.6	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	4,520	227,46	1028
		Итого материалов:				21,09	2384
		НР первого уровня	%	56,4		465,07	52553
		НР второго уровня	%	3,6		47,43	5360
		Накладные расходы	%			512,50	57913
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,19	12339
		Сметная стоимость				**1474,10**	**166574**
37	Е11-120101-2003 11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м планки	22,0000		1128,66	24830
37.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,5=782,92)	чел-ч	0,31050	6,831	782,92	5348
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00213	0,04675	1030,01	48
		Итого оплата труда:				245,29	5396
37.3	762С(31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,0015	0,033	2811,64	93
37.4	2216С(34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш-ч	0,08025	1,766	8,46	15
37.5	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,000625	0,01375	1673,71	23
37.6	2698С(34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш-ч	0,01875	0,41250	142,09	59
		Итого эксплуатация машин:				8,61	189
37.7	135510С(21-100304-0102)	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2,06	45,32000	391,68	17751
37.8	145803С(21-130208-0206)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные,размером 4,8 ммх80 мм	1000шт	0,00898	0,19756	7337,90	1450
37.9	249436С(22-040201-9905)	Краска аэрозольная,объемом 400 мл	шт	0,010	0,220	419,660	92
		Итого материалов:				876,95	19293
		НР первого уровня	%	56,4		138,34	3044
		НР второго уровня	%	3,6		45,61	1003
		Накладные расходы	%			183,95	4047

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105,01	2310
		Сметная стоимость				**1417,62**	**31188**
38	С121-100102-0111 21-100102-00111РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	22,0000		779,77	17155
		НР второго уровня	%	3,6		28,07	618
		Накладные расходы	%			28,07	618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,63	1422
		Сметная стоимость				**872,47**	**19194**
39	Е11-100104-0301 11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	54,0000		196,26	10598
39.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2,8=722,79)	чел-ч	0,040	2,167	722,79	1566
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0015	0,081	1018,90	83
		Итого оплата труда:				30,54	1649
39.3	762С(31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,001	0,054	2811,64	152
39.4	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0005	0,02700	1673,71	45
		Итого эксплуатация машин:				3,65	197
39.5	131633С (21-070204-0205)	Доски небрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины,толщиной 44 мм и более. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,378	23223,99	8780
39.6	145983С(21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,007	0,3564	153,640	55
		Итого материалов:				163,60	8835
		НР первого уровня	%	59,8		18,26	986
		НР второго уровня	%	3,6		7,72	417
		Накладные расходы	%			25,98	1403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,78	960
		Сметная стоимость				**240,02**	**12961**

40	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Лестница выхода на кровлю. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0400		52763,08	2111
40,1	1	Затраты труда рабочих строителей (2,8=722,79)	чел-ч	25,875	1,035	722,8	748
40,2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,45	0,018	830,04	15
		Итого оплата труда:				19075,71	763
40,3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2875	0,0115	8,39	0
40.4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4125	0,0165	69,72	1
40.5	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,45	0,018	1673,71	30
		Итого эксплуатация машин:				784,34	31
40.6	145983С(21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,000	0,1200	153,640	18
40.7	248324 С (21-070201-0207)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5м, шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от16 мм до 50 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,050	0,0420	29601,990	1243
40.8	249209С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,00012	575926,68	69
		Итого материалов:				33276,55	1331
		НР первого уровня	%	59,8		11407,27	456
		НР второго уровня	%	3,6		2310,13	92
		Накладные расходы	%			13717,41	549
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5318,44	213
		Сметная стоимость				71798,93	2872
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ БАЛКА БМ-1 шт					
46	Е11-460303-0105 11-460303-0105РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий,гнезд и борозд площадью до 0.1 м2 Б-12,5	м3 заделки	0,0100		85546,11	855
46.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2,4=697,38)	чел-ч	75,2200	0,752200	697,38	525
46.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,4	0,004000	830,05	3
		Итого оплата труда:				52788,94	528
46.3	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59т)	маш.-ч	0,21	0,0021	28,52	0

46.4	2509 С (31-010202-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,4	0,004000	1673,71	7
		Итого эксплуатация машин:				675,47	7
46.5	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В 12.5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,0104	21867,01	227
46.6	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатанная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	0,0950	66,30	6
46.7	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм ,толщиной от 40 до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,0021	20494,99	43
46.8	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной от 6,5м ,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0018	20494,68	37
46.9	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашенная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,000049	29053,91	1
46.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,9	0,0590	153,64	9
46.11	249132С (21-130703-1405)	Вода техничесая	м3	0,0137	0,0001	25,00	0
		Итого материалов:				32413,71	324
		НР первого уровня	%	50,8		26816,78	268
		НР второго уровня	%	3,6		4045,06	40
		Накладные расходы	%			30861,85	309
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9312,64	93
		Сметная стоимость				125720,59	1257
49	Е11-090501-0301 11-090501-301 РСНБ РК 2015	Коннструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайкой и шайбой	болт	2,0000		107,77	216
49.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,5=782,92)	чел-ч	0,13685	0,273700	782,92	214
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,000375	0,000750	830,00	1
		Итого оплата труда:				107,45	215
49.3	2509С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,000375	0,000750	1673,71	1
		Итого эксплуатация машин:				0,63	1
		НР первого уровня	%	60,9		65,44	131
		НР второго уровня	%	3,6		6,24	12

		Накладные расходы	%			71,67	143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,36	29
		Сметная стоимость				**193,80**	**388**
50	С 121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	отверстие	0,0020		381819,66	771
		НР второго уровня	%	3,6		13745,51	28
		Накладные расходы	%	-		13745,51	28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31645,21	64
		Сметная стоимость:				**427210,38**	**863**
51	Е11-130301-0502 11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	4,3479		68,84	299
51.1	1	Затраты труда рабочих строителей 4,9=943,48)	чел-ч	0,03393	0,147503	943,48	139
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0003	0,001087	830,01	1
		Итого оплата труда:				32,22	140
51.3	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики,5т	маш.-ч	0,000125	0,000543	3131,01	2
51.4	1044С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59т)	маш.-ч	0,000125	0,000543	28,52	0
51.5	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,000125	0,000543	1673,71	1
51.6	2515С(31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций,1 кВт	маш-ч	0,014	0,060871	50,29	3
		Итого эксплуатация машин:				1,31	6
51.7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,00007	273897,54	19
51.8	149223 С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,000309	438190,51	135
		Итого материалов:				35,52	154
		НР первого уровня	%	54,2		17,46	76
		НР второго уровня	%	3,6		3,11	14
		Накладные расходы	%			20,57	89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,15	31
		Сметная стоимость				**96,56**	**420**

52	Е11-130301-0406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,3479		42,99	187
52.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,5=782,92)	чел-ч	0,0245	0,106502	782,92	83
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,00025	0,001087	830,01	1
		Итого оплата труда:				19,39	84
52.3	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики,5т	маш.-ч	0,000125	0,000543	3131,01	2
52.4	1044С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59т)	маш.-ч	0,000125	0,000543	28,52	0
52.5	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,000125	0,000543	1673,71	1
52.6	2515С(31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций,1 кВт	маш-ч	0,008125	0,035327	50,29	2
		Итого эксплуатация машин:				1,01	4
52.7	149372С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000061	215066,24	13
52.8	149529С(22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серия ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000391	219892,93	86
		Итого материалов:				22,80	99
		НР первого уровня	%	54,2		10,51	46
		НР второго уровня	%	3,6		1,93	8
		Накладные расходы	%			12,43	54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,43	19
		Сметная стоимость				59,86	260
		ЧЕРДАК					
53	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой рубероида (в т.ч. по периметру шириной 1 м)	м2 изолируемой поверхности	573,0000		268,20	153680
53.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,2=754,4Г)	чел-ч	0,07981	45,731	754,4	34500
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,002625	1,504	897,49	1350
		Итого оплата труда:				62,57	35850
53,3	698С(31-050101-0102)	Краны башенные,8 т	маш-ч	0,001	0,57300	3222,28	1846
53,4	762С(31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,000625	0,358125	2811,64	1007

53,5	1238 С(32-010201-0101	Котлы битумные передвижные,400 л	маш-ч	0,005125	2,937	402,91	1183
53.6	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,001	0,573000	1673,71	959
		Итого эксплуатация машин:				8,72	4996
53.7	135535С(21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,100	630,300	153,000	96436
53.8	135836 С(21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,500	286,500	61,950	17749
		Итого материалов:				199,28	114185
		НР первого уровня	%	56,4		35,29	20219
		НР второго уровня	%	3,6		10,93	6260
		Накладные расходы	%			46,21	26480
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,15	14413
		Сметная стоимость				**339,57**	**194573**
54	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой	м2 утепляемого покрытия	468,0000		416,62	194980
54.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,9=820,74)	чел-ч	0,4635	216,895	820,74	178014
54,2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0104	4,856	898,30	4362
		Итого оплата труда:				389,69	182376
54,3	698С(31-050101-0102)	Краны башенные,8 т	маш-ч	0,004375	2,047	3222,28	6598
54.4	762С(31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,0025	1,170000	2811,64	3290
54,5	1238 С(32-010201-0101	Котлы битумные передвижные,400 л	маш-ч	0,023	10,764	402,91	4337
54.6	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0035	1,638	1673,71	2742
		Итого эксплуатация машин:				36,25	16966
		НР первого уровня	%	56,4		219,79	102860
		НР второго уровня	%	3,6		22,91	10722
		Накладные расходы	%			242,70	113582
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,75	24685
		Сметная стоимость				712,05	**333247**

55	Е11-120101-1304 11-120101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты на каждый последующий слой слой	м2 утепляемого покрытия	537,5000		329,78	177255
55.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,9=820,74)	чел-ч	0,35880	192,855	820,74	158284
55.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,010375	5,577	898,30	5009
		Итого оплата труда:				303,80	163293
55,3	698С(31-050101-0102)	Краны башенные,8 т	маш-ч	0,004375	2,351	3222,28	7578
55.4	762С(31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,0025	1,343	2811,64	3778
55.5	1238 С(32-010201-0101	Котлы битумные передвижные,400 л	маш-ч	0,020625	11,085	402,91	4466
55,6	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0035	1,881250	1673,71	3149
		Итого эксплуатация машин:				35,29	18971
		НР первого уровня	%	56,4		171,34	92097
		НР второго уровня	%	3,6		18,04	9697
		Накладные расходы	%			189,38	101794
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,53	22324
		Сметная стоимость				560,69	301373
56	Стоимость по коммерческому предложению ТОО "ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН	Плиты теплоизоляционные толщиной 100 мм ISOVER, марка ОЛ-Р-100	м3	81,5442		33035,71	2693871
		НР второго уровня	%	3,6		1189,29	96979
		Накладные расходы	%			1189,29	96979
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2738,00	223268
		Сметная стоимость				36963,00	3014119
57	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчанные толщиной 15 мм. Устройство (30 мм)	м2 стяжки	468,0000		566,45	265100
57.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2=672,58)	чел-ч	0,27945	130,783	672,58	87962
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,02425	11,349000	830,04	9420
		Итого оплата труда:				208,08	97382

57.3	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики,5т	маш.-ч	0,01575	7,371000	3131,01	23079
57.4	133С (31-03206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулировапнием подачи вручную для строительных растворов, подача 2м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0295	13,806000	131,19	1811
57.5	698С(31-050101-0102)	Краны башенные,8 т	маш-ч	0,0085	3,978	3222,28	12818
		Итого эксплуатация машин:				80,57	37708
57.6	100328 С (21-010401-1001)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	14,321	1102,15	15784
57.7	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М 75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	7,160	16765,16	120045
57.8	135535С(21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	20,592	153,000	3151
57.9	249132С (21-130703-1405)	Вода техничесая	м3	0,0385	18,0180	25,00	450
		Итого материалов:				297,93	139430
		НР первого уровня	%	56,4		117,36	54923
		НР второго уровня	%	3,6		24,62	11521
		Накладные расходы	%			141,97	66444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,67	26524
		Сметная стоимость				765,10	358068
58	Е11-120101-1702 11-120101-0702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	326,0000		854,19	278466
58.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2=672,58)	чел-ч	0,015525	5,061	672,58	3404
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,005625	1,834	830,04	1522
		Итого оплата труда:				15,11	4926
58.3	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики,5т	маш.-ч	0,00375	1,222500	3131,01	3828
58.4	698С(31-050101-0102)	Краны башенные,8 т	маш-ч	0,001875	0,6113	3222,28	1970
		Итого эксплуатация машин:				17,78	5797
58.5	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М 75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	4,988	16765,16	83621
		Итого материалов:				256,51	83621
		НР первого уровня	%	56,4		8,52	2778

		НР второго уровня	%	3,6		31,06	10125
		Накладные расходы	%			39,58	12903
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,50	23310
		Сметная стоимость				**965,28**	**314679**
		СЛУХОВЫЕ ОКНА					
59	Е11-100106-0101 11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2,0000		10451,17	20902
59.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3=735,19)	чел-ч	6,992	13,984	735,19	10281
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,275	0,550000	971,68	534
		Итого оплата труда:				5407,66	10815
59.3	762С(31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,1375	0,275	2811,64	773
59.4	1523С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2	0,4000	13,65	5
59.5	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,1375	0,275000	1673,71	460
		Итого эксплуатация машин:				619,47	1239
59.6	131502С (21-070101-0202)	Лесоматериал круглых хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3м до 6,5м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,12000	13250,37	1590
59.7	131597С (21-070203-0302)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм толщиной от 19 мм до 22 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,12000	27194,55	3263
59.8	131600С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм толщиной 44 мм,и более,3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,20000	20494,68	4099
59.9	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	2,8000	153,64	430
		Итого материалов:				4691,26	9383
		НР первого уровня	%	59,8		3233,78	6468
		НР второго уровня	%	3,6		492,66	985
		Накладные расходы	%			3726,44	7453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1134,21	2268
		Сметная стоимость				**15311,82**	**30624**

60	С121-090101-9901 21-090101-9901РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Блоки оконные одно,-двустворные одинарной конструкции для жилых,общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	1,0400	4822,96	5016
		НР второго уровня	%	3,6	173,63	181
		Накладные расходы	%		173,63	181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	399,73	416
		Сметная стоимость			**5396,31**	**5612**
61	С121-130814-2211 21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Ручка скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2,0000	787,44	1575
		НР второго уровня	%	3,6	28,35	57
		Накладные расходы	%		28,35	57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,26	131
		Сметная стоимость			**881,05**	**1762**
62	С124-040201-0648 24-401201-0648 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Задвижка накладная	100шт	0,0400	3403,74	136
		НР второго уровня	%	3,6	122,53	5
		Накладные расходы	%		122,53	5
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	282,10	11
		Сметная стоимость			**3808,38**	**152**
63	С121-130211-0501 21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Петля накладная	шт	8,0000	102,00	816
		НР второго уровня	%	3,6	3,67	29
		Накладные расходы	%		3,67	29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,45	68

		Сметная стоимость				**114,13**	**913**
64	Е11-120101-0706 11-120101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия из оцинкованного профлиста с полимерным покрытием	м2 кровли	29,0000		1546,33	44844
64.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,1=744,49)	чел-ч	1,70200	49,358	744,49	36747
64.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024375	0,706875	872,17	617
		Итого оплата труда:				1288,38	37363
64.3	698С(31-050101-0102)	Краны башенные,8 т	маш-ч	0,015125	0,438625	3222,28	1413
64.4	762С(31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,003625	0,105125	2811,64	296
64.5	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,005625	0,163125	1673,71	273
		Итого эксплуатация машин:				68,34	1982
64.6	125561С(21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,01160	205053,26	2379
64.7	146016С(21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25,длиной 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,003074	1215531,96	3737
		Итого материалов:				210,87	6115
		НР первого уровня	%	56,4		726,65	21073
		НР второго уровня	%	3,6		81,83	2373
		Накладные расходы	%			808,47	23446
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,38	5463
		Сметная стоимость				**2543,19**	**73753**
0	С121-100104-0719 21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44мм, толщиной стали 0,7 мм. Толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	33,3500		1790,43	59711
		НР второго уровня	%	3,6		64,46	2150
		Накладные расходы	%			64,46	2150
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,39	4949
		Сметная стоимость				**2003,28**	**66809**

65	С121-100104-1113 21-100104-1113РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм. Толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	-33,3500		2811,72	-93771
		НР второго уровня	%	3,6		101,22	-3376
		Накладные расходы	%			101,22	-3376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		233,04	-7772
		Сметная стоимость				**3145,98**	**-104918**
66	Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам . Огнезащита	м2 обрабатываемой поверхности	29,0000		201,89	5855
66.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,2=754,41)	чел-ч	0,033	0,96715	754,41	730
66.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0010	0,028637	912,52	26
		Итого оплата труда:				26,06	756
66.3	762С(31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,000287	0,008337	2811,64	23
66,4	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0007	0,02030	1673,71	34
		Итого эксплуатация машин:				1,98	57
66.5	146743С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,001160	67003,80	78
66.6	146857С(21-130704-2302)	Сульфат амония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,001740	70915,00	123
66.7	146859С(21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамонивый фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,006670	729331,63	4865
66.8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техничесая	м3	0,00079	0,022910	25,00	1
66.9	249440С(22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,011600	120,36	1
		Итого материалов:				174,75	5068
		НР первого уровня	%	59,8		15,58	452
		НР второго уровня	%	3,6		7,83	227
		Накладные расходы	%			23,41	679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,02	523
		Сметная стоимость				**243,33**	**7056**

67	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытие мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,2000		2021,21	12532
67.1	1	Затраты труда рабочих строителей (З=735,19)	чел-ч	1,118	6,93	735,2	5095
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,003375	0,020925	830,04	17
		Итого оплата труда:				824,60	5113
67.3	698С(31-050101-0102)	Краны башенные,8 т	маш-ч	0,0025	0,015500	3222,28	50
67.4	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,000875	0,005425	1673,71	9
		Итого эксплуатация машин:				9,52	59
67.7	132561С(21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,03534	205053,26	7247
67.7	128061 С (21-050307-1004)	Проволока из углеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения,высшего качества термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,120	0,7440	99,960	74
67.8	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,248	227,46	56
		Итого материалов:				1189,90	7377
		НР первого уровня	%	56,4		465,07	2883
		НР второго уровня	%	3,6		89,51	555
		Накладные расходы	%			554,58	3438
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,06	1278
		Сметная стоимость				**2781,85**	**17248**
68	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (Ендова и уголок нащельник) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием ИНСИ. Устройство	м2 покрытия	17,3800		852,41	14815
68.1	1	Затраты труда рабочих строителей (З=735,19)	чел-ч	1,1180	19,427	735,19	14283
68.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,003375	0,058658	830,04	49
		Итого оплата труда:				824,60	14331
68.3	698С(31-050101-0102)	Краны башенные,8 т	маш-ч	0,0025	0,043450	3222,28	140
68.4	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,000875	0,015208	1673,71	25
		Итого эксплуатация машин:				9,52	165

68.5	128061 С (21-050307-0004)	Проволока изнизкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общегоназначения,высшего качества,термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,120	2,086	99,960	208
68.6	145975 С 921-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,6952	227,46	158
		Итого материалов:				21,09	367
		НР первого уровня	%	56,4		465,07	8083
		НР второго уровня	%	3,6		47,43	824
		Накладные расходы	%			512,50	8907
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,19	1898
		Сметная стоимость				**1474,10**	**25620**
69	С121-100105-0309 21-100105-0309РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с п\олимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	18,2490		1720,72	31401
		НР второго уровня	%	3,6		61,95	1130
		Накладные расходы	%			61,95	1130
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,61	2603
		Сметная стоимость				**1925,28**	**35134**
70	Е11-120101-1201 11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	72,0000		75,64	5446
70.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,3=763,71)	чел-ч	0,068	4,885	763,71	3731
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,005375	0,387	902,51	349
		Итого оплата труда:				56,67	4080
70.3	698С(31-050101-0102)	Краны башенные,8 т	маш-ч	0,0025	0,162000	3222,28	522
70.4	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш.-ч	0,001375	0,09900	2811,64	278
70.5	2016С(31-060103-0501	Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш-ч	0,023625	1,701	132,99	226
70.6	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,00175	0,1260	1673,71	211
		Итого эксплуатация машин:				17,19	1237

70.7	147348С (21-130812-1046)	Электроды,d=6мм,Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000360	197175,18	71
70.8	147674С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0052	0,3744	1087,32	407
		Итого материалов:				6,64	478
		НР первого уровня	%	56,4		31,96	2301
		НР второго уровня	%	3,6		3,87	279
		Накладные расходы	%			35,83	2580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,92	642
		Сметная стоимость				**120,40**	**8669**
71	С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стальарматурная горячекатаная гладкая класс А-1 диаметром от 16мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1606		134531,19	21600
		НР второго уровня	%	3,6		4843,12	778
		Накладные расходы	%			4843,12	778
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11149,95	1790
		Сметная стоимость				**150524,26**	**24168**
72	С121-050301-0105 21-050301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Стальарматурная горячекатаная гладкая класса А-1 диаметром 14мм ГОСТ 5781-82	т	0,1742		128042,34	22310
		НР второго уровня	%	3,6		4609,52	803
		Накладные расходы	%			4609,52	803
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10612,15	1849
		Сметная стоимость				**143264,01**	**24962**
73	С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 диаметром 10мм ГОСТ 5781-82	т	0,0133		126403,06	1684
		НР второго уровня	%	3,6		4550,51	61
		Накладные расходы	%			4550,51	61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10476,29	140

		Сметная стоимость				**141429,86**	**1884**
74	Е11-130301-0502 11-1300301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	3,2375		68,84	223
74.1	1	Затраты труда рабочих строителей (4,9=943,48)	чел-ч	0,034	0,109833	943,48	104
74.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,00025	0,000809	830,02	1
		Итого оплата труда:				32,22	104
74.3	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики,5т	маш.-ч	0,000125	0,000405	3131,01	1
74.4	1044С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59т)	маш.-ч	0,000125	0,000405	28,52	0
74.5	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,000125	0,000405	1673,71	1
74.6	2515С(31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций,1 кВт	маш-ч	0,014	0,045325	50,29	2
		Итого эксплуатация машин:				1,31	4
74.7	146883С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000016	0,000052	273897,54	14
74.8	149223С (22-040101-0601)	Грунтовка пентафталевая, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000071	0,00023	438190,51	101
		Итого материалов:				35,52	115
		НР первого уровня	%	54,2		17,46	57
		НР второго уровня	%	3,6		3,11	10
		Накладные расходы	%			20,57	67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,15	23
		Сметная стоимость				**96,56**	**313**
75	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	3,2375		80,58	261
75.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,5=782,92)	чел-ч	0,04260	0,137918	782,92	108
75.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000400	0,001295	830,03	1
		Итого оплата труда:				33,68	109
75.3	112С (31-050501-0101)	Автопогрузчики,5т	маш.-ч	0,0002	0,000648	3131,01	2
75.4	1044С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59т)	маш.-ч	0,0002	0,000648	28,52	0

75.5	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0002	0,000648	1673,71	1
75.6	2515С(31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций,1 кВт	маш-ч	0,013	0,042088	50,29	2
		Итого эксплуатация машин:				1,62	5
75.7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спмрит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00009	215066,24	19
75.8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серия ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000583	219892,93	128
						45,60	148
		НР первого уровня	%	54,2		18,26	59
		НР второго уровня	%	3,6		3,56	12
		Накладные расходы	%			21,81	71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,19	27
		Сметная стоимость				**110,58**	**358**
76	Е11-140101-1507 11-140101-1507 РСНБ РК 2015	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 700х700 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с чердачным перекрытием	м2 внутренней поверхности шахты	66,0000		2614,41	172551
76.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2,6=710,4)	чел-ч	3,335	220,11000	710,40	156366
76.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0448	1,477000	910,75	1345
		Итого оплата труда:				2389,56	157711
76.3	521 С(34-030302-0301)	Дрели электрические	маш-ч	0,01225	0,80850	8,39	7
76.4	762С(31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,01275	0,841500	2811,64	2366
76.5	1523С(34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш-ч	0,032375	2,137	13,65	29
76.6	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,032	2,11200	1673,71	3535
76.7	2577С(31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш-ч	0,0045	0,29700	23,38	7
		Итого эксплуатация машин:				90,06	5944
76.8	144746С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000338	0,022308	381819,66	8518

76.9	145983С(21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	т	0,17	11,220000	153,64	1724
		Итого материалов:				155,17	10241
		НР первого уровня	%	64,3		1536,48	101408
		НР второго уровня	%	3,6		149,43	9863
		Накладные расходы	%			1685,92	111271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		344,03	22706
		Сметная стоимость				**4644,36**	**306528**
77	С121-070203-0202 21-070203-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150мм,толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,2800		29753,73	157100
		НР второго уровня	%	3,6		1071,13	5656
		Накладные расходы	%			1071,13	5656
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2465,99	13020
		Сметная стоимость				**33290,85**	**175776**
78	11-100115-0102 11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,2800		6730,67	35538
78.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,2=754,41)	чел-ч	2,162	11,415	754,4	8612
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,015	0,079200	924,47	73
		Итого оплата труда:				1644,90	8685
78.3	762С(31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш-ч	0,005	0,026400	2811,64	74
78.4	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,01	0,052800	1673,71	88
		Итого эксплуатация машин:				30,80	163
78.5	144574 С(21-130101-2001)	Портландцемент для бетона,дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85	т	0,00504	0,026611	19948,14	531
78,6	249433 С (22-040201-9902)	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	9,800	51,7440	506,970	26233
		Итого материалов:				5068,84	26763
		НР первого уровня	%	59,8		983,65	5194
		НР второго уровня	%	3,6		277,72	1466

		Накладные расходы	%			1261,37	6660
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		639,36	3376
		Сметная стоимость				**8631,40**	**45574**
79	С121-130185-0202 21-130805-0202РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Войлок строительный пропитанный	100м2	1,3200		93550,32	123486
		НР второго уровня	%	3,6		3367,81	4446
		Накладные расходы	%			3367,81	4446
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7753,45	10235
		Сметная стоимость				**104671,58**	**138166**
80	С121-050104-0106 21-050104-0106РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5мм ГОСТ 14918-80	т	0,2591		195805,41	50723
		НР второго уровня	%	3,6		7048,99	1826
		Накладные расходы	%			7048,99	1826
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16228,35	4204
		Сметная стоимость				**219082,76**	**56753**
81	Е11-150403-1002 11-150403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.4	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска маслянная, количество окрасок 2	м2 окрашенной поверхности	66,0000		184,03	12146
81.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,3=763,71)	чел-ч	0,1277	8,425	763,71	6434
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,0005	0,033000	806,33	27
		Итого оплата труда:				97,89	6461
81.3	1569С(31-050602-0401)	Подъемники мачтовые,высота подъема 50 м	маш-ч	0,000125	0,008250	1334,15	11
81.4	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,000375	0,024750	1673,71	41
		Итого эксплуатация машин:				0,79	52
81.5	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,001	0,066	84,660	6

81.6	149394 С (22-040603-0107)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,032	2,1120	309,78	654
81.7	249415 С (22-040201-0708)	Краска маслянная густотертая цветная МА-025 ГОСТ 6586-77	кг	0,273	18,0180	277,47	4999
		Итого материалов:				85,75	5659
		НР первого уровня	%	54,8		53,64	3541
		НР второго уровня	%	3,6		8,56	565
		Накладные расходы	%			62,20	4105
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,70	1300
		Сметная стоимость				**265,93**	**17551**
85	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Поорытия мелкие из плоского листа Инси 0,8 мм. Устройство	м2 покрытия	4,4800		852,41	3819
85.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3=735,19)	чел-ч	1,118	5,008	735,2	3682
85.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,003375	0,015120	830,04	13
		Итого оплата труда:				824,60	3694
85.3	698С(31-050101-0102)	Краны башенные,8 т	маш-ч	0,0025	0,011200	3222,28	36
85.4	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,000875	0,003920	1673,71	7
		Итого эксплуатация машин:				9,52	43
85.5	128061 С(21-050307-1004)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения,высшего качества термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,120	0,5376	99,960	54
85.6	145975 С 921-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,1792	227,46	41
		Итого материалов:				21,09	94
		НР первого уровня	%	56,4		465,07	2084
		НР второго уровня	%	3,6		47,43	212
		Накладные расходы	%			512,50	2296
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,19	489
		Сметная стоимость				**1474,10**	**6604**

86	С121-100105-0309 21-100105-0309 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с п\олимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	4,7040		1720,72	8094
		НР второго уровня	%	3,6		61,95	291
		Накладные расходы	%			61,95	291
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,61	671
		Сметная стоимость				**1925,28**	**9057**
87	Е11-120101-0707 11-120101-0707 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.4	Водосток наружный. Ус тройство при покрытии кровли профнастилом оцинкованным	м труб	80,0000		1099,94	87995
87.1	1	Затраты труда рабочих строителей (3,1=744,49)	чел-ч	1,3340	106,720	744,49	79452
87.2	3	Затраты труда машинистов	чел.ч	0,022	1,760000	871,89	1535
		Итого оплата труда:				1012,33	80986
87.3	698С(31-050101-0102)	Краны башенные,8 т	маш-ч	0,013625	1,090000	3222,28	3512
87.4	762С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу,10 т	маш.-ч	0,00325	0,26000	2811,64	731
87.5	2509С(33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,005125	0,410000	1673,71	686
		Итого эксплуатация машин:				61,62	4930
87.6	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,000	0,00896	295123,740	2644
87.7	127927 С(21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродлистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,039	3,1200	310,620	969
		Итого материалов:				45,17	3613
		НР первого уровня	%	56,4		570,95	45676
		НР второго уровня	%	3,6		60,15	4812

		Накладные расходы	%		631,11	50489
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	138,48	11079
		Сметная стоимость			**1869,53**	**149562**
88	Стоимость по прайс листу ООО "ИНСИМОСТ" г. Астана	Воронка	шт	6,0000	2488,39	14930
		НР второго уровня	%	3,6	89,58	537
		Накладные расходы	%		89,58	537
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	206,24	1237
		Сметная стоимость			**2784,21**	**16705**
89	Стоимость по прайс листу ООО "ИНСИМОСТ" г. Астана	Колено угловое диам. 150 мм	шт	12,0000	1236,61	14839
		НР второго уровня	%	3,6	44,52	534
		Накладные расходы	%		44,52	534
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	102,49	1230
		Сметная стоимость			**1383,62**	**16603**
90	Стоимость по прайс листу ООО "ИНСИМОСТ" г. Астана	Труба водосточная диам.150 мм длина до 5 м	м	80,0000	1373,21	109857
		НР второго уровня	%	3,6	49,44	3955
		Накладные расходы	%		49,44	3955
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	113,81	9105
		Сметная стоимость			**1536,46**	**122917**
91	Стоимость по прайс листу ООО "ИНСИМОСТ" г. Астана	Держатель трубы диам. 175/150 мм	шт	40,0000	680,36	27214
		НР второго уровня	%	3,6	24,49	980
		Накладные расходы	%		24,49	980
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	56,39	2256
		Сметная стоимость			**761,24**	**30450**

92	Стоимость по прайс листу ООО "ИНСИМОСТ" г. Астана	Колено сливное диам.150 мм	шт	6,0000		1236,61	7420
		НР второго уровня	%	3,6		44,52	267
		Накладные расходы	%			44,52	267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,49	615
		Сметная стоимость				**1383,62**	**8302**
		Итого прямые затраты по разделу 2	тенге				5561996
		в том числе:					
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5561996
		Материалы	Тенге				717769
		Всего заработная плата	Тенге				1345071
		Сдача и испытание	Тенге				17
		Накладные расходы	Тенге				999762
		в т.ч. Накладные первого уровня	Тенге				992967
		в т.ч. Накладные второго уровня	Тенге				304958
		Сметная прибыль	Тенге				524940
	Всего,Стоимость	общестроительных работ	Тенге				8846239
		Нормативная трудоемкость	Тенге				5478
		Сметная заработная плата	Тенге				3792129
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8846239
		Нормативная трудоемкость	чел-ч				5478
		Сметная заработная плата	Тенге				3792129
		Раздел 3. ВЫВОЗ МУСОРА					
93	Е12-190101-0901 12-1900101-07901РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка и погрузка строительного мусора	т	6,4800		1441,47	9341
93.1	1	Затраты труда рабочих строителей (2=672,58)	чел-ч	2,1430	13,888	672,58	9341
		Итого оплата труда:				1441,47	9341
		НР первого уровня	%	59,1		851,89	5520

		НР второго уровня	%	3,6	82,56	535
		Накладные расходы	%		934,45	6055
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	190,08	1232
		Сметная стоимость			**2566,02**	**16628**
94	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Мусор строительный с погрузкой вручсную, Погрузка	Тенге на 1 тонну	6,4800	417,00	2702
		НР второго уровня	%	3,6	15,01	97
		Накладные расходы	%		15,01	97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	34,56	224
		Сметная стоимость			**466,57**	**3023**
95	С341-020101-1006 41-020101-1006 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т Класс груза1. Расстояние перевозки 6 км	шт	6,4800	240,43	1558
		НР второго уровня	%	3,6	8,66	56
		Накладные расходы	%		8,66	56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	19,93	129
		Сметная стоимость			269,01	1743
		Итого прямые затраты по разделу 3	тенге			13601

	в том числе:		
	Стоимость общестроительных работ	Тенге	13601
	Всего заработная плата	Тенге	9341
	Транспортные расходы		4260
	Накладные расходы	Тенге	6209
	в т.ч. Накладные первого уровня	Тенге	5520
	в т.ч. Накладные второго уровня	Тенге	689
Всего,Стоимость	Сметная прибыль	Тенге	1585
	общестроительных работ	Тенге	21394
	Нормативная трудоемкость	Тенге	14
	Сметная заработная плата	Тенге	9341

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		21394
	Нормативная трудоемкость	чел-ч		14
	Сметная заработная плата	Тенге		9341
	Итого по локальной ресурсеной смете			
	Итого прямые затраты			
		тенге		6199409
	в том числе:	тенге		
	зарплата рабочих-строителей	тенге		1401477
	затраты на эксплуатацию машин	тенге		128439
	в т.ч. зарплата машинистов	тенге		38094
	материалов, изделия и конструкции	тенге		4387108
	перевозка грузов	тенге		4260
	инженерное оборудование поставки подрядчиков	тенге		0
	Накладные расходы I уровня	тенге		861062
	Итого с накладными расходами I уровня	тенге		7060471
	Накладные расходы П уровня	тенге		254336
	Итого:	тенге		7314806
	Сметная прибыль	тенге		585538
	Итого по смете:	тенге		7900345
	Временные здания и сооружения		1,20%	94804
	Расчет затрат на транспорт привозных материалов			
	Командировочные			
	Итого по сметному расчету в ценах 2016г			7995148
	НДС		12%	959418
		К оплате		8954566

Заказчик: Ташкин С.К.Ташкин

Технический надзор Р.К.Исмагулов

Подрядчик: Е.Ш.Садыков

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21394
Нормативная трудоемкость	чел-ч			14
Сметная заработная плата	Тенге			9341
Итого по локальной ресурсеной смете				
Итого прямые затраты	тенге			6199409
в том числе:	тенге			
зарплата рабочих-строителей	тенге			1401477
затраты на эксплуатацию машин	тенге			128439
в т.ч. зарплата машинистов	тенге			38094
материалов, изделия и конструкции	тенге			4387108
перевозка грузов	тенге			4260
инженерное оборудование поставки подрядчиков	тенге			0
Накладные расходы I уровня	тенге			861060
Итого с накладными расходами I уровня	тенге			7060469
Накладные расходы П уровня	тенге			254336
Итого:	тенге			7314804
Сметная прибыль	тенге			585537
Итого по смете:	тенге			7900342
Временные здания и сооружения			1,20%	94804
Расчет затрат на транспорт привозных материалов				
Командировочные				
Итого по сметному расчету в ценах 2016г				7995145
НДС			12%	959417
		К оплате		8954562

Заказчик: С.К.Ташкин

Технический надзор Р.К.Исмагулов

Подрядчик: Е.Ш.Садыков

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

ЗАКАЗЧИК: **Коммунальное государственное учреждение "Уалихановский сельскохозяйственный колледж" акимата Северо-Казахстанской области Министерства образования и науки Республики Казахстан**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройдизайн""**

Наименование объекта -Устройство чердачной крыши учебного корпуса КГУ "Уалихановский сельскохозяйственный колледж" акимата СКО МОиН РК

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2017 года.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
-		22	06.03.2017				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2016г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство чердачной крыши учебного корпуса КГУ "Уалихановский сельскохозяйственный колледж акимата СКО МОиН РК	17 149 770	7 995 145	12 984 599	7 900 342					959 417	8 954 562

М.П. Заказчик Ташкин С.К.

М.П.Подрядчик Е.Ш.Садыков