Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

# Декларация о соответствии

«23» октября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазПромСтройГрупп» г.Актобе 11 мкр.дом 112 секция «А»**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Молдыбаева К.С.-директора**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство сетей водоснабжения в зоне развития г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Руководитель Князбаев К. А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
наименование организации
;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Актюбводпроект» РП № 79 от 02.11.15 г.**
наименование проектной организации, номер проекта

**Филиал РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области 22.10.15 г.**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| | | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| **А. Напорный магистральный водовод** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Трубы полиэтиленовые $d_н$ = 200 мм ГОСТ 18599-2001, $P_у$= 10 бар, SDR 17 | м | 4 250 | | 4 250 | |
| Водопроводные колодцы | | | | | |
| – $Д_к$ = 1,5 м | шт | 6 | | 6 | |
| – $Д_к$ = 1,0 м | шт | 4 | | 4 | |
| – Ж/б камера 2 × 1,5 м | шт | 1 | | 1 | |
| Задвижки с обрезиненным клином: | | | | | |
| – $d_н$ = 315 мм | шт | 1 | | 1 | |
| – $d_н$ = 200 мм | шт | 2 | | 2 | |
| – $d_н$ = 100 мм | шт | 4 | | 4 | |
| Сооружения на водоводе: | | | | | |
| – Переход под ж/дорогой | шт | 1 | | 1 | |
| – Переход под а/дорогой | шт | 1 | | 1 | |
| **Б. Насосная станция II-го подъема (существ-я)** | | | | | |
| Установка насосов для проектируемого жилого района: | | | | | |
| – насос марки<br>– количество<br>– производительность<br>– манометрический напор<br>– мощность электродвигателя | <br>компл.<br>$м^3$/ч<br>м<br>кВ | АКВА 3 CR45-2<br>1 (блок из 2-х раб. и 1-го рез.)<br>45<br>39,7<br>7,5 | | АКВА 3 CR45-2<br>1 (блок из 2-х раб. и 1-го рез.)<br>45<br>39,7<br>7,5 | |
| Бактерицидная установка ОДВ – 50 | шт | 1 | | 1 | |
| **В. Резервуары из сборного ж/б с применением стеновых панелей с опорной пятой** | | | | | |
| – емкость 1 000 $м^3$ | шт | 2 | | 2 | |
| **Г. Водовод от НС II-го подъема к внутриквартальной сети** | | | | | |
| – Трубы полиэтиленовые PE 100, $P_у$ = 6,3 бар, SDR 26, d = 110 мм, протяж-ю 160 мм в 2 нити | | | | | |
| – общая длина | м | 1 480 | | 1 480 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Д. Внутриквартальная водопроводная сеть** | | | | | |
| – Трубы полиэтиленовые PE 100 $P_у$ = 6,3 бар, SDR 26 | | | | | |
| –$d_н$ = 140 мм, протяж. | м | 5 702 | | 5 702 | |
| –$d_н$ = 125 мм, протяж. | м | 852 | | 852 | |
| –$d_н$ = 110 мм, протяж. | м | 15 575 | | 15 575 | |
| – Водопроводные колодцы | | | | | |
| –$Д_к$ = 2,0 | м | 23 | | 23 | |
| –$Д_к$ = 1,5 | м | 67 | | 67 | |
| –$Д_к$ = 1,0 | м | 2 | | 2 | |
| – Задвижки с обрезиненным клином: | | | | | |
| – $d_н$ = 150 мм | шт | 51 | | 51 | |
| – $d_н$ = 125 мм | шт | 5 | | 5 | |
| – $d_н$ = 100 мм | шт | 129 | | 129 | |
| – Пожарные гидранты ГОСТ 8220-85 Е | шт | 45 | | 45 | |
| – Водопроводные колодцы подводки d = 1,5 м | шт | 247 | | 247 | |
| – Задвижки с обрезиненным клином подводки: d = 50 мм | шт | 247 | | 247 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____

a) Строительство напорного водовода от магистрального водовода до существующей насосной станции II-го подъема;

b) Строительство на территории существующей насосной станции подкачки двух новых резервуаров и установка дополнительных насосов в здании насосной станции;

c) Строительство внутриквартальных водопроводных сетей в зоне первоочередной застройки жилого района города Шалкар, согласно проекта детальной планировки.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____ноябрь 2016 г_____;
месяц, год
окончание работ _____сентябрь 2017 г_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _11_____;
фактически, месяц: _____11_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство сетей водоснабжения в зоне развития г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области**

наименование объекта (комплекса)

готовим к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**Молдыбаев К.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.