Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«17» сентября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазПромСтройГрупп г.Актобе 12 мкр.дом 6 секция «В»**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Молдыбаева К.С. -директора**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство систем и объектов водоснабжения в с. Булакты Мугалжарского района Актюбинской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Мугалжарский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Руководитель Койшекенов Т.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Жобалық шешім»**.
наименование проектной организации, номер проекта
_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
наименование	Единица измерения	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Расчетные расходы воды, м³/год	м³/час	10,7		10,7	
	м³/сут	78,32		78,32	
	м³/год	28 586,8		28 586,8	
Расчетное количество жителей	чел.	400			
Напорный водопровод, протяженность	п.м.	954		954	
Разводящие водопроводные сети - протяженность в две нитки. L=957м	п.м.	1 914		1 914	
- протяженность в одну нитку	п.м.	9 345		9 345	
- протяженность в две нитки L=5м	п.м.	10		10	
- протяженность в одну нитку	п.м.	44		44	
Резервуары для воды V=150м3	шт	2шт, пр.901-4-69.83		2шт, пр.901-4-69.83	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Подземная насосная станция на скважине, глубиною 20м – 4шт;
- Резервуар для воды V=150м3 – 2шт;
- Хлораторная на 5л реагента в час – 1шт;
- Водопроводная насосная станция – 1шт;
- Унифицированная водонапорная стальная башня V=15v3, h=15м – 1шт;
- Протяженность разводящих водопроводных сетей – 11259м;
- Комплектная трансформаторная подстанция КТП-10/04кВ, мощностью 63кВА – 1шт;
- Протяженность проектируемой ВЛИ-0,4кВ – 1183м;
- Протяженность КЛ-0,4кВ – 219м;
- Протяженность проектируемой ВЛ-10кВ – 106м;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____июнь 2017 г_____;
месяц, год
окончание работ ____сентябрь 2018 г_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _4,5_____;
фактически, месяц: _____4,5_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект __**Строительство систем и объектов водоснабжения в с. Булакты Мугалжарского района Актюбинской области**_____
наименование объекта (комплекса)

готовим к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Молдыбаев К.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Подрядчик (субподрядчик)
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата