Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Форма № КС-3

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Навои от пр.Аль-Фараби до ул.Торайгырова**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 21 с/к	23 июня 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август 2016г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Навои от пр.Аль-Фараби до ул.Торайгырова	21 772 711	19 439 920,54							2 332 790,46	21 772 711
Всего:	**21 772 711**	**19 439 920,54**							**2 332 790,46**	**21 772 711**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Д.Т.Нурдаулетов

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

С.А.Шевчук

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Форма-2

Подрядчик: ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

Договор о государственных закупках работ №21 с/к от 23 июня 2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Навои от пр.Аль-Фараби до ул.Торайгырова**

АКТ

приемки выполненных работ
за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Подготовка территории строительства /локальная смета 1-2/								
		Разборка бетонных лотков								
1	Е0127-8-1	-Разборка ж/б арычных блоков	454	473,54	280,94	214989	127549	159336	1,25	567
				192,6	71,28	87440	32361	133	0,29	131
		м								
2	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	97,61	27,1	-	2645	-	529	0,11	11
				5,42	-	529	-	100	-	-
		т								
3	Е010333-А30-1 к=0,9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	97,61	176,4	176,4	17218	17218	3444	-	-
				-	35,28	-	3444	100	0,74	72
		т								
		Разборка ж/б труб д=0,5 м								
4	Е0130-54-1 к=0,8	-Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	55,42	4545	2961	251884	164099	142192	9,44	523
				1584	769,86	87785	42666	109	2,63	146

		м3							
5	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	145,84	27,1	-	3952	-	790	0,11	17
				5,42	-	790	-	100	-	-
		т								
6	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	145,84	176,4	176,4	25726	25726	5145	-	-
				-	35,28	-	5145	100	0,74	108
		т								
		Разборка покрытий и основания дорожной одежды								
7	Е0127-101-2- Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	271,8	337,3	326,99	91679	88875	8625	0,06	16
				10,05	13,81	2732	3754	133	0,06	15
		м2								
8	Е0127-18-2	-Разборка оснований гравийных	54,4	66,75	51,25	3631	2788	1817	0,12	6
		м3		15,5	9,62	843	523	133	0,04	2
9	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	97,92	27,1	-	2654	-	531	0,11	11
				5,42	-	531	-	100	-	-
		т								
10	Е010333-А30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	163,1	176,4	176,4	28771	28771	5754	-	-
				-	35,28	-	5754	100	0,74	121
		т								
		Разборка бортовых камней								
11	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	70	122,85	-	8600	-	11437	0,77	54
				122,85	-	8600	-	133	-	-
		м								
12	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	19,9	27,1	-	539	-	108	0,11	2
				5,42	-	108	-	100	-	-
		т								
13	Е010333-А20-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	9,1	125,82	125,82	1145	1145	229	-	-
				-	25,16	-	229	100	0,53	5

	расстояние перевозки 20 км, класс груза 1									
		т								
14 E010333-A30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	10,8	176,4 - -	176,4 35,28 -	1905 - 381	1905 381 100	381 - 0,74	- - -	- - 8
		т								
	Разборка существующих тротуаров									
15 E0127-19-1	-Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 5 см	20,9	8,57 8,57	- -	179 179	- -	238 133	0,06 -	1 -
		м2								
16 E0127-18-2	-Разборка оснований из ПГС	2,09	66,75 15,5 27,1 5,42	51,25 9,62 - -	140 32 158 32	107 20 - -	70 133 32 100	0,12 0,04 0,11 -	- - 1 -
		м3								
17 C01031-A26--1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,84								
		т								
18 E010333-A30-1 к=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	5,84	176,4 -	176,4 35,28	1030 -	1030 206	206 100	- 0,74	- 4
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			656845	459213			1209
		Тенге			189601	94483			612
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			656845	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	284084	-		-
	Местные материалы -	Тенге			72	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге			9949	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			340865	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		170
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	51130	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59863	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1057573	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1991
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	335214	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1057573	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1991
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	335214	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Искусственные сооружения /локальная смета 2-1/									
	Водоотводные и ирригационные лотки									
19 E0101-12-13-	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная	108,96	22,04 1,31	20,73 5,7	2402 143	2259 621	741 97	0,01 0,02	1 2

	лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
20	Е0130-3-2 -Устройство основания из ПГС	м3	22,98	990,12	33,87	22753	778	6906	1,94	45
21	Е0127-9-1 -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	38,59	263,25 2646,95 515,25	12,47 1053,54 267,3	6049 102146 19883	287 40656 10315	109 40164 133	0,06 3,23 1,08	1 125 42
22	С143018-151-Лотки Б-3-1 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3 шт	227	4960 -	- -	1125920 -	- -	- -	- -	-
	Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками									
23	Е0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	20,34	27,84 1,66	26,18 7,2	566 34	532 146	175 97	0,01 0,03	- 1
24	Е0130-3-2 -Устройство основания из ПГС	м3	58,14	990,12	33,87	57566	1969	17473	1,94	113
25	Е0101-27-5 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных т.ч. п-3.70 К=0,85	м3	2,03	263,25 2,85 -	12,47 2,85 0,99	15305 6 -	725 6 2	109 2 97	0,06 - -	4 - -
26	Е0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2,03	21,55 17,03	4,52 -	44 35	9 -	34 97	0,11 -	- -
27	Е0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2,03	14,12 1,62	12 2,75	29 3	24 6	9 97	0,01 0,01	- -
28	Е0101-24-6 -Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	м3	18,31	6,01 -	6,01 2,08	110 -	110 38	37 97	- 0,01	- -
29	Е0130-54-1 -Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	46,36	6589,26 1980	3701,25 962,33	305478 91793	171590 44613	148683 109	11,8 3,29	547 153

30	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	м3 / шт	244	10800 -	- -	2635200 -	- -	- -	- -	-
31	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной		588,74	318,03 102,83	13,7 5,04	187236 60540	8066 2967	69223 109	0,61 0,02	356 14
32	Е0130-53-1	-Укладка смотровых блоков	м2	18,87	1227	821,25	23153	15497	10917	1,94	37
33	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Смотровой блок	м3 / шт	51	317,25 11700 -	213,53 - -	5987 596700 -	4029 - -	109 - -	0,73 - -	14 - -
34	Е0123-24-1	-Установка дождеприемников		51	476,31	35,42	24292	1806	14768	1,31	67
35	С131104-22 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Чугунная решетка - дождеприемник	шт / комплект	51	209,25 16000 -	13,5 - -	10672 816000 -	689 - -	130 - -	0,07 - -	4 - -
36	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней	м	70	435,64 108,68	6,63 1,76	30495 7608	464 123	10282 133	0,7 0,01	49 -
37	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	3,64	26700 -	- -	97188 -	- -	- -	- -	- -

38	E0106-1-1	-Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20	3,5	5400,37	66,01	18901	231	811	1,35	5
				195,75	24,93	685	87	105	0,12	-
		м3								
		Устройство для задержки мусора из арматуры (решетка)								
39	E0109-48-1	-Электродуговая сварка	0,13496	1333,5	312,12	180	42	83	2,96	-
				679,5	-	92	-	90	-	-
		т								
40	C12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,13496	52400	-	7072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Укрепление монолитным бетоном								
41	E0101-158-5	-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными бетон В7,5, при толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС	158,72	805,65	30,59	127873	4855	29135	1,22	194
				181,13	8,11	28749	1287	97	0,04	6
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6181308	248896			1538

			Тенге			247577	65936			241
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5365128	-	-		-
		Материалы -	Тенге			186027	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	313422	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7072	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4675690	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			349360	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	52404	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			342869	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6057357	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1953
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	365825	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			180	-	-		-
		Материалы -	Тенге			46	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	92	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			83	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			278	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	104	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			816000	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			816000	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48960	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			864960	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6922595	-	-		-

Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-				1953
Сметная заработная плата -		Тенге	-	365930	-				-

РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда /локальная смета 2-2и/

ТИП 1

42	Е0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	62,3	110,13	12,65	6861	788	596	0,02	1
					3,56	3,63	222	226	133	0,01	1
43	Е0127-21-2 к=3 т.ч. п-1.37	-(+ до толщины 15 см)	м2	62,3	23,48	-	1463	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
44	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из ЩПС С4	м2	62,3	38,43	33,28	2394	2073	1366	0,03	2
					5	11,49	312	716	133	0,04	3
45	СКалькуляция на приготовление №1	Стоимость щебеночно-песчаной смеси С4	м2	9,35	1650,9	-	15436	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
46	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130	м3	0,05	38539,2	339,59	1927	17	9	0,58	-
					-	140,94	-	7	133	0,58	-
47	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	т	62,3	384,35	15,35	23945	956	911	0,03	2
					5,94	5,06	370	315	133	0,02	1
48	Е0127-54-6к =6	-(+ до толщины 7 см)	м2	62,3	270,86	-	16875	-	5	-	-
					0,06	-	4	-	133	-	-
49	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	62,3	478,54	15,35	29813	956	911	0,03	2
					5,94	5,06	370	315	133	0,02	1
50	Е0127-54-1к =2	-(+ до толщины 5 см)	м2	62,3	113,78	-	7088	-	2	-	-
					0,02	-	1	-	133	-	-

ТИП 2

51	Е0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	209,5	110,13	12,65	23072	2650	2004	0,02	5
					3,56	3,63	746	761	133	0,01	3
52	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	м2	209,5	384,35	15,35	80521	3216	3065	0,03	7
					5,94	5,06	1244	1060	133	0,02	4

53	E0127-54-6к-(+ до толщины 6 см) =4		209,5	180,58	-	37831	-	11	-	-
		м2		0,04	-	8	-	133	-	-
54	E0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2		209,5	478,54	15,35	100254	3216	3065	0,03	7
				5,94	5,06	1244	1060	133	0,02	4
		м2								
55	E0127-54-1к-(+ до толщины 5 см) =2		209,5	113,78	-	23837	-	6	-	-
		м2		0,02	-	4	-	133	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				371318	13873			27
		Тенге				4526	4461			16
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				371318	-	-		-
	Материалы -	Тенге				310482	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	8987	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				15436	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				27000	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				11952	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1793	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				22996	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				406266	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		49
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	10779	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				406266	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		49
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	10779	-		-

РАЗДЕЛ 4. Защита коммуникаций /локальная смета 2-3/

Защита плитами водопровода, канализации и теплотрассы

56	E0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную		1,45	218,93	-	317	-	359	1,54	2
				218,93	-	317	-	113	-	-
		м3								
57	E0108-3-1 -Устройство основания из ПГС толщиной 10 см		0,86	1304,2	97,07	1122	83	151	0,78	1
				112,5	36	97	31	118	0,18	-
		м3								
58	E0107-37-1 -Укладка плит перекрытий		0,594	1600,82	674,27	951	401	282	1,54	1
				256,5	83,19	152	49	140	0,3	-
		м3								
59	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2		0,594	23000	-	13662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

60	Е0101-166-2	Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением	м3	0,12	134,1	-	16	-	18	0,97	-
					134,1	-	16	-	113	-	-
61	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	м3	1,33	6,01	6,01	8	8	3	-	-
					-	2,08	-	3	97	0,01	-
		Переходы над электрокабелем	м3								
62	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную		0,03	218,93	-	7	-	7	1,54	-
					218,93	-	7	-	113	-	-
63	Е0108-3-1	Устройство основания из ПГС толщиной 10 см	м3	0,01	1304,2	97,07	13	1	2	0,78	-
					112,5	36	1	-	118	0,18	-
64	Е0109-52-1	Резка стальных футляров (с двух сторон по всей длине)	м3	4	134,76	5,38	539	22	211	0,34	1
					56,25	2,25	225	9	90	0,01	-
65	Е0146-13-1	Сварка продольных стыков футляра	м	4	466,78	40,4	1867	162	1089	1,48	6
					272,25	-	1089	-	100	-	-
66	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	2	772	-	1544	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
67	Е0122-14-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	м	0,002	277986,61	30429,76	556	61	122	205	-
					35550	11495,25	71	23	130	56,14	-
68	Е0106-1-1	Заделка футляров	км	0,0002	392,17	66,01	1	-	-	1,35	-
			м3		195,75	24,93	-	-	-	0,12	-
69	С143002-8 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98		0,0002	4661	-	1	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
70	Е0101-166-2	Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением	м3	0,0025	134,1	-	1	-	-	0,97	-
					134,1	-	-	-	-	-	-
71	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	м3	0,0275	6,01	6,01	1	-	-	-	-
					-	2,08	-	-	-	0,01	-

до 10 м (в пределах
строительной площадки)

м3

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		20606	737				12
	Тенге		1976	116				-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		18523	-	-			-
Материалы -	Тенге		1223	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1857	-			-
Местные материалы -	Тенге		14830	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге		2034	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	305	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1233	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		21790	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			12
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2162	-			-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		539	-	-			-
Материалы -	Тенге		293	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге		-	234	-			-
Накладные расходы -	Тенге		211	-	-			-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	32	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		45	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		795	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			2
Сметная заработная плата -	Тенге		-	266	-			-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		1544	-	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		1544	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		93	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		1637	-	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		24221	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			13
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2428	-			-

РАЗДЕЛ 5. Тротуары /локальная смета 7-1и/

72	E0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см	20,9	160,27	12,52	3350	262	1179	0,24	5
				38,03	4,39	795	92	133	0,02	-
		м2								
73	E0127-56-2к-(- до толщины 10 см) =2		20,9	-20,56	-	-430	-	-46	-0,01	-
				-1,66	-	-35	-	133	-	-
		м2								
74	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из литой мелкозернистой песчаной асфальтобетонной смеси тип Д марка 2 толщиной 3 см	20,9	352,43	-	7366	-	688	0,14	3
				24,75	-	517	-	133	-	-
		м2								
75	E0127-55-2	-(+ до толщины 5 см)	20,9	282,45	-	5903	-	1770	0,37	8
	Изм. и доп. вып. 14к=4	м2		63,68	-	1331	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	16189	262		16
	----	---	---	---	---
	Тенге	2608	92		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16189	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2700	-	-
Местные материалы -	Тенге	13319	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3591	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	539	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1187	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	20967	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	18
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3239	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	20967	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	18
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3239	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	7246266	722981		2801
	----	---	---	---	---
	Тенге	446288	165087		869
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6428003	-	-	-
Материалы -	Тенге	497732	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	611050	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	22508	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	4730912	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	9949	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	707801	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	354
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	106170	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	428148	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7563952	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4022
Сметная заработная плата -	Тенге	-	717220	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	719	-	-	-
Материалы -	Тенге	339	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	326	-	-
Накладные расходы -	Тенге	293	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	44	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	61	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1073	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	370	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	817544	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	817544	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	49053	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	866597	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	8431622	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4024
Сметная заработная плата -	Тенге	-	717590	-	-

Всего прямые затраты	7246266
Накладные расходы	708094
Ненормируемые и непредвиденные затраты	477262
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	8431622
Временные здания и сооружениями 1,2%	101179
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	115193
Затраты на выслугу лет 1%	85328
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	34131
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	8767453
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2015г. К=2,557	22422054
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	448441
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	22870495
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	2744459
Всего стоимость строительства	**25614954**
Конкурсная скидка	**3842243**
Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	**21772711**
В том числе НДС %12	2332790,46

ПРИНЯЛ:

Заказчик — КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик — ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

Технический надзор — ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Форма № КС-3

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Навои от пр.Аль-Фараби до ул.Торайгырова**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за **ОКТЯБРЬ** месяц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 21 с/к	23 июня 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2016г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Навои от пр.Аль-Фараби до ул.Торайгырова	23 386 200	1 440 615							172 874	1 613 489
Всего:	**23 386 200**	**1 440 615**							**172 874**	**1 613 489**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Д.Т.Нурдаулетов

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

С.А.Шевчук

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»** Форма-2

Подрядчик: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Договор о государственных закупках работ №21 с/к от 23 июня 2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Навои от пр.Аль-Фараби до ул.Торайгырова**

АКТ

приемки выполненных работ
за **ОКТЯБРЬ** месяц 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка бетонных лотков								
1	Е0127-8-1 СНРК 8.02-05-2002	-Разборка ж/б арычных блоков	81	473,54	280,94	38357	22756	28428	1,25	101
		м		192,6	71,28	15601	5774	133	0,29	23
2	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	17,42	27,1	-	472	-	94	0,11	2
		т		5,42	-	94	-	100	-	-
3	Е010333-А30-1 К=0,9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	17,42	176,4	176,4	3073	3073	615	-	-
		т		-	35,28	-	615	100	0,74	13
		Разборка ж/б труб д=0,5 м								
4	Е0130-54-1к=0,8	-Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	2,66	4545	2961	12090	7876	6825	9,44	25
		м3		1584	769,86	4213	2048	109	2,63	7

5	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7	27,1	-	190	-	38	0,11	1
				5,42	-	38	-	100	-	-
		т								
6	Е010333-А30--1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	7	176,4	176,4	1235	1235	247	-	-
				-	35,28	-	247	100	0,74	5
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			55416	34940		129
				Тенге			19946	8683		48
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			55416	-	-	-
	Всего заработная плата -			Тенге			-	28629	-	-
	Транспортные расходы -			Тенге			662	-	-	-
	Накладные расходы -			Тенге			36246	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч			-	-	-	18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	5437	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			5500	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге			97162	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-	196
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	34066	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			97162	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			-	-	-	196
	Сметная заработная плата -			Тенге			-	34066	-	-

Разборка покрытий и основания дорожной одежды

7	Е0127-101-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	5	337,3	326,99	1687	1635	159	0,06	-
				10,05	13,81	50	69	133	0,06	-
		м2								
8	Е0127-18-2	Разборка оснований гравийных	1	66,75	51,25	67	51	33	0,12	-
				15,5	9,62	16	10	133	0,04	-
		м3								
9	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,8	27,1	-	49	-	10	0,11	-
				5,42	-	10	-	100	-	-
		т								
10	Е010333-А30--1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	3	176,4	176,4	529	529	106	-	-
				-	35,28	-	106	100	0,74	2

	расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)								
		т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2331	2215			1

		Тенге			76	185			3
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2331	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	260	-		-
	Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге			49	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			308	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	46	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			158	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2797	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	306	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2797	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	306	-		-
	Разборка бортовых камней								
11	Е0127-20-1 -Разборка бортовых камней на бетонном основании	14	122,85	-	1720	-	2287	0,77	11
			122,85	-	1720	-	133	-	-
		м							
12	С01031-А26--1 Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,98	27,1	-	108	-	22	0,11	-
			5,42	-	22	-	100	-	-
		т							
13	Е010333-А20--1 К=0,9 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	1,82	125,82	125,82	229	229	46	-	-
			-	25,16	-	46	100	0,53	1
		т							
14	Е010333-А30--1 К=0,9 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	2,16	176,4	176,4	381	381	76	-	-
			-	35,28	-	76	100	0,74	2
		т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2438	610			11

		Тенге			1741	122			3
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2438	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1863	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге			108	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			2431	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	365	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			292	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5161	-	-		-

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2228	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5161	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2228	-		-

Разборка существующих тротуаров

15	Е0127-19-1 -Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 5 см	7,5	8,57	-	64	-	85	0,06	-
			8,57	-	64	-	133	-	-
		м2							
16	Е0127-18-2 -Разборка оснований из ПГС	0,75	66,75	51,25	50	38	25	0,12	-
			15,5	9,62	12	7	133	0,04	-
		м3							
17	С01031-А26--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,1	27,1	-	57	-	11	0,11	-
1			5,42	-	11	-	100	-	-
		т							
18	Е010333-А30-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	2,1	176,4	176,4	370	370	74	-	-
-1 К=0,9	/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)		-	35,28	-	74	100	0,74	2
		т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			542	409			1

		Тенге			87	81			2
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			542	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	169	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге			57	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			196	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			782	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	198	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			782	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	198	-		-

Водоотводные и ирригационные лотки

19	Е0101-12-13-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	19,44	22,04	20,73	428	403	132	0,01	-
			1,31	5,7	25	111	97	0,02	-
		м3							
20	Е0130-3-2 -Устройство основания из ПГС	4,1	990,12	33,87	4059	139	1232	1,94	8
		м3	263,25	12,47	1079	51	109	0,06	-

21	Е0127-9-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	6,885	2646,95	1053,54	18224	7254	7166	3,23	22
				515,25	267,3	3547	1840	133	1,08	7
		м3								
22	С143018-151	-Лотки Б-3-1	40,5	4960	-	200880	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			223592	7795			30
			Тенге			4652	2002			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			223592	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4784	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	6655	-		-
	Местные материалы -		Тенге			206361	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			8530	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1280	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13927	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			246050	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		43
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7934	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			246050	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		43
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	7934	-		-
	Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками									
23	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	0,98	27,84	26,18	27	26	8	0,01	-
				1,66	7,2	2	7	97	0,03	-
		м3								
24	Е0130-3-2	-Устройство основания из ПГС	2,8	990,12	33,87	2772	95	841	1,94	5
				263,25	12,47	737	35	109	0,06	-
		м3								
25	Е0101-27-5 т.ч. п-3.70 К=0,85	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных	0,09	2,85	2,85	1	-	-	-	-
				-	0,99	-	-	-	-	-
		м3								
26	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,09	21,55	4,52	2	-	1	0,11	-
				17,03	-	2	-	97	-	-
		м3								
27	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	0,09	14,12	12	1	1	-	0,01	-
				1,62	2,75	-	-	-	0,01	-
		м3								

28	E0101-24-6	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	0,89	6,01	6,01	5	5	2	-	-
				-	2,08	-	2	97	0,01	-
		м3								
29	E0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	2,85	6589,26	3701,25	18779	10549	9140	11,8	34
				1980	962,33	5643	2743	109	3,29	9
		м3								
30	C143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	15	10800	-	162000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
31	E0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	30,675	318,03	13,7	9755	420	3607	0,61	19
				102,83	5,04	3154	155	109	0,02	1
		м2								
32	E0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней	15	435,64	6,63	6535	99	2203	0,7	10
				108,68	1,76	1630	26	133	0,01	-
		м								
33	C143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые БР100.30.18	0,78	26700	-	20826	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	E0106-1-1	-Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20	0,75	5400,37	66,01	4050	50	174	1,35	1
				195,75	24,93	147	19	105	0,12	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			224755	11245			69
			Тенге			11315	2986			11

Стоимость общестроительных работ -	Тенге		224755	-	-		-
Материалы -	Тенге		8075	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	14301	-		-
Местные материалы -	Тенге		194119	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		15978	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	2397	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		14444	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		255177	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		88
Сметная заработная плата -	Тенге		-	16698	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		255177	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		88
Сметная заработная плата -	Тенге		-	16698	-		-

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

ТИП 2

35 E0127-21-2 -Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см		5	110,13	12,65	551	63	48	0,02	-
			3,56	3,63	18	18	133	0,01	-
	м2								
36 E0127-53-6 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1		5	384,35	15,35	1922	77	73	0,03	-
			5,94	5,06	30	25	133	0,02	-
	м2								
37 E0127-54-6к-(+ до толщины 6 см) =4		5	180,58	-	903	-	-	-	-
	м2		0,04	-	-	-	-	-	-
38 E0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2		5	478,54	15,35	2393	77	73	0,03	-
			5,94	5,06	30	25	133	0,02	-
	м2								
39 E0127-54-1к-(+ до толщины 5 см) =2		5	113,78	-	569	-	-	-	-
	м2		0,02	-	-	-	-	-	-

Защита плитами водопровода, канализации и теплотрассы

40 E0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную		0,26	218,93	-	57	-	64	1,54	-
			218,93	-	57	-	113	-	-
	м3								
41 E0108-3-1 -Устройство основания из пгс толщиной 10 см		0,16	1304,2	97,07	209	16	28	0,78	-
			112,5	36	18	6	118	0,18	-
	м3								
42 E0107-37-1 -Укладка плит перекрытий		0,108	1600,82	674,27	173	73	51	1,54	-
	м3		256,5	83,19	28	9	140	0,3	-

43	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	0,108	23000	-	2484	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
44	Е0101-166-2	-Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением	0,02	134,1	-	3	-	3	0,97	-
				134,1	-	3	-	113	-	-
		м3								
45	Е0101-24-6	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	0,24	6,01	6,01	1	1	-	-	-
				-	2,08	-	1	-	0,01	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			9263	307			1
			Тенге			183	84			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9263	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5606	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	267	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3168	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			342	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	51	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			576	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10182	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	318	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			10182	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	318	-		-

Тротуары

46	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12 см	7,5	160,27	12,52	1202	94	423	0,24	2
				38,03	4,39	285	33	133	0,02	-
		м2								
47	Е0127-56-2к-=2	-(- до толщины 10 см)	7,5	-20,56	-	-154	-	-17	-0,01	-
		м2		-1,66	-	-12	-	133	-	-
48	Е0127-55-1п-рим.	-Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из мелкозернистой песчаной асфальтобетонной смеси тип Д Марка 2 толщиной 3 см	7,5	352,43	-	2643	-	247	0,14	1
				24,75	-	186	-	133	-	-
		м2								

49	E0127-55-2 -(+ до толщины 5 см)		7,5	282,45	-	2118	-	635	0,37	3
	Изм. и доп. вып. 14 К=4	м2		63,68	-	478	-	133	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге			5809	94			6

			Тенге			936	33			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5809	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	969	-		-
	Местные материалы -		Тенге			4779	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1289	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	193	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			426	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7524	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1162	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге			7524	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		6
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1162	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			524147	57616			248

			Тенге			38936	14177			74
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			524147	-	-		-
	Материалы -		Тенге			18465	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	53113	-		-
	Местные материалы -		Тенге			408429	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			875	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			65320	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		33
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9798	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			35368	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			624835	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		355
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	62911	-		-
	ИТОГО		Тенге			624835	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		355
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	62911	-		-

Всего прямые затраты	524147
Накладные расходы	65320
Ненормируемые и непредвиденные затраты	35368
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	624835
Временные здания и сооружениями 1,2%	7498
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	8536
Затраты на выслугу лет 1%	6323
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	2529
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	649721
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2015г. К=2,557	1661609
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	33232
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	1694841

Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	203381
Всего стоимость строительства	**1898222**
Конкурсная скидка	**284733**
Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	**1613489**
В том числе НДС %12	172874

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»**

СДАЛ:

Подрядчик **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Форма №КС-3

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Навои от пр.Аль-Фараби до ул.Торайгырова**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за **ОКТЯБРЬ** месяц 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 21 с/к	23 июня 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь 2016г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Навои от пр.Аль-Фараби до ул.Торайгырова	25 250 600	1 664 643							199 757	1 864 400
Всего:	**25 250 600**	**1 664 643**							**199 757**	**1 864 400**

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**

Д.Т.Нурдаулетов

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

С.А.Шевчук

Заказчик: **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»**

Форма-2

Подрядчик: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Договор о государственных закупках работ №21 с/к от 23 июня 2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Навои от пр.Аль-Фараби до ул.Торайгырова**

АКТ

приемки выполненных работ
за **ОКТЯБРЬ** месяц 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Разборка бетонных лотков										
1	Е0127-8-1 СНРК 8.02-05-2002	-Разборка ж/б арычных блоков	66,47	473,54	280,94	31476	18674	23328	1,25	83
		м		192,6	71,28	12802	4738	133	0,29	19
2	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	14,294	27,1	-	387	-	77	0,11	2
		т		5,42	-	77	-	100	-	-
3	Е010333-А30-1 К=0,9	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	14,294	176,4	176,4	2521	2521	504	-	-
		т		-	35,28	-	504	100	0,74	11
		Разборка ж/б труб д=0,5 м								
4	Е0130-54-1к-=0,8	-Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	3,42	4545	2961	15544	10127	8775	9,44	32
		м3		1584	769,86	5417	2633	109	2,63	9

5	С01031-А26--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	9	27,1	-	244	-	49	0,11	1
1			5,42	-	49	-	100	-	-
	т								
6	Е010333-А30-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	9	176,4	176,4	1588	1588	318	-	-
-1 К=0,9	/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)		-	35,28	-	318	100	0,74	7
	т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			51761	32910		118
			Тенге			18346	8193		45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51761	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	26538	-	-
	Транспортные расходы -		Тенге			631	-	-	-
	Накладные расходы -		Тенге			33051	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4958	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5089	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89901	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	180
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	31496	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			89901	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	180
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	31496	-	-

Разборка покрытий и основания дорожной одежды

7	Е0127-101-2-Фрезерование асфальтобетонного покрытия	18	337,3	326,99	6071	5886	571	0,06	1
Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см		10,05	13,81	181	249	133	0,06	1
	м2								
8	Е0127-18-2 -Разборка оснований гравийных	3,6	66,75	51,25	240	185	120	0,12	-
	м3		15,5	9,62	56	35	133	0,04	-
9	С01031-А26--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	6,48	27,1	-	176	-	35	0,11	1
1			5,42	-	35	-	100	-	-
	т								
10	Е010333-А30-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	10,8	176,4	176,4	1905	1905	381	-	-
-1 К=0,9	/работающими вне карьеров/,		-	35,28	-	381	100	0,74	8

	расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)								
		т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8392	7975			2
		----			---	---			---
		Тенге			272	664			9
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8392	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	936	-		-
	Местные материалы -	Тенге			5	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге			176	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1108	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	166	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			570	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10070	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1102	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10070	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1102	-		-
	Разборка бортовых камней								
	==========								
11	E0127-20-1 -Разборка бортовых камней на бетонном основании	12	122,85	-	1474	-	1961	0,77	9
			122,85	-	1474	-	133	-	-
		м							
12	C01031-A26--1 Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,41	27,1	-	92	-	18	0,11	-
			5,42	-	18	-	100	-	-
		т							
13	E010333-A20--1 К=0,9 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	8,84	125,82	125,82	1112	1112	222	-	-
			-	25,16	-	222	100	0,53	5
		т							
14	E010333-A30--1 К=0,9 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	1,85	176,4	176,4	326	326	65	-	-
			-	35,28	-	65	100	0,74	1
		т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3005	1439			10
		----			---	---			---
		Тенге			1493	288			6
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3005	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1780	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге			92	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			2267	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	340	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			316	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5588	-	-		-

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2120	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5588	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	2120	-		-
	Водоотводные и ирригационные лотки								
15	E0101-12-13-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	16,08	22,04	20,73	354	333	109	0,01	-
			1,31	5,7	21	92	97	0,02	-
		м3							
16	E0130-3-2 -Устройство основания из ПГС	3,39	990,12	33,87	3357	115	1019	1,94	7
		м3	263,25	12,47	892	42	109	0,06	-
17	E0127-9-1 -Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	5,695	2646,95	1053,54	15074	6000	5927	3,23	18
			515,25	267,3	2934	1522	133	1,08	6
		м3							
18	C143018-151-Лотки Б-3-1	33,5	4960	-	166160	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	шт	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			184945	6448			25
		Тенге			3848	1656			7
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			184945	-	-		-
	Материалы -	Тенге			3957	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	5504	-		-
	Местные материалы -	Тенге			170693	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			7055	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1058	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11520	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			203521	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	6562	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			203521	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		35
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	6562	-		-
	Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
19	E0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	1,42	27,84	26,18	40	37	12	0,01	-
			1,66	7,2	2	10	97	0,03	-
		м3							

20	Е0130-3-2	-Устройство основания из ПГС		4,1	990,12	33,87	4059	139	1232	1,94	8
			м3		263,25	12,47	1079	51	109	0,06	-
21	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных		0,14	2,85	2,85	1	-	-	-	-
	т.ч. п-3.70 К=0,85				-	0,99	-	-	-	-	-
22	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,14	21,55	4,52	3	1	2	0,11	-
					17,03	-	2	-	97	-	-
23	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	0,14	14,12	12	2	2	1	0,01	-
					1,62	2,75	-	-	97	0,01	-
24	Е0101-24-6	-Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	м3	1,28	6,01	6,01	8	8	3	-	-
					-	2,08	-	3	97	0,01	-
25	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	3,42	6589,26	3701,25	22535	12658	10968	11,8	40
					1980	962,33	6772	3291	109	3,29	11
26	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	18	10800	-	194400	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	42,09	318,03	13,7	13386	577	4949	0,61	25
					102,83	5,04	4328	212	109	0,02	1
28	Е0130-53-1	-Укладка смотровых блоков	м3	1,11	1227	821,25	1362	912	642	1,94	2
					317,25	213,53	352	237	109	0,73	1
29	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Смотровой блок	шт	3	11700	-	35100	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	Е0123-24-1	-Установка дождеприемников	шт	3	476,31	35,42	1429	106	869	1,31	4
					209,25	13,5	628	41	130	0,07	-

31	С131104-22 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004 прим.	-Чугунная решетка - дождеприемник комплект	3	16000 -	- -	48000 -	- -	- -	- -	- -
32	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка бортовых бетонных камней м	12	435,64 108,68	6,63 1,76	5228 1304	80 21	1763 133	0,7 0,01	8 -
33	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые БР100.30.18 м3	0,624	26700 -	- -	16661 -	- -	- -	- -	- -
34	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20 м3	0,6	5400,37 195,75	66,01 24,93	3240 117	40 15	139 105	1,35 0,12	1 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			345453	14558			89
			Тенге			14586	3881			14
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			297453	-	-		-
	Материалы -		Тенге			10516	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	18467	-		-
	Местные материалы -		Тенге			257793	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			20580	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	3087	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			19082	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			337115	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		113
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	21554	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48000	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			48000	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2880	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			50880	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			387995	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		113
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	21554	-		-

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

ТИП 2

35	E0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	18	110,13	12,65	1982	228	172	0,02	-
					3,56	3,63	64	65	133	0,01	-
36	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	м2	18	384,35	15,35	6918	276	263	0,03	1
					5,94	5,06	107	91	133	0,02	-
37	E0127-54-6к-(+ до толщины 6 см) =4		м2	18	180,58	-	3250	-	1	-	-
					0,04	-	1	-	133	-	-
38	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	18	478,54	15,35	8614	276	263	0,03	1
					5,94	5,06	107	91	133	0,02	-
39	E0127-54-1к-(+ до толщины 5 см) =2		м2	18	113,78	-	2048	-	-	-	-
					0,02	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	22813	780		2
	----	---	---		---
	Тенге	279	248		1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	22813	-	-	-
Материалы -	Тенге	20063	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	527	-	-
Местные материалы -	Тенге	1691	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	700	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	105	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1411	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	24924	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	632	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	24924	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата -	Тенге	-	632	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	616370	64111		246
	----	---	---		---
	Тенге	38823	14930		82
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	568370	-	-	-
Материалы -	Тенге	34536	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	53752	-	-
Местные материалы -	Тенге	430181	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	899	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	64761	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	32
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9714	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	37988	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	671119	-	-	-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	360
Сметная заработная плата -	Тенге	-	63467	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	48000	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	48000	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2880	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	50880	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	721999	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	360
Сметная заработная плата -	Тенге	-	63467	-	-

Всего прямые затраты	616370
Накладные расходы	64761
Ненормируемые и непредвиденные затраты	40868
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	721999
Временные здания и сооружениями 1,2%	8664
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,35%	9864
Затраты на выслугу лет 1%	7307
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	2923
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	750757
Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2015г. К=2,557	1920004
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	38400
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	1958404
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	235008
Всего стоимость строительства	**2193412**
Конкурсная скидка	**329012**
Всего к оплате с учетом конкурсного снижения	**1864400**
В том числе НДС %12	199757

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Технический надзор ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»