Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "ВИБО-Строй" БИН 040640015889, Кызылординская область, город Кызылорда, пр. Астана, №74

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суподрядчик : ТОО "КазИнсПроект" БИН 010440011378, город Кызылорда, мкр. Саулет, ул. А.Нурекеев, №33

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция индивидуального жилого дома под магазин по адресу г. Шымкент Абайский район, мкр. Самал-3, ул. Келес, №70

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Декабрь 2023 года

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№18/07	18.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция индивидуального жилого дома под магазин по адресу г. Шымкент Абайский район, мкр. Самал-3, ул. Келес, №70	1 088 423,8	971 806,9				0,0			116 616,8	1 088 423,8
Итого по суммарной смете	**1 088 423,8**	**971 806,9**							**116 616,8**	**1 088 423,8**

Заказчик:
ТОО «ВИБО-строй»

Директор _____ Атабаев М.Н.

Суподрядчик:
ТОО «КазИнсПроект»

Директор _____ Өмірзаков Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО "ВИБО-Строй" БИН 040640015889, Кызылординская область, город Кызылорда, пр. Астана, №74
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суподрядчик : ТОО "КазИнсПроект" БИН 010440011378, город Кызылорда, мкр. Саулет, ул. А.Нурекеев, №33
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция индивидуального жилого дома под магазин по адресу г. Шымкент Абайский район, мкр. Самал-3, ул. Келес, №70
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №18/07 от 18.07.2023г.

Акт выполненных работ №1

за **Декабрь 2023 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э8003: Общестроительные работы [2-1-1]										
23	23	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,01156	62 969,0 58 560,0	4 145,0 1 272,0	727,9 677,0	47,9 14,7	3,1		727,9	
26	26	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^3$ поверхности	68,1625	4 168,0 1 189,0	42,0 6,0	284 101,3 81 045,2	2 862,8 409,0	200 193,3		284 101,3	
27	27	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	$м^3$ основания	0,009	16 815,0 3 719,0	5 192,0 1 576,0	151,3 33,5	46,7 14,2	71,1		151,3	
28	28	1106-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 ммБетон В15 F100,W10	$м^2$	0,046	4 598,0 915,0	170,0 50,0	211,5 42,1	7,8 2,3	161,6		211,5	
33	33	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. МонтажРЕШЕТКИ	т конструкций	0,00369	231 901,0 222 163,0	6 142,0 1 025,0	855,7 819,8	22,7 3,8	13,2		855,7	
35	35	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного,ширина поверху до 1 м	$м^3$	1,89	60 102,0 18 174,0	4 948,0 885,0	113 592,8 34 348,9	9 351,7 1 672,6	69 892,2		113 592,8	
37	37	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ММ-1/	т стальных элементов	0,005824	1 485 219,0 262 011,0	16 800,0 2 921,0	8 649,9 1 526,0	97,8 17,0	7 026,1		8 649,9	
45	45	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,03672	290 936,0 284 723,0	6 213,0 1 531,0	10 683,2 10 455,0	228,1 56,2			10 683,2	
47	47	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	13	1 676,0 732,0	602,0 113,0	21 788,0 9 516,0	7 826,0 1 469,0	4 446,0		21 788,0	
48	48	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек,массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	0,5	7 351,0 4 028,0	3 260,0 613,0	3 675,5 2 014,0	1 630,0 306,5	31,5		3 675,5	
56	56	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	1,3	99 071,0 42 418,0	11 610,0 2 061,0	128 792,3 55 143,4	15 093,0 2 679,3	58 555,9		128 792,3	
59	59	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов,площадь до 10 $м^2$	шт.	6,4	9 641,0 3 928,0	3 547,0 662,0	61 702,4 25 139,2	22 700,8 4 236,8	13 862,4		61 702,4	
74	74	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /30 мм/.Устройство	$м^2$ стяжки	44,88	1 861,0 960,0	270,0 55,0	83 521,7 43 084,8	12 117,6 2 468,4	28 319,3		83 521,7	
75	75	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	44,88	483,0 4,0	61,0 13,0	21 677,0 179,5	2 737,6 583,4	18 759,8		21 677,0	
76	76	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,141821	62 969,0 58 560,0	4 145,0 1 272,0	8 930,3 8 305,0	587,9 180,4	37,4		8 930,3	
78	78	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой/2 слоя/	$м^2$	10	830,0 341,0	31,0 6,0	8 300,0 3 410,0	310,0 60,0	4 580,0		8 300,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	85	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	56,1	349,0 144,0	8,0 3,0	19 578,9 8 078,4	448,8 168,3	11 051,7		19 578,9	
86	86	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Дополнительные работы по стенам /кобылка,карниз/.Устройство карнизов	$м^2$	0,7728	6 928,0 6 817,0	80,0 26,0	5 354,0 5 268,2	61,8 20,1	24,0		5 354,0	
88	88	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	$м^3$	0,039	9 613,0 3 791,0	175,0 54,0	374,9 147,8	6,8 2,1	220,2		374,9	
94	94	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	0,1	57 664,0 28 986,0	2 489,0 758,0	5 766,4 2 898,6	248,9 75,8	2 618,9		5 766,4	
96	96	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огнезащита деревянных конструкций - ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	$м^3$	0,0338	9 613,0 3 791,0	175,0 54,0	324,9 128,1	5,9 1,8	190,8		324,9	
97	97	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек,масса до 0,3 т	шт.	0,6	1 676,0 732,0	602,0 113,0	1 005,6 439,2	361,2 67,8	205,2		1 005,6	
107	107	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	0,82	8 829,0 3 858,0	61,0 17,0	7 239,8 3 163,6	50,0 13,9	4 026,2		7 239,8	
108	108	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	$м^2$	0,784	11 361,0 4 170,0	85,0 19,0	8 907,0 3 269,3	66,6 14,9	5 571,1		8 907,0	
109	109	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	1,74	892,0 814,0	46,0 15,0	1 552,1 1 416,4	80,0 26,1	55,7		1 552,1	
111	111	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток бетонных,цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	0,89	6 872,0 3 080,0	271,0 91,0	6 116,1 2 741,2	241,2 81,0	3 133,7		6 116,1	
112	112	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	1	2 995,0 2 289,0	241,0 72,0	2 995,0 2 289,0	241,0 72,0	465,0		2 995,0	
114	114	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,000672	2 156 384,0 1 036 702,0	3 918,0 1 204,0	1 449,1 696,7	2,6 0,8	749,8		1 449,1	
115	115	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,20184	255,0 179,0	4,0 0,0	51,5 36,1	0,8 0,0	14,5		51,5	
116	116	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,20184	197,0 105,0	3,0 0,0	39,8 21,2	0,6 0,0	18,0		39,8	
156	156	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,766325	255,0 179,0	4,0 0,0	195,4 137,2	3,1 0,0	55,2		195,4	
157	157	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,766325	197,0 105,0	3,0 0,0	151,0 80,5	2,3 0,0	68,2		151,0	
158	158	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,0084	233 993,0 103 596,0	3 255,0 1 021,0	1 965,5 870,2	27,4 8,6	1 068,0		1 965,5	
159	159	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата	$м^3$	0,0084	9 613,0 3 791,0	175,0 54,0	80,7 31,8	1,5 0,5	47,4		80,7	
160	160	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	0,82	8 829,0 3 858,0	61,0 17,0	7 239,8 3 163,6	50,0 13,9	4 026,2		7 239,8	
161	161	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	$м^2$	0,591	11 361,0 4 170,0	85,0 19,0	6 714,4 2 464,5	50,2 11,2	4 199,6		6 714,4	
163	163	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	1,518	892,0 814,0	46,0 15,0	1 354,1 1 235,7	69,9 22,8	48,6		1 354,1	
165	165	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток бетонных,цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	0,888	6 872,0 3 080,0	271,0 91,0	6 102,3 2 735,0	240,6 80,8	3 126,6		6 102,3	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
166	166	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка ограждения металлического без поручня**	м	0,325	2 995,0 2 289,0	241,0 72,0	973,4 743,9	78,3 23,4	151,1		973,4	
168	168	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной,вес до 4 кг**	т	0,000336	2 156 384,0 1 036 702,0	3 918,0 1 204,0	724,5 348,3	1,3 0,4	374,9		724,5	
170	170	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	0,073776	255,0 179,0	4,0 0,0	18,8 13,2	0,3 0,0	5,3		18,8	
172	172	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты,щебеночное**	$м^3$	0,14	16 703,0 3 718,0	5 192,0 1 576,0	2 338,4 520,5	726,8 220,6	1 091,0		2 338,4	
173	173	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	$м^3$	0,875	64 145,0 19 737,0	5 223,0 985,0	56 126,9 17 269,9	4 570,1 861,9	34 286,9		56 126,9	
175	175	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м,высота до 25 м/КОЗЫРЕК/**	т	0,028112	335 415,0 279 897,0	50 738,0 12 333,0	9 429,2 7 868,5	1 426,3 346,7	134,4		9 429,2	
180	180	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	0,815248	255,0 179,0	4,0 0,0	207,9 145,9	3,3 0,0	58,7		207,9	
181	181	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,815248	197,0 105,0	3,0 0,0	160,6 85,6	2,4 0,0	72,6		160,6	
182	182	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	$м^3$	0,0055	233 993,0 103 596,0	3 255,0 1 021,0	1 287,0 569,8	17,9 5,6	699,3		1 287,0	
183	183	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытие огнезащитным составом фермы,арки,балки,стропилы,мауэрлата**	$м^3$	0,0055	9 613,0 3 791,0	175,0 54,0	52,9 20,9	1,0 0,3	31,1		52,9	
184	184	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	$м^2$	0,605	8 829,0 3 858,0	61,0 17,0	5 341,5 2 334,1	36,9 10,3	2 970,6		5 341,5	
185	185	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов**	$м^2$	0,591	11 361,0 4 170,0	85,0 19,0	6 714,4 2 464,5	50,2 11,2	4 199,6		6 714,4	
293	293	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	1,199	2 146,0 1 383,0	81,0 29,0	2 573,1 1 658,2	97,1 34,8	817,7		2 573,1	
294	294	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,толщина слоя 5 мм**	$м^2$ стяжки	1,199	2 506,0 1 456,0	37,0 9,0	3 004,7 1 745,7	44,4 10,8	1 214,6		3 004,7	
295	295	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502**	$м^2$ стяжки	1,199	616,0 176,0	14,0 3,0	738,6 211,0	16,8 3,6	510,8		738,6	
296	296	6109-0202-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство полов полимерных наливных эпоксидных без минеральных наполнителей,толщина покрытия 1/3 мм**	$м^2$	1,1	7 761,0 1 077,0	31,0 7,0	8 537,1 1 184,7	34,1 7,7	7 318,3		8 537,1	
297	297	6109-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство полов полимерных наливных эпоксидных с минеральными наполнителями,добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0301**	$м^2$	1,1	11 458,0 500,0	26,0 7,0	12 603,8 550,0	28,6 7,7	12 025,2		12 603,8	
			ИТОГО по смете Э8003: Общестроительные работы [2-1-1]									**952 751,9**	
			Итого по суммарной смете									**952 751,90**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Непредвиденные расходы 2%									19 055,04	
			Итого 2%									**971 806,94**	
			НДС (12%)									116 616,83	
			Итого с НДС									**1 088 423,77**	

Заказчик:
ТОО «ВИБО-строй»

Директор _____ Атабаев М.Н.

Субподрядчик:
ТОО «КазИнсПроект»

Директор _____ Өмірзақов Е.