НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛОИМ - ЛТД" Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Муканова, строение 53/4, БИН 020340004026**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки : **Строительство наружных инженерных сетей к фельдшерскоакушерскому пункту в с.Нура Шетского района**

Договор подряда (контракт): №18 от 28.06.2024 г.

Акт выполненных работ №1
октябрь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**42227**
	Подраздел 0.1.	**Строительство ЛЭП-0,4 кВ (Опоры ВЛ-0,4 кВ)**				**4232**
				Железобетонные элементы		
				Кабельно-проводниковая продукция		
1	**Е11-330204-103 1133-0204-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 РЭлектроснабжение*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,006**	**273 088**	**1639**
2	**Ц13-080201-0201 1308-0201-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26РЭлектроснабжение*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**2,5**	**1 037**	**2593**
	Раздел 1.	**Водопровод хозяйственно-питьевой,противопожарный (В1)**				**5495**
				Монтаж трубопровода		

1	2	3	4	5	6	7
3	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26РЭлектроснабжение*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	4	23	92
4	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25РЭлектроснабжение*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,004	1 350 720	5403
	Раздел 2.	Канализация бытовая (К1)				974
5	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26РЭлектроснабжение*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	2	23	46
6	Е11-231401-102 1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 37РЭлектроснабжение*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка	м трубопровода	2,1	442	928
	Раздел 3.	Наружные сети связи				31526
7	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28РЭлектроснабжение*	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	3,3	171	564
8	Е11-210102-101 1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 РЭлектроснабжение*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	1,6	1 095	1752
	Подраздел 3.1.	Наружняя оптоволоконная линия				29210
				Земляные работы		
9	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 РЭлектроснабжение*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	2,6	367	954
10	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 РЭлектроснабжение*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,6	29	75
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 РЭлектроснабжение*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2,6	624	1622
12	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26РЭлектроснабжение*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	13	789	10257

1	2	3	4	5	6	7
13	**Ц13-080201-0405** **1308-0201-0405** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26РЭлектроснабжение***	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**13**	**23**	**299**
				Монтаж труб для кабеля		
14	**Ц13-080201-3413** **1308-0201-3413** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28РЭлектроснабжение***	**Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях**	**м**	**13**	**160**	**2080**
				Прокладка кабеля		
15	**Ц13-100904-0203** **1310-0904-0203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28РЭлектроснабжение***	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	**м кабеля**	**13**	**1 071**	**13923**

		ИТОГО	42227
		Затраты на организацию и управлеию стр. 7,3%	3083
		Итого	45310
		Сметная прибыль 5%	2265
		Непредвиденные работы и затраты 5%	2265
		Итого	49841
		Итого с учетом коэффициента II квартал 2024г., доля-48%, К=1,0368	24804
		Итого с учетом коэффициента III квартал 2024г., доля-52%, К=1,0557	27361
		Итого с учетом	51121
		НДС, 12 %	6135
		Итого с НДС	57256

Сдал (Судподрядчик)
ТОО "ЭЛОИМ - ЛТД"
БИН 020340004026

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Райс KZ"
БИН 110240020454

Директор _____ **Асанов Н.Г.**

Директор _____ **Дзюба И.А.**