Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Департамент полиции г.Алматы МВД РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ANT-324-DD-E "Капитальный ремонт зданий СОБР Департамента полиции г.Алматы (литер А, Б, В, Г.) расположенного по адресу: ул.Щепеткова, 11а, Ауэзовский район"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Литер А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№297** от 20.07.2023

Акт выполненных работ №3-2

за **октябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-5, 2-1-7, 2-1-6, 2-1-4 Инженерные сети**

Составлен (а) в текущих ценах на 19.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отопление									
			Раздел 1: Система отопления									
1	9	1116-0501-0602 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 16 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	260	1812,17	3,37	471 164	876	3 037	458 006	1 003 504
	9.3	С1241-205-4201 241-205-4201 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 14x2 мм	м	238,3	677,00	--	161 352	--	161 352	--	174 260
						--	--	--	--		12 908	
2	10	1116-0501-0602 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	210	1812,17	3,37	380 556	708	2 453	369 928	810 523
						1797,12	0,39	377 395	82		60 039	
	10.3	С1241-205-4202 241-205-4202 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 18x2,5 мм	м	192,5	796,00	--	153 230	--	153 230	--	165 488
						--	--	--	--		12 258	
3	11	1116-0501-0603 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	470	1809,93	2,94	850 667	1 382	5 541	827 134	1 812 024
						1795,20	0,58	843 744	273		134 223	
	11.3	С1241-205-4203 241-205-4203 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 25x3,5 мм	м	430,8	1726,00	--	743 618	--	743 618	--	803 108
						--	--	--	--		59 489	
4	12	1116-0501-0604 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	200	1776,76	14,20	355 352	2 840	3 866	341 848	752 976
						1743,23	0,89	348 646	178		55 776	
	12.3	С1241-205-4204 241-205-4204 РСНБ РК 2022	Труба напорная многослойная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc/Al/PE-HD, DN 32x4,4 мм	м	183,3	3043,00	--	557 885	--	557 885	--	602 516
						--	--	--	--		44 631	
5	40	245-506-0103 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/8", Kvs 1,47 м^3/ч, DN 10	шт.	1	15910,00		15 910		15 910		17 183
											1 273	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	41	245-506-0104 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 2,52 м³/ч, DN 15	шт.	7	17584,00		123 088		123 088	9 847	132 935
7	42	245-506-0105 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м³/ч, DN 20	шт.	14	19824,00		277 536		277 536	22 203	299 739
8	44	245-506-0107 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м³/ч, DN 32	шт.	6	26828,00		160 968		160 968	12 877	173 845
9	46	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	3744,00		7 488		7 488	599	8 087
10	48	242-404-0601 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	2	1384,00		2 768		2 768	221	2 989
11	50	242-206-1401 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из нержавеющей стали, муфтовый, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	28308,00		56 616		56 616	4 529	61 145
12	51	242-207-3601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	3276,00		19 656		19 656	1 572	21 228
13	52	242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	3644,00		10 932		10 932	875	11 807
14	53	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	19	5675,00		107 825		107 825	8 626	116 451
15	55	242-207-0605 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	6	16416,00		98 496		98 496	7 880	106 376
16	57	242-106-0405 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды ,Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 80	шт.	2	46739,00		93 478		93 478	7 478	100 956
			Итого по разделу 1: Система отопления					4 648 585	5 806	2 605 743	1 996 916	7 177 140
								1 569 785	533	-	457 305	
			Канализация									
			Раздел 2: Канализация									
1	77	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	70	2158,40	93,94	151 088	6 576	14 230	130 129	303 714
						1861,18	35,74	130 283	2 502		22 497	
2	78	241-502-0102 РСНБ РК 2022	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	69,86	14412,00		1 006 822		1 006 822	80 546	1 087 368
3	79	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	95	1418,64	6,12	134 771	582	636	131 074	287 113
						1405,83	2,06	133 554	196		21 268	
4	80	241-203-0201 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	94,81	1735,00		164 495		164 495	13 160	177 655
5	81	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1471,15	2,51	88 269	151	154	86 258	188 489
						1466,08	0,90	87 965	54		13 962	
6	82	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	59,88	314,00		18 802		18 802	1 504	20 306

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	103	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	5	2158,40 1861,18	93,94 35,74	10 792 9 306	470 179	1 016	9 295 1 607	21 694
8	104	241-502-0102 РСНБ РК 2022	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	4,99	14412,00		71 916		71 916	5 753	77 669
9	105	1116-0201-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	12	14883,31 1691,98	63,35 24,17	178 600 20 304	760 290	157 536	20 182 15 903	214 685
10	106	241-502-0101 РСНБ РК 2022	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	11,976	5544,00		66 395		66 395	5 312	71 707
11	107	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1471,15 1466,08	2,51 0,90	5 885 5 864	10 4	10	5 751 931	12 567
12	108	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	3,992	314,00		1 253		1 253	100	1 353
13	109	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	65,00		195		195	16	211
14	110	241-208-0303 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	5	488,00		2 440		2 440	195	2 635
15	111	241-208-0302 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	10	478,00		4 780		4 780	382	5 162
16	112	241-208-0301 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	50	447,00		22 350		22 350	1 788	24 138
17	113	241-209-0803 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32х20х32 мм	шт.	5	636,00		3 180		3 180	254	3 434
18	114	241-209-0804 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32х25х20 мм	шт.	3	646,00		1 938		1 938	155	2 093
19	115	241-209-0802 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25х20х25 мм	шт.	15	480,00		7 200		7 200	576	7 776
20	116	241-209-0801 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 20х25х20 мм	шт.	10	494,00		4 940		4 940	395	5 335
21	117	241-209-0101 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	35	640,00		22 400		22 400	1 792	24 192
22	118	241-208-0303 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	5	488,00		2 440		2 440	195	2 635
23	119	241-208-0302 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	10	478,00		4 780		4 780	382	5 162
24	120	241-208-0301 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	50	447,00		22 350		22 350	1 788	24 138
25	121	241-209-0803 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32х20х32 мм	шт.	5	636,00		3 180		3 180	254	3 434
26	122	241-209-0804 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32х25х20 мм	шт.	3	646,00		1 938		1 938	155	2 093
27	123	241-209-0802 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25х20х25 мм	шт.	8	480,00		3 840		3 840	307	4 147
28	124	241-209-0801 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 20х25х20 мм		7	494,00		3 458		3 458		3 735

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							277	
29	125	241-209-0101 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	25	640,00		16 000		16 000	1 280	17 280
30	126	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	319,00		3 190		3 190	255	3 445
31	127	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	40	94,00		3 760		3 760	301	4 061
32	128	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	45	260,00		11 700		11 700	936	12 636
33	129	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	79,00		1 580		1 580	126	1 706
34	130	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	488,00		12 200		12 200	976	13 176
35	131	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	362,00		2 534		2 534	203	2 737
36	132	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	40	147,00		5 880		5 880	470	6 350
37	133	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	583,00		2 332		2 332	187	2 519
38	134	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	488,00		976		976	78	1 054
39	135	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	162,00		810		810	65	875
40	136	241-212-0601 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами100х100 мм	шт.	8	1270,00		10 160		10 160	813	10 973
41	137	241-212-0501 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	304,00		1 216		1 216	97	1 313
42	138	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	15	176,00		2 640		2 640	211	2 851
43	139	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	846,00		10 152		10 152	812	10 964
			Итого по разделу 2: Канализация					2 095 627	8 549	1 699 804	382 689	2 676 580
								387 276	3 225	-	198 264	
Электрическое освещение												
			Подраздел 7: Кабельная продукция									
1	59	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1792	541,49	237,83	970 350	426 191	102 682	437 373	1 520 332
						246,36	92,62	441 477	165 975		112 609	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	61	243-107-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,455	687961,00		313 022		313 022	25 042	338 064
3	62	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,41	625686,00		256 531		256 531	20 523	277 054
4	63	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,927	427277,00		396 086		396 086	31 687	427 773
			Итого по подразделу 7: Кабельная продукция					1 935 989	426 191	1 068 321	437 373	2 563 223
								441 477	165 975	-	189 860	
			Силовое электрооборудование									
			Подраздел 8: Кабельная продукция									
1	107	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабели	1131	541,49	237,83	612 425	268 986	64 806	276 043	959 540
						246,36	92,62	278 633	104 753		71 072	
2	112	243-107-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,187	1073118,00		200 673		200 673	16 054	216 727
3	113	243-107-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,206	687961,00		141 720		141 720	11 337	153 057
4	114	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,219	625686,00		137 025		137 025	10 962	147 987
5	115	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,396	427277,00		169 202		169 202	13 536	182 738
6	121	ТЭлектротехника	Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката не распространяют горение при прокладке в пучках, 0,66кВ, марки ВВГнг(А)-FRHF 2х1,5	м	123	214,92		26 435		26 435	2 114	28 549
			Итого по подразделу 8: Кабельная продукция					1 287 480	268 986	739 862	276 043	1 688 599
								278 633	104 753	-	125 076	
			ИТОГО по акту					9 967 682	709 532	6 113 730	3 093 021	14 105 542
								2 677 172	274 486	-	970 505	
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,50**			**211 583**				
			Итого с временными									**14 317 125**
			Зимние удорожания	**%**	**0,70**			**100 220**				
			Итого с зимними удорожаниями									**14 417 345**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**288 347**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14 705 692**
			Тендерная скидка	**%**	**10,00**			**1 470 569**				
			Итого со скидкой									**13 235 123**
			НДС	**%**	**12,00**			**1 588 215**				
			Итого с НДС									**14 823 338**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Департамент полиции г.Алматы МВД РК"

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель начальника Утебаев Т.О.

(должность, фамилия, имя, отчество)

М.П.

ТОО "Глобус Инжиниринг" Уменгаев С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "S.S. Project Group" Дусумов Ф.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)