Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» августа 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АГС-ПЛАСТ», пр. Суюнбая 463 В**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Устенова Нурлана Толегеновича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
По объекту: **«Строительство внутриквартальных сетей Наурызбайского района города Алматы - 2 очередь строительства» (тепловые сети);**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" руководитель Айтмагамбетов К.О.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «СПЕЦВЕНТ» ГСЛ №00868 от 17.02.2006**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Астанатехстройэксперт», Заключение РГП «Госэкспертиза» № 01-0090/18 от 05.03.2018 г..**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом КГУ «Управление строительства города Алматы» № 07-1-П от 06.03.2018 года;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина тепловых сетей	м	2478,76		2508,18	
тепловая насосная станция	$м^2$	970,49		970,49	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Насосная станция:

Здание одноэтажное. Размеры в плане 24.0 м х 36.0 м. Высота здания – 9.040 м.

В состав здания входит помещение насосной и пристроенное к ней здание АБК.

В составе АБК предусмотрены помещения: раздевалка, душевая с санузлом, электрощитовая, кабинет рабочих, кабинет начальника тепловой станций.

Стены - трехслойная сэндвич панель толщиной 120 мм, с полимерным покрытием по металлическому каркасу.

Перегородки - трехслойная сэндвич панель толщиной 100 мм, с полимерным покрытием.

Окна – металлопластиковые по ГОСТ 30674-99.

Двери - металлопластиковые ГОСТ 30970-2002, металлические ГОСТ 31173-2003

Кровля - двускатная, профилированный лист по металлическому каркасу.

Уровень ответственности здания – II.

Степень огнестойкости здания – IV.

Фундаменты – монолитный столбчатый из бетона класса В15, W4, F100.

Каркас здания тепловой насосной станции стальной и представляет собой рамно-связевую систему совместной работы железобетонных конструкции фундамента и металлического каркаса.

Пространственная жесткость и геометрическая неизменяемость каркаса обеспе-чено за счет ферм и связевых элементов в покрытии и между колонн.

тепловые сети:

Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006, диаметром 426 мм.

Запорно-регулирующая арматура марки «Boehmer».

Фасонные части отводы, тройники, тройниковые ответвления.

Насос двухстороннего входа SCP200-360HA-90/4(WILO).

Каналы теплотрассы выполнены из монолитного железобетона и сборных плит перекрытий

Дренажные и смотровые колодцы выполнены из сборных железобетонных изделии

Под каналы выполнена подготовка из щебня

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **март 2019 года**;
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2019 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12 мес.**
фактически, месяц: **10 мес.**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «АлТС», генеральный директор Бейсенбинов К.И. ;

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

КГУ «Управление социального благосостояния города Алматы», заместитель руководителя Мукажанова А.К. ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство внутриквартальных сетей Наурызбайского района города Алматы - 2 очередь строительства» (тепловые сети);**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «АГС-ПЛАСТ», директор Устенов Н.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)