Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Департамент полиции г.Алматы МВД РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ANT-324-DD-E "Капитальный ремонт зданий СОБР Департамента полиции г.Алматы (литер А, Б, В, Г.) расположенного по адресу: ул.Щепеткова, 11а, Ауэзовский район"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Литер А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№297** от 20.07.2023г

Акт выполненных работ №4

за **ноябрь 2023** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 17.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2-1-1 Конструкции железобетонные									
			Раздел 2: Усиление Стен. ANT-324-DD-E-КЖ л.3									
1	13	1202-0101-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	$м^2$ поверхности	1275	3831,44	350,53	4 885 086	446 926	1 234 429	2 487 525	7 962 426
						2512,73	196,99	3 203 731	251 162		589 815	
2	14	1202-0101-0102 РСНБ РК 2022	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя/50мм/	$м^2$ поверхности	1275	6817,75	677,28	8 692 631	863 532	4 937 539	2 428 556	12 010 883
						2267,89	377,60	2 891 560	481 440		889 695	
3	15	1107-0112-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	43,55207	104117,56	2533,88	4 534 535	110 355		5 283 628	10 603 616
						101583,68	1227,76	4 424 180	53 471		785 453	
4	16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2916	399352,00		116 451		116 451		125 767
											9 316	
5	17	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	13,51	373303,00		5 043 324		5 043 324		5 446 790
											403 466	
6	18	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,204	345200,00		70 421		70 421		76 055
											5 634	
7	19	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	14,015	37588,83	1732,12	526 808	24 276	5 382	460 857	1 066 677
						35472,71	662,56	497 150	9 286		79 013	
8	20	1202-0101-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	$м^2$ поверхности	1197	3831,44	350,53	4 586 234	419 584	1 158 911	2 335 347	7 475 313
						2512,73	196,99	3 007 738	235 797		553 732	
9	21	1202-0101-0102 РСНБ РК 2022	Стены. Усиление торкретированием. Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя/50мм/	$м^2$ поверхности	1197	6817,75	677,28	8 160 847	810 704	4 635 478	2 279 986	11 276 099
						2267,89	377,60	2 714 664	451 987		835 267	
10	22	1107-0112-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры	14,804	104117,56	2533,88	1 541 356	37 512		1 795 984	3 604 328
						101583,68	1227,76	1 503 845	18 176		266 987	
11	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,318	399352,00		126 994		126 994		137 153
											10 159	
12	24	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С I ОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	14,485	373303,00		5 407 294		5 407 294		5 839 877
											432 583	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	25	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0015	345200,00		518		518		559
											41	
14	26	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	14,804	37588,83	1732,12	556 465	25 642	5 685	486 801	1 126 728
						35472,71	662,56	525 138	9 809		83 461	
			Итого по разделу 2: Усиление Стен. ANT-324-DD-E-КЖ л.3					**44 248 963**	**2 738 531**	**22 742 426**	**17 558 684**	**66 752 270**
								18 768 005	**1 511 128**	**-**	**4 944 623**	
			ИТОГО по акту 2-1-1 Конструкции железобетонные					**44 248 963**	**2 738 531**	**22 742 426**	**17 558 684**	**66 752 270**
								18 768 005	**1 511 128**	**-**	**4 944 623**	
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,50**			**1 001 284**				
			Итого с временными									**67 753 554**
			Зимние удорожания	**%**	**0,70**			**474 275**				
			Итого с зимними удорожаниями									**68 227 829**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**1 364 557**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**69 592 385**
			Тендерная скидка	**%**	**10,00**			**6 959 239**				
			Итого со скидкой									**62 633 147**
			НДС	**%**	**12,00**			**7 515 978**				
			Итого с НДС									**70 149 124**
			2-1-2 Архитектурное решение									
			Раздел 4: ПОЛЫ									
1	69	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	515,15	6147,98	77,47	3 167 132	39 909	2 884 603	244 578	3 684 647
						470,97	34,10	242 620	17 567		272 937	
2	78	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	21,15	5915,11	34,56	125 105	731	63 495	57 529	197 244
						2878,41	15,26	60 878	323		14 611	
3	79	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	21,39	775,66	3,25	16 592	70	4 507	11 325	30 150
						561,69	1,57	12 014	34		2 233	
4	92	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	90,03	5915,11	34,56	532 538	3 112	270 283	244 886	839 617
						2878,41	15,26	259 143	1 374		62 194	
5	93	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	55,62	775,66	3,25	43 142	181	11 720	29 449	78 398
						561,69	1,57	31 241	87		5 807	
6	98	1110-0110-0101 РСНБ РК 2022	Каркас из брусьев. Установка	$м^3$	3,13	262748,15	2526,35	822 402	7 907	502 176	284 238	1 195 171
						99782,28	1118,60	312 319	3 501		88 531	
7	99	1110-0114-0503 РСНБ РК 2022	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	$м^2$ покрытия	31,3	4602,12	74,91	144 046	2 345	123 042	17 741	174 730
						596,15	33,64	18 659	1 053		12 943	
8	107	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	588,55	6147,98	77,47	3 618 394	45 595	3 295 610	279 426	4 209 645
						470,97	34,10	277 190	20 070		311 826	
9	116	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	29,7	5915,11	34,56	175 679	1 027	89 164	80 786	276 981
						2878,41	15,26	85 489	453		20 517	
10	117	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	40,68	775,66	3,25	31 554	132	8 572	21 539	57 340
						561,69	1,57	22 850	64		4 247	
11	123	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	41,82	6623,24	249,43	276 984	10 431	186 074	80 287	385 853
						1924,40	117,96	80 478	4 933		28 582	
12	124	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	34,14	2541,79	21,94	86 777	749	68 898	16 387	111 417
						501,75	8,89	17 130	304		8 253	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	129	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		31,35	6623,24	249,43	207 639	7 820	139 489	60 186	289 251
				м² покрытия		1924,40	117,96	60 330	3 698		21 426	
14	130	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство		10,35	2541,79	21,94	26 308	227	20 887	4 968	33 778
				м		501,75	8,89	5 193	92		2 502	
			Итого по разделу 4: ПОЛЫ					**9 274 289**	**120 235**	**7 668 520**	**1 433 324**	**11 564 221**
								1 485 534	**53 552**	**-**	**856 608**	
			Раздел 5: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА л.17									
15	137	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		443,79	1720,96	12,08	763 745	5 360	193 758	453 376	1 314 488
				м² отделываемой поверхности		1272,28	4,72	564 625	2 094		97 367	
16	140	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		994,14	874,50	7,71	869 376	7 665	302 835	449 491	1 424 374
				м² отделываемой поверхности		562,17	3,01	558 876	2 993		105 508	
17	141	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		994,14	922,88	7,71	917 472	7 665	302 835	487 974	1 517 882
				м² отделываемой поверхности		610,55	3,01	606 973	2 993		112 437	
18	147	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		1173,33	874,50	7,71	1 026 077	9 046	357 420	530 510	1 681 113
				м² отделываемой поверхности		562,17	3,01	659 611	3 532		124 526	
19	148	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		1173,33	922,88	7,71	1 082 843	9 046	357 420	575 929	1 791 475
				м² отделываемой поверхности		610,55	3,01	716 377	3 532		132 703	
20	154	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		80,07	5708,68	27,69	457 094	2 217	189 547	213 132	723 844
				м² поверхности облицовки		3313,73	13,55	265 331	1 085		53 618	
21	155	1110-0104-0201 РСНБ РК 2022	Потолки. Подшивка досками обшивки		31,3	4137,03	42,82	129 489	1 341	92 876	32 303	174 735
				м² потолков		1126,93	19,80	35 273	620		12 943	
22	157	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки		75,7	3470,04	31,60	262 682	2 392	201 418	54 026	342 045
				м² обшивки стен (за вычетом проемов)		777,70	15,28	58 872	1 157		25 337	
23	163	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		427,68	874,50	7,71	374 006	3 297	130 280	193 371	612 767
				м² отделываемой поверхности		562,17	3,01	240 429	1 287		45 390	
24	164	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		427,68	922,88	7,71	394 698	3 297	130 280	209 927	652 995
				м² отделываемой поверхности		610,55	3,01	261 120	1 287		48 371	
25	170	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		129,33	5708,68	27,69	738 304	3 581	306 158	344 253	1 169 162
				м² поверхности облицовки		3313,73	13,55	428 565	1 752		86 605	
26	175	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		2075,94	874,50	7,71	1 815 410	16 006	632 372	938 615	2 974 344
				м² отделываемой поверхности		562,17	3,01	1 167 031	6 249		220 319	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	176	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		2075,94	922,88	7,71	1 915 844	16 006	632 372	1 018 976	3 169 607
				м² отделываемой поверхности		610,55	3,01	1 267 466	6 249		234 788	
28	182	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		118,8	874,50	7,71	103 891	915	36 189	53 714	170 213
				м² отделываемой поверхности		562,17	3,01	66 785	357		12 608	
29	183	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		118,8	922,88	7,71	109 638	915	36 189	58 313	181 387
				м² отделываемой поверхности		610,55	3,01	72 534	357		13 436	
			Итого по разделу 5: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА л.17					**10 960 567**	**88 749**	**3 901 947**	**5 613 909**	**17 900 431**
								6 969 865	**35 543**	**-**	**1 325 956**	
			ИТОГО по акту 2-1-2 Архитектурное решение					**20 234 855**	**208 984**	**11 570 467**	**7 047 233**	**29 464 652**
								8 455 399	**89 095**	**-**	**2 182 564**	
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,50**			**441 970**				
			Итого с временными									**29 906 622**
			Зимние удорожания	**%**	**0,70**			**209 346**				
			Итого с зимними удорожаниями									**30 115 968**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**602 319**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**30 718 287**
			Тендерная скидка	**%**	**10,00**			**3 071 829**				
			Итого со скидкой									**27 646 459**
			НДС	**%**	**12,00**			**3 317 575**				
			Итого с НДС									**30 964 034**
			2-1-5 Отопление и вентиляция									
			Раздел 2: Вентиляция									
1	58	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка		1	9733,65	406,68	9 734	407	63	9 225	20 476
				вентилятор		9263,59	149,76	9 264	150		1 517	
2	59	514-104-0308 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный KTD 50-25		1	136595,00		136 595				136 595
				шт.						136 595		
3	60	246-305-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 250 мм		2	9080,00		18 160		18 160		19 613
				шт.							1 453	
4	61	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		8,8	9647,97	76,83	84 902	676	56 833	27 130	120 995
				м² поверхности воздуховодов		3112,85	32,98	27 393	290		8 963	
5	62	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		18	11081,88	79,74	199 474	1 436	142 007	55 400	275 264
				м² поверхности воздуховодов		3112,85	27,71	56 031	499		20 390	
6	63	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		11,7	10624,17	76,83	124 303	899	91 891	31 261	168 009
				м² поверхности воздуховодов		2693,39	32,98	31 513	386		12 445	
7	64	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка		7,9	6618,65	62,59	52 287	494	40 910	10 846	68 184
				м² поверхности воздуховодов		1377,60	23,30	10 883	184		5 051	
8	65	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка		8	619,91	4,65	4 959	37	57	4 773	10 511
				решетка		608,19	0,56	4 866	4		779	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	66	246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм		8	5019,00		40 152		40 152		43 364
				шт.							3 212	
10	67	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,25	41425,68	2880,91	10 356	720	795	6 984	18 727
				$м^3$ изоляции		35366,20	1391,46	8 842	348		1 387	
11	68	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50		0,27	11573,00		3 125		3 125		3 375
				$м^3$							250	
12	69	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		23	790,00		18 170		18 170		19 624
				кг							1 454	
13	70	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		2	10257,57	154,82	20 515	309	1 456	18 429	42 060
				клапан		9374,73	27,59	18 749	55		3 116	
14	71	246-306-0513 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/к), предел огнестойкости EI 60 размерами 300 мм х 200 мм		1	23343,00		23 343		23 343		25 210
				шт.							1 867	
15	72	246-306-0523 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/к), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 250 мм		1	25945,00		25 945		25 945		28 021
				шт.							2 076	
16	73	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка		2	3002,62	82,13	6 005	164	985	4 813	11 683
				заслонка		2428,01	27,58	4 856	55		865	
17	74	246-302-0643 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 200 мм		2	12305,00		24 610		24 610		26 579
				шт.							1 969	
18	75	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		4	670,40	27,67	2 682	111		1 990	5 046
				$м^2$ поверхности покрытия изоляции		642,73	11,74	2 571	47		374	
19	76	СТКП	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм		4,6	1502,68		6 912		6 912		7 465
				$м^2$							553	
20	77	СТКП	Огнезащитный состав "Пластас толщиной 0,5мм		3	500,89		1 503		1 503		1 623
				кг							120	
21	78	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка		1	9733,65	406,68	9 734	407	63	9 225	20 476
				вентилятор		9263,59	149,76	9 264	150		1 517	
22	79	514-104-0308 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный КТД 50-25		1	136595,00		136 595				136 595
				шт.						136 595		
23	80	246-305-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Г от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 250 мм		2	9080,00		18 160		18 160		19 613
				шт.							1 453	
24	81	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		8,8	9647,97	76,83	84 902	676	56 833	27 130	120 995
				$м^2$ поверхности воздуховодов		3112,85	32,98	27 393	290		8 963	
25	82	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		18	11081,88	79,74	199 474	1 436	142 007	55 400	275 264
				$м^2$ поверхности воздуховодов		3112,85	27,71	56 031	499		20 390	
26	83	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		11,7	10624,17	76,83	124 303	899	91 891	31 261	168 009
				$м^2$ поверхности воздуховодов		2693,39	32,98	31 513	386		12 445	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	84	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка		7,9	6618,65	62,59	52 287	494	40 910	10 846	68 184
				м² поверхности воздуховодов		1377,60	23,30	10 883	184		5 051	
28	85	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка		8	619,91	4,65	4 959	37	57	4 773	10 511
				решетка		608,19	0,56	4 866	4		779	
29	86	246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм		8	5019,00		40 152		40 152		43 364
				шт.							3 212	
30	87	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,25	41425,68	2880,91	10 356	720	795	6 984	18 727
				м³ изоляции		35366,20	1391,46	8 842	348		1 387	
31	88	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50		0,27	11573,00		3 125		3 125		3 375
				м³							250	
32	89	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		23	790,00		18 170		18 170		19 624
				кг							1 454	
33	90	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		2	10257,57	154,82	20 515	309	1 456	18 429	42 060
				клапан		9374,73	27,59	18 749	55		3 116	
34	91	246-306-0513 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 300 мм х 200 мм		1	23343,00		23 343		23 343		25 210
				шт.							1 867	
35	92	246-306-0523 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 250 мм		1	25945,00		25 945		25 945		28 021
				шт.							2 076	
36	93	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка		2	3002,62	82,13	6 005	164	985	4 813	11 683
				заслонка		2428,01	27,58	4 856	55		865	
37	94	246-302-0643 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 300 мм х 200 мм		2	12305,00		24 610		24 610		26 579
				шт.							1 969	
38	95	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		4	670,40	27,67	2 682	111		1 990	5 046
				м² поверхности покрытия изоляции		642,73	11,74	2 571	47		374	
39	96	СТКП	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм		4,6	1502,68		6 912		6 912		7 465
				м²							553	
40	97	СТКП	Огнезащитный состав "Плазас толщиной 0,5мм		3	500,89		1 503		1 503		1 623
				кг							120	
41	98	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка		1	9733,65	406,68	9 734	407	63	9 225	20 476
				вентилятор		9263,59	149,76	9 264	150		1 517	
42	99	514-104-0308 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный KTD 50-25		1	136595,00		136 595				136 595
				шт.						136 595		
43	100	246-305-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Г от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 250 мм		2	9080,00		18 160		18 160		19 613
				шт.							1 453	
44	101	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		4,8	9647,97	76,83	46 310	368	31 000	14 798	65 997
				м² поверхности воздуховодов		3112,85	32,98	14 942	158		4 889	
45	102	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		20	11081,88	79,74	221 638	1 595	157 786	61 555	305 848

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² поверхности воздуховодов		3112,85	27,71	62 257	554		22 655	
46	103	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка		7	6618,65	62,59	46 331	438	36 249	9 610	60 416
				м² поверхности воздуховодов		1377,60	23,30	9 643	163		4 475	
47	104	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка		4	619,91	4,65	2 480	18	28	2 386	5 255
				решетка		608,19	0,56	2 433	2		389	
48	105	246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм		4	5019,00		20 076		20 076		21 682
				шт.							1 606	
49	106	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,5	41425,68	2880,91	20 713	1 441	1 589	13 968	37 455
				м³ изоляции		35366,20	1391,46	17 683	696		2 774	
50	107	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50		0,54	11573,00		6 249		6 249		6 749
				м³							500	
51	108	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		16	790,00		12 640		12 640		13 651
				кг							1 011	
52	109	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		7	670,40	27,67	4 693	194		3 482	8 829
				м² поверхности покрытия изоляции		642,73	11,74	4 499	82		654	
53	110	СТКП	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм		8,05	1502,68		12 097		12 097		13 065
				м²							968	
54	111	СТКП	Огнезащитный состав "Плазас толщиной 0,5мм		5	500,89		2 504		2 504		2 704
				кг							200	
55	112	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка		1	9733,65	406,68	9 734	407	63	9 225	20 476
				вентилятор		9263,59	149,76	9 264	150		1 517	
56	113	514-104-0308 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный KTD 50-25		1	136595,00		136 595				136 595
				шт.						136 595		
57	114	246-305-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 250 мм		2	9080,00		18 160		18 160		19 613
				шт.							1 453	
58	115	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		4,8	9647,97	76,83	46 310	368	31 000	14 798	65 997
				м² поверхности воздуховодов		3112,85	32,98	14 942	158		4 889	
59	116	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		25	11081,88	79,74	277 047	1 994	197 232	76 944	382 310
				м² поверхности воздуховодов		3112,85	27,71	77 821	693		28 319	
60	117	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка		7	6618,65	62,59	46 331	438	36 249	9 610	60 416
				м² поверхности воздуховодов		1377,60	23,30	9 643	163		4 475	
61	118	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка		4	619,91	4,65	2 480	18	28	2 386	5 255
				решетка		608,19	0,56	2 433	2		389	
62	119	246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм		4	5019,00		20 076		20 076		21 682
				шт.							1 606	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	120	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,5	41425,68	2880,91	20 713	1 441	1 589	13 968	37 455
						35366,20	1391,46	17 683	696		2 774	
64	121	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,54	11573,00		6 249		6 249		6 749
											500	
65	122	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	20	790,00		15 800		15 800		17 064
											1 264	
66	123	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	7	670,40	27,67	4 693	194		3 482	8 829
						642,73	11,74	4 499	82		654	
67	124	СТКП	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	$м^2$	8,05	1502,68		12 097		12 097		13 065
											968	
68	125	СТКП	Огнезащитный состав "Плазас толщиной 0,5мм	кг	5	500,89		2 504		2 504		2 704
											200	
69	126	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	9733,65	406,68	9 734	407	63	9 225	20 476
						9263,59	149,76	9 264	150		1 517	
70	127	514-104-0308 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный KTD 50-25	шт.	1	136595,00		136 595				136 595
										136 595		
71	128	246-305-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 250 мм	шт.	2	9080,00		18 160		18 160		19 613
											1 453	
72	129	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1	9955,22	96,97	9 955	97	6 458	3 373	14 394
						3399,85	42,01	3 400	42		1 066	
73	130	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	13,3	9647,97	76,83	128 318	1 022	85 895	41 003	182 867
						3112,85	32,98	41 401	439		13 546	
74	131	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5	11081,88	79,74	55 409	399	39 446	15 389	76 462
						3112,85	27,71	15 564	139		5 664	
75	132	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3	6618,65	62,59	19 856	188	15 535	4 119	25 893
						1377,60	23,30	4 133	70		1 918	
76	133	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	6	619,91	4,65	3 719	28	42	3 579	7 882
						608,19	0,56	3 649	3		584	
77	134	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	8198,00		16 396		16 396		17 708
											1 312	
78	135	246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	4	5019,00		20 076		20 076		21 682
											1 606	
79	136	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,5	41425,68	2880,91	20 713	1 441	1 589	13 968	37 455
						35366,20	1391,46	17 683	696		2 774	
80	137	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,54	11573,00		6 249		6 249		6 749
											500	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	138	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	15	790,00		11 850		11 850		12 798
											948	
82	139	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	7	670,40	27,67	4 693	194		3 482	8 829
						642,73	11,74	4 499	82		654	
83	140	СТКП	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	м²	8,05	1502,68		12 097		12 097		13 065
											968	
84	141	СТКП	Огнезащитный состав "Плазас толщиной 0,5мм	кг	5	500,89		2 504		2 504		2 704
											200	
85	142	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	10257,57	154,82	20 515	309	1 456	18 429	42 060
						9374,73	27,59	18 749	55		3 116	
86	143	246-306-0502 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	14595,00		14 595		14 595		15 763
											1 168	
87	144	246-306-0513 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 300 мм х 200 мм	шт.	1	23343,00		23 343		23 343		25 210
											1 867	
88	145	1120-1701-0101 РСНБ РК 2022	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	2	18930,62	1449,70	37 861	2 900	1 846	33 326	76 882
						16557,72	445,32	33 115	891		5 695	
89	146	245-901-0502 СирСЦ 08.2022	Воздушный завес WING II с электродвигателем АС, настенным пультом, набором креплений E150 (AC), с электрическим нагревателем, мощностью 8/12 кВт, Qmax 3150 м³/ч	комплект	2	272400,00		544 800		544 800		588 384
											43 584	
90	147	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	9733,65	406,68	9 734	407	63	9 225	20 476
						9263,59	149,76	9 264	150		1 517	
91	148	514-104-0302 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный К 315	шт.	1	58781,00		58 781				58 781
										58 781		
92	149	246-101-0612 РСНБ РК 2022	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 310 до 330	шт.	2	481,00		962		962		1 039
											77	
93	150	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	5,4	9955,22	96,97	53 758	524	34 875	18 214	77 730
						3399,85	42,01	18 359	227		5 758	
94	151	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	12,8	9647,97	76,83	123 494	983	82 666	39 461	175 991
						3112,85	32,98	39 844	422		13 036	
95	152	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,4	6618,65	62,59	15 885	150	12 428	3 295	20 714
						1377,60	23,30	3 306	56		1 534	
96	153	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	5	619,91	4,65	3 100	23	35	2 983	6 570
						608,19	0,56	3 041	3		487	
97	154	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	8198,00		16 396		16 396		17 708
											1 312	
98	155	246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	3	5019,00		15 057		15 057		16 262
											1 205	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	156	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляции матами минераловатными прошивными бетобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,2	41425,68 35366,20	2880,91 1391,46	8 285 7 073	576 278	636	5 587 1 110	14 982
100	157	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,216	11573,00		2 500		2 500	200	2 700
101	158	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	16	790,00		12 640		12 640	1 011	13 651
102	159	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3	670,40 642,73	27,67 11,74	2 011 1 928	83 35		1 492 280	3 783
103	160	СТКП	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	$м^2$	3,45	1502,68		5 184		5 184	415	5 599
104	161	СТКП	Огнезащитный состав "Плазас толщиной 0,5мм	кг	2	500,89		1 002		1 002	80	1 082
105	162	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	10257,57 9374,73	154,82 27,59	20 515 18 749	309 55	1 456	18 429 3 116	42 060
106	163	246-306-0502 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	14595,00		14 595		14 595	1 168	15 763
107	164	246-306-0505 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	18886,00		18 886		18 886	1 511	20 397
108	165	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	7	9733,65 9263,59	406,68 149,76	68 136 64 845	2 846 1 048	444	64 576 10 617	143 329
109	166	514-104-0201 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100	шт.	1	26795,00		26 795		26 795		26 795
110	167	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	25	9955,22 3399,85	96,97 42,01	248 880 84 996	2 424 1 050	161 460	84 326 26 657	359 863
111	168	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	9733,65 9263,59	406,68 149,76	9 734 9 264	407 150	63	9 225 1 517	20 476
112	169	514-104-0302 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный К 315	шт.	1	58781,00		58 781		58 781		58 781
113	170	246-101-0612 РСНБ РК 2022	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 310 до 330	шт.	2	481,00		962		962	77	1 039
114	171	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3	9955,22 3399,85	96,97 42,01	29 866 10 200	291 126	19 375	10 119 3 199	43 184
115	172	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	19,8	9647,97 3112,85	76,83 32,98	191 030 61 634	1 521 653	127 874	61 042 20 166	272 238
116	173	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,4	6618,65 1377,60	62,59 23,30	15 885 3 306	150 56	12 428	3 295 1 534	20 714

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	174	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка		6	619,91	4,65	3 719	28	42	3 579	7 882
				решетка		608,19	0,56	3 649	3		584	
118	175	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм		2	8198,00		16 396		16 396		17 708
				шт.							1 312	
119	176	246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм		4	3562,00		14 248		14 248		15 388
				шт.							1 140	
120	177	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,2	41425,68	2880,91	8 285	576	636	5 587	14 982
				м³ изоляции		35366,20	1391,46	7 073	278		1 110	
121	178	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50		0,216	11573,00		2 500		2 500		2 700
				м³							200	
122	179	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		19	790,00		15 010		15 010		16 211
				кг							1 201	
123	180	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		3	670,40	27,67	2 011	83		1 492	3 783
				м² поверхности покрытия изоляции		642,73	11,74	1 928	35		280	
124	181	СТКП	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм		3,45	1502,68		5 184		5 184		5 599
				м²							415	
125	182	СТКП	Огнезащитный состав "Платас толщиной 0,5мм		2	500,89		1 002		1 002		1 082
				кг							80	
126	183	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка		1	9733,65	406,68	9 734	407	63	9 225	20 476
				вентилятор		9263,59	149,76	9 264	150		1 517	
127	184	514-104-0302 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный К 315		1	58781,00		58 781				58 781
				шт.						58 781		
128	185	246-101-0612 РСНБ РК 2022	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 310 до 330		2	481,00		962		962		1 039
				шт.							77	
129	186	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		9	9955,22	96,97	89 597	873	58 126	30 357	129 550
				м² поверхности воздуховодов		3399,85	42,01	30 599	378		9 596	
130	187	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		8,8	9647,97	76,83	84 902	676	56 833	27 130	120 995
				м² поверхности воздуховодов		3112,85	32,98	27 393	290		8 963	
131	188	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка		2,4	6618,65	62,59	15 885	150	12 428	3 295	20 714
				м² поверхности воздуховодов		1377,60	23,30	3 306	56		1 534	
132	189	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка		8	619,91	4,65	4 959	37	57	4 773	10 511
				решетка		608,19	0,56	4 866	4		779	
133	190	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм		2	8198,00		16 396		16 396		17 708
				шт.							1 312	
134	191	246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм		6	3562,00		21 372		21 372		23 082
				шт.							1 710	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
135	192	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,2	41425,68	2880,91	8 285	576	636	5 587	14 982
						35366,20	1391,46	7 073	278		1 110	
136	193	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,216	11573,00		2 500		2 500		2 700
											200	
137	194	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	18	790,00		14 220		14 220		15 358
											1 138	
138	195	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3	670,40	27,67	2 011	83		1 492	3 783
						642,73	11,74	1 928	35		280	
139	196	СТКП	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	$м^2$	3,45	1502,68		5 184		5 184		5 599
											415	
140	197	СТКП	Огнезащитный состав "Плазас толщиной 0,5мм	кг	2	500,89		1 002		1 002		1 082
											80	
141	198	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	10257,57	154,82	20 515	309	1 456	18 429	42 060
						9374,73	27,59	18 749	55		3 116	
142	199	246-306-0505 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/з), предел огнестойкости ЕІ 60 размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	18886,00		37 772		37 772		40 794
											3 022	
143	200	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	9733,65	406,68	9 734	407	63	9 225	20 476
						9263,59	149,76	9 264	150		1 517	
144	201	514-104-0302 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный К 315	шт.	1	58781,00		58 781				58 781
										58 781		
145	202	246-101-0612 РСНБ РК 2022	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 310 до 330	шт.	2	481,00		962		962		1 039
											77	
146	203	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	22,7	9955,22	96,97	225 983	2 202	146 606	76 568	326 755
						3399,85	42,01	77 177	954		24 204	
147	204	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	11,5	9647,97	76,83	110 952	883	74 270	35 453	158 117
						3112,85	32,98	35 798	379		11 712	
148	205	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,4	6618,65	62,59	15 885	150	12 428	3 295	20 714
						1377,60	23,30	3 306	56		1 534	
149	206	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	15	619,91	4,65	9 299	69	106	8 949	19 708
						608,19	0,56	9 123	8		1 460	
150	207	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	8	8198,00		65 584		65 584		70 831
											5 247	
151	208	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	7	5831,00		40 817		40 817		44 082
											3 265	
152	209	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,2	41425,68	2880,91	8 285	576	636	5 587	14 982
						35366,20	1391,46	7 073	278		1 110	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
153	210	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,216	11573,00		2 500		2 500	200	2 700
154	211	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	37	790,00		29 230		29 230	2 338	31 568
155	212	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3	670,40 642,73	27,67 11,74	2 011 1 928	83 35		1 492 280	3 783
156	213	СТКП	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	$м^2$	3,45	1502,68		5 184		5 184	415	5 599
157	214	СТКП	Огнезащитный состав "Плазас толщиной 0,5мм	кг	2	500,89		1 002		1 002	80	1 082
158	215	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	10257,57 9374,73	154,82 27,59	20 515 18 749	309 55	1 456	18 429 3 116	42 060
159	216	246-306-0505 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости ЕІ 60 размерами 200 мм х 200 мм	шт.	2	18886,00		37 772		37 772	3 022	40 794
160	217	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	9733,65 9263,59	406,68 149,76	9 734 9 264	407 150	63	9 225 1 517	20 476
161	218	514-104-0302 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный К 315	шт.	1	58781,00		58 781		58 781		58 781
162	219	246-101-0612 РСНБ РК 2022	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 310 до 330	шт.	2	481,00		962		962	77	1 039
163	220	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,5	9955,22 3399,85	96,97 42,01	24 888 8 500	242 105	16 146	8 433 2 666	35 987
164	221	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	13,6	9647,97 3112,85	76,83 32,98	131 212 42 335	1 045 449	87 833	41 928 13 851	186 991
165	222	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,4	6618,65 1377,60	62,59 23,30	15 885 3 306	150 56	12 428	3 295 1 534	20 714
166	223	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	4	619,91 608,19	4,65 0,56	2 480 2 433	18 2	28	2 386 389	5 255
167	224	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	8198,00		8 198		8 198	656	8 854
168	225	246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	3	5019,00		15 057		15 057	1 205	16 262
169	226	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,2	41425,68 35366,20	2880,91 1391,46	8 285 7 073	576 278	636	5 587 1 110	14 982
170	227	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,216	11573,00		2 500		2 500	200	2 700
171	228	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		13	790,00		10 270		10 270		11 092

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг							822	
172	229	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3	670,40	27,67	2 011	83		1 492	3 783
						642,73	11,74	1 928	35		280	
173	230	СТКП	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	$м^2$	3,45	1502,68		5 184		5 184		5 599
											415	
174	231	СТКП	Огнезащитный состав "Пласт толщиной 0,5мм	кг	2	500,89		1 002		1 002		1 082
											80	
175	232	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	9733,65	406,68	9 734	407	63	9 225	20 476
						9263,59	149,76	9 264	150		1 517	
176	233	514-104-0205 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160	шт.	1	33980,00		33 980				33 980
										33 980		
177	234	246-101-0606 РСНБ РК 2022	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 140 до 160	шт.	2	277,00		554		554		598
											44	
178	235	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	7,5	9955,22	96,97	74 664	727	48 438	25 298	107 959
						3399,85	42,01	25 499	315		7 997	
179	236	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,5	6618,65	62,59	9 928	94	7 768	2 059	12 946
						1377,60	23,30	2 066	35		959	
180	237	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	2	619,91	4,65	1 240	9	14	1 193	2 628
						608,19	0,56	1 216	1		195	
181	238	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	2	5831,00		11 662		11 662		12 595
											933	
182	239	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,15	41425,68	2880,91	6 214	432	477	4 190	11 236
						35366,20	1391,46	5 305	209		832	
183	240	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,162	11573,00		1 875		1 875		2 025
											150	
184	241	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9	790,00		7 110		7 110		7 679
											569	
185	242	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	2	670,40	27,67	1 341	55		995	2 523
						642,73	11,74	1 285	23		187	
186	243	СТКП	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	$м^2$	2,3	1502,68		3 456		3 456		3 732
											276	
187	244	СТКП	Огнезащитный состав "Пласт толщиной 0,5мм	кг	1,5	500,89		751		751		811
											60	
188	245	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	9733,65	406,68	9 734	407	63	9 225	20 476
						9263,59	149,76	9 264	150		1 517	
189	246	514-104-0205 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160	шт.	1	33980,00		33 980				33 980
										33 980		
190	247	246-101-0606 РСНБ РК 2022	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 140 до 160	шт.	2	277,00		554		554		598
											44	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
191	248	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		10,5	9955,22	96,97	104 530	1 018	67 813	35 417	151 143
				м² поверхности воздуховодов		3399,85	42,01	35 698	441		11 196	
192	249	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка		1,5	6618,65	62,59	9 928	94	7 768	2 059	12 946
				м² поверхности воздуховодов		1377,60	23,30	2 066	35		959	
193	250	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка		3	619,91	4,65	1 860	14	21	1 790	3 942
				решетка		608,19	0,56	1 825	2		292	
194	251	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм		3	8198,00		24 594		24 594		26 562
				шт.							1 968	
195	252	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,15	41425,68	2880,91	6 214	432	477	4 190	11 236
				м³ изоляции		35366,20	1391,46	5 305	209		832	
196	253	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50		0,162	11573,00		1 875		1 875		2 025
				м³							150	
197	254	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		12	790,00		9 480		9 480		10 238
				кг							758	
198	255	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		2	670,40	27,67	1 341	55		995	2 523
				м² поверхности покрытия изоляции		642,73	11,74	1 285	23		187	
199	256	СТКП	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм		2,3	1502,68		3 456		3 456		3 732
				м²							276	
200	257	СТКП	Огнезащитный состав "Платас толщиной 0,5мм		1,5	500,89		751		751		811
				кг							60	
201	258	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка		2	10257,57	154,82	20 515	309	1 456	18 429	42 060
				клапан		9374,73	27,59	18 749	55		3 116	
202	259	246-306-0502 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 100 мм		2	14595,00		29 190		29 190		31 525
				шт.							2 335	
203	260	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка		1	9733,65	406,68	9 734	407	63	9 225	20 476
				вентилятор		9263,59	149,76	9 264	150		1 517	
204	261	514-104-0302 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный К 315		1	58781,00		58 781				58 781
				шт.						58 781		
205	262	246-101-0612 РСНБ РК 2022	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 310 до 330		2	481,00		962		962		1 039
				шт.							77	
206	263	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		15,2	9647,97	76,83	146 649	1 168	98 166	46 860	208 990
				м² поверхности воздуховодов		3112,85	32,98	47 315	501		15 481	
207	264	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка		2,4	6618,65	62,59	15 885	150	12 428	3 295	20 714
				м² поверхности воздуховодов		1377,60	23,30	3 306	56		1 534	
208	265	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка		3	619,91	4,65	1 860	14	21	1 790	3 942
				решетка		608,19	0,56	1 825	2		292	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
209	266	246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	3	5019,00		15 057		15 057		16 262
											1 205	
210	267	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,15	41425,68	2880,91	6 214	432	477	4 190	11 236
						35366,20	1391,46	5 305	209		832	
211	268	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,162	11573,00		1 875		1 875		2 025
											150	
212	269	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	12	790,00		9 480		9 480		10 238
											758	
213	270	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	4	670,40	27,67	2 682	111		1 990	5 046
						642,73	11,74	2 571	47		374	
214	271	СТКП	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	$м^2$	4,6	1502,68		6 912		6 912		7 465
											553	
215	272	СТКП	Огнезащитный состав "Плазас толщиной 0,5мм	кг	3	500,89		1 503		1 503		1 623
											120	
216	273	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	9733,65	406,68	9 734	407	63	9 225	20 476
						9263,59	149,76	9 264	150		1 517	
217	274	514-104-0205 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160	шт.	1	33980,00		33 980				33 980
										33 980		
218	275	246-101-0606 РСНБ РК 2022	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 140 до 160	шт.	2	277,00		554		554		598
											44	
219	276	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	7,5	9955,22	96,97	74 664	727	48 438	25 298	107 959
						3399,85	42,01	25 499	315		7 997	
220	277	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,5	6618,65	62,59	9 928	94	7 768	2 059	12 946
						1377,60	23,30	2 066	35		959	
221	278	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	1	619,91	4,65	620	5	7	597	1 314
						608,19	0,56	608	1		97	
222	279	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	5831,00		5 831		5 831		6 297
											466	
223	280	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,15	41425,68	2880,91	6 214	432	477	4 190	11 236
						35366,20	1391,46	5 305	209		832	
224	281	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,162	11573,00		1 875		1 875		2 025
											150	
225	282	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	790,00		7 900		7 900		8 532
											632	
226	283	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	2	670,40	27,67	1 341	55		995	2 523
						642,73	11,74	1 285	23		187	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
227	284	СТКП	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	$м^2$	2,3	1502,68		3 456		3 456		3 732
											276	
228	285	СТКП	Огнезащитный состав "Плазас толщиной 0,5мм	кг	1,5	500,89		751		751		811
											60	
229	286	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	9733,65	406,68	9 734	407	63	9 225	20 476
						9263,59	149,76	9 264	150		1 517	
230	287	514-104-0302 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный К 315	шт.	1	58781,00		58 781				58 781
										58 781		
231	288	246-101-0612 РСНБ РК 2022	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 310 до 330	шт.	2	481,00		962		962		1 039
											77	
232	289	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	14	9955,22	96,97	139 373	1 357	90 418	47 222	201 523
						3399,85	42,01	47 598	588		14 928	
233	290	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	8	9647,97	76,83	77 184	615	51 666	24 663	109 995
						3112,85	32,98	24 903	264		8 148	
234	291	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,4	6618,65	62,59	15 885	150	12 428	3 295	20 714
						1377,60	23,30	3 306	56		1 534	
235	292	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	8	619,91	4,65	4 959	37	57	4 773	10 511
						608,19	0,56	4 866	4		779	
236	293	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	8198,00		16 396		16 396		17 708
											1 312	
237	294	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	6	5831,00		34 986		34 986		37 785
											2 799	
238	295	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,2	41425,68	2880,91	8 285	576	636	5 587	14 982
						35366,20	1391,46	7 073	278		1 110	
239	296	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,216	11573,00		2 500		2 500		2 700
											200	
240	297	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	23	790,00		18 170		18 170		19 624
											1 454	
241	298	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3	670,40	27,67	2 011	83		1 492	3 783
						642,73	11,74	1 928	35		280	
242	299	СТКП	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	$м^2$	3,45	1502,68		5 184		5 184		5 599
											415	
243	300	СТКП	Огнезащитный состав "Плазас толщиной 0,5мм	кг	2	500,89		1 002		1 002		1 082
											80	
244	301	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	10257,57	154,82	20 515	309	1 456	18 429	42 060
						9374,73	27,59	18 749	55		3 116	
245	302	246-306-0502 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 100 мм	шт.	1	14595,00		14 595		14 595		15 763
											1 168	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
246	303	246-306-0505 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	18886,00		18 886		18 886		20 397
											1 511	
247	304	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	9733,65	406,68	19 467	814	127	18 450	40 950
						9263,59	149,76	18 527	300		3 033	
248	305	514-104-0205 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160	шт.	1	33980,00		33 980				33 980
										33 980		
249	306	246-101-0606 РСНБ РК 2022	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 140 до 160	шт.	2	277,00		554		554		598
											44	
250	307	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	15	9955,22	96,97	149 328	1 454	96 876	50 595	215 917
						3399,85	42,01	50 998	630		15 994	
251	308	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	1,5	6618,65	62,59	9 928	94	7 768	2 059	12 946
						1377,60	23,30	2 066	35		959	
252	309	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	4	619,91	4,65	2 480	18	28	2 386	5 255
						608,19	0,56	2 433	2		389	
253	310	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	4	8198,00		32 792		32 792		35 415
											2 623	
254	311	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,15	41425,68	2880,91	6 214	432	477	4 190	11 236
						35366,20	1391,46	5 305	209		832	
255	312	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,162	11573,00		1 875		1 875		2 025
											150	
256	313	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	18	790,00		14 220		14 220		15 358
											1 138	
257	314	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	2	670,40	27,67	1 341	55		995	2 523
						642,73	11,74	1 285	23		187	
258	315	СТКП	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	$м^2$	2,3	1502,68		3 456		3 456		3 732
											276	
259	316	СТКП	Огнезащитный состав "Пластас толщиной 0,5мм	кг	1,5	500,89		751		751		811
											60	
260	317	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	10257,57	154,82	20 515	309	1 456	18 429	42 060
						9374,73	27,59	18 749	55		3 116	
261	318	246-306-0502 РСНБ РК 2022	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 100 мм	шт.	2	14595,00		29 190		29 190		31 525
											2 335	
262	319	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	9733,65	406,68	9 734	407	63	9 225	20 476
						9263,59	149,76	9 264	150		1 517	
263	320	514-104-0302 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный К 315	шт.	1	58781,00		58 781				58 781
										58 781		
264	321	246-101-0612 РСНБ РК 2022	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 310 до 330	шт.	2	481,00		962		962		1 039
											77	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
265	322	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		9,5	9955,22	96,97	94 575	921	61 355	32 044	136 748
				м² поверхности воздуховодов		3399,85	42,01	32 299	399		10 129	
266	323	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка		2,4	6618,65	62,59	15 885	150	12 428	3 295	20 714
				м² поверхности воздуховодов		1377,60	23,30	3 306	56		1 534	
267	324	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка		6	619,91	4,65	3 719	28	42	3 579	7 882
				решетка		608,19	0,56	3 649	3		584	
268	325	246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм		6	3562,00		21 372		21 372		23 082
				шт.							1 710	
269	326	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,15	41425,68	2880,91	6 214	432	477	4 190	11 236
				м³ изоляции		35366,20	1391,46	5 305	209		832	
270	327	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50		0,162	11573,00		1 875		1 875		2 025
				м³							150	
271	328	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		12	790,00		9 480		9 480		10 238
				кг							758	
272	329	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		2	670,40	27,67	1 341	55		995	2 523
				м² поверхности покрытия изоляции		642,73	11,74	1 285	23		187	
273	330	СТКП	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм		2,3	1502,68		3 456		3 456		3 732
				м²							276	
274	331	СТКП	Огнезащитный состав "Платас толщиной 0,5мм		1,5	500,89		751		751		811
				кг							60	
275	332	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка		1	9733,65	406,68	9 734	407	63	9 225	20 476
				вентилятор		9263,59	149,76	9 264	150		1 517	
276	333	514-104-0205 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160		1	33980,00		33 980				33 980
				шт.						33 980		
277	334	246-101-0606 РСНБ РК 2022	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 140 до 160		2	277,00		554		554		598
				шт.							44	
278	335	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		7	9955,22	96,97	69 687	679	45 209	23 611	100 762
				м² поверхности воздуховодов		3399,85	42,01	23 799	294		7 464	
279	336	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка		1,5	6618,65	62,59	9 928	94	7 768	2 059	12 946
				м² поверхности воздуховодов		1377,60	23,30	2 066	35		959	
280	337	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка		2	619,91	4,65	1 240	9	14	1 193	2 628
				решетка		608,19	0,56	1 216	1		195	
281	338	246-304-0526 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм		2	8198,00		16 396		16 396		17 708
				шт.							1 312	
282	339	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,15	41425,68	2880,91	6 214	432	477	4 190	11 236

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$ изоляции		35366,20	1391,46	5 305	209		832	
283	340	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,162	11573,00		1 875		1 875		2 025
											150	
284	341	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9	790,00		7 110		7 110		7 679
											569	
285	342	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	2	670,40	27,67	1 341	55		995	2 523
						642,73	11,74	1 285	23		187	
286	343	СТКП	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	$м^2$	2,3	1502,68		3 456		3 456		3 732
											276	
287	344	СТКП	Огнезащитный состав "Пластас толщиной 0,5мм	кг	1,5	500,89		751		751		811
											60	
288	345	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	9733,65	406,68	9 734	407	63	9 225	20 476
						9263,59	149,76	9 264	150		1 517	
289	346	514-104-0302 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный К 315	шт.	1	58781,00		58 781				58 781
										58 781		
290	347	246-101-0612 РСНБ РК 2022	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 310 до 330	шт.	2	481,00		962		962		1 039
											77	
291	348	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	12,8	9647,97	76,83	123 494	983	82 666	39 461	175 991
						3112,85	32,98	39 844	422		13 036	
292	349	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,4	6618,65	62,59	15 885	150	12 428	3 295	20 714
						1377,60	23,30	3 306	56		1 534	
293	350	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	3	619,91	4,65	1 860	14	21	1 790	3 942
						608,19	0,56	1 825	2		292	
294	351	246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм	шт.	3	5019,00		15 057		15 057		16 262
											1 205	
295	352	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,2	41425,68	2880,91	8 285	576	636	5 587	14 982
						35366,20	1391,46	7 073	278		1 110	
296	353	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,216	11573,00		2 500		2 500		2 700
											200	
297	354	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	10	790,00		7 900		7 900		8 532
											632	
298	355	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	3	670,40	27,67	2 011	83		1 492	3 783
						642,73	11,74	1 928	35		280	
299	356	СТКП	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм	$м^2$	3,45	1502,68		5 184		5 184		5 599
											415	
300	357	СТКП	Огнезащитный состав "Пластас толщиной 0,5мм	кг	2	500,89		1 002		1 002		1 082
											80	
301	358	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	9733,65	406,68	9 734	407	63	9 225	20 476
						9263,59	149,76	9 264	150		1 517	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302	359	С ТОО"АВЗ"	Вентилятор канальный прямоугольный KTD 60-35		1	196027,93		196 028		196 028		211 710
				шт							15 682	
303	360	246-305-0105 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 600 мм х 350 мм		2	16261,00		32 522		32 522		35 124
				шт.							2 602	
304	361	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		18,4	9647,97	76,83	177 523	1 414	118 833	56 726	252 989
				$м^2$ поверхности воздуховодов		3112,85	32,98	57 276	607		18 740	
305	362	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		10	11081,88	79,74	110 819	797	78 893	30 778	152 925
				$м^2$ поверхности воздуховодов		3112,85	27,71	31 129	277		11 328	
306	363	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		21,6	10624,17	76,83	229 482	1 659	169 645	57 712	310 169
				$м^2$ поверхности воздуховодов		2693,39	32,98	58 177	712		22 975	
307	364	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		18,7	9934,72	71,61	185 779	1 339	146 542	37 703	241 361
				$м^2$ поверхности воздуховодов		2026,66	30,70	37 899	574		17 879	
308	365	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка		5,1	6618,65	62,59	33 755	319	26 410	7 002	44 018
				$м^2$ поверхности воздуховодов		1377,60	23,30	7 026	119		3 261	
309	366	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка		14	619,91	4,65	8 679	65	99	8 352	18 393
				решетка		608,19	0,56	8 515	8		1 362	
310	367	246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм		14	5019,00		70 266		70 266		75 887
				шт.							5 621	
311	368	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,3	41425,68	2880,91	12 428	864	954	8 381	22 474
				$м^3$ изоляции		35366,20	1391,46	10 610	417		1 665	
312	369	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50		0,324	11573,00		3 750		3 750		4 050
				$м^3$							300	
313	370	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		38	790,00		30 020		30 020		32 422
				кг							2 402	
314	371	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		6	670,40	27,67	4 022	166		2 984	7 567
				$м^2$ поверхности покрытия изоляции		642,73	11,74	3 856	70		561	
315	372	СТКП	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм		6,9	1502,68		10 368		10 368		11 197
				$м^2$							829	
316	373	СТКП	Огнезащитный состав "Пластас толщиной 0,5мм		5	500,89		2 504		2 504		2 704
				кг							200	
317	374	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка		1	9733,65	406,68	9 734	407	63	9 225	20 476
				вентилятор		9263,59	149,76	9 264	150		1 517	
318	375	514-104-0302 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный К 315		1	58781,00		58 781				58 781
				шт.						58 781		
319	376	246-101-0612 РСНБ РК 2022	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 310 до 330		2	481,00		962		962		1 039
				шт.							77	
320	377	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		3,5	9955,22	96,97	34 843	339	22 604	11 806	50 381

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$ поверхности воздуховодов		3399,85	42,01	11 899	147		3 732	
321	378	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		16,6	9647,97	76,83	160 156	1 275	107 208	51 176	228 239
				$м^2$ поверхности воздуховодов		3112,85	32,98	51 673	547		16 907	
322	379	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка		2,4	6618,65	62,59	15 885	150	12 428	3 295	20 714
				$м^2$ поверхности воздуховодов		1377,60	23,30	3 306	56		1 534	
323	380	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка		7	619,91	4,65	4 339	33	49	4 176	9 196
				решетка		608,19	0,56	4 257	4		681	
324	381	246-304-0528 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм		4	5831,00		23 324		23 324		25 190
				шт.							1 866	
325	382	246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм		3	3562,00		10 686		10 686		11 541
				шт.							855	
326	383	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,15	41425,68	2880,91	6 214	432	477	4 190	11 236
				$м^3$ изоляции		35366,20	1391,46	5 305	209		832	
327	384	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50		0,162	11573,00		1 875		1 875		2 025
				$м^3$							150	
328	385	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		18	790,00		14 220		14 220		15 358
				кг							1 138	
329	386	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		3	670,40	27,67	2 011	83		1 492	3 783
				$м^2$ поверхности покрытия изоляции		642,73	11,74	1 928	35		280	
330	387	СТКП	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм		3,45	1502,68		5 184		5 184		5 599
				$м^2$							415	
331	388	СТКП	Огнезащитный состав "Плазас толщиной 0,5мм		1,5	500,89		751		751		811
				кг							60	
332	389	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка		1	3002,62	82,13	3 003	83	492	2 406	5 842
				заслонка		2428,01	27,58	2 428	28		433	
333	390	246-302-0602 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 150 мм х 100 мм		1	9399,00		9 399		9 399		10 151
				шт.							752	
334	391	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка		1	3002,62	82,13	3 003	83	492	2 406	5 842
				заслонка		2428,01	27,58	2 428	28		433	
335	392	246-302-0622 РСНБ РК 2022	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 150 мм		1	10460,00		10 460		10 460		11 297
				шт.							837	
336	393	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка		1	9733,65	406,68	9 734	407	63	9 225	20 476
				вентилятор		9263,59	149,76	9 264	150		1 517	
337	394	514-104-0308 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный KTD 50-25		1	136595,00		136 595				136 595
				шт.						136 595		
338	395	246-305-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая вставка для прямоугольных каналов Т от -40°С до 80°С размерами 500 мм х 250 мм		2	9080,00		18 160		18 160		19 613
				шт.							1 453	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
339	396	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		7,2	9647,97	76,83	69 465	553	46 500	22 197	98 995
				м² поверхности воздуховодов		3112,85	32,98	22 413	237		7 333	
340	397	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		36,4	10624,17	76,83	386 720	2 796	285 884	97 255	522 693
				м² поверхности воздуховодов		2693,39	32,98	98 039	1 200		38 718	
341	398	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка		3,9	6618,65	62,59	25 813	244	20 196	5 354	33 660
				м² поверхности воздуховодов		1377,60	23,30	5 373	91		2 493	
342	399	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка		1	619,91	4,65	620	5	7	597	1 314
				решетка		608,19	0,56	608	1		97	
343	400	246-304-0605 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 150 мм		1	5019,00		5 019		5 019		5 421
				шт.							402	
344	401	1120-0302-0102 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м². Установка		1	782,68	13,76	783	14	7	751	1 657
				решетка		761,85	4,96	762	5		123	
345	402	246-304-0753 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 200 мм		1	9813,00		9 813		9 813		10 598
				шт.							785	
346	403	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,15	41425,68	2880,91	6 214	432	477	4 190	11 236
				м³ изоляции		35366,20	1391,46	5 305	209		832	
347	404	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50		0,162	11573,00		1 875		1 875		2 025
				м³							150	
348	405	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		22	790,00		17 380		17 380		18 770
				кг							1 390	
349	406	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		4	670,40	27,67	2 682	111		1 990	5 046
				м² поверхности покрытия изоляции		642,73	11,74	2 571	47		374	
350	407	СТКП	Материал МБОР-5Ф толщиной 5мм		4,6	1502,68		6 912		6 912		7 465
				м²							553	
351	408	СТКП	Огнезащитный состав "Плазас толщиной 0,5мм		3	500,89		1 503		1 503		1 623
				кг							120	
352	409	1120-1501-0101 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка		1	9733,65	406,68	9 734	407	63	9 225	20 476
				вентилятор		9263,59	149,76	9 264	150		1 517	
353	410	514-104-0302 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный К 315		1	58781,00		58 781				58 781
				шт.						58 781		
354	411	246-101-0612 РСНБ РК 2022	Хомут металлический для выполнения стыковки воздуховодов DN от 310 до 330		2	481,00		962		962		1 039
				шт.							77	
355	412	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		3,6	9955,22	96,97	35 839	349	23 250	12 143	51 821
				м² поверхности воздуховодов		3399,85	42,01	12 239	151		3 839	
356	413	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка		1,8	6618,65	62,59	11 914	113	9 321	2 471	15 536
				м² поверхности воздуховодов		1377,60	23,30	2 480	42		1 151	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
357	414	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка		2	619,91	4,65	1 240	9	14	1 193	2 628
				решетка		608,19	0,56	1 216	1		195	
358	415	246-304-0549 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм		2	3562,00		7 124		7 124		7 694
				шт.							570	
359	416	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,3	41425,68	2880,91	12 428	864	954	8 381	22 474
				$м^3$ изоляции		35366,20	1391,46	10 610	417		1 665	
360	417	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50		0,324	11573,00		3 750		3 750		4 050
				$м^3$							300	
361	418	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		4	790,00		3 160		3 160		3 413
				кг							253	
362	419	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка		1	619,91	4,65	620	5	7	597	1 314
				решетка		608,19	0,56	608	1		97	
363	420	246-304-0102 РСНБ РК 2022	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм		1	2131,00		2 131		2 131		2 301
				шт.							170	
364	421	1120-2501-0109 РСНБ РК 2022	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка		1	146445,68	9801,69	146 446	9 802	10 546	127 194	295 531
				камера		126097,51	3692,59	126 098	3 693		21 891	
365	422	Т ТОО Неватом	Приточный агрегат VVS020s		1	1319214,29		1 319 214				1 319 214
				комплект						1 319 214		
366	423	1120-0302-0102 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 $м^2$. Установка		3	782,68	13,76	2 348	41	21	2 254	4 970
				решетка		761,85	4,96	2 286	15		368	
367	424	246-304-0753 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 500 до 650 мм размерами 600 мм х 200 мм		3	9813,00		29 439		29 439		31 794
				шт.							2 355	
368	425	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		5,4	11081,88	79,74	59 842	431	42 602	16 620	82 579
				$м^2$ поверхности воздуховодов		3112,85	27,71	16 809	150		6 117	
369	426	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		11,2	10624,17	76,83	118 991	860	87 964	29 925	160 829
				$м^2$ поверхности воздуховодов		2693,39	32,98	30 166	369		11 913	
370	427	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		14,3	9934,72	71,61	142 066	1 024	112 061	28 832	184 570
				$м^2$ поверхности воздуховодов		2026,66	30,70	28 981	439		13 672	
371	428	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		0,95	41425,68	2880,91	39 354	2 737	3 020	26 539	71 164
				$м^3$ изоляции		35366,20	1391,46	33 598	1 322		5 271	
372	429	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50		1,026	11573,00		11 874		11 874		12 824
				$м^3$							950	
373	430	246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210		11	790,00		8 690		8 690		9 385
				кг							695	
374	431	1120-0302-0102 РСНБ РК 2022	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 $м^2$. Установка		1	782,68	13,76	783	14	7	751	1 657
				решетка		761,85	4,96	762	5		123	
375	432	246-304-0654 РСНБ РК 2022	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 400 мм х 250 мм		1	7523,00		7 523		7 523		8 125
				шт.							602	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
376	433	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		1	3771,13	202,63	3 771	203	304	3 251	7 584
				шт.		3264,83	52,55	3 265	53		562	
377	434	242-306-0102 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32		1	13464,00		13 464		13 464		14 541
				шт.							1 077	
378	435	241-116-0305 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм		2	1635,00		3 270		3 270		3 532
				шт.							262	
379	436	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка		1	22402,46	267,59	22 402	268	20 327	1 855	26 198
				фильтр		1808,09	84,67	1 808	85		1 941	
380	437	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		4	3771,13	202,63	15 085	810	1 215	13 004	30 336
				шт.		3264,83	52,55	13 059	210		2 247	
381	438	242-202-0402 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32		4	23200,00		92 800		92 800		100 224
				шт.							7 424	
382	439	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка		2	5302,85	0,00	10 606	-	9 111	1 465	13 037
				комплект		747,35	0,00	1 495	-		966	
383	440	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном. Установка		2	4562,36	0,00	9 125	-	7 987	1 115	11 059
				комплект		568,86	0,00	1 138	-		819	
384	441	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		140	2715,80	35,03	380 212	4 904	274 803	100 404	519 066
				м трубопровода		717,89	13,92	100 505	1 949		38 450	
385	442	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		140	1073,44	140,77	150 282	19 707	53 564	65 785	233 353
				м трубопровода		550,07	68,21	77 010	9 549		17 286	
386	443	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 35 мм		154	456,00		70 224		70 224		75 842
				м							5 618	
387	444	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		140	156,93	1,75	21 970	245	266	21 029	46 439
				м трубопровода		153,28	0,00	21 459	-		3 440	
388	445	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		14	132,69	3,97	1 858	55	669	787	2 857
				$м^2$		80,97	0,53	1 134	7		212	
389	446	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя		14	212,26	5,80	2 972	82	1 566	924	4 208
				$м^2$		94,60	1,05	1 324	15		312	
390	447	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022	Воздухоотводчики. Установка		2	4377,60	568,98	8 755	1 137	165	7 826	17 908
				шт.		3726,19	266,74	7 452	533		1 327	
391	448	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15		2	3744,00		7 488		7 488		8 087
				шт.							599	
392	449	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		2	3716,91	148,41	7 434	297	607	6 451	14 996
				шт.		3264,83	26,27	6 530	53		1 111	
393	450	242-202-4001 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15		2	36795,00		73 590		73 590		79 477
				шт.							5 887	
			Итого по разделу 2: Вентиляция					**13 755 018**	**127 992**	**7 614 985**	**2 939 226**	**17 791 233**
								3 029 937	**53 025**	**2 982 070**	**1 096 989**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту 2-1-5 Отопление и вентиляция					13 755 018	127 992	7 614 985	2 939 226	17 791 233
								3 029 937	53 025	2 982 070	1 096 989	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2 982 070		
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,50**			**222 137**				
			Итого с временными									**15 031 300**
			Зимние удорожания	**%**	**0,70**			**105 219**				
			Итого с зимними удорожаниями									**15 136 520**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**302 730**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15 439 250**
			Тендерная скидка	**%**	**10,00**			**1 543 925**				
			Итого со скидкой									**13 895 325**
			НДС	**%**	**12,00**			**2 025 287**				
			Итого с НДС									**18 902 682**
			2-1-4 Водопровод и канализация									
			Раздел 1: Водопровод									
1	1	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	4178,63	85,40	20 893	427	13 654	6 816	29 926
						1362,46	28,64	6 812	143		2 217	
2	2	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	135	4513,25	70,68	609 289	9 542	458 455	142 324	811 742
						1046,61	29,16	141 292	3 937		60 129	
3	3	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3294,57	40,17	16 473	200	12 199	4 071	22 188
						814,57	16,29	4 073	81		1 644	
4	4	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2949,92	40,17	58 998	804	41 904	16 285	81 306
						814,57	16,29	16 291	326		6 023	
5	5	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	65	2574,56	40,17	167 346	2 611	111 788	52 926	237 894
						814,57	16,29	52 947	1 059		17 622	
6	6	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	25	2477,28	40,17	61 932	1 004	40 564	20 356	88 871
						814,57	16,29	20 364	407		6 583	
7	7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	260	156,93	1,75	40 802	455	494	39 055	86 245
						153,28	0,00	39 853	-		6 388	
8	8	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	3021,33	30,49	15 107	153	65	14 594	32 077
						2977,88	0,51	14 889	3		2 376	
9	9	241-205-0104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 32x2,9; PN 10	м	4,95	545,00		2 698		2 698		2 914
											216	
10	10	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	2766,47	25,64	41 497	385	175	40 124	88 151
						2729,16	0,33	40 937	5		6 530	
11	11	241-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 25x2,5; PN 10	м	14,85	411,00		6 103		6 103		6 591
											488	
12	12	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	2766,47	25,64	138 324	1 283	584	133 745	293 835
						2729,16	0,33	136 458	17		21 766	
13	13	241-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 20x1,9; PN 10	м	49,5	343,00		16 979		16 979		18 337
											1 358	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	6765,21 5774,53	474,73 116,35	6 765 5 775	474 116	516	5 773 1 003	13 541
15	15	242-101-1203 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	56661,00		56 661		56 661	4 533	61 194
16	16	241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	3289,00		6 578		6 578	526	7 104
17	17	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	10	1665,00		16 650		16 650	1 332	17 982
18	18	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	25	1247,00		31 175		31 175	2 494	33 669
19	19	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	50	1051,00		52 550		52 550	4 204	56 754
20	20	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	3771,13 3264,83	202,63 52,55	7 542 6 530	405 105	607	6 502 1 124	15 168
21	21	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	46063,00		92 126		92 126	7 370	99 496
22	22	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2504,00		10 016		10 016	801	10 817
23	23	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	22402,46 1808,09	267,59 84,67	22 402 1 808	268 85	20 327	1 855 1 941	26 198
24	24	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	1033,35 959,63	54,22 26,27	1 033 960	54 26	20	966 160	2 159
25	25	244-301-0203 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 32, Qn 6 м³/ч, Tmax 90°	шт.	1	59942,00		59 942		59 942	4 795	64 737
26	26	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	588,36 568,86	0,00 0,00	588 569	- -	20	557 92	1 237
27	27	245-701-0101 РСНБ РК 2022	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	1	3974,00		3 974		3 974	318	4 292
28	28	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С,PN 16, DN 15, марки11Б386к ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1797,00		1 797		1 797	144	1 941
29	29	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3716,91 3264,83	148,41 26,27	3 717 3 265	148 26	304	3 225 555	7 497
30	30	242-202-4002 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	44366,00		44 366		44 366	3 549	47 915

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	2	591,00		1 182		1 182		1 277
											95	
32	32	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3771,13	202,63	3 771	203	304	3 251	7 584
						3264,83	52,55	3 265	53		562	
33	33	245-405-0203 РСНБ РК 2022	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	комплект	1	9466,00		9 466		9 466		10 223
											757	
34	34	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2504,00		5 008		5 008		5 409
											401	
35	35	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	10	34870,83	222,15	348 708	2 221	324 733	22 091	400 463
						2175,40	78,82	21 754	788		29 664	
36	36	1116-1401-0103 РСНБ РК 2022	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише	шт.	10	5041,31	100,92	50 413	1 009	294	48 581	106 914
						4910,97	46,24	49 110	462		7 920	
37	37	248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	10	23463,00		234 630		234 630		253 400
											18 770	
38	38	248-305-0409 РСНБ РК 2022	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до + 50 С	шт.	20	20250,00		405 000		405 000		437 400
											32 400	
39	39	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	250	1073,44	140,77	268 360	35 193	95 650	117 473	416 701
						550,07	68,21	137 518	17 053		30 868	
40	40	234-303-0217 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	148,5	586,00		87 021		87 021		93 983
											6 962	
41	41	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	5,5	383,00		2 107		2 107		2 276
											169	
42	42	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	22	343,00		7 546		7 546		8 150
											604	
43	43	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	71,5	291,00		20 807		20 807		22 472
											1 665	
44	44	234-303-0208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	27,5	237,00		6 518		6 518		7 039
											521	
45	45	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	62	708,00		43 896		43 896		47 408
											3 512	
46	46	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	147	549,00		80 703		80 703		87 159
											6 456	
47	47	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3317,51	64,92	16 588	324	11 767	4 539	22 817
						899,16	27,06	4 496	135		1 690	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		30	2890,72	35,03	86 722	1 051	64 134	21 515	116 896
				м трубопровода		717,89	13,92	21 537	418		8 659	
49	49	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		25	2715,80	35,03	67 895	876	49 072	17 929	92 690
				м трубопровода		717,89	13,92	17 947	348		6 866	
50	50	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		25	1935,16	35,03	48 379	876	29 556	17 929	71 613
				м трубопровода		717,89	13,92	17 947	348		5 305	
51	51	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		160	2168,51	35,03	346 962	5 605	226 494	114 747	498 645
				м трубопровода		717,89	13,92	114 862	2 227		36 936	
52	52	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		55	2168,51	35,03	119 268	1 927	77 857	39 444	171 409
				м трубопровода		717,89	13,92	39 484	766		12 697	
53	53	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		300	156,93	1,75	47 079	525	570	45 063	99 513
				м трубопровода		153,28	0,00	45 984	-		7 371	
54	54	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		5	3021,33	30,49	15 107	153	65	14 594	32 077
				м трубопровода		2977,88	0,51	14 889	3		2 376	
55	55	241-201-0103 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм		4,95	677,00		3 351		3 351		3 619
				м							268	
56	56	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		10	2766,47	25,64	27 665	256	117	26 749	58 767
				м трубопровода		2729,16	0,33	27 292	3		4 353	
57	57	241-201-0102 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм		9,9	414,00		4 099		4 099		4 427
				м							328	
58	58	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		50	2560,96	21,15	128 048	1 058	575	123 896	272 100
				м трубопровода		2528,31	0,19	126 416	10		20 156	
59	59	241-201-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х3,4 мм		49,5	269,00		13 316		13 316		14 381
				м							1 065	
60	60	242-301-1206 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50		1	4895,00		4 895		4 895		5 287
				шт.							392	
61	61	242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32		2	2527,00		5 054		5 054		5 458
				шт.							404	
62	62	242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25		10	1665,00		16 650		16 650		17 982
				шт.							1 332	
63	63	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20		25	1247,00		31 175		31 175		33 669
				шт.							2 494	
64	64	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15		50	1051,00		52 550		52 550		56 754
				шт.							4 204	
65	65	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1	3716,91	148,41	3 717	148	304	3 225	7 497
				шт.		3264,83	26,27	3 265	26		555	
66	66	242-307-0402 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 20		1	2338,00		2 338		2 338		2 525

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							187	
67	67	1117-0201-0102 РСНБ РК 2022	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка		2	14411,27	54,90	28 823	110	16 724	11 801	43 874
				шт.		5994,45	26,28	11 989	53		3 250	
68	68	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		300	1073,44	140,77	322 032	42 231	114 780	140 967	500 040
				м трубопровода		550,07	68,21	165 021	20 463		37 041	
69	69	234-303-0315 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм		5,5	758,00		4 169		4 169		4 503
				м							334	
70	70	234-303-0313 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм		33	570,00		18 810		18 810		20 315
				м							1 505	
71	71	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм		27,5	505,00		13 888		13 888		14 999
				м							1 111	
72	72	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм		27,5	456,00		12 540		12 540		13 543
				м							1 003	
73	73	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм		176	384,00		67 584		67 584		72 991
				м							5 407	
74	74	234-303-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм		60,5	307,00		18 574		18 574		20 060
				м							1 486	
75	75	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		54	708,00		38 232		38 232		41 291
				кг							3 059	
76	76	261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб		74	549,00		40 626		40 626		43 876
				шт.							3 250	
			Итого по разделу 1: Водопровод					4 795 595	111 979	3 368 022	1 262 968	6 543 254
								1 315 599	49 492	-	484 691	
			ИТОГО по акту 2-1-4 Водопровод и канализация					4 795 595	111 979	3 368 022	1 262 968	6 543 254
								1 315 599	49 492	-	484 691	
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,50**			**98 149**				
			Итого с временными									**6 641 403**
			Зимние удорожания	**%**	**0,70**			**46 490**				
			Итого с зимними удорожаниями									**6 687 893**
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**133 758**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 821 650**
			Тендерная скидка	**%**	**10,00**			**682 165**				
			Итого со скидкой									**6 139 485**
			НДС	**%**	**12,00**			**736 738**				
			Итого с НДС									**6 876 224**
			Итого по актам КЖ, АР, ОВ, ВК к оплате:	**тенге**								**126 892 064**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Государственное учреждение "Департамент полиции г.Алматы МВД РК"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель начальника Утебаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Глобус Инжиниринг"Ументаев С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "S.S. Project Group" Дусумов Ф.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Начальник УТО
Мукушев М.Е