Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Заказчик : **Государственное учреждение "Департамент полиции г.Алматы МВД РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ANT-324-DD-E "Капитальный ремонт зданий СОБР Департамента полиции г.Алматы (литер А, Б, В, Г.) расположенного по адресу: ул.Щепеткова, 11а, Ауэзовский район"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Литер В**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№297 от 20.07.2023г**

Акт выполненных работ №6-1

за январь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			2-1-2 Демонтажные работы										
			Раздел 2: Литер В. Спортивно-бытовой корпус										
1	57	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022	Очистка пространства от мусора	т	24,444	3699,38	0,00	90 428	-		65 108	167 979	
						3699,38	0,00	90 428	-		12 443		
2	58	1208-0101-0201 РСНБ РК 2022	Рулонные материалы кровли. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	135,8	300,83	0,31	40 853	42		29 383	75 855	
						300,52	0,00	40 811	-		5 619		
3	59	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Разборка покрытия	$м^2$	135,8	3464,93	1171,38	470 537	159 073		278 471	808 928	
						2293,55	554,50	311 464	75 301		59 920		
4	60	1218-0101-1220 РСНБ РК 2022	Основания утеплителя-керамзита толщиной 10 см. Разборка вручную	$м^2$ покрытия	135,8	519,06	80,98	70 488	10 997		46 627	126 484	
						438,08	38,79	59 491	5 268		9 369		
5	61	1216-0101-2202 РСНБ РК 2022	Изоляция из тепловой ваты минеральной. Разборка	$м^2$ изоляции	679,8	373,93	0,00	254 198	-		183 023	472 197	
						373,93	0,00	254 198	-		34 976		
6	62	1208-0101-0103 РСНБ РК 2022	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	$м^2$ кровли	135,8	539,08	35,67	73 207	4 844		50 322	133 411	
						503,41	11,25	68 363	1 528		9 882		
7	63	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	906	181,16	0,09	164 131	82		118 115	304 824	
						181,07	0,00	164 049	-		22 578		
8	64	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022	Конек из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	35,3	181,16	0,09	6 395	3		4 602	11 877	
						181,07	0,00	6 392	-		880		
9	65	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022	Подшивка карниза крыши из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	43,3	181,16	0,09	7 844	4		5 645	14 568	
						181,07	0,00	7 840	-		1 079		
10	66	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022	Зашивка торцов кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	58,8	181,16	0,09	10 652	5		7 666	19 783	
						181,07	0,00	10 647	-		1 465		
11	67	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	51	2543,45	108,02	129 716	5 510		91 431	238 839	
						2435,43	54,52	124 207	2 781		17 692		
12	68	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	150,5	873,70	32,26	131 492	4 855		93 438	242 924	
						841,44	20,85	126 637	3 138		17 994		
13	69	1206-0101-0302 РСНБ РК 2022	Сливы оконные в зданиях каменных. Снятие	$м^2$	26	1733,05	0,00	45 059	-		32 443	83 702	
						1733,05	0,00	45 059	-		6 200		
14	70	1109-0403-0402 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные. Разборка	$м^2$	5,7	3197,24	61,67	18 224	352	1 878	11 149	31 723	
						2806,02	28,73	15 994	164		2 350		
15	71	1211-0103-0101 РСНБ РК 2022	Очистка стен от декоративной штукатурки с земли и лесов		1185,7	862,23	458,58	1 022 346	543 738	4 103	525 822	1 672 026	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		400,19	215,74	474 505	255 803		123 858		
16	72	1216-0101-2202 РСНБ РК 2022	Изоляция из тепловой ваты минеральной. Разборка		1185,7	373,93	0,00	443 369	-		319 226	823 599	
				$м^2$ изоляции		373,93	0,00	443 369	-		61 004		
17	73	1213-0103-0103 РСНБ РК 2022	Облицовка цоколя из облицовочной плитки. Разборка		42,3	8819,90	392,45	373 082	16 600		262 457	686 382	
				$м^2$ облицовки		8427,45	190,13	356 481	8 042		50 843		
18	74	1218-0101-1205 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка		2,2	3948,53	2503,73	8 687	5 509		3 394	13 047	
				$м^3$ конструкции		1444,80	697,57	3 179	1 535		966		
19	75	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022	Переплеты витражные остекленные. Снятие		6,1	873,70	32,26	5 330	197		3 787	9 846	
				$м^2$		841,44	20,85	5 133	127		729		
20	76	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022	Покрытия козырька из листовой стали. Разборка покрытий		48,6	181,16	0,09	8 804	4		6 336	16 351	
				$м^2$ кровли		181,07	0,00	8 800	-		1 211		
21	77	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022	Стойки козырька. Разборка		0,1768	197678,66	13465,56	34 950	2 381	617	22 526	62 074	
				т конструкций		180725,90	3923,30	31 952	694		4 598		
22	78	1204-0101-0301 РСНБ РК 2022	Потолки. Разборка подшивки "LUXALON"		32,4	494,75	27,75	16 030	899		11 313	29 530	
				$м^2$ подшивки		467,00	17,94	15 131	581		2 187		
23	79	1204-0101-0302 РСНБ РК 2022	Потолки. Разборка подшивки металлосайдингом		18,6	258,42	3,12	4 807	58		3 446	8 913	
				$м^2$ подшивки		255,30	2,01	4 749	37		660		
24	80	1209-0101-0501 РСНБ РК 2022	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг		10	907,24	4,92	9 072	49	547	6 103	16 389	
				м решетки		847,58	0,00	8 476	-		1 214		
25	81	1208-0101-0402 РСНБ РК 2022	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей		9	201,46	0,00	1 813	-		1 305	3 367	
				м		201,46	0,00	1 813	-		249		
26	82	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022	Стены лестничных маршей и площадок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов		281,4	307,25	0,00	86 460	-		62 251	160 609	
				$м^2$		307,25	0,00	86 460	-		11 898		
27	83	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022	Обратная сторона лестничных маршей. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов		30	443,61	0,00	13 308	-		9 582	24 721	
				$м^2$		443,61	0,00	13 308	-		1 831		
28	84	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022	Потолки межэтажных площадок. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов		17,2	307,25	0,00	5 285	-		3 805	9 817	
				$м^2$		307,25	0,00	5 285	-		727		
29	85	1211-0103-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности стен. Очистка от штукатурки с земли и лесов		328,6	862,23	458,58	283 329	150 689	1 137	145 724	463 379	
				$м^2$		400,19	215,74	131 502	70 892		34 326		
30	86	1209-0101-0501 РСНБ РК 2022	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг		28,1	907,24	4,92	25 493	138	1 538	17 148	46 052	
				м решетки		847,58	0,00	23 817	-		3 411		
31	87	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		85,7	1491,05	49,95	127 783	4 280		90 914	236 193	
				$м^2$		1441,10	32,29	123 502	2 767		17 496		
32	88	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	Поверхность лестничных маршей из керамических плиток. Разборка покрытия		17,2	1491,05	49,95	25 646	859		18 246	47 403	
				$м^2$		1441,10	32,29	24 787	555		3 511		
33	89	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		40	3806,52	229,28	152 261	9 171		106 086	279 015	
				шт.		3577,24	106,31	143 090	4 252		20 668		
34	90	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022	Полотна дверные. Снятие		84	650,12	0,00	54 610	-		39 320	101 445	
				$м^2$		650,12	0,00	54 610	-		7 515		
35	91	1109-0403-0402 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные. Разборка		12,6	3197,24	61,67	40 285	777	4 152	24 645	70 124	
				$м^2$		2806,02	28,73	35 356	362		5 194		
36	92	1205-0101-1502 РСНБ РК 2022	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов		0,2	7952,93	399,76	1 591	80	827	520	2 280	
				$м^2$ проемов		3419,67	191,20	684	38		169		
37	93	1206-0101-0302 РСНБ РК 2022	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие		26	1733,05	0,00	45 059	-		32 443	83 702	
				$м^2$		1733,05	0,00	45 059	-		6 200		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	94	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м²	1736,9	201,11	4,51	349 308	7 833		249 506	646 718	
						196,60	2,91	341 475	5 054		47 904		
39	95	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м²	227,6	1491,05	49,95	339 363	11 368		241 447	627 275	
						1441,10	32,29	327 994	7 349		46 465		
40	96	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	112,3	246,48	0,00	27 680	-		19 930	51 419	
						246,48	0,00	27 680	-		3 809		
41	97	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022	Полы дощатые. Разборка покрытия	м²	738,1	609,82	29,84	450 108	22 025		318 468	830 060	
						579,98	19,28	428 083	14 231		61 484		
42	98	1218-0101-1205 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м³ конструкции	162,2	3948,53	2503,73	640 452	406 105		250 195	961 898	
						1444,80	697,57	234 347	113 146		71 251		
43	99	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м	522,3	65,07	0,00	33 986	-		24 470	63 131	
						65,07	0,00	33 986	-		4 675		
44	100	1213-0103-0401 РСНБ РК 2022	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	м² облицовки	40	164,77	11,05	6 591	442		4 581	12 066	
						153,72	5,35	6 149	214		894		
45	101	1205-0101-0301 РСНБ РК 2022	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м² перегородок	75,333333	3300,43	388,12	248 632	29 238		167 724	449 665	
						2912,31	179,95	219 394	13 556		33 309		
46	102	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022	Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м²	3397,6	307,25	0,00	1 043 913	-		751 617	1 939 181	
						307,25	0,00	1 043 913	-		143 651		
47	103	1211-0103-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности стен. Очистка от штукатурки с земли и лесов	м²	3397,6	862,23	458,58	2 929 513	1 558 071	11 756	1 506 734	4 791 160	
						400,19	215,74	1 359 686	732 998		354 913		
48	104	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022	Откосы. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м²	38,8	307,25	0,00	11 921	-		8 583	22 144	
						307,25	0,00	11 921	-		1 640		
49	105	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м² облицовки	173,6	1413,81	106,86	245 437	18 551		169 828	448 487	
						1306,95	51,76	226 887	8 986		33 222		
50	106	1211-0103-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности стен. Очистка от штукатурки с земли и лесов	м²	173,6	862,23	458,58	149 683	79 609	601	76 986	244 803	
						400,19	215,74	69 473	37 452		18 134		
51	107	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м²	1606	307,25	0,00	493 444	-		355 279	916 625	
						307,25	0,00	493 444	-		67 902		
52	108	1211-0103-0101 РСНБ РК 2022	Потолки. Очистка от штукатурки с земли и лесов	м²	1606	862,23	458,58	1 384 741	736 479	5 557	712 213	2 264 717	
						400,19	215,74	642 705	346 478		167 763		
53	109	1204-0101-0303 РСНБ РК 2022	Потолки. Разборка подшивки оштукатуренной	м² подшивки	780	1719,93	129,04	1 341 545	100 651		940 282	2 464 370	
						1590,89	83,40	1 240 894	65 052		182 543		
54	110	1209-0101-0303 РСНБ РК 2022	Лестницы и крыльца каменные. Разборка маршей по основанию грунта	м² горизонтальной проекции	5,8	15544,30	1536,25	90 157	8 910		61 550	163 844	
						14008,05	731,05	81 247	4 240		12 137		
			Итого по разделу 2: Литер В. Спортивно-бытовой корпус					14 089 098	3 900 478	32 713	8 593 215	24 496 921	
								10 155 906	1 782 621	-	1 814 608		
			ИТОГО по акту					14 089 098	3 900 478	32 713	8 593 215	24 496 921	
								10 155 906	1 782 621	-	1 814 608		
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,50**			**367 454**					
			Итого с временными									**24 864 375**	
			Зимние удорожания	**%**	**0,70**			**174 051**					
			Итого с зимними удорожаниями									**25 038 425**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**500 769**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**25 539 194**	
			Тендерная скидка	**%**	**10,00**			**2 553 919**					
			Итого со скидкой									**22 985 275**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС	**%**	**12,00**			**2 758 233**					
			Итого с НДС									**25 743 508**	
			2-2-1 Конструктивные решения										
			Раздел 2: Кровля. Узлы, Сечения. ANT-324-DD-E-КЖ л.6										
1	6	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка с изготовлением		4,46	213867,24	1464,31	953 848	6 531	746 722	182 934	1 227 725	
				м³ древесины в конструкции		44976,38	597,71	200 595	2 666		90 942		
2	7	1110-0116-0103 РСНБ РК 2022	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами		774,9	115,75	4,06	89 695	3 146	18 357	62 682	164 566	
				м² покрытия по фермам		88,00	1,88	68 191	1 457		12 189		
3	8	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю. покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		774,9	426,19	5,21	330 255	4 037	277 151	45 851	406 195	
				м² обработанной поверхности		63,32	2,42	49 067	1 875		30 089		
			Итого по разделу 2: Кровля. Узлы, Сечения. ANT-324-DD-E-КЖ л.6					1 373 798	13 714	1 042 230	291 467	1 798 486	
								317 853	5 998	-	133 220		
			ИТОГО по акту					1 373 798	13 714	1 042 230	291 467	1 798 486	
								317 853	5 998	-	133 220		
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,50**			**26 977**					
			Итого с временными									**1 825 463**	
			Зимние удорожания	**%**	**0,70**			**12 778**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1 838 241**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**36 765**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 875 006**	
			Тендерная скидка	**%**	**10,00**			**187 501**					
			Итого со скидкой									**1 687 506**	
			НДС	**%**	**12,00**			**202 501**					
			Итого с НДС									**1 890 006**	
			2-2-2 Архитектурное решение										
			Раздел 1: КРОВЛЯ л.15										
1	2	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		119,6	275,14	1,09	32 907	130	24 427	7 908	44 080	
				м² изолируемой поверхности		69,81	0,53	8 349	63		3 265		
2	3	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		119,6	622,09	59,26	74 402	7 087		66 616	152 300	
				м² изолируемой поверхности		562,83	29,71	67 314	3 553		11 282		
3	4	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180		18,4782	58760,00		1 085 779		1 085 779		1 172 641	Казахстан
				м³							86 862		
4	5	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		119,6	275,14	1,09	32 907	130	24 427	7 908	44 080	
				м² изолируемой поверхности		69,81	0,53	8 349	63		3 265		
5	6	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		119,6	1083,18	45,70	129 548	5 466	49 226	73 506	219 298	
				м² стяжки		625,89	27,94	74 856	3 342		16 244		
6	7	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 30мм/		119,6	236,29	15,56	28 260	1 861	24 548	2 780	33 523	
				м² стяжки		15,48	9,24	1 851	1 105		2 483		
7	8	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,228675	28520,05	2674,75	6 522	612	10	5 624	13 118	
				т		25803,30	1223,83	5 901	280		972		
8	9	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,228675	481766,00		110 168		110 168		118 981	
				т							8 813		
			Итого по разделу 1: КРОВЛЯ л.15					1 500 493	15 286	1 318 585	164 342	1 798 021	
								166 620	8 406	-	133 186		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ПРОЕМЫ										
9	30	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	19,6	4891,90	322,58	95 881	6 323	41 966	45 809	153 025	
						2428,20	168,67	47 593	3 306		11 335		
10	31	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	72	4205,27	322,07	302 779	23 189	118 704	155 861	495 331	
						2234,53	170,72	160 886	12 292		36 691		
11	32	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м^2	2,9	5472,48	313,41	15 870	909	6 209	8 311	26 116	
						3017,95	166,39	8 752	483		1 935		
12	33	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м^2	56	3700,26	318,48	207 215	17 835	89 544	98 353	330 014	
						1782,78	168,68	99 836	9 446		24 446		
13	34	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	19,6	32726,72		641 444		641 444		692 760	
											51 316		
14	35	223-102-0305 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м^2	72	31005,52		2 232 397		2 232 397		2 410 989	
											178 592		
15	36	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	2,9	21807,00		63 240		63 240		68 299	
											5 059		
16	37	223-102-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	56	31468,00		1 762 208		1 762 208		1 903 185	
											140 977		
17	38	1110-0501-0901 РСНБ РК 2022	Сетки антимоскитные. Установка	м^2	186,9	271,40	9,20	50 725	1 719		44 822	103 191	
						262,20	4,27	49 005	798		7 644		
18	39	261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	м^2	186,9	503,00		94 011		94 011		101 532	
											7 521		
19	40	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	103,95	1581,48	9,30	164 395	967	120 962	38 662	219 301	
						408,52	4,74	42 466	493		16 244		
20	41	223-501-0114 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм	м	103,95	1588,00		165 073		165 073		178 279	
											13 206		
21	42	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м^3 древесины в конструкции	0,0602	209615,44	2105,10	12 619	127	9 743	2 527	16 358	
						45662,13	982,20	2 749	59		1 212		
22	43	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м^3 древесины в конструкции	0,0602	11012,30	80,95	663	5	411	224	958	
						4104,86	37,41	247	2		71		
23	44	1126-0101-2101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м^3 изоляции	69,9	113719,24	9042,97	7 948 975	632 104	3 526 563	2 925 567	11 744 506	
						54224,73	845,79	3 790 309	59 121		869 964		
24	45	261-107-0489 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая ПСУЛ	м	349,9	112,00		39 189		39 189		42 324	
											3 135		
25	46	1110-0501-0901 РСНБ РК 2022	Сетки антимоскитные. Установка	м^2	24,8	271,40	9,20	6 731	228		5 948	13 693	
						262,20	4,27	6 503	106		1 014		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	47	261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	м^2	24,8	503,00		12 474		12 474		13 472	
											998		
27	48	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Глухие. Обшивка одним слоем гипсокартонных листов	м^2 стен (за вычетом проемов)	62,9	2795,91	25,92	175 863	1 630	59 698	103 718	301 948	
						1820,90	11,26	114 535	708		22 367		
28	49	1112-0101-0801 РСНБ РК 2022	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб	м^2 фасада (без вычета проемов)	26	644,38	1,68	16 754	44	9 389	6 755	25 390	
						281,60	0,81	7 322	21		1 881		
29	50	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м^2	7,3	13778,93	788,15	100 586	5 753	59	67 754	181 807	
						12982,65	468,52	94 773	3 420		13 467		
30	51	223-205-0906 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м^2	6,3	67425,00		424 778		424 778		458 760	
											33 982		
31	52	223-103-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м^2	1,5	53801,00		80 702		80 702		87 158	
											6 456		
			Итого по разделу 2: ПРОЕМЫ					14 614 572	690 833	9 498 764	3 504 311	19 568 396	
								4 424 976	90 255	-	1 449 513		
			Раздел 3: ПОЛЫ										
32	53	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	1282,1	1059,87	45,70	1 358 859	58 592	497 814	787 979	2 318 588	
						625,89	27,94	802 454	35 822		171 750		
33	54	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.30мм/	м^2 стяжки	1282,1	224,64	15,56	288 011	19 950	248 215	29 796	343 231	
						15,48	9,24	19 847	11 847		25 424		
34	62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	13,4	1056,32	42,15	14 155	564	5 203	8 236	24 182	
						625,89	27,94	8 387	374		1 791		
35	63	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.30мм/	м^2 стяжки	13,4	223,38	14,30	2 993	192	2 594	311	3 568	
						15,48	9,24	207	124		264		
36	64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	13,4	1056,32	42,15	14 155	564	5 203	8 236	24 182	
						625,89	27,94	8 387	374		1 791		
37	65	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022	Покрытия цементные. Железнение	м^2 покрытия	13,4	259,77	5,81	3 481	78	214	3 029	7 031	
						238,00	2,45	3 189	33		521		
38	66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	61,8	1079,63	42,15	66 721	2 605	25 436	37 982	113 079	
						625,89	27,94	38 680	1 727		8 376		
39	67	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	61,8	616,18	53,35	38 080	3 297		34 422	78 302	
						562,83	29,71	34 783	1 836		5 800		
40	68	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3	м^3	1,27308	47286,00		60 199		60 199		65 015	Казахстан
											4 816		
41	69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	61,8	1056,32	42,15	65 281	2 605	23 996	37 982	111 524	
						625,89	27,94	38 680	1 727		8 261		
42	70	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.40мм/		61,8	446,74	28,60	27 609	1 767	23 928	2 871	32 919	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ стяжки		30,95	18,48	1 913	1 142		2 439		
43	71	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство		43,26	6139,31	68,80	265 586	2 976	242 236	20 539	309 015	
				$м^2$ покрытия		470,97	34,10	20 374	1 475		22 890		
44	72	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		54,39	334,90	3,45	18 215	188	9 549	8 057	28 374	
				м плинтусов		155,89	1,71	8 479	93		2 101		
45	73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		38,9	1056,32	42,15	41 091	1 640	15 104	23 908	70 199	
				$м^2$ стяжки		625,89	27,94	24 347	1 087		5 200		
46	74	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.30мм/		38,9	223,38	14,30	8 689	556	7 531	904	10 360	
				$м^2$ стяжки		15,48	9,24	602	359		767		
47	75	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		38,9	1056,32	42,15	41 091	1 640	15 104	23 908	70 199	
				$м^2$ стяжки		625,89	27,94	24 347	1 087		5 200		
48	76	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022	Покрытия цементные. Железнение		38,9	259,77	5,81	10 105	226	621	8 792	20 409	
				$м^2$ покрытия		238,00	2,45	9 258	95		1 512		
49	77	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		51,6	1079,63	42,15	55 709	2 175	21 238	31 713	94 416	
				$м^2$ стяжки		625,89	27,94	32 296	1 442		6 994		
50	78	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		51,6	616,18	53,35	31 795	2 753		28 741	65 379	
				$м^2$ изолируемой поверхности		562,83	29,71	29 042	1 533		4 843		
51	79	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$		1,06296	47286,00		50 263		50 263		54 284	Казахстан
				$м^3$							4 021		
52	80	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		51,6	1056,32	42,15	54 506	2 175	20 035	31 713	93 116	
				$м^2$ стяжки		625,89	27,94	32 296	1 442		6 897		
53	81	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.40мм/		51,6	446,74	28,60	23 052	1 476	19 979	2 397	27 485	
				$м^2$ стяжки		30,95	18,48	1 597	954		2 036		
54	82	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство		36,12	6139,31	68,80	221 752	2 486	202 255	17 149	258 012	
				$м^2$ покрытия		470,97	34,10	17 011	1 232		19 112		
55	83	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		30,38	334,90	3,45	10 175	105	5 333	4 500	15 849	
				м плинтусов		155,89	1,71	4 736	52		1 174		
56	84	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		7,6	1079,63	42,15	8 205	320	3 128	4 671	13 906	
				$м^2$ стяжки		625,89	27,94	4 757	212		1 030		
57	85	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой		7,6	211,28	3,28	1 606	25	734	587	2 368	
				$м^2$		111,38	0,53	846	4		175		
58	86	1113-0301-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой		7,6	175,65	3,28	1 335	25	464	587	2 076	
				$м^2$		111,38	0,53	846	4		154		
59	87	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		7,6	616,18	53,35	4 683	406		4 233	9 629	
				$м^2$ изолируемой поверхности		562,83	29,71	4 278	226		713		
60	88	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$		0,15656	47286,00		7 403		7 403		7 995	Казахстан
				$м^3$							592		
61	89	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		7,6	1056,32	42,15	8 028	320	2 951	4 671	13 715	
				$м^2$ стяжки		625,89	27,94	4 757	212		1 016		
62	90	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.40мм/		7,6	446,74	28,60	3 395	217	2 943	353	4 048	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ стяжки		30,95	18,48	235	140		300		
63	91	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		5,32	5911,25	30,70	31 448	163	15 971	14 470	49 592	
				$м^2$ покрытия		2878,41	15,26	15 313	81		3 674		
64	92	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		8,12	775,32	2,91	6 296	24	1 711	4 299	11 443	
				м плинтусов		561,69	1,57	4 561	13		848		
65	93	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		19,2	1079,63	42,15	20 729	809	7 903	11 800	35 131	
				$м^2$ стяжки		625,89	27,94	12 017	536		2 602		
66	94	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой		19,2	211,28	3,28	4 057	63	1 855	1 483	5 983	
				$м^2$		111,38	0,53	2 138	10		443		
67	95	1113-0301-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой		19,2	175,65	3,28	3 372	63	1 171	1 483	5 243	
				$м^2$		111,38	0,53	2 138	10		388		
68	96	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		19,2	616,18	53,35	11 831	1 024		10 694	24 327	
				$м^2$ изолируемой поверхности		562,83	29,71	10 806	570		1 802		
69	97	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$		0,39552	47286,00		18 703		18 703		20 199	Казахстан
				$м^3$							1 496		
70	98	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		19,2	1056,32	42,15	20 281	809	7 455	11 800	34 647	
				$м^2$ стяжки		625,89	27,94	12 017	536		2 566		
71	99	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.40мм/		19,2	446,74	28,60	8 577	549	7 434	892	10 227	
				$м^2$ стяжки		30,95	18,48	594	355		758		
72	100	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		13,44	5911,25	30,70	79 447	412	40 349	36 558	125 285	
				$м^2$ покрытия		2878,41	15,26	38 686	205		9 281		
73	101	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		24,64	775,32	2,91	19 104	71	5 192	13 046	34 721	
				м плинтусов		561,69	1,57	13 840	39		2 572		
74	102	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		304,9	1079,63	42,15	329 179	12 852	125 494	187 392	557 897	
				$м^2$ стяжки		625,89	27,94	190 834	8 519		41 326		
75	103	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		304,9	616,18	53,35	187 873	16 267		169 826	386 314	
				$м^2$ изолируемой поверхности		562,83	29,71	171 607	9 059		28 615		
76	104	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$		6,28094	47286,00		297 001		297 001		320 761	Казахстан
				$м^3$							23 760		
77	105	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		304,9	1056,32	42,15	322 072	12 852	118 387	187 392	550 220	
				$м^2$ стяжки		625,89	27,94	190 834	8 519		40 756		
78	106	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.40мм/		304,9	446,74	28,60	136 211	8 721	118 054	14 166	162 408	
				$м^2$ стяжки		30,95	18,48	9 437	5 635		12 031		
79	107	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство		213,43	6139,31	68,80	1 310 313	14 684	1 195 110	101 330	1 524 576	
				$м^2$ покрытия		470,97	34,10	100 519	7 278		112 932		
80	108	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		199,15	334,90	3,45	66 695	687	34 963	29 502	103 893	
				м плинтусов		155,89	1,71	31 046	340		7 695		
81	109	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		142,8	616,18	53,35	87 991	7 619		79 538	180 931	
				$м^2$ изолируемой поверхности		562,83	29,71	80 372	4 243		13 402		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	110	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3	м^3	5,88336	47286,00		278 201		278 201		300 457	Казахстан
											22 256		
83	111	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	142,8	275,03	0,98	39 274	140	29 165	9 442	52 613	
						69,81	0,53	9 969	76		3 897		
84	112	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	142,8	1056,32	42,15	150 842	6 019	55 446	87 765	257 695	
						625,89	27,94	89 377	3 990		19 088		
85	113	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.40мм/	м^2 стяжки	142,8	446,74	28,60	63 794	4 084	55 291	6 634	76 063	
						30,95	18,48	4 420	2 639		5 635		
86	114	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	99,96	6596,95	223,14	659 431	22 306	444 763	191 905	919 442	
						1924,40	117,96	192 363	11 792		68 107		
87	115	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	96,67	2539,18	19,33	245 463	1 869	195 090	46 402	315 213	
						501,75	8,89	48 504	860		23 349		
88	116	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	640	1549,81	42,23	991 878	27 028	449 210	501 510	1 612 857	
						805,69	27,94	515 642	17 882		119 469		
89	117	1113-0301-1909 РСНБ РК 2022	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	м^2	640	3650,54	102,41	2 336 346	65 542	1 484 282	584 570	3 154 586	
						1228,94	94,81	786 522	60 678		233 670		
90	118	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	640	11130,24	1694,78	7 123 354	1 084 660	2 486 688	3 813 062	11 811 328	
						5550,01	788,19	3 552 006	504 442		874 912		
91	122	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	40,4	616,18	53,35	24 894	2 155		22 502	51 188	
						562,83	29,71	22 738	1 200		3 792		
92	123	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3	м^3	1,66448	47286,00		78 707		78 707		85 004	Казахстан
											6 297		
93	124	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м^2 изолируемой поверхности	40,4	275,03	0,98	11 111	39	8 251	2 671	14 885	
						69,81	0,53	2 820	21		1 103		
94	125	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	40,4	1056,32	42,15	42 675	1 703	15 687	24 830	72 905	
						625,89	27,94	25 286	1 129		5 400		
95	126	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.40мм/	м^2 стяжки	40,4	446,74	28,60	18 048	1 156	15 642	1 877	21 519	
						30,95	18,48	1 250	747		1 594		
96	127	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	28,28	6596,95	223,14	186 562	6 311	125 829	54 293	260 123	
						1924,40	117,96	54 422	3 336		19 268		
97	128	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	28,91	2539,18	19,33	73 408	559	58 344	13 877	94 267	
						501,75	8,89	14 505	257		6 983		
98	129	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м^2 стяжки	36,5	1079,63	42,15	39 406	1 539	15 023	22 433	66 786	
						625,89	27,94	22 845	1 020		4 947		
99	130	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м^2 изолируемой поверхности	36,5	616,18	53,35	22 491	1 947		20 330	46 247	
						562,83	29,71	20 543	1 084		3 426		
100	131	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3		0,7519	47286,00		35 554		35 554		38 398	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$							2 844		
101	132	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	36,5	1056,32	42,15	38 556	1 539	14 172	22 433	65 868	
						625,89	27,94	22 845	1 020		4 879		
102	133	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.40мм/	$м^2$ стяжки	36,5	446,74	28,60	16 306	1 044	14 132	1 696	19 442	
						30,95	18,48	1 130	675		1 440		
103	134	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство	$м^2$ покрытия	25,55	6139,31	68,80	156 860	1 758	143 068	12 130	182 509	
						470,97	34,10	12 033	872		13 519		
104	135	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	25,34	334,90	3,45	8 486	88	4 449	3 754	13 220	
						155,89	1,71	3 950	43		979		
105	136	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	17,6	1079,63	42,15	19 001	742	7 244	10 817	32 204	
						625,89	27,94	11 016	492		2 386		
106	137	1113-0301-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	$м^2$	17,6	211,28	3,28	3 719	57	1 701	1 359	5 484	
						111,38	0,53	1 960	9		406		
107	138	1113-0301-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	$м^2$	17,6	175,65	3,28	3 091	57	1 073	1 359	4 806	
						111,38	0,53	1 960	9		356		
108	139	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	17,6	616,18	53,35	10 845	939		9 803	22 300	
						562,83	29,71	9 906	523		1 652		
109	140	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$	$м^3$	0,36256	47286,00		17 144		17 144		18 516	Казахстан
110	141	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	17,6	1056,32	42,15	18 591	742	6 834	1 372		
						625,89	27,94	11 016	492		10 817	31 761	
111	142	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.40мм/	$м^2$ стяжки	17,6	446,74	28,60	7 863	503	6 815	2 353		
						30,95	18,48	545	325		818	9 375	
112	143	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	12,32	5911,25	30,70	72 827	379	36 987	694		
						2878,41	15,26	35 462	188		33 511	114 845	
113	144	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	20,51	775,32	2,91	15 902	60	4 322	8 507		
						561,69	1,57	11 521	32		10 859	28 902	
114	145	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	98,1	1549,81	42,23	152 036	4 143	68 855	2 141		
						805,69	27,94	79 038	2 741		76 872	247 220	
115	147	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	98,1	11130,24	1694,78	1 091 877	166 257	381 163	18 312		
						5550,01	788,19	544 456	77 321		584 471	1 810 456	
116	151	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	85,7	1056,32	42,15	90 527	3 612	33 276	134 108		
						625,89	27,94	53 639	2 394		52 671	154 654	
117	152	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ.40мм/	$м^2$ стяжки	85,7	446,74	28,60	38 286	2 451	33 182	11 456		
						30,95	18,48	2 652	1 584		3 982	45 650	
118	153	1111-0101-1111 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.	$м^2$ стяжки	85,7	3038,75	118,50	260 421	10 156	179 452	3 382		
						826,30	83,04	70 814	7 117		73 255	360 370	
119	154	1111-0101-1112 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111	$м^2$ стяжки	85,7	1086,65	-17,69	- 93 126	- 1 517	- 88 115	26 694		
						-40,78	-12,69	- 3 495	- 1 088		- 4 307	- 105 227	
											- 7 794		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	155	214-401-0107 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,8 мм х 50 мм	м²	85,7	807,00		69 160		69 160		74 693	Казахстан
											5 533		
121	156	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	59,99	6596,95	223,14	395 751	13 386	266 920	115 170	551 795	
						1924,40	117,96	115 445	7 076		40 874		
122	157	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	37,38	2539,18	19,33	94 914	722	75 437	17 942	121 885	
						501,75	8,89	18 755	333		9 029		
			Итого по разделу 3: ПОЛЫ					20 677 883	1 621 764	10 624 869	8 487 453	31 498 556	
								8 431 251	825 913	-	2 333 220		
			Раздел 4: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА л.19-20										
123	160	1115-0203-0202 РСНБ РК 2022	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	136,4	2182,56	132,71	297 701	18 101	73 600	177 568	513 291	
						1510,26	117,01	205 999	15 960		38 022		
124	161	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	136,4	1719,49	10,61	234 538	1 447	59 552	139 346	403 795	
						1272,28	4,72	173 539	644		29 911		
125	165	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	125,5	2299,89	139,67	288 636	17 528	53 739	186 129	512 746	
						1732,02	121,86	217 369	15 293		37 981		
126	166	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	125,5	873,56	6,77	109 632	850	38 230	56 744	179 687	
						562,17	3,01	70 552	378		13 311		
127	167	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	125,5	921,94	6,77	115 703	850	38 230	61 602	191 489	
						610,55	3,01	76 624	378		14 184		
128	171	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	7,1	2299,89	139,67	16 329	991	3 040	10 530	29 008	
						1732,02	121,86	12 297	865		2 149		
129	172	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	7,1	873,56	6,77	6 202	48	2 163	3 210	10 165	
						562,17	3,01	3 991	21		753		
130	173	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	7,1	921,94	6,77	6 546	48	2 163	3 485	10 833	
						610,55	3,01	4 335	21		802		
131	175	1115-0203-0202 РСНБ РК 2022	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	108,2	2182,56	132,71	236 153	14 359	58 384	140 857	407 171	
						1510,26	117,01	163 410	12 660		30 161		
132	176	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	108,2	1719,49	10,61	186 049	1 148	47 240	110 537	320 313	
						1272,28	4,72	137 661	511		23 727		
133	178	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	194,1	2299,89	139,67	446 409	27 110	83 114	287 870	793 021	
						1732,02	121,86	336 185	23 653		58 742		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	179	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		194,1	873,56	6,77	169 558	1 314	59 127	87 760	277 904	
				м^2 отделываемой поверхности		562,17	3,01	109 117	584		20 586		
135	180	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		194,1	921,94	6,77	178 949	1 314	59 127	95 274	296 160	
				м^2 отделываемой поверхности		610,55	3,01	118 508	584		21 937		
136	182	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		20,7	2299,89	139,67	47 608	2 892	8 864	30 700	84 573	
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		1732,02	121,86	35 853	2 523		6 265		
137	183	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		20,7	873,56	6,77	18 083	140	6 306	9 359	29 637	
				м^2 отделываемой поверхности		562,17	3,01	11 637	62		2 195		
138	184	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		20,7	921,94	6,77	19 084	140	6 306	10 161	31 585	
				м^2 отделываемой поверхности		610,55	3,01	12 638	62		2 340		
139	193	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		1187,4	2299,89	139,67	2 730 889	165 845	508 445	1 761 033	4 851 277	
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		1732,02	121,86	2 056 601	144 697		359 355		
140	194	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		1187,4	873,56	6,77	1 037 265	8 039	361 706	536 871	1 700 072	
				м^2 отделываемой поверхности		562,17	3,01	667 521	3 574		125 936		
141	195	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		1187,4	921,94	6,77	1 094 712	8 039	361 706	582 835	1 811 747	
				м^2 отделываемой поверхности		610,55	3,01	724 967	3 574		134 200		
142	197	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		91,2	2299,89	139,67	209 750	12 738	39 052	135 259	372 610	
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		1732,02	121,86	157 960	11 114		27 601		
143	199	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		56,7	2299,89	139,67	130 404	7 919	24 279	84 092	231 656	
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		1732,02	121,86	98 206	6 909		17 160		
144	200	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе		56,7	873,56	6,77	49 531	384	17 272	25 636	81 181	
				м^2 отделываемой поверхности		562,17	3,01	31 875	171		6 014		
145	201	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе		56,7	921,94	6,77	52 274	384	17 272	27 831	86 513	
				м^2 отделываемой поверхности		610,55	3,01	34 618	171		6 408		
146	203	1115-0203-0202 РСНБ РК 2022	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое		694,2	2182,56	132,71	1 515 133	92 127	374 583	903 723	2 612 364	
				м^2 оштукатуриваемой поверхности		1510,26	117,01	1 048 422	81 228		193 508		
147	204	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе		694,2	1719,49	10,61	1 193 670	7 366	303 088	709 195	2 055 096	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м^2 отделываемой поверхности		1272,28	4,72	883 217	3 277		152 231		
148	206	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	686,3	2299,89	139,67	1 578 415	95 856	293 874	1 017 852	2 803 969	
						1732,02	121,86	1 188 685	83 633		207 702		
149	207	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	686,3	873,56	6,77	599 524	4 646	209 061	310 304	982 617	
						562,17	3,01	385 817	2 066		72 789		
150	208	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	686,3	921,94	6,77	632 727	4 646	209 061	336 870	1 047 163	
						610,55	3,01	419 020	2 066		77 566		
151	210	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	93,7	2299,89	139,67	215 500	13 087	40 122	138 966	382 823	
						1732,02	121,86	162 290	11 418		28 357		
152	211	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	93,7	873,56	6,77	81 853	634	28 543	42 366	134 157	
						562,17	3,01	52 675	282		9 938		
153	212	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	93,7	921,94	6,77	86 386	634	28 543	45 993	142 969	
						610,55	3,01	57 209	282		10 590		
154	214	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	82,4	2299,89	139,67	189 511	11 509	35 284	122 207	336 656	
						1732,02	121,86	142 718	10 041		24 938		
155	216	1115-0203-0202 РСНБ РК 2022	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м^2 оштукатуриваемой поверхности	98,1	2182,56	132,71	214 109	13 019	52 934	127 709	369 163	
						1510,26	117,01	148 157	11 479		27 345		
156	217	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	98,1	1719,49	10,61	168 682	1 041	42 830	100 219	290 413	
						1272,28	4,72	124 811	463		21 512		
157	219	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	140,2	2299,89	139,67	322 445	19 582	60 034	207 931	572 806	
						1732,02	121,86	242 829	17 085		42 430		
158	220	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	140,2	873,56	6,77	122 473	949	42 708	63 390	200 733	
						562,17	3,01	78 816	422		14 870		
159	221	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	140,2	921,94	6,77	129 256	949	42 708	68 817	213 918	
						610,55	3,01	85 599	422		15 845		
160	223	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	21,5	2299,89	139,67	49 448	3 003	9 206	31 887	87 842	
						1732,02	121,86	37 238	2 620		6 507		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	224	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	21,5	873,56	6,77	18 782	146	6 549	9 721	30 783	
						562,17	3,01	12 087	65		2 280		
162	225	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	21,5	921,94	6,77	19 822	146	6 549	10 553	32 805	
						610,55	3,01	13 127	65		2 430		
163	226	1115-0405-0101 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	21,5	475,12	4,21	10 215	90	3 652	5 218	16 668	
						301,05	2,33	6 473	50		1 235		
164	227	1115-0203-0202 РСНБ РК 2022	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м^2 оштукатуриваемой поверхности	86,2	2182,56	132,71	188 137	11 439	46 513	112 217	324 382	
						1510,26	117,01	130 184	10 086		24 028		
165	228	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	86,2	1719,49	10,61	148 220	915	37 635	88 062	255 185	
						1272,28	4,72	109 671	407		18 903		
166	230	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	269,3	2299,89	139,67	619 360	37 613	115 314	399 399	1 100 260	
						1732,02	121,86	466 433	32 817		81 501		
167	231	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	269,3	873,56	6,77	235 250	1 824	82 034	121 761	385 573	
						562,17	3,01	151 392	811		28 562		
168	232	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	269,3	921,94	6,77	248 278	1 824	82 034	132 186	410 900	
						610,55	3,01	164 421	811		30 436		
169	234	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	12,1	2299,89	139,67	27 829	1 691	5 181	17 946	49 437	
						1732,02	121,86	20 957	1 475		3 662		
170	235	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	12,1	873,56	6,77	10 570	81	3 686	5 471	17 324	
						562,17	3,01	6 802	36		1 283		
171	236	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м^2 отделываемой поверхности	12,1	921,94	6,77	11 155	81	3 686	5 939	18 462	
						610,55	3,01	7 388	36		1 368		
			Итого по разделу 4: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА л.19-20					16 318 755	616 526	4 094 329	9 700 591	28 100 902	
								11 607 901	517 852	-	2 081 556		
			Раздел 5: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА л.11										
172	238	1115-0213-0103 РСНБ РК 2022	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м^2	372,9	6899,45	38,56	2 572 805	14 379	722 662	1 472 418	4 368 841	
						4922,94	12,76	1 835 764	4 758		323 618		
173	239	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м^3	18,645	43327,00		807 832		807 832		872 459	Казахстан
											64 627		
174	240	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	372,9	1307,78	29,60	487 671	11 038	281 245	183 605	724 977	
						523,97	5,46	195 388	2 036		53 701		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
175	241	1126-0201-0501 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме		9,4	71603,04	2155,02	673 069	20 257	215 821	338 740	1 092 754	
				м³ изоляции		46488,31	927,64	436 990	8 720		80 945		
176	242	234-102-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м³ до 39 кг/м³		9,212	47286,00		435 599		435 599		470 447	Казахстан
				м³							34 848		
177	243	1211-0103-0401 РСНБ РК 2022	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство		1228	3433,18	6,47	4 215 945	7 945	2 478 350	1 248 422	5 901 510	
				м²		1408,51	3,47	1 729 650	4 261		437 143		
178	244	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		1228	3374,69	51,73	4 144 119	63 525	886 714	2 586 819	7 269 416	
				м² оштукатуриваемой поверхности		2600,88	32,28	3 193 881	39 640		538 478		
			Итого по разделу 5: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА л.11					13 337 040	117 144	5 828 223	5 830 004	20 700 404	
								7 391 673	59 415	-	1 533 360		
			Раздел 6: РАЗНОЕ										
179	320	1112-0101-0901 РСНБ РК 2022	Желоба настенные. Устройство		424,4	8027,83	245,95	3 407 011	104 381	2 633 733	652 884	4 384 688	
				м желобов		1576,10	96,04	668 897	40 759		324 793		
180	321	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм		176,4	2557,00		451 055		451 055		487 139	Казахстан
				м							36 084		
181	322	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		7,2	3310,00		23 832		23 832		25 739	Казахстан
				м							1 907		
182	323	224-106-0210 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм		44	2053,00		90 332		90 332		97 559	
				шт.							7 227		
183	324	224-106-0209 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 150 мм		8	503,00		4 024		4 024		4 346	
				шт.							322		
184	325	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		124	3310,00		410 440		410 440		443 275	Казахстан
				м							32 835		
185	326	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		24	3330,00		79 920		79 920		86 314	Казахстан
				шт.							6 394		
186	327	224-106-0105 РСНБ РК 2022	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм		12	5986,00		71 832		71 832		77 579	Казахстан
				шт.							5 747		
187	328	1116-0801-0104 РСНБ РК 2022	Воронки сливные диаметром 260 мм. Установка		12	3276,65	48,63	39 320	583	3 778	34 568	79 799	
				воронка		2913,17	26,27	34 958	315		5 911		
188	329	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка		1673,84	1468,01	74,74	2 457 214	125 103	772 142	1 513 620	4 288 495	
				м² вертикальной проекции		931,97	40,37	1 559 969	67 573		317 661		
			Итого по разделу 6: РАЗНОЕ					7 034 980	230 067	4 541 088	2 201 072	9 974 933	
								2 263 824	108 647	-	738 881		
			ИТОГО по акту					73 483 723	3 291 620	35 905 858	29 887 773	111 641 212	
								34 286 245	1 610 488	-	8 269 716		
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,50**			**1 674 618**					
			Итого с временными									**113 315 830**	
			Зимние удорожания	**%**	**0,70**			**793 211**					
			Итого с зимними удорожаниями									**114 109 041**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**2 282 181**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**116 391 222**	
			Тендерная скидка	**%**	**10,00**			**11 639 122**					
			Итого со скидкой									**104 752 100**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС	**%**	**12,00**			**12 570 252**					
			Итого с НДС									**117 322 352**	
			2-2-5 Отопление и вентиляция										
			Раздел 1: Система отопления										
1	2	245-102-0113 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	809	3091,00		2 500 619		2 500 619	200 050	2 700 669	Казахстан
2	4	242-312-0502 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	101	67674,00		6 835 074		6 835 074	546 806	7 381 880	
3	6	245-510-0301 РСНБ РК 2022	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	101	2527,00		255 227		255 227	20 418	275 645	
4	7	245-502-0202 РСНБ РК 2022	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м^3/ч, DN 15	шт.	101	29029,00		2 931 929		2 931 929	234 554	3 166 483	
5	8	245-405-2102 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным дистанционным температурным датчиком	шт.	101	8635,00		872 135		872 135	69 771	941 906	
6	9	1116-0501-0602 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 16 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	339,5	2482,40	3,37	842 775	1 144	231 508	598 050	1 556 092	
						1797,12	0,39	610 122	132		115 267		
7	10	1116-0501-0602 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	343	2600,21	3,37	891 872	1 156	274 304	604 215	1 615 774	
						1797,12	0,39	616 412	134		119 687		
8	11	1116-0501-0603 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	143,5	3518,67	2,94	504 929	422	246 896	252 540	818 066	
						1795,20	0,58	257 611	83		60 597		
9	12	1116-0501-0604 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	119	4789,33	14,20	569 930	1 690	360 796	203 400	835 197	
						1743,23	0,89	207 444	106		61 867		
			Итого по разделу 1: Система отопления					**16 204 490**	**4 411**	**14 508 489**	**1 658 204**	**19 291 710**	
								1 691 590	455	-	1 429 016		
			Раздел 2: Вентиляция										
10	53	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	15,2	9955,22	96,97	151 319	1 474	98 168	51 270	218 796	
						3399,85	42,01	51 678	639		16 207		
11	54	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	17,6	9647,97	76,83	169 804	1 352	113 666	54 259	241 988	
						3112,85	32,98	54 786	580		17 925		
12	55	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	9,6	6618,65	62,59	63 539	601	49 713	13 180	82 856	
						1377,60	23,30	13 225	224		6 137		
13	71	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	16,2	10624,17	76,83	172 112	1 244	127 234	43 284	232 628	
						2693,39	32,98	43 633	534		17 232		
14	72	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	113,4	9934,72	71,61	1 126 597	8 120	888 653	228 638	1 463 653	
						2026,66	30,70	229 823	3 481		108 418		
15	73	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка		26,4	6618,65	62,59	174 732	1 652	136 711	36 244	227 854	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м^2 поверхности воздуховодов		1377,60	23,30	36 369	615		16 878		
16	81	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		14,3	9955,22	96,97	142 360	1 387	92 355	48 234	205 842	
				м^2 поверхности воздуховодов		3399,85	42,01	48 618	601		15 248		
17	82	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		2,4	9647,97	76,83	23 155	184	15 500	7 399	32 998	
				м^2 поверхности воздуховодов		3112,85	32,98	7 471	79		2 444		
18	83	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		24	11081,88	79,74	265 965	1 914	189 343	73 866	367 017	
				м^2 поверхности воздуховодов		3112,85	27,71	74 708	665		27 186		
19	84	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка		8	6618,65	62,59	52 949	500	41 428	10 983	69 047	
				м^2 поверхности воздуховодов		1377,60	23,30	11 021	186		5 115		
20	101	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		3,2	9647,97	76,83	30 874	246	20 667	9 865	43 998	
				м^2 поверхности воздуховодов		3112,85	32,98	9 961	106		3 259		
21	102	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		15	11081,88	79,74	166 228	1 196	118 339	46 166	229 386	
				м^2 поверхности воздуховодов		3112,85	27,71	46 693	416		16 992		
22	103	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка		10	6618,65	62,59	66 187	626	51 785	13 729	86 309	
				м^2 поверхности воздуховодов		1377,60	23,30	13 776	233		6 393		
23	114	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		4,4	9955,22	96,97	43 803	427	28 417	14 841	63 336	
				м^2 поверхности воздуховодов		3399,85	42,01	14 959	185		4 692		
24	115	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		5,6	9647,97	76,83	54 029	431	36 166	17 264	76 996	
				м^2 поверхности воздуховодов		3112,85	32,98	17 432	185		5 703		
25	116	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		11	11081,88	79,74	121 901	877	86 782	33 855	168 216	
				м^2 поверхности воздуховодов		3112,85	27,71	34 241	305		12 460		
26	117	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		38,4	10624,17	76,83	407 968	2 950	301 592	102 599	551 412	
				м^2 поверхности воздуховодов		2693,39	32,98	103 426	1 266		40 845		
27	118	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка		12	6618,65	62,59	79 424	751	62 142	16 475	103 571	
				м^2 поверхности воздуховодов		1377,60	23,30	16 531	280		7 672		
28	129	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		3	11081,88	79,74	33 246	239	23 668	9 233	45 877	
				м^2 поверхности воздуховодов		3112,85	27,71	9 339	83		3 398		
29	130	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		56	10624,17	76,83	594 954	4 303	439 821	149 623	804 143	
				м^2 поверхности воздуховодов		2693,39	32,98	150 830	1 847		59 566		
30	131	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка		14	6618,65	62,59	92 661	876	72 498	19 220	120 831	
				м^2 поверхности воздуховодов		1377,60	23,30	19 286	326		8 950		
31	142	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		6	9955,22	96,97	59 731	582	38 750	20 238	86 367	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м^2 поверхности воздуховодов		3399,85	42,01	20 399	252		6 398		
32	143	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка		4	6618,65	62,59	26 475	250	20 714	5 492	34 524	
				м^2 поверхности воздуховодов		1377,60	23,30	5 510	93		2 557		
33	154	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		23,1	9955,22	96,97	229 966	2 240	149 189	77 917	332 514	
				м^2 поверхности воздуховодов		3399,85	42,01	78 537	970		24 631		
34	155	1120-0101-0415 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка		5,6	6618,65	62,59	37 064	350	28 999	7 688	48 332	
				м^2 поверхности воздуховодов		1377,60	23,30	7 715	130		3 580		
35	173	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		1	9955,22	96,97	9 955	97	6 458	3 373	14 394	
				м^2 поверхности воздуховодов		3399,85	42,01	3 400	42		1 066		
36	174	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		5	11081,88	79,74	55 409	399	39 446	15 389	76 462	
				м^2 поверхности воздуховодов		3112,85	27,71	15 564	139		5 664		
37	175	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		11,2	10624,17	76,83	118 991	860	87 964	29 925	160 829	
				м^2 поверхности воздуховодов		2693,39	32,98	30 166	369		11 913		
38	176	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		95	9934,72	71,61	943 798	6 803	744 463	191 540	1 226 165	
				м^2 поверхности воздуховодов		2026,66	30,70	192 533	2 917		90 827		
39	185	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		3	11081,88	79,74	33 246	239	23 668	9 233	45 877	
				м^2 поверхности воздуховодов		3112,85	27,71	9 339	83		3 398		
40	186	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		12,6	10624,17	76,83	133 865	969	98 960	33 665	180 932	
				м^2 поверхности воздуховодов		2693,39	32,98	33 937	416		13 402		
41	201	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		8,6	9955,22	96,97	85 615	834	55 542	29 008	123 793	
				м^2 поверхности воздуховодов		3399,85	42,01	29 239	361		9 170		
42	202	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		10,4	9647,97	76,83	100 339	799	67 166	32 062	142 993	
				м^2 поверхности воздуховодов		3112,85	32,98	32 374	343		10 592		
43	203	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка		20	11081,88	79,74	221 638	1 595	157 786	61 555	305 848	
				м^2 поверхности воздуховодов		3112,85	27,71	62 257	554		22 655		
			Итого по разделу 2: Вентиляция					6 089 899	47 367	4 513 753	1 517 312	8 215 784	
								1 528 776	19 505	-	608 573		
			ИТОГО по акту					22 294 389	51 778	19 022 242	3 175 516	27 507 494	
								3 220 366	19 960	-	2 037 589		
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,50**			**412 612**					
			Итого с временными									**27 920 107**	
			Зимние удорожания	**%**	**0,70**			**195 441**					
			Итого с зимними удорожаниями									**28 115 547**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**562 311**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**28 677 858**	
			Тендерная скидка	**%**	**10,00**			**2 867 786**					
			Итого со скидкой									**25 810 073**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС	**%**	**12,00**			**3 097 209**					
			Итого с НДС									**28 907 281**	
			2-2-4 Водопровод и канализация										
			Раздел 1: Водопровод										
1	1	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5	4178,63 1362,46	85,40 28,64	14 625 4 768	299 100	9 558	4 771 1 552	20 948	
2	2	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	12,6	3294,57 814,57	40,17 16,29	41 511 10 263	506 205	30 742	10 259 4 142	55 913	
3	3	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2,8	2949,92 814,57	40,17 16,29	8 260 2 281	113 46	5 867	2 280 844	11 383	
4	4	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10,5	2477,28 814,57	40,17 16,29	26 011 8 553	421 171	17 037	8 550 2 765	37 326	
5	5	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	29,4	156,93 153,28	1,75 0,00	4 614 4 507	52 -	56	4 416 722	9 752	
6	7	241-205-0104 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I;32x2,9; PN 10	м	2,475	545,00		1 349		1 349 108		1 457	Казахстан
7	9	241-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 25x2,5; PN 10	м	11,88	411,00		4 883		4 883 391		5 274	
8	11	241-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полиэтилена повышенной термостойкости PERT ГОСТ 32415-2013 PERT-I; 20x1,9; PN 10	м	14,85	343,00		5 094		5 094 407		5 501	
9	37	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5,6	3294,57 814,57	40,17 16,29	18 450 4 562	225 91	13 663	4 560 1 841	24 851	
10	38	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2,8	2949,92 814,57	40,17 16,29	8 260 2 281	113 46	5 867	2 280 844	11 383	
11	39	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10,5	2477,28 814,57	40,17 16,29	26 011 8 553	421 171	17 037	8 550 2 765	37 326	
12	40	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18,9	156,93 153,28	1,75 0,00	2 966 2 897	33 -	36	2 839 464	6 269	
13	42	241-201-0103 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x5,4 мм	м	2,475	677,00		1 676		1 676 134		1 810	Казахстан
14	44	241-201-0102 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25x4,2 мм	м	11,88	414,00		4 918		4 918 393		5 311	Казахстан
15	46	241-201-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20x3,4 мм	м	9,9	269,00		2 663		2 663 213		2 876	Казахстан
16	60	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	63	4178,63 1362,46	85,40 28,64	263 254 85 835	5 380 1 805	172 038	85 887 27 931	377 072	
			Итого по разделу 1: Водопровод					434 546 134 500	7 563 2 633	292 483 -	134 392 45 516	614 453	
			ИТОГО по акту					434 546 134 500	7 563 2 633	292 483 -	134 392 45 516	614 453	
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,50**			**9 217**					
			Итого с временными									**623 670**	
			Зимние удорожания	**%**	**0,70**			**4 366**					
			Итого с зимними удорожаниями									**628 035**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**12 561**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**640 596**	
			Тендерная скидка	**%**	**10,00**			**64 060**					
			Итого со скидкой									**576 536**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС	**%**	**12,00**			**69 184**					
			Итого с НДС									**645 721**	
			2-5-2 Архитектурное решение Гараж										
			Раздел 1: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ л.2										
1	1	1108-0301-0103 РСНБ РК 2022	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	4,102	12642,37	4353,32	51 859	17 857	8 445	27 723	85 949	
						6230,34	1036,78	25 557	4 253		6 367		
2	2	213-301-0103 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	$м^3$	3,77384	30148,00		113 774		113 774		122 876	Казахстан
											9 102		
			Итого по разделу 1: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ л.2					165 633	17 857	122 219	27 723	208 825	
								25 557	4 253	-	15 469		
			ИТОГО по акту					165 633	17 857	122 219	27 723	208 825	
								25 557	4 253	-	15 469		
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,50**			**3 132**					
			Итого с временными									**211 957**	
			Зимние удорожания	**%**	**0,70**			**1 484**					
			Итого с зимними удорожаниями									**213 441**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**4 269**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**217 710**	
			Тендерная скидка	**%**	**10,00**			**21 771**					
			Итого со скидкой									**195 939**	
			НДС	**%**	**12,00**			**23 513**					
			Итого с НДС									**219 452**	
			2-2-6 Силовое электрооборудование										
			Подраздел 7: Кабельная продукция										
1	95	243-107-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66	км	0,06732	4049068,00		272 583		272 583		294 390	Казахстан
											21 807		
2	96	243-107-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,0102	2377734,00		24 253		24 253		26 193	Казахстан
											1 940		
3	97	243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,0357	1646069,00		58 765		58 765		63 466	Казахстан
											4 701		
4	98	243-107-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,1275	687961,00		87 715		87 715		94 732	Казахстан
											7 017		
5	99	243-107-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,0612	1462322,00		89 494		89 494		96 654	Казахстан
											7 160		
6	100	243-107-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,0612	982364,00		60 121		60 121		64 931	Казахстан
											4 810		
7	101	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,8568	427277,00		366 091		366 091		395 378	Казахстан
											29 287		
8	102	ТКП ТОО "Red-Line"	Кабель ППГнг(А)-FRHF 5х2,5 ок (N,PE)-0,66	м	57,12	1861,50		106 329		106 329		114 835	
											8 506		
9	103	ТКП ТОО "Red-Line"	Кабель ППГнг(А)-FRHF 5х4 ок (N,PE)-0,66	м	20,4	2626,50		53 581		53 581		57 867	
											4 286		
10	104	ТКП ТОО "Red-Line"	Кабель ППГнг(А)-FRHF 10х1,5	м	72,42	2536,34		183 682		183 682		198 377	
											14 695		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой									1 982 705	
			НДС	**%**	**12,00**			**237 925**					
			Итого с НДС									2 220 629	
Итого по всем разделам												**176 948 948**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы" 100340020392
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Государственное учреждение "Департамент полиции г.Алматы МВД РК"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель начальника Утебаев Д.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Глобус Инжиниринг" Ументаев С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "S.S. Project Group" Дусумов Ф.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)