Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Заказчик : **Государственное учреждение "Департамент полиции г.Алматы МВД РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ANT-324-DD-E "Капитальный ремонт зданий СОБР Департамента полиции г.Алматы (литер А, Б, В, Г.) расположенного по адресу: ул.Щепеткова, 11а, Ауэзовский район"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Литер Б, Г, гараж тип 3**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№297 от 20.07.2023г**

# Акт выполненных работ №9-1

**за** **март 2024** **(месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.02.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **2-3-6 Силовое электрооборудование и электроосвещение Литер Б** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Щит ЩРт2** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 1 | 7745,03 | 2461,56 | 7 745 | 2 461 | 166 | 4 436 | 13 156 | |
| | | | | | | 5117,36 | 1044,34 | 5 117 | 1 044 | | 975 | | |
| 2 | 2 | 247-201-0824 РСНБ РК 2022 | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54 | шт. | 1 | 21123,00 | | 21 123 | | 21 123 | 1 690 | 22 813 | |
| 3 | 3 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 | Прибор или аппарат. Установка | шт. | 15 | 2574,94 | 0,00 | 38 624 | - | 244 | 27 634 | 71 559 | |
| | | | | | | 2558,68 | 0,00 | 38 380 | - | | 5 301 | | |
| 4 | 4 | 247-204-1828 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С" | шт. | 1 | 8985,00 | | 8 985 | | 8 985 | 719 | 9 704 | |
| 5 | 5 | 247-204-1611 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 627,00 | | 627 | | 627 | 50 | 677 | |
| 6 | 6 | 247-204-1604 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С" | шт. | 4 | 889,00 | | 3 556 | | 3 556 | 284 | 3 840 | |
| 7 | 7 | 247-204-8322 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 63М 1Р+N 10А 30 мА АС 6кА"С" | шт. | 1 | 8276,00 | | 8 276 | | 8 276 | 662 | 8 938 | |
| 8 | 8 | 247-204-1607 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 4А 4,5 кА "С" | шт. | 4 | 889,00 | | 3 556 | | 3 556 | 284 | 3 840 | |
| 9 | 9 | 247-204-1608 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С" | шт. | 4 | 754,00 | | 3 016 | | 3 016 | 241 | 3 257 | |
| 10 | 10 | 243-906-2203 РСНБ РК 2022 | Муфта сальник для кабелей PG16 | шт. | 7 | 277,00 | | 1 939 | | 1 939 | 155 | 2 094 | |
| 11 | 11 | 243-906-2203 РСНБ РК 2022 | Муфта сальник для кабелей PG16 | шт. | 1 | 277,00 | | 277 | | 277 | 22 | 299 | |
| | | | **Итого по подразделу 1: Щит ЩРт2** | | | | | 97 724 | 2 461 | 51 765 | 32 070 | 140 177 | |
| | | | | | | | | 43 497 | 1 044 | - | 10 383 | | |
| | | | **Подраздел 2: Низковольтная аппаратура** | | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | 1308-0305-0401 РСНБ РК 2022 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | шт. | 16 | 3265,33 | 1053,19 | 52 245 | 16 851 | 4 281 | 31 698 | 90 659 | |
| | | | | | | 1944,60 | 807,00 | 31 114 | 12 912 | | 6 716 | | |
| 13 | 13 | 1308-0305-0307 РСНБ РК 2022 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами | шт. | 11 | 3944,67 | 1665,96 | 43 391 | 18 326 | 1 986 | 27 040 | 76 066 | |
| | | | | | | 2098,12 | 1316,05 | 23 079 | 14 477 | | 5 635 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 14 | 247-101-0104 РСНБ РК 2022 | Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ДСП01-1х36-002 "Нора" IP65 ЭмПРА | шт. | 16 | 6607,00 | | 105 712 | | 105 712 | | 114 169 | |
| | | | | | | | | | | | 8 457 | | |
| 15 | 15 | 247-104-0117 РСНБ РК 2022 | Светильник промышленный светодиодный типа LED LS 30 NSP 220V, мощность 30 Вт, IP66 | шт. | 5 | 46111,00 | | 230 555 | | 230 555 | | 248 999 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 18 444 | | |
| 16 | 16 | 247-102-0123 РСНБ РК 2022 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа СНС-220-35.01 Д ДТрапеция, мощность 35 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 | шт. | 1 | 23339,00 | | 23 339 | | 23 339 | | 25 206 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1 867 | | |
| 17 | 17 | 247-102-0124 РСНБ РК 2022 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа СНС-220-18.02 Д ДТрапеция малая, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 | шт. | 1 | 18445,00 | | 18 445 | | 18 445 | | 19 921 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1 476 | | |
| 18 | 18 | 247-102-0165 РСНБ РК 2022 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 30 slim, мощность 30 Вт, IP24 | шт. | 4 | 14121,00 | | 56 484 | | 56 484 | | 61 003 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4 519 | | |
| | | | **Итого по подразделу 2: Низковольтная аппаратура** | | | | | 530 171 | 35 177 | 440 802 | 58 738 | 636 023 | |
| | | | | | | | | 54 193 | 27 389 | - | 47 114 | | |
| | | | **Подраздел 3: Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | 1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования | шт. | 13 | 1911,78 | 27,06 | 24 853 | 352 | 1 883 | 16 346 | 44 495 | |
| | | | | | | 1739,90 | 6,50 | 22 619 | 85 | | 3 296 | | |
| 20 | 20 | 247-212-0101 РСНБ РК 2022 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 5 | 384,00 | | 1 920 | | 1 920 | | 2 074 | |
| | | | | | | | | | | | 154 | | |
| 21 | 21 | 247-212-0205 РСНБ РК 2022 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 | шт. | 6 | 1017,00 | | 6 102 | | 6 102 | | 6 590 | |
| | | | | | | | | | | | 488 | | |
| 22 | 22 | 247-212-0211 РСНБ РК 2022 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 | шт. | 2 | 1185,00 | | 2 370 | | 2 370 | | 2 560 | |
| | | | | | | | | | | | 190 | | |
| 23 | 23 | 261-303-0102 РСНБ РК 2022 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм | шт. | 6 | 42,00 | | 252 | | 252 | | 272 | |
| | | | | | | | | | | | 20 | | |
| 24 | 24 | 247-202-0701 РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20 | шт. | 12 | 642,00 | | 7 704 | | 7 704 | | 8 320 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 616 | | |
| 25 | 25 | 1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 1908,06 | 29,93 | 3 816 | 60 | 276 | 2 517 | 6 840 | |
| | | | | | | 1739,90 | 7,80 | 3 480 | 16 | | 507 | | |
| 26 | 26 | 247-214-0119 РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 1 | 635,00 | | 635 | | 635 | | 686 | |
| | | | | | | | | | | | 51 | | |
| 27 | 27 | 247-214-0101 РСНБ РК 2022 | Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 1 | 364,00 | | 364 | | 364 | | 393 | |
| | | | | | | | | | | | 29 | | |
| | | | **Итого по подразделу 3: Электроустановочные изделия** | | | | | 48 016 | 412 | 21 506 | 18 863 | 72 230 | |
| | | | | | | | | 26 099 | 101 | - | 5 351 | | |
| | | | **Подраздел 4: Кабельная продукция** | | | | | | | | | | |
| 28 | 28 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 266 | 541,49 | 237,83 | 144 036 | 63 263 | 15 242 | 64 923 | 225 674 | |
| | | | | | | 246,36 | 92,62 | 65 532 | 24 637 | | 16 715 | | |
| 29 | 29 | 243-107-0501 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1.5 (ок)-0,66 | км | 0,22848 | 427277,00 | | 97 624 | | 97 624 | | 105 434 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 7 810 | | |
| 30 | 30 | Т Электротехника | Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката не распространяют горение при прокладке в пучках, 0,66кВ. марки ВВГнг(А)-FRHF 3х1,5 | км | 22,44 | 316,92 | | 7 112 | | 7 112 | | 7 681 | |
| | | | | | | | | | | | 569 | | |
| 31 | 31 | 243-118-0501 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШвнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,0204 | 725769,00 | | 14 806 | | 14 806 | | 15 990 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 1 184 | | |
| | | | **Итого по подразделу 4: Кабельная продукция** | | | | | 263 578 | 63 263 | 134 784 | 64 923 | 354 779 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | 65 532 | 24 637 | - | 26 278 | | |
| | | | Подраздел 5: Трубы и материалы | | | | | | | | | | |
| 32 | 32 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 229 | 614,10<br>524,83 | 23,17<br>7,15 | 140 629<br>120 186 | 5 306<br>1 637 | 15 137 | 87 714<br>18 267 | 246 610 | |
| 33 | 33 | 241-207-0102 РСНБ РК 2022 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 213,18 | 164,00 | | 34 962 | | 34 962<br>2 797 | | 37 759 | |
| 34 | 34 | 241-207-0102 РСНБ РК 2022 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 20,4 | 164,00 | | 3 346 | | 3 346<br>268 | | 3 614 | |
| | | | **Итого по подразделу 5: Трубы и материалы** | | | | | **178 937** | **5 306** | **53 445** | **87 714** | **287 983** | |
| | | | | | | | | **120 186** | **1 637** | - | **21 332** | | |
| | | | Подраздел 6: Молниезащита и заземление | | | | | | | | | | |
| 35 | 35 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 2256,59<br>1669,91 | 270,36<br>91,04 | 6 770<br>5 010 | 811<br>273 | 949 | 3 804<br>846 | 11 420 | |
| 36 | 36 | 252-301-1444 РСНБ РК 2022 | Комплект заземления с заострением, 3м HZ | шт. | 3 | 27116,00 | | 81 348 | | 81 348<br>6 508 | | 87 856 | |
| 37 | 37 | 252-301-1806 РСНБ РК 2022 | Зажим контрольный HZ | шт. | 2 | 2115,00 | | 4 230 | | 4 230<br>338 | | 4 568 | |
| 38 | 38 | 252-301-1573 РСНБ РК 2022 | Держатель для полосы горячеоцинкованный | шт. | 10 | 2285,00 | | 22 850 | | 22 850<br>1 828 | | 24 678 | |
| 39 | 39 | 252-301-1430 РСНБ РК 2022 | Соединитель 2-х болтовой пруток (8-10 мм) - полоса (25-40 мм), нерж. | шт. | 10 | 2040,00 | | 20 400 | | 20 400<br>1 632 | | 22 032 | |
| 40 | 40 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 50 | 428,60<br>333,98 | 40,12<br>14,31 | 21 430<br>16 699 | 2 007<br>716 | 2 725 | 12 539<br>2 718 | 36 687 | |
| 41 | 41 | 252-301-1463 РСНБ РК 2022 | Полоса 4х25мм, (бухта 64м) горячеоцинкованная | м | 50 | 2107,00 | | 105 350 | | 105 350<br>8 428 | | 113 778 | |
| 42 | 42 | 1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 2 | 1010,20<br>930,38 | 6,50<br>1,95 | 2 020<br>1 861 | 13<br>4 | 147 | 1 343<br>269 | 3 632 | |
| 43 | 43 | 243-142-0113 РСНБ РК 2022 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2 | км | 0,002 | 696006,00 | | 1 392 | | 1 392<br>111 | | 1 503 | Казахстан |
| 44 | 44 | 217-101-0102 РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8 | т | 0,04476 | 367006,00 | | 16 427 | | 16 427<br>1 314 | | 17 741 | |
| | | | **Итого по подразделу 6: Молниезащита и заземление** | | | | | **282 217** | **2 831** | **255 818** | **17 686** | **323 895** | |
| | | | | | | | | **23 570** | **993** | - | **23 992** | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **1 400 643** | **109 450** | **958 120** | **279 994** | **1 815 087** | |
| | | | | | | | | **333 077** | **55 801** | - | **134 450** | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **1,50** | | | **27 226** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **1 842 313** | |
| | | | **Зимние удорожания** | **%** | **0,70** | | | **12 896** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **1 855 210** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **37 104** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **1 892 314** | |
| | | | **Тендерная скидка** | **%** | **10,00** | | | **189 231** | | | | | |
| | | | **Итого со скидкой** | | | | | | | | | **1 703 082** | |
| | | | **НДС** | **%** | **12,00** | | | **204 370** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **1 907 452** | |

**2-3-8 Слаботочные сети Литер Б**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Автоматическая пожарная сигнализация ANT-324-DD-E-АПС.Б** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 7901,23 | 9,47 | 15 802 | 19 | 79 | 9 583 | 27 416 | |
| | | | | | | 7852,32 | 2,41 | 15 705 | 5 | | 2 031 | | |
| 2 | 2 | ТКП ТОО "Группа Три А" | Адресная панель "РУБЕЖ-2ОП" прот. R3 | шт | 1 | 170130,54 | | 170 131 | | 170 131 | | 183 741 | |
| | | | | | | | | | | | 13 610 | | |
| 3 | 3 | ТКП ТОО "Группа Три А" | Блок индикации и управления "Рубеж-БИУ" | шт | 1 | 129325,98 | | 129 326 | | 129 326 | | 139 672 | |
| | | | | | | | | | | | 10 346 | | |
| 4 | 4 | 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 9 | 4995,80 | 2,75 | 44 962 | 25 | 593 | 27 050 | 77 773 | |
| | | | | | | 4927,20 | 0,00 | 44 345 | - | | 5 761 | | |
| 5 | 5 | ТКП ТОО "Группа Три А" | ИП адресный 212-64 прот.R3 | шт | 9 | 5419,66 | | 48 777 | | 48 777 | | 52 679 | |
| | | | | | | | | | | | 3 902 | | |
| 6 | 6 | 1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 10 | 2506,45 | 1,04 | 25 065 | 10 | 418 | 15 028 | 43 300 | |
| | | | | | | 2463,60 | 0,00 | 24 636 | - | | 3 207 | | |
| 7 | 7 | ТКП ТОО "Группа Три А" | ИПР адресный 513-11 прот. R3 | шт | 10 | 8152,71 | | 81 527 | | 81 527 | | 88 049 | |
| | | | | | | | | | | | 6 522 | | |
| 8 | 8 | 1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования | шт. | 20 | 1393,59 | 7,54 | 27 872 | 151 | 163 | 16 843 | 48 292 | |
| | | | | | | 1377,91 | 2,68 | 27 558 | 54 | | 3 577 | | |
| 9 | 9 | ТКП ТОО "Группа Три А" | Оповещатель свето-звуковой ОПОП 124-R3 | шт | 10 | 30217,50 | | 302 175 | | 302 175 | | 326 349 | |
| | | | | | | | | | | | 24 174 | | |
| 10 | 10 | ТКП ТОО "Группа Три А" | Оповещатель пожарный световой ОПОП 1-R3 | шт | 10 | 11666,25 | | 116 663 | | 116 663 | | 125 996 | |
| | | | | | | | | | | | 9 333 | | |
| 11 | 11 | 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 1 | 7745,03 | 2461,56 | 7 745 | 2 461 | 166 | 4 436 | 13 156 | |
| | | | | | | 5117,36 | 1044,34 | 5 117 | 1 044 | | 975 | | |
| 12 | 12 | ТКП ТОО "Группа Три А" | Шкаф настенного исполнения 19" 12U | шт | 1 | 227678,57 | | 227 679 | | 227 679 | | 245 893 | |
| | | | | | | | | | | | 18 214 | | |
| 13 | 13 | 1310-0701-0104 РСНБ РК 2022 | Приборы ПС. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 29953,77 | 5,00 | 29 954 | 5 | 234 | 18 126 | 51 926 | |
| | | | | | | 29714,34 | 0,00 | 29 714 | - | | 3 846 | | |
| 14 | 14 | ТКП ТОО "Группа Три А" | ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х17 БР прот. R3 | шт | 1 | 82679,20 | | 82 679 | | 82 679 | | 89 293 | |
| | | | | | | | | | | | 6 614 | | |
| 15 | 15 | 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 13414,72 | 2,24 | 53 659 | 9 | 575 | 32 376 | 92 918 | |
| | | | | | | 13268,81 | 0,00 | 53 075 | - | | 6 883 | | |
| 16 | 16 | ТКП ТОО "Группа Три А" | АКБ 40Ач | шт | 2 | 57388,66 | | 114 777 | | 114 777 | | 123 959 | |
| | | | | | | | | | | | 9 182 | | |
| 17 | 17 | ТКП ТОО "Группа Три А" | АКБ 17Ач | шт | 2 | 27048,21 | | 54 096 | | 54 096 | | 58 424 | |
| | | | | | | | | | | | 4 328 | | |
| 18 | 18 | 1310-0701-0304 РСНБ РК 2022 | Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 12405,57 | 2,24 | 12 406 | 2 | 85 | 7 514 | 21 514 | |
| | | | | | | 12318,00 | 0,00 | 12 318 | - | | 1 594 | | |
| 19 | 19 | ТКП ТОО "Группа Три А" | Преобразователь интерфейсов МС-Е | шт | 1 | 66429,32 | | 66 429 | | 66 429 | | 71 743 | |
| | | | | | | | | | | | 5 314 | | |
| 20 | 20 | 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 120 | 598,63 | 4,95 | 71 836 | 594 | 1 703 | 50 083 | 131 673 | |
| | | | | | | 579,49 | 0,17 | 69 539 | 20 | | 9 754 | | |
| 21 | 21 | 241-207-0101 РСНБ РК 2022 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 121,2 | 122,00 | | 14 786 | | 14 786 | | 15 969 | |
| | | | | | | | | | | | 1 183 | | |
| 22 | 22 | 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | м | 20 | 472,09 | 4,82 | 9 442 | 97 | 225 | 6 568 | 17 291 | |
| | | | | | | 456,00 | 0,09 | 9 120 | 2 | | 1 281 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 23 | 23 | 243-907-0104 РСНБ РК 2022 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм | м | 20,6 | 122,00 | | 2 513 | | 2 513 | | 2 714 | |
| | | | | | | | | | | | 201 | | |
| 24 | 24 | 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 140 | 190,25 | 1,88 | 26 635 | 263 | 1 974 | 17 584 | 47 757 | |
| | | | | | | 174,27 | 0,17 | 24 398 | 24 | | 3 538 | | |
| 25 | 25 | 1121-0201-0104 РСНБ РК 2022 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод | м | 40 | 66,85 | 0,29 | 2 674 | 12 | 361 | 1 661 | 4 682 | |
| | | | | | | 57,54 | 0,14 | 2 302 | 6 | | 347 | | |
| 26 | 26 | 243-802-0102 РСНБ РК 2022 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2 | км | 0,02575 | 128533,00 | | 3 310 | | 3 310 | | 3 575 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 265 | | |
| 27 | 27 | 243-305-0304 СпрСЦ 08.2022 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,80 | км | 0,1339 | 266097,00 | | 35 630 | | 35 630 | | 38 480 | |
| | | | | | | | | | | | 2 850 | | |
| 28 | 28 | 243-305-0302 СпрСЦ 08.2022 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,52 | км | 0,02575 | 195945,00 | | 5 046 | | 5 046 | | 5 450 | |
| | | | | | | | | | | | 404 | | |
| | | | **Итого по разделу 1: Автоматическая пожарная сигнализация ANT-324-DD-E-АПС.Б** | | | | | 1 783 596 | 3 648 | 1 462 120 | 206 852 | 2 149 684 | |
| | | | | | | | | 317 827 | 1 155 | - | 159 236 | | |
| | | | **Раздел 2: Система видеонаблюдения ANT-324-DD-E-СВН.Б** | | | | | | | | | | |
| 29 | 29 | 1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж | камера | 9 | 7731,28 | 7,81 | 69 582 | 70 | | 42 402 | 120 943 | |
| | | | | | | 7723,47 | 0,00 | 69 511 | - | | 8 959 | | |
| 30 | 30 | ТКП ТОО "Группа Три А" | Купольная видеокамера IP - IPC-HDBW1831R Dahua | шт | 6 | 60016,07 | | 360 096 | | 360 096 | | 388 904 | |
| | | | | | | | | | | | 28 808 | | |
| 31 | 31 | ТКП ТОО "Группа Три А" | Уличная IP видеокамера - IPC-HFW1831E Dahua | шт | 3 | 62110,71 | | 186 332 | | 186 332 | | 201 239 | |
| | | | | | | | | | | | 14 907 | | |
| 32 | 32 | 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 90 | 598,63 | 4,95 | 53 877 | 445 | 1 277 | 37 562 | 98 754 | |
| | | | | | | 579,49 | 0,17 | 52 154 | 15 | | 7 315 | | |
| 33 | 33 | 241-207-0101 РСНБ РК 2022 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 90,9 | 122,00 | | 11 090 | | 11 090 | | 11 977 | |
| | | | | | | | | | | | 887 | | |
| 34 | 34 | 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | м | 10 | 472,09 | 4,82 | 4 721 | 48 | 113 | 3 284 | 8 645 | |
| | | | | | | 456,00 | 0,09 | 4 560 | 1 | | 640 | | |
| 35 | 35 | 243-907-0105 РСНБ РК 2022 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 20 мм х 15 мм | м | 10,3 | 173,00 | | 1 782 | | 1 782 | | 1 925 | |
| | | | | | | | | | | | 143 | | |
| 36 | 36 | 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 100 | 190,25 | 1,88 | 19 025 | 188 | 1 410 | 12 560 | 34 112 | |
| | | | | | | 174,27 | 0,17 | 17 427 | 17 | | 2 527 | | |
| 37 | 37 | 243-304-0113 РСНБ РК 2022 | Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7 | км | 0,103 | 749481,00 | | 77 197 | | 77 197 | | 83 373 | |
| | | | | | | | | | | | 6 176 | | |
| | | | **Итого по разделу 2: Система видеонаблюдения ANT-324-DD-E-СВН.Б** | | | | | 783 702 | 751 | 639 297 | 95 808 | 949 872 | |
| | | | | | | | | 143 652 | 33 | - | 70 362 | | |
| | | | **Раздел 3: Структурированные кабельные сети ANT-324-DD-E-СКС.Б** | | | | | | | | | | |
| 38 | 38 | 1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 2158,04 | 55,27 | 4 316 | 111 | | 3 194 | 8 111 | |
| | | | | | | 2102,77 | 26,78 | 4 206 | 54 | | 601 | | |
| 39 | 39 | ТКП ТОО "Компания Лайн" | Патч-панель наборная 19",1U, под 24 модуля Keystone | шт | 1 | 17258,04 | | 17 258 | | 17 258 | | 18 639 | |
| | | | | | | | | | | | 1 381 | | |
| 40 | 40 | ТКП ТОО "Компания Лайн" | Кабельный организатор | шт | 1 | 2522,68 | | 2 523 | | 2 523 | | 2 725 | |
| | | | | | | | | | | | 202 | | |
| 41 | 41 | 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 13414,72 | 2,24 | 13 415 | 2 | 144 | 8 094 | 23 230 | |
| | | | | | | 13268,81 | 0,00 | 13 269 | - | | 1 721 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 42 | ТКП ТОО "Компания Лайн" | Источник питания бесперебойный. Мощность на выходе, Вт: 2100. Напряжениена выходе: 220 В ±10%. Напряжение на входе: 220 В. Количество обычныхрозеток: 3. Поддержка AVR: Есть. Разъемы: USB, RJ-45 | шт | 1 | 173855,36 | | 173 855 | | 173 855 | | 187 763 | |
| | | | | | | | | | | | 13 908 | | |
| 43 | 43 | 1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 2158,04 | 55,27 | 2 158 | 55 | | 1 597 | 4 055 | |
| | | | | | | 2102,77 | 26,78 | 2 103 | 27 | | 300 | | |
| 44 | 44 | ТКП ТОО "Компания Лайн" | Блок розеток 9шт. | шт | 1 | 11629,82 | | 11 630 | | 11 630 | | 12 560 | |
| | | | | | | | | | | | 930 | | |
| 45 | 45 | 1310-0302-0105 РСНБ РК 2022 | Коммутатор. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 18513,23 | 2427,34 | 18 513 | 2 427 | 1 304 | 9 458 | 30 209 | |
| | | | | | | 14781,59 | 723,01 | 14 782 | 723 | | 2 238 | | |
| 46 | 46 | ТКП ТОО "Компания Лайн" | Коммутатор PFS4218-24ET-190 | шт | 1 | 144803,57 | | 144 804 | | 144 804 | | 156 388 | |
| | | | | | | | | | | | 11 584 | | |
| 47 | 47 | 1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 | Розетка полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 1908,06 | 29,93 | 5 724 | 89 | 415 | 3 775 | 10 259 | |
| | | | | | | 1739,90 | 7,80 | 5 220 | 23 | | 760 | | |
| 48 | 48 | ТКП ТОО "Компания Лайн" | Розетка информационная RJ45 на 1 модуля ДКС | шт | 3 | 1092,86 | | 3 279 | | 3 279 | | 3 541 | |
| | | | | | | | | | | | 262 | | |
| 49 | 49 | 1310-0301-0101 РСНБ РК 2022 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 23794,20 | 3290,24 | 23 794 | 3 290 | 4 004 | 10 653 | 37 203 | |
| | | | | | | 16500,38 | 964,01 | 16 500 | 964 | | 2 756 | | |
| 50 | 50 | ТКП ТОО "Компания Лайн" | Шкаф серверный 19" 42U - SHP | шт | 1 | 274981,07 | | 274 981 | | 274 981 | | 296 979 | |
| | | | | | | | | | | | 21 998 | | |
| 51 | 51 | 1308-0305-1501 РСНБ РК 2022 | Вентилятор. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 3722,67 | 1146,81 | 3 723 | 1 147 | 17 | 2 217 | 6 415 | |
| | | | | | | 2558,68 | 520,25 | 2 559 | 520 | | 475 | | |
| 52 | 52 | ТКП ТОО "Компания Лайн" | Вентиляторная панель с термостатом, для шкафов и стоек 19" - SHP | шт | 1 | 20400,00 | | 20 400 | | 20 400 | | 22 032 | |
| | | | | | | | | | | | 1 632 | | |
| 53 | 53 | ТКП ТОО "Компания Лайн" | Коннектор RJ45 - ДКС | шт | 10 | 27,32 | | 273 | | 273 | | 295 | |
| | | | | | | | | | | | 22 | | |
| 54 | 54 | 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | м | 12 | 472,09 | 4,82 | 5 665 | 58 | 135 | 3 941 | 10 374 | |
| | | | | | | 456,00 | 0,09 | 5 472 | 1 | | 768 | | |
| 55 | 55 | 243-907-0110 РСНБ РК 2022 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм | м | 12,36 | 584,00 | | 7 218 | | 7 218 | | 7 795 | |
| | | | | | | | | | | | 577 | | |
| 56 | 56 | 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | м | 8 | 472,09 | 4,82 | 3 777 | 39 | 90 | 2 627 | 6 916 | |
| | | | | | | 456,00 | 0,09 | 3 648 | 1 | | 512 | | |
| 57 | 57 | 243-907-0104 РСНБ РК 2022 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм | м | 8,24 | 122,00 | | 1 005 | | 1 005 | | 1 085 | |
| | | | | | | | | | | | 80 | | |
| 58 | 58 | 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 20 | 190,25 | 1,88 | 3 805 | 37 | 282 | 2 512 | 6 822 | |
| | | | | | | 174,27 | 0,17 | 3 485 | 3 | | 505 | | |
| 59 | 59 | 1121-0201-0104 РСНБ РК 2022 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод | м | 40 | 66,85 | 0,29 | 2 674 | 12 | 361 | 1 661 | 4 682 | |
| | | | | | | 57,54 | 0,14 | 2 302 | 6 | | 347 | | |
| 60 | 60 | 243-304-0113 РСНБ РК 2022 | Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7 | км | 0,0206 | 749481,00 | | 15 439 | | 15 439 | | 16 674 | |
| | | | | | | | | | | | 1 235 | | |
| 61 | 61 | 243-108-0502 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ нг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,0412 | 826543,00 | | 34 054 | | 34 054 | | 36 778 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2 724 | | |
| | | | Итого по разделу 3: Структурированные кабельные сети ANT-324-DD-E-СКС.Б | | | | | 794 283 | 7 267 | 713 471 | 49 729 | 911 530 | |
| | | | | | | | | 73 546 | 2 322 | - | 67 518 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 4: Система контроля и управления доступом ANT-324-DD-E-СКУДЬ | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 62 | 62 | 1310-0701-0110 РСНБ РК 2022 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования | | 2 | 8563,63 | 2,24 | 17 127 | 4 | 235 | 10 301 | 29 622 | |
| | | | | шт. | | 8443,65 | 0,00 | 16 887 | - | | 2 194 | | |
| 63 | 63 | ТКП ТОО "Группа Три А" | МКД-2 Адресный модуль контроля доступа на 2 считывателя | | 2 | 45768,86 | | 91 538 | | 91 538 | | 98 861 | |
| | | | | шт | | | | | | | 7 323 | | |
| 64 | 64 | 1310-0701-0204 РСНБ РК 2022 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования | | 2 | 2613,59 | 0,00 | 5 227 | - | 300 | 3 006 | 8 892 | |
| | | | | шт. | | 2463,60 | 0,00 | 4 927 | - | | 659 | | |
| 65 | 65 | ТКП ТОО "Группа Три А" | СН 03 G 9 Магнитоконтактный датчик поверхностный 65х13х13 | | 2 | 1092,86 | | 2 186 | | 2 186 | | 2 361 | |
| | | | | шт | | | | | | | 175 | | |
| 66 | 66 | 1310-1001-0508 РСНБ РК 2022 | Идентификаторы. Подключение | | 20 | 42,13 | 0,00 | 843 | - | | 514 | 1 466 | |
| | | | | шт. | | 42,13 | 0,00 | 843 | - | | 109 | | |
| 67 | 67 | ТКП ТОО "Группа Три А" | ISO ID card Карта проксимити | | 20 | 409,82 | | 8 196 | | 8 196 | | 8 852 | |
| | | | | шт | | | | | | | 656 | | |
| 68 | 68 | 1310-0701-0107 РСНБ РК 2022 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования | | 2 | 3344,53 | 0,27 | 6 689 | 1 | 36 | 4 058 | 11 607 | |
| | | | | луч | | 3326,29 | 0,00 | 6 653 | - | | 860 | | |
| 69 | 69 | ТКП ТОО "Группа Три А" | Изолятор шлейфа И3-1 | | 2 | 6491,57 | | 12 983 | | 12 983 | | 14 022 | |
| | | | | шт | | | | | | | 1 039 | | |
| 70 | 70 | 1310-1001-0601 РСНБ РК 2022 | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования | | 2 | 6392,16 | 13,62 | 12 784 | 27 | | 7 782 | 22 211 | |
| | | | | система | | 6378,54 | 0,00 | 12 757 | - | | 1 645 | | |
| 71 | 71 | ТКП ТОО "Группа Три А" | SAC-M-280 Электромагнитный замок. Сила удержания 280кг, -10...+50, 250х47х26 мм, вес 2 кг, DC 12В/480мА, 24В/240мАА, 24В/240мА | | 2 | 16848,21 | | 33 696 | | 33 696 | | 36 392 | |
| | | | | шт | | | | | | | 2 696 | | |
| 72 | 72 | 1310-0405-0102 РСНБ РК 2022 | Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях | | 2 | 1131,84 | 0,00 | 2 264 | - | | 1 381 | 3 937 | |
| | | | | шт. | | 1131,84 | 0,00 | 2 264 | - | | 292 | | |
| 73 | 73 | ТКП ТОО "Группа Три А" | 1N4007 Диод блокировочный | | 2 | 364,29 | | 729 | | 729 | | 787 | |
| | | | | шт | | | | | | | 58 | | |
| 74 | 74 | ТКП ТОО "Группа Три А" | Prima 53 Доводчик для двери на 60-85 кг | | 2 | 15482,14 | | 30 964 | | 30 964 | | 33 441 | |
| | | | | шт | | | | | | | 2 477 | | |
| 75 | 75 | 1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | | 2 | 3085,81 | 573,42 | 6 172 | 1 147 | 98 | 3 922 | 10 902 | |
| | | | | шт. | | 2463,60 | 260,13 | 4 927 | 520 | | 808 | | |
| 76 | 76 | ТКП ТОО "Группа Три А" | EM201GD Кнопка экстренного открытия дверей | | 2 | 4553,57 | | 9 107 | | 9 107 | | 9 836 | |
| | | | | шт | | | | | | | 729 | | |
| 77 | 77 | 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | | 2 | 13414,72 | 2,24 | 26 829 | 4 | 287 | 16 188 | 46 458 | |
| | | | | шт. | | 13268,81 | 0,00 | 26 538 | - | | 3 441 | | |
| 78 | 78 | ТКП ТОО "Группа Три А" | СКАТ-1200С Источник питания 13,8В, 1 А, стабилизированный с подзарядкой аккумулятора емкостью 7 А/ч | | 2 | 5919,64 | | 11 839 | | 11 839 | | 12 786 | |
| | | | | шт | | | | | | | 947 | | |
| 79 | 79 | ТКП ТОО "Группа Три А" | Аккумулятор 12х7,0 Аккумулятор гелевый, необслуживаемый, 12В 7,0 А/ч | | 2 | 11013,27 | | 22 027 | | 22 027 | | 23 789 | |
| | | | | шт | | | | | | | 1 762 | | |
| 80 | 80 | 1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | | 4 | 3085,81 | 573,42 | 12 343 | 2 294 | 195 | 7 844 | 21 802 | |
| | | | | шт. | | 2463,60 | 260,13 | 9 854 | 1 041 | | 1 615 | | |
| 81 | 81 | ТКП ТОО "Группа Три А" | AY-CR12W Считыватель Proximity, Цвет:белый, Материал: пластик, Тип карт: Em Marine 125кГц, Расстояние считывания: до 10 см, Wiegand-26, световая и звуковая индикация | | 4 | 27321,43 | | 109 286 | | 109 286 | | 118 029 | |
| | | | | шт | | | | | | | 8 743 | | |
| 82 | 82 | 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | | 60 | 598,63 | 4,95 | 35 918 | 297 | 851 | 25 042 | 65 837 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м | | 579,49 | 0,17 | 34 769 | 10 | | 4 877 | | |
| 83 | 83 | 241-207-0101 РСНБ РК 2022 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | | 60,6 | 122,00 | | 7 393 | | 7 393 | | 7 984 | |
| | | | | м | | | | | | | 591 | | |
| 84 | 84 | 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 | Короба (кабель-канала) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | | 10 | 472,09 | 4,82 | 4 721 | 48 | 113 | 3 284 | 8 645 | |
| | | | | м | | 456,00 | 0,09 | 4 560 | 1 | | 640 | | |
| 85 | 85 | 243-907-0104 РСНБ РК 2022 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм | | 10,3 | 122,00 | | 1 257 | | 1 257 | | 1 358 | |
| | | | | м | | | | | | | 101 | | |
| 86 | 86 | 1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | | 3 | 1267,34 | 0,00 | 3 802 | - | 35 | 2 298 | 6 588 | |
| | | | | шт. | | 1255,57 | 0,00 | 3 767 | - | | 488 | | |
| 87 | 87 | 247-202-0103 РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 | | 3 | 1289,00 | | 3 867 | | 3 867 | | 4 176 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 309 | | |
| 88 | 88 | 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | | 70 | 190,25 | 1,88 | 13 318 | 132 | 987 | 8 792 | 23 879 | |
| | | | | м | | 174,27 | 0,17 | 12 199 | 12 | | 1 769 | | |
| 89 | 89 | 1121-0201-0104 РСНБ РК 2022 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод | | 80 | 66,85 | 0,29 | 5 348 | 23 | 722 | 3 322 | 9 364 | |
| | | | | м | | 57,54 | 0,14 | 4 603 | 11 | | 694 | | |
| 90 | 90 | 243-108-0501 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 | | 0,0206 | 565948,00 | | 11 659 | | 11 659 | | 12 592 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 933 | | |
| 91 | 91 | 243-305-0204 СпрСЦ 08.2022 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 4х0,5 | | 0,0412 | 150331,00 | | 6 194 | | 6 194 | | 6 689 | |
| | | | | км | | | | | | | 495 | | |
| 92 | 92 | 243-802-0102 РСНБ РК 2022 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2 | | 0,0206 | 128533,00 | | 2 648 | | 2 648 | | 2 860 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 212 | | |
| 93 | 93 | 243-305-0402 СпрСЦ 08.2022 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80 | | 0,0721 | 355371,00 | | 25 622 | | 25 622 | | 27 672 | |
| | | | | км | | | | | | | 2 050 | | |
| | | | **Итого по разделу 4: Система контроля и управления доступом ANT-324-DD-E-СКУД.Б** | | | | | 544 576 | 3 977 | 395 050 | 97 734 | 693 697 | |
| | | | | | | | | 145 548 | 1 595 | - | 51 387 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 3 906 157 | 15 643 | 3 209 938 | 450 123 | 4 704 783 | |
| | | | | | | | | 680 573 | 5 105 | - | 348 503 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **1,50** | | | **70 572** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **4 775 355** | |
| | | | **Зимние удорожания** | **%** | **0,70** | | | **33 427** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **4 808 782** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **96 176** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **4 904 958** | |
| | | | **Тендерная скидка** | **%** | **10,00** | | | **490 496** | | | | | |
| | | | **Итого со скидкой** | | | | | | | | | **4 414 462** | |
| | | | **НДС** | **%** | **12,00** | | | **529 735** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **4 944 198** | |

| **2-1-2 Демонтажные работы Литер Г** | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел 4: КПП (контрольно-пропускной пункт) | | | | | | | | | | |
| 1 | 139 | 1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 | Рулонные материалы кровли. Разборка покрытий | | 18,5 | 300,83 | 0,31 | 5 565 | 6 | | 4 003 | 10 334 | |
| | | | | $м^2$ кровли | | 300,52 | 0,00 | 5 560 | - | | 766 | | |
| 2 | 140 | 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 | Очистка пространства от мусора | | 3,33 | 3699,38 | 0,00 | 12 319 | - | | 8 870 | 22 884 | |
| | | | | т | | 3699,38 | 0,00 | 12 319 | - | | 1 695 | | |
| 3 | 141 | 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 | Стяжки цементные. Разборка покрытия | | 18,5 | 3464,93 | 1171,38 | 64 101 | 21 670 | | 37 936 | 110 200 | |
| | | | | $м^2$ | | 2293,55 | 554,50 | 42 431 | 10 258 | | 8 163 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | 142 | 1218-0101-1220 РСНБ РК 2022 | Основания утеплителя-керамзита толщиной 10 см. Разборка вручную | | 18,5 | 519,06 | 80,98 | 9 603 | 1 499 | | 6 352 | 17 231 | |
| | | | | м² покрытия | | 438,08 | 38,79 | 8 104 | 718 | | 1 276 | | |
| 5 | 143 | 1208-0101-0103 РСНБ РК 2022 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен | | 18,5 | 539,08 | 35,67 | 9 973 | 660 | | 6 855 | 18 174 | |
| | | | | м² кровли | | 503,41 | 11,25 | 9 313 | 208 | | 1 346 | | |
| 6 | 144 | 1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 | Кровли из листовой стали. Разборка покрытий | | 22,9 | 181,16 | 0,09 | 4 149 | 2 | | 2 985 | 7 705 | |
| | | | | м² кровли | | 181,07 | 0,00 | 4 147 | - | | 571 | | |
| 7 | 145 | 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | | 5 | 2543,45 | 108,02 | 12 717 | 541 | | 8 964 | 23 416 | |
| | | | | шт. | | 2435,43 | 54,52 | 12 177 | 273 | | 1 735 | | |
| 8 | 146 | 1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 | Переплеты оконные остекленные. Снятие | | 11 | 873,70 | 32,26 | 9 611 | 355 | | 6 829 | 17 755 | |
| | | | | м² | | 841,44 | 20,85 | 9 256 | 229 | | 1 315 | | |
| 9 | 147 | 1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 | Блоки дверные стальные однопольные. Разборка | | 4 | 3197,24 | 61,67 | 12 789 | 247 | 1 318 | 7 824 | 22 262 | |
| | | | | м² | | 2806,02 | 28,73 | 11 224 | 115 | | 1 649 | | |
| 10 | 148 | 1211-0103-0101 РСНБ РК 2022 | Очистка стен от декоративной штукатурки с земли и лесов | | 34,4 | 862,23 | 458,58 | 29 661 | 15 775 | 119 | 15 255 | 48 509 | |
| | | | | м² | | 400,19 | 215,74 | 13 767 | 7 421 | | 3 593 | | |
| 11 | 149 | 1216-0101-2202 РСНБ РК 2022 | Изоляция из тепловой ваты минеральной. Разборка | | 34,4 | 373,93 | 0,00 | 12 863 | - | | 9 262 | 23 895 | |
| | | | | м² изоляции | | 373,93 | 0,00 | 12 863 | - | | 1 770 | | |
| 12 | 150 | 1211-0103-0101 РСНБ РК 2022 | Очистка поколя от декоративной штукатурки с земли и лесов | | 7,9 | 862,23 | 458,58 | 6 812 | 3 622 | 27 | 3 503 | 11 140 | |
| | | | | м² | | 400,19 | 215,74 | 3 162 | 1 704 | | 825 | | |
| 13 | 151 | 1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 | Блоки дверные стальные однопольные. Разборка | | 1,9 | 3197,24 | 61,67 | 6 075 | 118 | 626 | 3 716 | 10 574 | |
| | | | | м² | | 2806,02 | 28,73 | 5 331 | 55 | | 783 | | |
| 14 | 152 | 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | | 9,8 | 201,11 | 4,51 | 1 971 | 45 | | 1 408 | 3 649 | |
| | | | | м² | | 196,60 | 2,91 | 1 927 | 29 | | 270 | | |
| 15 | 153 | 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | | 5,5 | 1491,05 | 49,95 | 8 201 | 275 | | 5 835 | 15 159 | |
| | | | | м² | | 1441,10 | 32,29 | 7 926 | 178 | | 1 123 | | |
| 16 | 154 | 1218-0101-1205 РСНБ РК 2022 | Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка | | 0,91 | 3948,53 | 2503,73 | 3 593 | 2 279 | | 1 404 | 5 397 | |
| | | | | м³ конструкции | | 1444,80 | 697,57 | 1 315 | 635 | | 400 | | |
| 17 | 155 | 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 | Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка | | 12,2 | 65,07 | 0,00 | 794 | - | | 572 | 1 475 | |
| | | | | м | | 65,07 | 0,00 | 794 | - | | 109 | | |
| 18 | 156 | 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 | Стены простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов | | 46,9 | 307,25 | 0,00 | 14 410 | - | | 10 375 | 26 768 | |
| | | | | м² | | 307,25 | 0,00 | 14 410 | - | | 1 983 | | |
| 19 | 157 | 1211-0103-0101 РСНБ РК 2022 | Поверхности стен. Очистка от штукатурки с земли и лесов | | 46,9 | 862,23 | 458,58 | 40 439 | 21 507 | 162 | 20 799 | 66 137 | |
| | | | | м² | | 400,19 | 215,74 | 18 769 | 10 118 | | 4 899 | | |
| 20 | 158 | 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 | Откосы. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов | | 5 | 307,25 | 0,00 | 1 536 | - | | 1 106 | 2 853 | |
| | | | | м² | | 307,25 | 0,00 | 1 536 | - | | 211 | | |
| 21 | 159 | 1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 | Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов | | 15,3 | 307,25 | 0,00 | 4 701 | - | | 3 385 | 8 733 | |
| | | | | м² | | 307,25 | 0,00 | 4 701 | - | | 647 | | |
| 22 | 160 | 1211-0103-0101 РСНБ РК 2022 | Потолки. Очистка от штукатурки с земли и лесов | | 15,3 | 862,23 | 458,58 | 13 192 | 7 016 | 53 | 6 785 | 21 575 | |
| | | | | м² | | 400,19 | 215,74 | 6 123 | 3 301 | | 1 598 | | |
| | | | **Итого по разделу 4: КПП (контрольно-пропускной пункт)** | | | | | **285 075** | **75 617** | **2 305** | **174 023** | **495 825** | |
| | | | | | | | | **207 155** | **35 242** | **-** | **36 727** | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **285 075** | **75 617** | **2 305** | **174 023** | **495 825** | |
| | | | | | | | | **207 155** | **35 242** | **-** | **36 727** | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **1,50** | | | **7 437** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **503 262** | |
| | | | **Зимние удорожания** | **%** | **0,70** | | | **3 523** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **506 785** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **10 136** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **516 921** | |
| | | | **Тендерная скидка** | **%** | **10,00** | | | **51 692** | | | | | |
| | | | **Итого со скидкой** | | | | | | | | | **465 229** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | **%** | **12,00** | | | **55 827** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **521 056** | |
| | | | **2-4-2 Архитектурное решение Литер Г** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 5: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА л.4** | | | | | | | | | | |
| 1 | 46 | 1115-0213-0103 РСНБ РК 2022 | Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов | | 35 | 6905,90 | 45,01 | 241 707 | 1 576 | 67 828 | 138 200 | 410 300 | |
| | | | | $м^2$ | | 4922,94 | 12,76 | 172 303 | 447 | | 30 393 | | |
| 2 | 47 | 234-101-0205 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | | 3,5 | 43327,00 | | 151 645 | | 151 645 | | 163 777 | Казахстан |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | 12 132 | | |
| 3 | 48 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | 16,7 | 1313,81 | 35,63 | 21 941 | 595 | 12 595 | 8 223 | 32 577 | |
| | | | | $м^2$ поверхности | | 523,97 | 5,46 | 8 750 | 91 | | 2 413 | | |
| 4 | 49 | 1126-0201-0501 РСНБ РК 2022 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме | | 0,9 | 71909,88 | 2461,86 | 64 719 | 2 216 | 20 664 | 32 433 | 104 924 | |
| | | | | $м^3$ изоляции | | 46488,31 | 927,64 | 41 839 | 835 | | 7 772 | | |
| 5 | 50 | 234-102-0203 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$ | | 0,882 | 47286,00 | | 41 706 | | 41 706 | | 45 043 | Казахстан |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | 3 337 | | |
| 6 | 51 | 1211-0103-0401 РСНБ РК 2022 | Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство | | 42,3 | 3433,93 | 7,22 | 145 255 | 306 | 85 370 | 43 003 | 203 318 | |
| | | | | $м^2$ | | 1408,51 | 3,47 | 59 580 | 147 | | 15 060 | | |
| 7 | 52 | 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | | 42,3 | 3379,55 | 56,59 | 142 955 | 2 393 | 30 544 | 89 106 | 250 626 | |
| | | | | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | | 2600,88 | 32,28 | 110 017 | 1 365 | | 18 565 | | |
| 8 | 53 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | | 42,3 | 1118,83 | 8,82 | 47 327 | 373 | 10 965 | 28 939 | 82 367 | |
| | | | | $м^2$ окрашиваемой поверхности | | 850,79 | 4,38 | 35 988 | 185 | | 6 101 | | |
| 9 | 54 | 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов | | 20,8 | 4136,39 | 13,89 | 86 037 | 289 | 36 364 | 39 560 | 135 645 | |
| | | | | $м^2$ поверхности облицовки | | 2374,22 | 3,19 | 49 384 | 66 | | 10 048 | | |
| 10 | 55 | 231-303-0101 РСНБ РК 2022 | Металлический сайдинг | | 22,88 | 3621,00 | | 82 848 | | 82 848 | | 89 476 | Казахстан |
| | | | | $м^2$ | | | | | | | 6 628 | | |
| | | | **Итого по разделу 5: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА л.4** | | | | | 1 026 140 | 7 748 | 540 529 | 379 464 | 1 518 053 | |
| | | | | | | | | 477 861 | 3 136 | - | 112 449 | | |
| | | | **Раздел 6: РАЗНОЕ** | | | | | | | | | | |
| 11 | 61 | 1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка | | 68,8 | 1476,60 | 83,33 | 101 590 | 5 733 | 31 737 | 62 214 | 176 908 | |
| | | | | $м^2$ вертикальной проекции | | 931,97 | 40,37 | 64 120 | 2 777 | | 13 104 | | |
| | | | **Итого по разделу 6: РАЗНОЕ** | | | | | 101 590 | 5 733 | 31 737 | 62 214 | 176 908 | |
| | | | | | | | | 64 120 | 2 777 | - | 13 104 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 1 127 730 | 13 481 | 572 266 | 441 678 | 1 694 961 | |
| | | | | | | | | 541 981 | 5 913 | - | 125 553 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **1,50** | | | **25 424** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **1 720 385** | |
| | | | **Зимние удорожания** | **%** | **0,70** | | | **12 043** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **1 732 428** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **34 649** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **1 767 077** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Тендерная скидка** | **%** | **10,00** | | | **176 708** | | | | | |
| | | | **Итого со скидкой** | | | | | | | | | **1 590 369** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | **%** | **12,00** | | | **190 844** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **1 781 213** | |
| | | | **2-4-8 Слаботочные сети Литер Г** | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 1: Автоматическая пожарная сигнализация ANT-324-DD-E-АПС.Г | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1310-0701-0701 РСНБ РК 2022 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 7901,23<br>7852,32 | 9,47<br>2,41 | 15 802<br>15 705 | 19<br>5 | 79 | 9 583<br>2 031 | 27 416 | |
| 2 | 2 | ТКП ТОО "Группа Три А" | Адресная панель "РУБЕЖ-2ОП" прот. R3 | шт | 1 | 170130,54 | | 170 131 | | 170 131 | 13 610 | 183 741 | |
| 3 | 3 | ТКП ТОО "Группа Три А" | Блок индикации и управления "Рубеж-БИУ" | шт | 1 | 129325,98 | | 129 326 | | 129 326 | 10 346 | 139 672 | |
| 4 | 4 | 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 4995,80<br>4927,20 | 2,75<br>0,00 | 9 992<br>9 854 | 6<br>- | 132 | 6 011<br>1 280 | 17 283 | |
| 5 | 5 | ТКП ТОО "Группа Три А" | ИП адресный 212-64 прот.R3 | шт | 2 | 5419,66 | | 10 839 | | 10 839 | 867 | 11 706 | |
| 6 | 6 | 1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 2506,45<br>2463,60 | 1,04<br>0,00 | 2 506<br>2 464 | 1<br>- | 42 | 1 503<br>321 | 4 330 | |
| 7 | 7 | ТКП ТОО "Группа Три А" | ИПР адресный 513-11 прот. R3 | шт | 1 | 8152,71 | | 8 153 | | 8 153 | 652 | 8 805 | |
| 8 | 8 | 1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 | Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования | шт. | 20 | 1393,59<br>1377,91 | 7,54<br>2,68 | 27 872<br>27 558 | 151<br>54 | 163 | 16 843<br>3 577 | 48 292 | |
| 9 | 9 | ТКП ТОО "Группа Три А" | Оповещатель свето-звуковой ОПОП 124-R3 | шт | 1 | 30217,50 | | 30 218 | | 30 218 | 2 417 | 32 635 | |
| 10 | 10 | ТКП ТОО "Группа Три А" | Оповещатель пожарный световой ОПОП 1-R3 | шт | 1 | 11666,25 | | 11 666 | | 11 666 | 933 | 12 599 | |
| 11 | 11 | 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 1 | 7745,03<br>5117,36 | 2461,56<br>1044,34 | 7 745<br>5 117 | 2 461<br>1 044 | 166 | 4 436<br>975 | 13 156 | |
| 12 | 12 | ТКП ТОО "Группа Три А" | Шкаф настенного исполнения 19" 12U | шт | 1 | 227678,57 | | 227 679 | | 227 679 | 18 214 | 245 893 | |
| 13 | 13 | 1310-0701-0104 РСНБ РК 2022 | Приборы ПС. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 29953,77<br>29714,34 | 5,00<br>0,00 | 29 954<br>29 714 | 5<br>- | 234 | 18 126<br>3 846 | 51 926 | |
| 14 | 14 | ТКП ТОО "Группа Три А" | ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х17 БР прот. R3 | шт | 1 | 82679,20 | | 82 679 | | 82 679 | 6 614 | 89 293 | |
| 15 | 15 | 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 13414,72<br>13268,81 | 2,24<br>0,00 | 26 829<br>26 538 | 4<br>- | 287 | 16 188<br>3 441 | 46 458 | |
| 16 | 16 | ТКП ТОО "Группа Три А" | АКБ 40Ач | шт | 2 | 57388,66 | | 114 777 | | 114 777 | 9 182 | 123 959 | |
| 17 | 17 | 1310-0701-0304 РСНБ РК 2022 | Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 12405,57<br>12318,00 | 2,24<br>0,00 | 12 406<br>12 318 | 2<br>- | 85 | 7 514<br>1 594 | 21 514 | |
| 18 | 18 | ТКП ТОО "Группа Три А" | Преобразователь интерфейсов МС-Е | шт | 1 | 66429,32 | | 66 429 | | 66 429 | 5 314 | 71 743 | |
| 19 | 19 | 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | м | 120 | 598,63<br>579,49 | 4,95<br>0,17 | 71 836<br>69 539 | 594<br>20 | 1 703 | 50 083<br>9 754 | 131 673 | |
| 20 | 20 | 241-207-0101 РСНБ РК 2022 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | | 121,2 | 122,00 | | 14 786 | | 14 786 | | 15 969 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м | | | | | | | 1 183 | | |
| 21 | 21 | 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | | 20 | 472,09 | 4,82 | 9 442 | 97 | 225 | 6 568 | 17 291 | |
| | | | | м | | 456,00 | 0,09 | 9 120 | 2 | | 1 281 | | |
| 22 | 22 | 243-907-0104 РСНБ РК 2022 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм | | 20,6 | 122,00 | | 2 513 | | 2 513 | | 2 714 | |
| | | | | м | | | | | | | 201 | | |
| 23 | 23 | 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | | 90 | 190,25 | 1,88 | 17 123 | 169 | 1 269 | 11 304 | 30 701 | |
| | | | | м | | 174,27 | 0,17 | 15 684 | 15 | | 2 274 | | |
| 24 | 24 | 243-802-0102 РСНБ РК 2022 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2 | | 0,02575 | 128533,00 | | 3 310 | | 3 310 | | 3 575 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 265 | | |
| 25 | 25 | 243-305-0304 СпрСЦ 08.2022 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,80 | | 0,0412 | 266097,00 | | 10 963 | | 10 963 | | 11 840 | |
| | | | | км | | | | | | | 877 | | |
| 26 | 26 | 243-305-0302 СпрСЦ 08.2022 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,52 | | 0,02575 | 195945,00 | | 5 046 | | 5 046 | | 5 450 | |
| | | | | км | | | | | | | 404 | | |
| | | | **Итого по разделу 1: Автоматическая пожарная сигнализация ANT-324-DD-E-АПС.Г** | | | | | 1 120 022 | 3 509 | 892 900 | 148 159 | 1 369 634 | |
| | | | | | | | | 223 611 | 1 140 | - | 101 453 | | |
| | | | **Раздел 2: Система видеонаблюдения ANT-324-DD-E-СВН.Г** | | | | | | | | | | |
| 27 | 27 | 1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 | Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж | | 4 | 7731,28 | 7,81 | 30 925 | 31 | | 18 845 | 53 752 | |
| | | | | камера | | 7723,47 | 0,00 | 30 894 | - | | 3 982 | | |
| 28 | 28 | ТКП ТОО "Группа Три А" | Купольная видеокамера IP - IPC-HDBW1831R Dahua | | 2 | 60016,07 | | 120 032 | | 120 032 | | 129 635 | |
| | | | | шт | | | | | | | 9 603 | | |
| 29 | 29 | ТКП ТОО "Группа Три А" | Уличная IP видеокамера - IPC-HFW1831E Dahua | | 2 | 62110,71 | | 124 221 | | 124 221 | | 134 159 | |
| | | | | шт | | | | | | | 9 938 | | |
| 30 | 30 | 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | | 90 | 598,63 | 4,95 | 53 877 | 445 | 1 277 | 37 562 | 98 754 | |
| | | | | м | | 579,49 | 0,17 | 52 154 | 15 | | 7 315 | | |
| 31 | 31 | 241-207-0101 РСНБ РК 2022 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | | 90,9 | 122,00 | | 11 090 | | 11 090 | | 11 977 | |
| | | | | м | | | | | | | 887 | | |
| 32 | 32 | 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | | 10 | 472,09 | 4,82 | 4 721 | 48 | 113 | 3 284 | 8 645 | |
| | | | | м | | 456,00 | 0,09 | 4 560 | 1 | | 640 | | |
| 33 | 33 | 243-907-0105 РСНБ РК 2022 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 20 мм х 15 мм | | 10,3 | 173,00 | | 1 782 | | 1 782 | | 1 925 | |
| | | | | м | | | | | | | 143 | | |
| 34 | 34 | 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | | 100 | 190,25 | 1,88 | 19 025 | 188 | 1 410 | 12 560 | 34 112 | |
| | | | | м | | 174,27 | 0,17 | 17 427 | 17 | | 2 527 | | |
| 35 | 35 | 243-304-0113 РСНБ РК 2022 | Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7 | | 0,103 | 749481,00 | | 77 197 | | 77 197 | | 83 373 | |
| | | | | км | | | | | | | 6 176 | | |
| | | | **Итого по разделу 2: Система видеонаблюдения ANT-324-DD-E-СВН.Г** | | | | | 442 870 | 712 | 337 122 | 72 251 | 556 332 | |
| | | | | | | | | 105 035 | 33 | - | 41 211 | | |
| | | | **Раздел 3: Структурированные кабельные сети ANT-324-DD-E-СКС.Г** | | | | | | | | | | |
| 36 | 36 | 1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования | | 2 | 2158,04 | 55,27 | 4 316 | 111 | | 3 194 | 8 111 | |
| | | | | шт. | | 2102,77 | 26,78 | 4 206 | 54 | | 601 | | |
| 37 | 37 | ТКП ТОО "Компания Лайн" | Патч-панель наборная 19",1U , под 24 модуля Keystone | | 1 | 17258,04 | | 17 258 | | 17 258 | | 18 639 | |
| | | | | шт | | | | | | | 1 381 | | |
| 38 | 38 | ТКП ТОО "Компания Лайн" | Кабельный организатор | | 1 | 2522,68 | | 2 523 | | 2 523 | | 2 725 | |
| | | | | шт | | | | | | | 202 | | |
| 39 | 39 | 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | | 1 | 13414,72 | 2,24 | 13 415 | 2 | 144 | 8 094 | 23 230 | |
| | | | | шт. | | 13268,81 | 0,00 | 13 269 | - | | 1 721 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 40 | 40 | ТКП ТОО "Компания Лайн" | Источник питания бесперебойный. Мощность на выходе, Вт: 2100. Напряжениена выходе: 220 В ±10%. Напряжение на входе: 220 В. Количество обычныхрозеток: 3. Поддержка AVR: Есть. Разъемы: USB, RJ-45 | шт | 1 | 173855,36 | | 173 855 | | 173 855 | | 187 763 | |
| | | | | | | | | | | | 13 908 | | |
| 41 | 41 | 1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 2158,04 | 55,27 | 2 158 | 55 | | 1 597 | 4 055 | |
| | | | | | | 2102,77 | 26,78 | 2 103 | 27 | | 300 | | |
| 42 | 42 | ТКП ТОО "Компания Лайн" | Блок розеток 9шт. | шт | 1 | 11629,82 | | 11 630 | | 11 630 | | 12 560 | |
| | | | | | | | | | | | 930 | | |
| 43 | 43 | 1310-0302-0105 РСНБ РК 2022 | Коммутатор. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 18513,23 | 2427,34 | 18 513 | 2 427 | 1 304 | 9 458 | 30 209 | |
| | | | | | | 14781,59 | 723,01 | 14 782 | 723 | | 2 238 | | |
| 44 | 44 | ТКП ТОО "Компания Лайн" | Коммутатор PFS4218-24ET-190 | шт | 1 | 144803,57 | | 144 804 | | 144 804 | | 156 388 | |
| | | | | | | | | | | | 11 584 | | |
| 45 | 45 | 1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 | Розетка полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования | шт. | 2 | 1908,06 | 29,93 | 3 816 | 60 | 276 | 2 517 | 6 840 | |
| | | | | | | 1739,90 | 7,80 | 3 480 | 16 | | 507 | | |
| 46 | 46 | ТКП ТОО "Компания Лайн" | Розетка информационная RJ45 на 1 модуля ДКС | шт | 2 | 701,25 | | 1 403 | | 1 403 | | 1 515 | |
| | | | | | | | | | | | 112 | | |
| 47 | 47 | 1310-0301-0101 РСНБ РК 2022 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 23794,20 | 3290,24 | 23 794 | 3 290 | 4 004 | 10 653 | 37 203 | |
| | | | | | | 16500,38 | 964,01 | 16 500 | 964 | | 2 756 | | |
| 48 | 48 | ТКП ТОО "Компания Лайн" | Шкаф серверный 19" 42U - SHIP | шт | 1 | 274981,07 | | 274 981 | | 274 981 | | 296 979 | |
| | | | | | | | | | | | 21 998 | | |
| 49 | 49 | 1308-0305-1501 РСНБ РК 2022 | Вентилятор. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 3722,67 | 1146,81 | 3 723 | 1 147 | 17 | 2 217 | 6 415 | |
| | | | | | | 2558,68 | 520,25 | 2 559 | 520 | | 475 | | |
| 50 | 50 | ТКП ТОО "Компания Лайн" | Вентиляторная панель с термостатом, для шкафов и стоек 19" - SHIP | шт | 1 | 20400,00 | | 20 400 | | 20 400 | | 22 032 | |
| | | | | | | | | | | | 1 632 | | |
| 51 | 51 | ТКП ТОО "Компания Лайн" | Коннектор RJ45 - ДКС | шт | 10 | 27,32 | | 273 | | 273 | | 295 | |
| | | | | | | | | | | | 22 | | |
| 52 | 52 | 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | м | 12 | 472,09 | 4,82 | 5 665 | 58 | 135 | 3 941 | 10 374 | |
| | | | | | | 456,00 | 0,09 | 5 472 | 1 | | 768 | | |
| 53 | 53 | 243-907-0110 РСНБ РК 2022 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм | м | 12,36 | 584,00 | | 7 218 | | 7 218 | | 7 795 | |
| | | | | | | | | | | | 577 | | |
| 54 | 54 | 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | м | 8 | 472,09 | 4,82 | 3 777 | 39 | 90 | 2 627 | 6 916 | |
| | | | | | | 456,00 | 0,09 | 3 648 | 1 | | 512 | | |
| 55 | 55 | 243-907-0104 РСНБ РК 2022 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм | м | 8,24 | 122,00 | | 1 005 | | 1 005 | | 1 085 | |
| | | | | | | | | | | | 80 | | |
| 56 | 56 | 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | м | 20 | 190,25 | 1,88 | 3 805 | 37 | 282 | 2 512 | 6 822 | |
| | | | | | | 174,27 | 0,17 | 3 485 | 3 | | 505 | | |
| 57 | 57 | 1121-0201-0104 РСНБ РК 2022 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод | м | 40 | 66,85 | 0,29 | 2 674 | 12 | 361 | 1 661 | 4 682 | |
| | | | | | | 57,54 | 0,14 | 2 302 | 6 | | 347 | | |
| 58 | 58 | 243-304-0113 РСНБ РК 2022 | Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4x2xAWG 26/7 | км | 0,0206 | 749481,00 | | 15 439 | | 15 439 | | 16 674 | |
| | | | | | | | | | | | 1 235 | | |
| 59 | 59 | 243-108-0502 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ нг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,0412 | 826543,00 | | 34 054 | | 34 054 | | 36 778 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2 724 | | |
| | | | Итого по разделу 3: Структурированные кабельные сети ANT-324-DD-E-СКС.Г | | | | | 790 499 | 7 238 | 711 456 | 48 471 | 906 085 | |
| | | | | | | | | 71 806 | 2 315 | - | 67 115 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 4: Система контроля и управления доступом ANT-324-DD-E-СКУД.Г | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 60 | 60 | 1310-0701-0110 РСНБ РК 2022 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования | | 2 | 8563,63 | 2,24 | 17 127 | 4 | 235 | 10 301 | 29 622 | |
| | | | | шт. | | 8443,65 | 0,00 | 16 887 | - | | 2 194 | | |
| 61 | 61 | ТКП ТОО "Группа Три А" | МКД-2 Адресный модуль контроля доступа на 2 считывателя | | 2 | 45768,86 | | 91 538 | | 91 538 | | 98 861 | |
| | | | | шт | | | | | | | 7 323 | | |
| 62 | 62 | 1310-0701-0204 РСНБ РК 2022 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования | | 2 | 2613,59 | 0,00 | 5 227 | - | 300 | 3 006 | 8 892 | |
| | | | | шт. | | 2463,60 | 0,00 | 4 927 | - | | 659 | | |
| 63 | 63 | ТКП ТОО "Группа Три А" | СН 03 G 9 Магнитоконтактный датчик поверхностный 65х13х13 | | 2 | 1092,86 | | 2 186 | | 2 186 | | 2 361 | |
| | | | | шт | | | | | | | 175 | | |
| 64 | 64 | 1310-1001-0508 РСНБ РК 2022 | Идентификаторы. Подключение | | 20 | 42,13 | 0,00 | 843 | - | | 514 | 1 466 | |
| | | | | шт. | | 42,13 | 0,00 | 843 | - | | 109 | | |
| 65 | 65 | ТКП ТОО "Группа Три А" | ISO ID card Карта проксимити | | 20 | 409,82 | | 8 196 | | 8 196 | | 8 852 | |
| | | | | шт | | | | | | | 656 | | |
| 66 | 66 | 1310-0701-0107 РСНБ РК 2022 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования | | 2 | 3344,53 | 0,27 | 6 689 | 1 | 36 | 4 058 | 11 607 | |
| | | | | луч | | 3326,29 | 0,00 | 6 653 | - | | 860 | | |
| 67 | 67 | ТКП ТОО "Группа Три А" | Изолятор шлейфа ИЗ-1 | | 2 | 6491,57 | | 12 983 | | 12 983 | | 14 022 | |
| | | | | шт | | | | | | | 1 039 | | |
| 68 | 68 | 1310-1001-0601 РСНБ РК 2022 | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования | | 2 | 6392,16 | 13,62 | 12 784 | 27 | | 7 782 | 22 211 | |
| | | | | система | | 6378,54 | 0,00 | 12 757 | - | | 1 645 | | |
| 69 | 69 | ТКП ТОО "Группа Три А" | SAC-M-280 Электромагнитный замок. Сила удержания 280кг, -10...+50, 250х47х26 мм, вес 2 кг, DC 12В/480мА, 24В/240мАА, 24В/240мА | | 2 | 16848,21 | | 33 696 | | 33 696 | | 36 392 | |
| | | | | шт | | | | | | | 2 696 | | |
| 70 | 70 | 1310-0405-0102 РСНБ РК 2022 | Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях | | 2 | 1131,84 | 0,00 | 2 264 | - | | 1 381 | 3 937 | |
| | | | | шт. | | 1131,84 | 0,00 | 2 264 | - | | 292 | | |
| 71 | 71 | ТКП ТОО "Группа Три А" | 1N4007 Диод блокировочный | | 2 | 364,29 | | 729 | | 729 | | 787 | |
| | | | | шт | | | | | | | 58 | | |
| 72 | 72 | ТКП ТОО "Группа Три А" | Prima 53 Доводчик для двери на 60-85 кг | | 2 | 15482,14 | | 30 964 | | 30 964 | | 33 441 | |
| | | | | шт | | | | | | | 2 477 | | |
| 73 | 73 | 1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | | 2 | 3085,81 | 573,42 | 6 172 | 1 147 | 98 | 3 922 | 10 902 | |
| | | | | шт. | | 2463,60 | 260,13 | 4 927 | 520 | | 808 | | |
| 74 | 74 | ТКП ТОО "Группа Три А" | EM201GD Кнопка экстренного открытия дверей | | 2 | 4553,57 | | 9 107 | | 9 107 | | 9 836 | |
| | | | | шт | | | | | | | 729 | | |
| 75 | 75 | 1310-0701-0303 РСНБ РК 2022 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | | 2 | 13414,72 | 2,24 | 26 829 | 4 | 287 | 16 188 | 46 458 | |
| | | | | шт. | | 13268,81 | 0,00 | 26 538 | - | | 3 441 | | |
| 76 | 76 | ТКП ТОО "Группа Три А" | СКАТ-1200С Источник питания 13.8В, 1 А, стабилизированный с подзарядкой аккумулятора емкостью 7 А/ч | | 2 | 5919,64 | | 11 839 | | 11 839 | | 12 786 | |
| | | | | шт | | | | | | | 947 | | |
| 77 | 77 | ТКП ТОО "Группа Три А" | Аккумулятор 12х7,0 Аккумулятор гелевый, необслуживаемый, 12В 7,0 А/ч | | 2 | 11013,27 | | 22 027 | | 22 027 | | 23 789 | |
| | | | | шт | | | | | | | 1 762 | | |
| 78 | 78 | 1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | | 4 | 3085,81 | 573,42 | 12 343 | 2 294 | 195 | 7 844 | 21 802 | |
| | | | | шт. | | 2463,60 | 260,13 | 9 854 | 1 041 | | 1 615 | | |
| 79 | 79 | ТКП ТОО "Группа Три А" | AY-CR12W Считыватель Proximity, Цвет:белый, Материал: пластик, Тип карт: Em Marine 125кГц, Расстояние считывания: до 10 см, Wiegand-26, световая и звуковая индикация | | 4 | 27321,43 | | 109 286 | | 109 286 | | 118 029 | |
| | | | | шт | | | | | | | 8 743 | | |
| 80 | 80 | 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | | 60 | 598,63 | 4,95 | 35 918 | 297 | 851 | 25 042 | 65 837 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м | | 579,49 | 0,17 | 34 769 | 10 | | 4 877 | | |
| 81 | 81 | 241-207-0101 РСНБ РК 2022 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | | 60,6 | 122,00 | | 7 393 | | 7 393 | | 7 984 | |
| | | | | м | | | | | | | 591 | | |
| 82 | 82 | 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | | 10 | 472,09 | 4,82 | 4 721 | 48 | 113 | 3 284 | 8 645 | |
| | | | | м | | 456,00 | 0,09 | 4 560 | 1 | | 640 | | |
| 83 | 83 | 243-907-0104 РСНБ РК 2022 | Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм | | 10,3 | 122,00 | | 1 257 | | 1 257 | | 1 358 | |
| | | | | м | | | | | | | 101 | | |
| 84 | 84 | 1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | | 3 | 1267,34 | 0,00 | 3 802 | - | 35 | 2 298 | 6 588 | |
| | | | | шт. | | 1255,57 | 0,00 | 3 767 | - | | 488 | | |
| 85 | 85 | 247-202-0103 РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 | | 3 | 1289,00 | | 3 867 | | 3 867 | | 4 176 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 309 | | |
| 86 | 86 | 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | | 70 | 190,25 | 1,88 | 13 318 | 132 | 987 | 8 792 | 23 879 | |
| | | | | м | | 174,27 | 0,17 | 12 199 | 12 | | 1 769 | | |
| 87 | 87 | 1121-0201-0104 РСНБ РК 2022 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод | | 80 | 66,85 | 0,29 | 5 348 | 23 | 722 | 3 322 | 9 364 | |
| | | | | м | | 57,54 | 0,14 | 4 603 | 11 | | 694 | | |
| 88 | 88 | 243-108-0501 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 | | 0,0206 | 565948,00 | | 11 659 | | 11 659 | | 12 592 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 933 | | |
| 89 | 89 | 243-305-0204 СпрСЦ 08.2022 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 4х0,5 | | 0,0412 | 150331,00 | | 6 194 | | 6 194 | | 6 689 | |
| | | | | км | | | | | | | 495 | | |
| 90 | 90 | 243-802-0102 РСНБ РК 2022 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2 | | 0,0206 | 128533,00 | | 2 648 | | 2 648 | | 2 860 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 212 | | |
| 91 | 91 | 243-305-0402 СпрСЦ 08.2022 | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80 | | 0,0721 | 355371,00 | | 25 622 | | 25 622 | | 27 672 | |
| | | | | км | | | | | | | 2 050 | | |
| | | | Итого по разделу 4: Система контроля и управления доступом ANT-324-DD-E-СКУД.Г | | | | | 544 576 | 3 977 | 395 050 | 97 734 | 693 697 | |
| | | | | | | | | 145 548 | 1 595 | - | 51 387 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 2 897 967 | 15 436 | 2 336 528 | 366 615 | 3 525 748 | |
| | | | | | | | | 546 000 | 5 083 | - | 261 166 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **1,50** | | | **52 886** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **3 578 634** | |
| | | | **Зимние удорожания** | **%** | **0,70** | | | **25 050** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **3 603 685** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **72 074** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **3 675 758** | |
| | | | **Тендерная скидка** | **%** | **10,00** | | | **367 576** | | | | | |
| | | | **Итого со скидкой** | | | | | | | | | **3 308 183** | |
| | | | **НДС** | **%** | **12,00** | | | **396 982** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **3 705 164** | |
| **2-5-2 Архитектурное решение Гараж** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 6: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА л.10 | | | | | | | | | | |
| 1 | 44 | 1211-0103-0401 РСНБ РК 2022 | Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство | | 115,6 | 3433,93 | 7,22 | 396 962 | 835 | 233 304 | 117 522 | 555 642 | |
| | | | | $м^2$ | | 1408,51 | 3,47 | 162 824 | 401 | | 41 158 | | |
| 2 | 45 | 1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | | 115,6 | 3379,55 | 56,59 | 390 676 | 6 542 | 83 472 | 243 515 | 684 927 | |
| | | | | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | | 2600,88 | 32,28 | 300 662 | 3 732 | | 50 736 | | |
| 3 | 46 | 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | | 115,6 | 1118,83 | 8,82 | 129 337 | 1 019 | 29 966 | 79 087 | 225 098 | |

| № п/п. | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^2$ окрашиваемой поверхности | | 850,79 | 4,38 | 98 351 | 506 | | 16 674 | | |
| | | | Итого по разделу 6: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА л.10 | | | | | 916 975 | 8 396 | 346 742 | 440 124 | 1 465 667 | |
| | | | | | | | | 561 837 | 4 639 | - | 108 568 | | |
| | | | Раздел 7: РАЗНОЕ | | | | | | | | | | |
| 4 | 47 | 1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка | $м^2$ вертикальной проекции | 152,2575 | 1476,60 | 83,33 | 224 823 | 12 688 | 70 236 | 137 683 | 391 506 | |
| | | | | | | 931,97 | 40,37 | 141 899 | 6 147 | | 29 000 | | |
| | | | Итого по разделу 7: РАЗНОЕ | | | | | 224 823 | 12 688 | 70 236 | 137 683 | 391 506 | |
| | | | | | | | | 141 899 | 6 147 | - | 29 000 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 1 141 798 | 21 084 | 416 978 | 577 807 | 1 857 173 | |
| | | | | | | | | 703 736 | 10 786 | - | 137 568 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **1,50** | | | **27 858** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **1 885 031** | |
| | | | **Зимние удорожания** | **%** | **0,70** | | | **13 195** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **1 898 226** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **37 965** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **1 936 190** | |
| | | | **Тендерная скидка** | **%** | **10,00** | | | **193 619** | | | | | |
| | | | **Итого со скидкой** | | | | | | | | | **1 742 571** | |
| | | | **НДС** | **%** | **12,00** | | | **209 109** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **1 951 680** | |

| **7-1-1 Генеральный план** | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел 1: Демонтажные работы | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | $м^3$ конструкции | 2990 | 5535,35 | 2443,64 | 16 550 697 | 7 306 484 | | 13 458 827 | 32 410 285 | |
| | | | | | | 3091,71 | 1076,14 | 9 244 213 | 3 217 659 | | 2 400 761 | | |
| 2 | 2 | 1127-0302-0105 РСНБ РК 2022 | Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка | $м^3$ конструкции | 165 | 2400,84 | 1530,30 | 396 139 | 252 499 | | 229 654 | 675 856 | |
| | | | | | | 870,54 | 418,20 | 143 639 | 69 003 | | 50 063 | | |
| 3 | 3 | 1127-0302-0201 РСНБ РК 2022 | Камни бортовые на бетонном основании. Разборка | м | 440 | 1426,06 | 0,00 | 627 466 | - | | 677 662 | 1 409 540 | |
| | | | | | | 1426,06 | 0,00 | 627 466 | - | | 104 412 | | |
| 4 | 4 | 414-104-0501 РСНБ РК 2022 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 7624,8 | 170,00 | | 1 296 216 | | | | 1 399 913 | |
| | | | | | | | | | | | 103 697 | | |
| 5 | 5 | 412-102-0118 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км | т·км | 381240 | 45,00 | | 17 155 800 | | | | 18 528 264 | |
| | | | | | | | | | | | 1 372 464 | | |
| | | | Итого по разделу 1: Демонтажные работы | | | | | 36 026 318 | 7 558 983 | - | 14 366 143 | 54 423 858 | |
| | | | | | | | | 10 015 318 | 3 286 662 | - | 4 031 397 | | |
| | | | Раздел 2: Проезды и стоянки. Тип 1 | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | $м^3$ уплотненного грунта | 603,75 | 192,31 | 192,31 | 116 107 | 116 107 | | 26 167 | 153 655 | |
| | | | | | | 0,00 | 60,20 | - | 36 346 | | 11 381 | | |
| 7 | 7 | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | $м^3$ уплотненного грунта | 603,75 | 35,76 | 35,76 | 21 590 | 21 590 | | 5 440 | 29 191 | |
| | | | | | | 0,00 | 12,51 | - | 7 553 | | 2 161 | | |
| 8 | 8 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | $м^3$ материала основания в плотном теле | 241,5 | 5862,71 | 1781,92 | 1 415 844 | 430 334 | 920 852 | 192 712 | 1 737 242 | |
| | | | | | | 267,74 | 471,13 | 64 659 | 113 778 | | 128 686 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | 9 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | | 2415 | 1402,57 | 420,76 | 3 387 207 | 1 016 135 | 2 217 429 | 549 920 | 4 252 091 | |
| | | | | м$^2$ основания | | 63,62 | 147,22 | 153 642 | 355 536 | | 314 964 | | |
| 10 | 10 | 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство | | 2415 | 1844,92 | 294,39 | 4 455 482 | 710 952 | 3 642 424 | 239 616 | 5 070 703 | |
| | | | | м$^2$ покрытия | | 42,28 | 49,59 | 102 106 | 119 760 | | 375 605 | | |
| 11 | 11 | 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 | | 2415 | 744,76 | 0,11 | 1 798 595 | 266 | 1 762 467 | 38 737 | 1 984 309 | |
| | | | | м$^2$ покрытия | | 14,85 | 0,00 | 35 863 | - | | 146 977 | | |
| 12 | 12 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство | | 2415 | 1902,79 | 308,28 | 4 595 238 | 744 497 | 3 748 635 | 236 453 | 5 218 236 | |
| | | | | м$^2$ покрытия | | 42,28 | 48,38 | 102 106 | 116 838 | | 386 545 | | |
| | | | **Итого по разделу 2: Проезды и стоянки. Тип 1** | | | | | 15 790 063 | 3 039 881 | 12 291 807 | 1 289 045 | 18 445 427 | |
| | | | | | | | | 458 376 | 749 811 | - | 1 366 319 | | |
| | | | **Раздел 3: Отмостка. Тип 2** | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | | 128,75 | 192,31 | 192,31 | 24 760 | 24 760 | | 5 580 | 32 767 | |
| | | | | м$^3$ уплотненного грунта | | 0,00 | 60,20 | - | 7 751 | | 2 427 | | |
| 14 | 14 | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | | 128,75 | 35,76 | 35,76 | 4 604 | 4 604 | | 1 160 | 6 225 | |
| | | | | м$^3$ уплотненного грунта | | 0,00 | 12,51 | - | 1 611 | | 461 | | |
| 15 | 15 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | | 515 | 1402,57 | 420,76 | 722 324 | 216 691 | 472 868 | 117 271 | 906 761 | |
| | | | | м$^2$ основания | | 63,62 | 147,22 | 32 764 | 75 818 | | 67 166 | | |
| 16 | 16 | 1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 | Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 | | 515 | 192,36 | -48,91 | - 99 065 | - 25 189 | - 73 877 | - 10 012 | - 117 801 | |
| | | | | м$^2$ основания | | 0,00 | -18,00 | - | - 9 270 | | - 8 724 | | |
| 17 | 17 | 1127-0601-0301 РСНБ РК 2022 | Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки | | 515 | 1376,36 | 1,13 | 708 825 | 582 | 694 704 | 14 904 | 781 625 | |
| | | | | м$^2$ покрытия | | 26,29 | 0,51 | 13 539 | 263 | | 57 896 | | |
| 18 | 18 | 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство | | 77,25 | 24643,22 | 2252,08 | 1 903 689 | 173 974 | 1 572 248 | 182 346 | 2 252 917 | |
| | | | | м$^3$ | | 2038,42 | 555,49 | 157 468 | 42 912 | | 166 882 | | |
| 19 | 19 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство | | 515 | 1902,79 | 308,28 | 979 937 | 158 765 | 799 398 | 50 424 | 1 112 792 | |
| | | | | м$^2$ покрытия | | 42,28 | 48,38 | 21 774 | 24 916 | | 82 431 | | |
| | | | **Итого по разделу 3: Отмостка. Тип 2** | | | | | 4 245 074 | 554 187 | 3 465 341 | 361 673 | 4 975 286 | |
| | | | | | | | | 225 545 | 144 001 | - | 368 539 | | |
| | | | **Раздел 4: Дорожки. Тип 3** | | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | | 83,75 | 192,31 | 192,31 | 16 106 | 16 106 | | 3 630 | 21 315 | |
| | | | | м$^3$ уплотненного грунта | | 0,00 | 60,20 | - | 5 042 | | 1 579 | | |
| 21 | 21 | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | | 83,75 | 35,76 | 35,76 | 2 995 | 2 995 | | 755 | 4 050 | |
| | | | | м$^3$ уплотненного грунта | | 0,00 | 12,51 | - | 1 048 | | 300 | | |
| 22 | 22 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | | 33,5 | 5862,71 | 1781,92 | 196 401 | 59 694 | 127 737 | 26 732 | 240 984 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м³ материала основания в плотном теле | | 267,74 | 471,13 | 8 969 | 15 783 | | 17 851 | | |
| 23 | 23 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | | 335 | 1402,57 | 420,76 | 469 861 | 140 955 | 307 594 | 76 283 | 589 835 | |
| | | | | м² основания | | 63,62 | 147,22 | 21 313 | 49 319 | | 43 691 | | |
| 24 | 24 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство | | 335 | 1902,79 | 308,28 | 637 435 | 103 273 | 519 997 | 32 800 | 723 855 | |
| | | | | м² покрытия | | 42,28 | 48,38 | 14 164 | 16 207 | | 53 620 | | |
| | | | **Итого по разделу 4: Дорожки. Тип 3** | | | | | **1 322 798** | **323 023** | **955 328** | **140 200** | **1 580 039** | |
| | | | | | | | | **44 446** | **87 399** | **-** | **117 041** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 5: Бетонные бортовые камни** | | | | | | | | | | |
| 25 | 25 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками | | 43 | 15606,78 | 3336,11 | 671 092 | 143 452 | 269 034 | 301 496 | 1 050 395 | |
| | | | | м³ подстилающего слоя | | 6014,06 | 1445,01 | 258 605 | 62 135 | | 77 807 | | |
| 26 | 26 | 1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | | 1150 | 1651,49 | 57,00 | 1 899 214 | 65 550 | 177 721 | 1 819 289 | 4 015 985 | |
| | | | | м бортового камня | | 1439,95 | 24,86 | 1 655 943 | 28 589 | | 297 482 | | |
| 27 | 27 | 255-301-0301 РСНБ РК 2022 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | | 33,55 | 2589,00 | | 86 861 | | 86 861 | | 93 810 | Казахстан |
| | | | | м³ | | | | | | | 6 949 | | |
| 28 | 28 | 212-101-0301 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | | 39 | 18241,00 | | 711 399 | | 711 399 | | 768 311 | Казахстан |
| | | | | м³ | | | | | | | 56 912 | | |
| | | | **Итого по разделу 5: Бетонные бортовые камни** | | | | | **3 368 566** | **209 002** | **1 245 015** | **2 120 785** | **5 928 501** | |
| | | | | | | | | **1 914 548** | **90 724** | **-** | **439 150** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **60 752 819** | **11 685 076** | **17 957 491** | **18 277 846** | **85 353 111** | |
| | | | | | | | | **12 658 233** | **4 358 597** | **-** | **6 322 446** | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **1,50** | | | **1 280 297** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **86 633 408** | |
| | | | **Зимние удорожания** | **%** | **0,70** | | | **606 434** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **87 239 842** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **1 744 797** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **88 984 638** | |
| | | | **Тендерная скидка** | **%** | **10,00** | | | **8 898 464** | | | | | |
| | | | **Итого со скидкой** | | | | | | | | | **80 086 175** | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **НДС** | **%** | **12,00** | | | **9 610 341** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **89 696 515** | |
| **2-2-3 Технологические решения** | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1: План 1-го этажа после реконструкции на отм. -6,000** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Шкаф металлический 900х600х1500мм | | 6 | 111139,29 | | 666 836 | | | | 666 836 | |
| | | | | шт | | | | | | 666 836 | | | |
| 2 | 6 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Стол офисный 1500х800х800 | | 1 | 61442,86 | | 61 443 | | | | 61 443 | |
| | | | | шт | | | | | | 61 443 | | | |
| 3 | 7 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Стул офисный 460х400х535 мм CP-C1800,800-02 | | 1 | 40660,71 | | 40 661 | | | | 40 661 | |
| | | | | шт | | | | | | 40 661 | | | |
| 4 | 9 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Компьютер персональный Intel Core 0,5кВт, 220В | | 1 | 325195,36 | | 325 195 | | | | 325 195 | |
| | | | | шт | | | | | | 325 195 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 5 | 10 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Принтер 220В 0,04кВт | шт | 1 | 61352,50 | | 61 352 | | 61 352 | | 61 352 | |
| 6 | 11 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Телефон Yelink sip-телефон sip-t43u | шт | 1 | 68996,71 | | 68 997 | | 68 997 | | 68 997 | |
| 7 | 12 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Монитор 0,22кВт 220В | шт | 1 | 71382,14 | | 71 382 | | 71 382 | | 71 382 | |
| 8 | 13 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Лампа настольная 0,1кВт 220В | шт | 1 | 3117,32 | | 3 117 | | 3 117 | | 3 117 | |
| 9 | 14 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Урна пластмассовая с педалью 230х230х290 мм | шт | 1 | 5421,43 | | 5 421 | | 5 421 | | 5 421 | |
| 10 | 15 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Стеллаж металлический нагрузкой 150кг на полку 1800х600х2000 | шт | 6 | 42467,86 | | 254 807 | | 254 807 | | 254 807 | |
| 11 | 16 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Шкаф металлический 425х500х680 мм | шт | 1 | 85839,29 | | 85 839 | | 85 839 | | 85 839 | |
| 12 | 17 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Шкаф одежды ШРМ-22 800х600х1800 | шт | 1 | 81321,43 | | 81 321 | | 81 321 | | 81 321 | |
| 13 | 18 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Стол офисный 1500х800х800 | шт | 1 | 61442,86 | | 61 443 | | 61 443 | | 61 443 | |
| 14 | 19 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Стул офисный 460х400х535 мм CP-C1800,800-02 | шт | 1 | 40660,71 | | 40 661 | | 40 661 | | 40 661 | |
| 15 | 20 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Компьютер персональный Intel Core 0,5кВт, 220В | шт | 1 | 325195,36 | | 325 195 | | 325 195 | | 325 195 | |
| 16 | 21 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Принтер 220В 0,04кВт | шт | 1 | 61352,50 | | 61 352 | | 61 352 | | 61 352 | |
| 17 | 22 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Телефон Yelink sip-телефон sip-t43u | шт | 1 | 68996,71 | | 68 997 | | 68 997 | | 68 997 | |
| 18 | 23 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Монитор 0,22кВт 220В | шт | 1 | 71382,14 | | 71 382 | | 71 382 | | 71 382 | |
| 19 | 24 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Лампа настольная 0,1кВт 220В | шт | 1 | 3117,32 | | 3 117 | | 3 117 | | 3 117 | |
| 20 | 25 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Урна пластмассовая с педалью 230х230х290 мм | шт | 1 | 5421,43 | | 5 421 | | 5 421 | | 5 421 | |
| 21 | 26 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Стеллаж металлический нагрузкой 150кг на полку 1800х600х2000 | шт | 8 | 24757,86 | | 198 063 | | 198 063 | | 198 063 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 22 | 27 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Стеллаж металлический нагрузкой 150кг на полку 1800х600х2000 | шт | 3 | 24757,86 | | 74 274 | | 74 274 | | 74 274 | |
| 23 | 28 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Шкаф для хранения комплекта бронезащиты, каски, обуви. 600х600х1800 | шт | 28 | 112946,43 | | 3 162 500 | | 3 162 500 | | 3 162 500 | |
| 24 | 29 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Скамья 1200х300х600мм | шт | 86 | 69213,57 | | 5 952 367 | | 5 952 367 | | 5 952 367 | |
| 25 | 30 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Ванна моечная односекционная 1350х700х870, Х.Г.В.К. | шт | 1 | 198785,71 | | 198 786 | | 198 786 | | 198 786 | |
| 26 | 31 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Сушильный шкаф 1830х794х558мм 220В, 3кВт | шт | 1 | 382210,71 | | 382 211 | | 382 211 | | 382 211 | |
| 27 | 32 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Стол обеденный 1500х700х800 мм | шт | 1 | 43371,43 | | 43 371 | | 43 371 | | 43 371 | |
| 28 | 33 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Табурет 450х500 мм | шт | 6 | 7228,57 | | 43 371 | | 43 371 | | 43 371 | |
| 29 | 34 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Диспенсер для воды 450х500х870 мм | шт | 1 | 56021,43 | | 56 021 | | 56 021 | | 56 021 | |
| 30 | 35 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Стол 1000х600х800 мм | шт | 1 | 52407,14 | | 52 407 | | 52 407 | | 52 407 | |
| 31 | 36 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Микроволновая печь PANASONIC NN-ST342MZPE 485х287х400мм 0,8кВт, 220В | шт | 1 | 85839,29 | | 85 839 | | 85 839 | | 85 839 | |
| 32 | 37 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Термопот Posso WB 35 литров, двойным дном 2кВт 220В | шт | 1 | 38631,29 | | 38 631 | | 38 631 | | 38 631 | |
| 33 | 38 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Холодильник 650х750х1800 | шт | 1 | 293660,71 | | 293 661 | | 293 661 | | 293 661 | |
| 34 | 39 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Кресло складное 560х600х750 | шт | 86 | 28914,29 | | 2 486 629 | | 2 486 629 | | 2 486 629 | |
| 35 | 40 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Шкаф металлический 425х500х680 мм | шт | 1 | 85839,29 | | 85 839 | | 85 839 | | 85 839 | |
| 36 | 41 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Шкаф одежды ШРМ-22 800х600х1800 | шт | 1 | 81321,43 | | 81 321 | | 81 321 | | 81 321 | |
| 37 | 42 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Стол офисный 1500х800х800 | шт | 1 | 61442,86 | | 61 443 | | 61 443 | | 61 443 | |
| 38 | 43 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Стул офисный 460х400х535 мм CP-C1800,800-02 | шт | 1 | 40660,71 | | 40 661 | | 40 661 | | 40 661 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 39 | 44 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Компьютер персональный Intel Core 0,5кВт, 220В | шт | 1 | 325195,36 | | 325 195 | | 325 195 | | 325 195 | |
| 40 | 45 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Принтер 220В 0,04кВт | шт | 1 | 61352,50 | | 61 352 | | 61 352 | | 61 352 | |
| 41 | 46 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Телефон Yelink sip-телефон sip-t43u | шт | 1 | 68996,71 | | 68 997 | | 68 997 | | 68 997 | |
| 42 | 47 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Монитор 0,22кВт 220В | шт | 1 | 71382,14 | | 71 382 | | 71 382 | | 71 382 | |
| 43 | 48 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Лампа настольная 0,1кВт 220В | шт | 1 | 3117,32 | | 3 117 | | 3 117 | | 3 117 | |
| 44 | 49 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Урна пластмассовая с педалью 230х230х290 мм | шт | 1 | 5421,43 | | 5 421 | | 5 421 | | 5 421 | |
| 45 | 50 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Витрина разборная 900х350х1000 мм | шт | 16 | 58732,14 | | 939 714 | | 939 714 | | 939 714 | |
| 46 | 51 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Скамья 1200х360х900 мм | шт | 8 | 72285,71 | | 578 286 | | 578 286 | | 578 286 | |
| 47 | 52 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Микроволновая печь PANASONIC NN-ST342MZPE 485х287х400мм 0,8кВт, 220В | шт | 1 | 85839,29 | | 85 839 | | 85 839 | | 85 839 | |
| 48 | 53 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Термопот Pozso WB 35 литров, двойным дном 2кВт 220В | шт | 1 | 38631,29 | | 38 631 | | 38 631 | | 38 631 | |
| 49 | 54 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Холодильник 650х750х1800 | шт | 1 | 293660,71 | | 293 661 | | 293 661 | | 293 661 | |
| 50 | 55 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Кресло складное 560х600х750 | шт | 86 | 28914,29 | | 2 486 629 | | 2 486 629 | | 2 486 629 | |
| 51 | 56 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Шкаф металлический 425х500х680 мм | шт | 1 | 85839,29 | | 85 839 | | 85 839 | | 85 839 | |
| 52 | 57 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Шкаф одежды ШРМ-22 800х600х1800 | шт | 1 | 81321,43 | | 81 321 | | 81 321 | | 81 321 | |
| 53 | 58 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Стол офисный 1500х800х800 | шт | 1 | 61442,86 | | 61 443 | | 61 443 | | 61 443 | |
| 54 | 59 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Стул офисный 460х400х535 мм CP-C1800.800-02 | шт | 1 | 40660,71 | | 40 661 | | 40 661 | | 40 661 | |
| 55 | 60 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Компьютер персональный Intel Core 0,5кВт, 220В | шт | 1 | 325195,36 | | 325 195 | | 325 195 | | 325 195 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 56 | 61 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Принтер 220В 0,04кВт | шт | 1 | 61352,50 | | 61 352 | | 61 352 | | 61 352 | |
| 57 | 62 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Телефон Yelink sip-телефон sip-t43u | шт | 1 | 68996,71 | | 68 997 | | 68 997 | | 68 997 | |
| 58 | 63 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Монитор 0,22кВт 220В | шт | 1 | 71382,14 | | 71 382 | | 71 382 | | 71 382 | |
| 59 | 64 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Лампа настольная 0,1кВт 220В | шт | 1 | 3117,32 | | 3 117 | | 3 117 | | 3 117 | |
| 60 | 65 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Урна пластмассовая с педалью 230х230х290 мм | шт | 1 | 5421,43 | | 5 421 | | 5 421 | | 5 421 | |
| 61 | 66 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Витрина разборная 900х350х1000 мм | шт | 16 | 58732,14 | | 939 714 | | 939 714 | | 939 714 | |
| 62 | 67 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Скамья 1200х360х900 мм | шт | 8 | 72285,71 | | 578 286 | | 578 286 | | 578 286 | |
| 63 | 68 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Шкаф для одежды 800х450х1800мм | шт | 2 | 76803,57 | | 153 607 | | 153 607 | | 153 607 | |
| 64 | 69 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Стеллаж для документов 2000х600х800мм | шт | 4 | 47889,29 | | 191 557 | | 191 557 | | 191 557 | |
| 65 | 70 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Шкаф металлический для документов 800х400х1800 | шт | 2 | 112042,86 | | 224 086 | | 224 086 | | 224 086 | |
| 66 | 71 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Стол офисный 1200х600х700мм | шт | 1 | 36142,86 | | 36 143 | | 36 143 | | 36 143 | |
| 67 | 72 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Кресло офисное 440х460х900мм | шт | 1 | 40660,71 | | 40 661 | | 40 661 | | 40 661 | |
| 68 | 74 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Стул 450х300х900мм | шт | 18 | 31625,00 | | 569 250 | | 569 250 | | 569 250 | |
| 69 | 75 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Доска для учебных классов 2240х700х130мм | шт | 1 | 40660,71 | | 40 661 | | 40 661 | | 40 661 | |
| 70 | 76 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Компьютер персональный 1ф, 220В, 800Вт | шт | 1 | 325195,36 | | 325 195 | | 325 195 | | 325 195 | |
| 71 | 77 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Монитор 27", мышь, клавиатура | шт | 1 | 77255,36 | | 77 255 | | 77 255 | | 77 255 | |
| 72 | 78 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Принтер - МФУ 220В, 0,3кВт | шт | 1 | 61352,50 | | 61 352 | | 61 352 | | 61 352 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 73 | 79 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Урна | шт | 1 | 5421,43 | | 5 421 | | 5 421 | | 5 421 | |
| 74 | 80 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Светильник настольный 0,1 кВт | шт | 1 | 4427,50 | | 4 428 | | 4 428 | | 4 428 | |
| 75 | 81 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Шкаф металлический 425х500х680 мм | шт | 1 | 85839,29 | | 85 839 | | 85 839 | | 85 839 | |
| 76 | 82 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Шкаф одежды ШРМ-22 800х600х1800 | шт | 1 | 81321,43 | | 81 321 | | 81 321 | | 81 321 | |
| 77 | 83 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Стол офисный 1500х800х800 | шт | 1 | 61442,86 | | 61 443 | | 61 443 | | 61 443 | |
| 78 | 84 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Стул офисный 460х400х535 мм CP-C1800.800-02 | шт | 1 | 40660,71 | | 40 661 | | 40 661 | | 40 661 | |
| 79 | 85 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Компьютер персональный Intel Core 0,5кВт, 220В | шт | 1 | 325195,36 | | 325 195 | | 325 195 | | 325 195 | |
| 80 | 86 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Принтер 220В 0,04кВт | шт | 1 | 61352,50 | | 61 352 | | 61 352 | | 61 352 | |
| 81 | 87 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Телефон Yelink sip-телеофи sip-t43u | шт | 1 | 68996,71 | | 68 997 | | 68 997 | | 68 997 | |
| 82 | 88 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Монитор 0,22кВт 220В | шт | 1 | 71382,14 | | 71 382 | | 71 382 | | 71 382 | |
| 83 | 89 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Монитор 0,22кВт 220В | шт | 1 | 71382,14 | | 71 382 | | 71 382 | | 71 382 | |
| 84 | 90 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Урна пластмассовая с педалью 230х230х290 мм | шт | 1 | 5421,43 | | 5 421 | | 5 421 | | 5 421 | |
| 85 | 91 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Шкаф металлический для документов 800х400х1800 | шт | 2 | 112042,86 | | 224 086 | | 224 086 | | 224 086 | |
| 86 | 92 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Стол офисный 1200х600х700мм | шт | 1 | 36142,86 | | 36 143 | | 36 143 | | 36 143 | |
| 87 | 93 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Кресло офисное 440х460х900мм | шт | 1 | 40660,71 | | 40 661 | | 40 661 | | 40 661 | |
| 88 | 94 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Парта учебная 1400х600х800мм | шт | 9 | 40660,71 | | 365 946 | | 365 946 | | 365 946 | |
| 89 | 95 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Стул 450х300х900мм | шт | 18 | 31625,00 | | 569 250 | | 569 250 | | 569 250 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 90 | 96 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Доска для учебных классов 2240х700х130мм | шт | 1 | 40660,71 | | 40 661 | | 40 661 | | 40 661 | |
| 91 | 97 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Компьютер персональный э1ф, 220В, 800Вт | шт | 1 | 325195,36 | | 325 195 | | 325 195 | | 325 195 | |
| 92 | 98 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Монитор 27", мышь, клавиатура | шт | 1 | 77255,36 | | 77 255 | | 77 255 | | 77 255 | |
| 93 | 99 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Принтер - МФУ 220В, 0,3кВт | шт | 1 | 61352,50 | | 61 352 | | 61 352 | | 61 352 | |
| 94 | 100 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Урна | шт | 1 | 5421,43 | | 5 421 | | 5 421 | | 5 421 | |
| 95 | 101 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Светильник настольный 0,1 кВт | шт | 1 | 4427,50 | | 4 428 | | 4 428 | | 4 428 | |
| 96 | 102 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Кровать двухъярусная 2000х900х1800 | шт | 18 | 115205,36 | | 2 073 696 | | 2 073 696 | | 2 073 696 | |
| 97 | 103 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Шкаф для одежды 500х500х2000 | шт | 18 | 77707,14 | | 1 398 729 | | 1 398 729 | | 1 398 729 | |
| 98 | 104 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Стол 1400х800х750 | шт | 5 | 63250,00 | | 316 250 | | 316 250 | | 316 250 | |
| 99 | 105 | ТКП ТОО "Пищеторг Сервис" | Стул 460х400х535 мм CP-C1800.800-02 | шт | 20 | 31625,00 | | 632 500 | | 632 500 | | 632 500 | |
| 100 | 106 | ТКП ТОО KMG GROUP | Сетка волебольная с комплектом стоек | шт | 1 | 153607,14 | | 153 607 | | 153 607 | | 153 607 | |
| 101 | 107 | ТКП ТОО KMG GROUP | Комплект для игры в футзал( ворота, конусы, резинка для тренировки) | шт | 1 | 118367,86 | | 118 368 | | 118 368 | | 118 368 | |
| 102 | 108 | ТКП ТОО KMG GROUP | Шкаф металлический для раздевалки 400х400х1800мм | шт | 33 | 99392,86 | | 3 279 964 | | 3 279 964 | | 3 279 964 | |
| 103 | 109 | ТКП ТОО KMG GROUP | Скамья 1200х360х600мм | шт | 5 | 69213,57 | | 346 068 | | 346 068 | | 346 068 | |
| 104 | 110 | ТКП ТОО KMG GROUP | Велотренажер 1050х500х1020мм ручная регулировка | шт | 2 | 112946,43 | | 225 893 | | 225 893 | | 225 893 | |
| 105 | 111 | ТКП ТОО KMG GROUP | Скамья для жима лежа 1415х1400х1078 с комплектом грифа и блинов | шт | 2 | 81321,43 | | 162 643 | | 162 643 | | 162 643 | |
| 106 | 112 | ТКП ТОО KMG GROUP | Беговая дорожка 1600х680х1300 мм 220В, 650Вт, 3,5 л.с. S900DS | шт | 2 | 338839,29 | | 677 679 | | 677 679 | | 677 679 | |
| 107 | 113 | ТКП ТОО KMG GROUP | Скамейка | шт | 2 | 40660,71 | | 81 321 | | 81 321 | | 81 321 | |
| 108 | 114 | ТКП ТОО KMG GROUP | Стойка с комплектом гантель 1500х500х60мм | шт | 1 | 108428,57 | | 108 429 | | 108 429 | | 108 429 | |
| 109 | 115 | ТКП ТОО KMG GROUP | Груша боксерская 50кг подвесная | шт | 1 | 109174,02 | | 109 174 | | 109 174 | | 109 174 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого по разделу 1: План 1-го этажа после реконструкции на отм. -6,000 | | | | | 37 019 614 | - | - | - | 37 019 614 | |
| | | | | | | | | - | - | 37 019 614 | - | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 37 019 614 | - | - | - | 37 019 614 | |
| | | | | | | | | - | - | 37 019 614 | - | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 37 019 614 | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **1,50** | | | - | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | - | |
| | | | **Зимние удорожания** | **%** | **0,70** | | | - | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | - | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | - | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | - | |
| | | | **Тендерная скидка** | **%** | **10,00** | | | **3 701 961** | | | | | |
| | | | **Итого со скидкой** | | | | | | | | | **33 317 653** | |
| | | | **НДС** | **%** | **12,00** | | | **3 998 118** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **37 315 771** | |

| | | |
|---|---|---|
| **ИТОГО по акту** | **тенге** | **141 823 050** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы" 100340020392**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер и ИИН индивидуальный идентификационный номер)

**Директор Нукушев М.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

**Государственное учреждение "Департамент полиции г.Алматы МВД РК"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер и ИИН индивидуальный идентификационный номер)

**Заместитель начальника Аманбек Н.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Эксперт(ы) технического надзора:**

**ТОО "Глобус Инжиниринг" Ументаев С.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись)

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

**ТОО "S.S. Project Group" Дусумов Ф.И.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата, подпись)

Начальник УЭО Утебаев Д.О.