Форма по приложению 1-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 27 апреля 2021 года № 139

Заказчик : **Государственное учреждение "Департамент полиции г.Алматы МВД РК"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ANT-324-DD-E "Капитальный ремонт зданий СОБР Департамента полиции г.Алматы" (литер А, Б, В, Г.) расположенного по адресу: ул.Щепеткова, 11а, Ауэзовский район"**

(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Литер В; Гараж тип 3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№297 от 20.07.2023г**

Акт выполненных работ №9-2 на Исключаемые и добавляемые работы

за **март 2024 (месяц, год) на 7-1-1 Гараж Исключить работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел 1: Литер Б.Конструктивные решения										
			Подраздел 1: Усиление фундамента										
1	1	1146-0101-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами	$м^3$	5	117172,63 43004,70	4053,72 1851,34	585 863 215 024	20 269 9 257	350 571	188 395 61 941	836 199	
2	2	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02623	399352,00		10 475		10 475	838	11 313	Казахстан
3	3	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкции класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,93409	373303,00		348 699		348 699	27 896	376 595	
4	4	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,93409	37588,83 35472,71	1732,12 662,56	35 111 33 135	1 618 619	359	30 716 5 266	71 093	
5	5	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	69	1313,81 523,97	35,63 5,46	90 653 36 154	2 459 377	52 040	33 974 9 970	134 597	
			Итого по подразделу 1: Усиление фундамента					**1 070 801** **284 313**	**24 346** **10 253**	**762 144** -	**253 085** **105 911**	**1 429 797**	
			Итого по разделу 1: Литер Б.Конструктивные решения					**1 070 801** **284 313**	**24 346** **10 253**	**762 144** -	**253 085** **105 911**	**1 429 797**	
			Раздел 2: Гараж для водомета. Архитектурные решения										
			Подраздел 1: ПОЛЫ л.4										
6	6	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	2,184	28825,91 6793,66	13,10 0,00	62 956 14 837	29 -	48 090	13 947 6 152	83 055	
7	7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	27,3	1059,87 625,89	45,70 27,94	28 934 17 087	1 248 763	10 600	16 779 3 657	49 370	
8	8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (толщ.40мм)	$м^2$ стяжки	27,3	449,27 30,95	31,13 18,48	12 265 845	850 505	10 570	1 268 1 083	14 616	
9	9	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,052198	28520,05 25803,30	2674,75 1223,83	1 489 1 347	140 64	2	1 284 222	2 995	
10	10	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,052198	481766,00		25 147		25 147	2 012	27 159	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		27,3	1083,18	45,70	29 571	1 248	11 236	16 779	50 058	
				м² стяжки		625,89	27,94	17 087	763		3 708		
12	12	1111-0101-1508 РСНБ РК 2022	Покрытия цементные. Железнение		27,3	260,61	6,65	7 115	182	436	6 170	14 348	
				м² покрытия		238,00	2,45	6 497	67		1 063		
			Итого по подразделу 1: ПОЛЫ л.4					**167 477**	**3 697**	**106 081**	**56 227**	**241 601**	
								57 700	**2 162**	**-**	**17 897**		
			Подраздел 2: КРОВЛЯ л.2										
13	13	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		76	7863,77	40,47	597 647	3 076	434 285	148 077	805 382	
				м² кровли		2109,03	8,77	160 286	667		59 658		
14	14	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		76	275,14	1,09	20 911	83	15 522	5 025	28 011	
				м² изолируемой поверхности		69,81	0,53	5 306	40		2 075		
15	15	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		3,5	2104,03	26,85	7 364	94	121	6 601	15 082	
				м² покрытия		2042,62	7,36	7 149	26		1 117		
16	16	217-206-0201 РСНБ РК 2022	Металлопласт		3,5	7084,00		24 794		24 794		26 778	
				м²							1 984		
17	17	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		55,6	622,09	59,26	34 588	3 295		30 969	70 802	
				м² изолируемой поверхности		562,83	29,71	31 293	1 652		5 245		
18	18	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130		2,8634	43327,00		124 063		124 063		133 988	Казахстан
				м³							9 925		
19	19	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		55,6	275,14	1,09	15 298	60	11 356	3 676	20 492	
				м² изолируемой поверхности		69,81	0,53	3 881	29		1 518		
20	20	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство		55,6	622,09	59,26	34 588	3 295		30 969	70 802	
				м² изолируемой поверхности		562,83	29,71	31 293	1 652		5 245		
21	21	234-101-0207 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180		5,7268	58760,00		336 507		336 507		363 428	Казахстан
				м³							26 921		
22	22	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		55,6	275,14	1,09	15 298	60	11 356	3 676	20 492	
				м² изолируемой поверхности		69,81	0,53	3 881	29		1 518		
23	23	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		55,6	1083,18	45,70	60 225	2 540	22 884	34 172	101 949	
				м² стяжки		625,89	27,94	34 799	1 553		7 552		
24	24	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 50мм/		55,6	472,59	31,13	26 276	1 730	22 824	2 583	31 168	
				м² стяжки		30,95	18,48	1 721	1 027		2 309		
25	25	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,106307	28520,05	2674,75	3 032	284	4	2 615	6 099	
				т		25803,30	1223,83	2 743	130		452		
26	26	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,106307	481766,00		51 215		51 215		55 312	
				т							4 097		
27	27	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка		0,078	209615,44	2105,10	16 350	165	12 624	3 274	21 194	
				м³ древесины в конструкции		45662,13	982,20	3 562	77		1 570		
28	28	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов		23,62	4136,39	13,89	97 702	328	41 294	44 924	154 036	
				м² поверхности облицовки		2374,22	3,19	56 079	75		11 410		
29	29	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг		25,982	3621,00		94 081		94 081		101 607	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$							7 526		
30	30	1112-0101-1001 РСНЬ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		12,1	2104,03	26,85	25 459	325	418	22 820	52 141	
				$м^2$ покрытия		2042,62	7,36	24 716	89		3 862		
31	31	217-206-0201 РСНЬ РК 2022	Металлопласт		12,1	7084,00		85 716		85 716		92 573	
				$м^2$							6 857		
32	32	1112-0101-2301 РСНЬ РК 2022	Снегозадержатели угольковые для кровель из металлочерепицы. Устройство		13,5	525,94	6,69	7 100	90	266	6 228	14 394	
				м снегозадержателя		499,57	1,84	6 744	25		1 066		
			Итого по подразделу 2: КРОВЛЯ л.2					**1 678 214**	**15 425**	**1 289 330**	**345 609**	**2 185 730**	
								373 453	**7 071**	**-**	**161 907**		
			Итого по разделу 2: Гараж для водомета. Архитектурные решения					**1 845 691**	**19 122**	**1 395 411**	**401 836**	**2 427 331**	
								431 153	**9 233**	**-**	**179 804**		
			Раздел 3: Литер В. Архитектурные решения										
			Подраздел 1: Внутренняя отделка										
33	33	1110-0102-0601 РСНЬ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки		648,6	1220,66	31,60	791 720	20 496	266 808	462 893	1 354 984	
				$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)		777,70	15,28	504 416	9 911		100 371		
34	34	232-601-0101 РСНЬ РК 2022	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88		9,27498	157299,00		1 458 945		1 458 945		1 575 661	Казахстан
				$м^3$							116 716		
			Итого по подразделу 1: Внутренняя отделка					**2 250 665**	**20 496**	**1 725 753**	**462 893**	**2 930 645**	
								504 416	**9 911**	**-**	**217 087**		
			Итого по разделу 3: Литер В. Архитектурные решения					**2 250 665**	**20 496**	**1 725 753**	**462 893**	**2 930 645**	
								504 416	**9 911**	**-**	**217 087**		
			Раздел 4: Литер В. Технологические решения										
35	35	ТКП ГОО "Пишеторг Сервис"	Парта учебная 1400х600х800мм		9	40660,71		365 946				365 946	
				шт						365 946			
			Итого по разделу 4: Литер В. Технологические решения					**365 946**	**-**	**-**	**-**	**365 946**	
								-	**-**	**365 946**	**-**		
			Раздел 5: Наружные электрические сети										
36	36	243-106-0501 РСНЬ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66		6,71341	372858,00		2 503 149		2 503 149		2 703 401	Казахстан
				км							200 252		
			Итого по разделу 5: Наружные электрические сети					**2 503 149**	**-**	**2 503 149**	**-**	**2 703 401**	
								-	**-**	**-**	**200 252**		
			ИТОГО по акту					**8 036 252**	**63 964**	**6 386 457**	**1 117 814**	**9 857 120**	
								1 219 882	**29 397**	**365 946**	**703 054**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							365 946			
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,50**			**142 368**					
			Итого с временными									**9 633 542**	
			Зимние удорожания	**%**	**0,70**			**67 435**					
			Итого с зимними удорожаниями									**9 700 976**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**194 020**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9 894 996**	
			Тендерная скидка	**%**	**10,00**			**1 026 094**					
			Итого со скидкой									**9 234 848**	
			НДС	**%**	**12,00**			**1 108 182**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**10 343 029**	
			ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел 1: Гараж для водомета										
			Подраздел 1: Конструкции железобетонные										
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		49,4	99,50	99,50	4 915	4 915		1 116	6 514	
				м³ грунта		0,00	31,38	-	1 550		483		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		24,7	3125,32	0,00	77 195	-		55 581	143 398	
				м³ грунта		3125,32	0,00	77 195	-		10 622		
3	3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		12,4	912,45	909,47	11 314	11 277	1	2 669	15 102	
				м³ грунтовой подушки		2,86	296,13	35	3 672		1 119		
4	4	211-202-0405 РСНБ РК 2022	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм /галечник/		12,4	3722,00		46 153		46 153		49 845	Казахстан
				м³							3 692		
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		24,7	310,52	151,57	7 670	3 744		4 101	12 713	
				м³ уплотненного грунта		158,95	71,63	3 926	1 769		942		
6	6	1106-0201-0106 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 м³. Устройство		12,2	28621,01	882,43	349 176	10 766	276 761	59 128	440 968	
				м³		5053,28	272,63	61 650	3 326		32 664		
7	7	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок		12,383	22442,00		277 899		277 899		300 131	Казахстан
				м³							22 232		
8	8	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		1,1427	345200,00		394 460		394 460		426 017	
				т							31 557		
9	9	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1438	399352,00		57 427		57 427		62 021	Казахстан
				т							4 594		
10	10	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство		1,4	48657,80	9616,01	68 121	13 463	33 719	21 884	97 205	
				м³		14956,54	2221,22	20 939	3 110		7 200		
11	11	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,421	22442,00		31 890		31 890		34 441	Казахстан
				м³							2 551		
12	12	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		1,7306	345200,00		597 403		597 403		645 195	
				т							47 792		
13	13	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм		0,01608	578162,00		9 297		9 297		10 041	
				т							744		
14	14	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		2,1	81648,59	3473,38	171 462	7 294	93 981	65 516	255 936	
				м³		33422,22	861,41	70 187	1 809		18 958		
15	15	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок		2,1315	22442,00		47 835		47 835		51 662	Казахстан
				м³							3 827		
16	16	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,7111	345200,00		245 472		245 472		265 110	
				т							19 638		
17	17	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,02	399352,00		7 987		7 987		8 626	Казахстан
				т							639		
			Итого по подразделу 1: Конструкции железобетонные					**2 405 676**	**51 459**	**2 120 285**	**209 995**	**2 824 925**	
								233 932	**15 236**	**-**	**209 254**		
			Итого по разделу 1: Гараж для водомета					**2 405 676**	**51 459**	**2 120 285**	**209 995**	**2 824 925**	
								233 932	**15 236**	**-**	**209 254**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Литер В. Архитектурные решения										
18	18	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	648,6	3470,04 777,70	31,60 15,28	2 250 668 504 416	20 496 9 911	1 725 756	462 893 217 086	2 930 647	
19	19	233-203-0102 РСНБ РК 2022	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	$м^3$	9,2664	225875,00		2 093 048		2 093 048	167 444	2 260 492	
20	20	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	129,2	1991,19 1820,90	25,92 11,26	257 262 235 260	3 349 1 455	18 653	213 043 37 624	507 929	
21	21	232-101-0101 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	$м^2$	135,66	669,00		90 757		90 757	7 261	98 018	
22	22	222-529-0201 РСНБ РК 2022	Профиль потолочный ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	232,56	306,00		71 163		71 163	5 693	76 856	Казахстан
23	23	222-529-0101 РСНБ РК 2022	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	284,24	201,00		57 132		57 132	4 571	61 703	Казахстан
24	24	217-105-0102 РСНБ РК 2022	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,08	626,00		2 554		2 554	204	2 758	Казахстан
25	25	222-531-0101 РСНБ РК 2022	Удлинитель для ПН-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	104	104,00		10 816		10 816	865	11 681	
26	26	217-106-0103 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона и деревянных изделий	кг	3,3	1282,00		4 231		4 231	338	4 569	Казахстан
27	27	261-107-1001 РСНБ РК 2022	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1150	1,00		1 150		1 150	92	1 242	
28	28	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	19,8	5368,46 2042,62	26,85 7,36	106 296 40 444	532 146	65 320	37 342 11 491	155 129	
			Итого по разделу 2: Литер В. Архитектурные решения					**4 945 077** **780 120**	**24 377** **11 512**	**4 140 580** -	**713 278** **452 669**	**6 111 024**	
			Раздел 3: Литер В. Технологические решения										
29	29	С Прайс	Стол рабочий 1200х600х750	шт.	50	16782,14		839 107		839 107	67 129	906 236	
			Итого по разделу 3: Литер В. Технологические решения					**839 107** -	- -	**839 107** -	- **67 129**	**906 236**	
			ИТОГО по акту					**8 189 860** **1 014 052**	**75 836** **26 748**	**7 099 972** -	**923 273** **729 052**	**9 842 185**	
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,50**			**147 633**					
			Итого с временными									**9 989 818**	
			Зимние удорожания	**%**	**0,70**			**69 929**					
			Итого с зимними удорожаниями									**10 059 747**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**201 195**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10 260 941**	
			Тендерная скидка	**%**	**10,00**			**1 026 094**					
			Итого со скидкой									**9 234 847**	
			НДС	**%**	**12,00**			**1 108 182**					
			Итого с НДС									**10 343 029**	
			ИТОГО к оплате по акту									**10 343 029**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, почтовый идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Департамент полиции г.Алматы МВД РК"

(наименование организации, почтовый идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель начальника Аманбек Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Глобус Инжиниринг" Ументаев С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "S.S. Project Group" Дусумов Ф.И.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)

Начальник ПТО Уебаев Д.О.