Форма по приложению А.1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 24 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Департамент полиции г.Алматы МВД РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ANT-324-DD-E "Капитальный ремонт зданий СОБР Департамента полиции г.Алматы (литер А, Б, В, Г.) расположенного по адресу: ул.Щепеткова, 11а, Ауэзовский район"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Литер В, Б, Г, гараж тип 3**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№297 от 20.07.2023г**

# Акт выполненных работ №10-1

за **апрель 2024 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 08.11.2023

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **7-1 Генеральный план** | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 6: Озеленение | | | | | | | | | | |
| 1 | 29 | 1147-0102-0407 РСНБ РК 2022 | Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25% | ямa | 113 | 8516,81 | 0,00 | 962 400 | - | 132 902 | 729 959 | 1 827 748 | |
| | | | | | | 7340,69 | 0,00 | 829 498 | - | | 135 389 | | |
| 2 | 30 | 1147-0103-0106 РСНБ РК 2022 | Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка | шт. | 113 | 9691,19 | 2110,97 | 1 095 104 | 238 539 | 17 843 | 814 156 | 2 062 001 | |
| | | | | | | 7422,32 | 765,09 | 838 722 | 86 455 | | 152 741 | | |
| 3 | 31 | 254-101-0802 РСНБ РК 2022 | Сосна обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м | шт. | 23 | 10611,00 | | 244 053 | | 244 053 | | 263 577 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 19 524 | | |
| 4 | 32 | 254-102-2201 РСНБ РК 2022 | Клен ясенелистый Н свыше 1,5 м до 2 м | шт. | 38 | 1480,00 | | 56 240 | | 56 240 | | 60 739 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4 499 | | |
| 5 | 33 | 254-103-3602 РСНБ РК 2022 | Рябина красная Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м | шт. | 9 | 8404,00 | | 75 636 | | 75 636 | | 81 687 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 6 051 | | |
| 6 | 34 | 254-104-0404 РСНБ РК 2022 | Сирень с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м | шт. | 15 | 10659,00 | | 159 885 | | 159 885 | | 172 676 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 12 791 | | |
| 7 | 35 | 254-104-1307 РСНБ РК 2022 | Дёрен белый с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м | шт. | 13 | 10925,00 | | 142 025 | | 142 025 | | 153 387 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 11 362 | | |
| 8 | 36 | 254-104-1507 РСНБ РК 2022 | Спирея японская с комом земли размерами 0,8 м х 0,6 м | шт. | 15 | 10925,00 | | 163 875 | | 163 875 | | 176 985 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 13 110 | | |
| 9 | 37 | 1147-0113-0102 РСНБ РК 2022 | Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см | м² | 61,3 | 1231,65 | 0,00 | 75 500 | - | | 66 440 | 153 295 | |
| | | | | | | 1231,65 | 0,00 | 75 500 | - | | 11 355 | | |
| 10 | 38 | 1147-0113-0104 РСНБ РК 2022 | Вычитается позиция: Цветники. Устройство вручную, исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 1147-0113-0102 | м² | 61,3 | 716,29 | 0,00 | - 43 909 | - | | - 38 640 | - 89 153 | |
| | | | | | | -716,29 | 0,00 | - 43 909 | - | | - 6 604 | | |
| 11 | 39 | 1147-0113-0201 РСНБ РК 2022 | Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см | м² | 61,3 | 1247,02 | 0,00 | 76 442 | - | 24 177 | 45 994 | 132 231 | |
| | | | | | | 852,62 | 0,00 | 52 266 | - | | 9 795 | | |
| 12 | 40 | 1147-0113-0301 РСНБ РК 2022 | Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м². Посадка | м² | 61,3 | 3683,41 | 837,91 | 225 793 | 51 364 | 6 471 | 159 886 | 416 533 | |
| | | | | | | 2739,93 | 224,00 | 167 958 | 13 731 | | 30 854 | | |
| 13 | 41 | 254-105-0102 РСНБ РК 2022 | Бархатцы (тагетис) | шт. | 1029,84 | 137,00 | | 141 088 | | 141 088 | | 152 375 | |
| | | | | | | | | | | | 11 287 | | |
| 14 | 42 | 1147-0101-0103 РСНБ РК 2022 | Участок для озеленения. Разбивка участка | м² | 1973 | 164,83 | 0,00 | 325 210 | - | | 286 184 | 660 305 | |
| | | | | | | 164,83 | 0,00 | 325 210 | - | | 48 911 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 43 | 1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см | м² | 1973 | 1052,64 | 26,54 | 2 076 859 | 52 364 | 583 613 | 1 280 280 | 3 625 704 | |
| | | | | | | 730,30 | 7,09 | 1 440 882 | 13 989 | | 268 565 | | |
| 16 | 44 | 1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять | м² | 1973 | 198,67 | 0,20 | 391 976 | 395 | 194 538 | 173 407 | 610 604 | |
| | | | | | | 99,87 | 0,00 | 197 044 | - | | 45 221 | | |
| 17 | 45 | 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 | Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную | м² | 1973 | 452,87 | 279,65 | 893 513 | 551 749 | 128 087 | 317 831 | 1 308 258 | |
| | | | | | | 108,30 | 74,76 | 213 676 | 147 501 | | 96 914 | | |
| 18 | 46 | 254-106-0101 РСНБ РК 2022 | Семена многолетних трав | кг | 394,6 | 3091,00 | | 1 219 709 | | 1 219 709 | | 1 317 286 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 97 577 | | |
| 19 | 47 | 1147-0119-0502 РСНБ РК 2022 | Насаждения зеленые. Полив из шланга поливочного водопровода | м³ | 66,679 | 882,54 | 0,00 | 58 847 | - | 2 067 | 49 967 | 117 519 | |
| | | | | | | 851,54 | 0,00 | 56 780 | - | | 8 705 | | |
| | | | Итого по разделу 6: Озеленение | | | | | 8 340 246 | 894 411 | 3 292 209 | 3 885 464 | 13 203 757 | |
| | | | | | | | | 4 153 627 | 261 676 | - | 978 047 | | |
| | | | Раздел 7: МАФы | | | | | | | | | | |
| 20 | 48 | 8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках | шт. | 5 | 38741,35 | 111,25 | 193 707 | 556 | 180 650 | 11 518 | 221 643 | |
| | | | | | | 2500,10 | 31,25 | 12 501 | 156 | | 16 418 | | |
| 21 | 49 | 8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021 | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой | шт. | 1 | 76158,90 | 378,75 | 76 159 | 379 | 72 260 | 3 274 | 85 788 | |
| | | | | | | 3520,15 | 77,50 | 3 520 | 78 | | 6 355 | | |
| 22 | 50 | 222-509-1501 РСНБ РК 2022 | Мусорный контейнер с крышкой 1000л | шт | 2 | 141236,00 | | 282 472 | | 282 472 | | 305 070 | |
| | | | | | | | | | | | 22 598 | | |
| 23 | 52 | 8601-0308-0203 УСН РК 8.02-03-2021 | Модульные конструкции парковых светильников с подразделением по типам (видам): Светильник парковый, двухрожковый, 3 метра | комплект | 19 | 216339,70 | 4185,00 | 4 110 454 | 79 515 | 3 771 842 | 198 688 | 4 653 873 | |
| | | | | | | 13636,70 | 1518,75 | 259 097 | 28 856 | | 344 731 | | |
| | | | Итого по разделу 7: МАФы | | | | | 4 662 792 | 80 450 | 4 307 224 | 213 480 | 5 266 374 | |
| | | | | | | | | 275 118 | 29 090 | - | 390 102 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 13 003 038 | 974 861 | 7 599 433 | 4 098 944 | 18 470 131 | |
| | | | | | | | | 4 428 745 | 290 766 | - | 1 368 149 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | % | 1,50 | | | 277 052 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 18 747 183 | |
| | | | **Зимние удорожания** | % | 0,70 | | | 131 230 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 18 878 413 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | 377 568 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 19 255 982 | |
| | | | **Тендерная скидка** | % | 10,00 | | | 1 925 598 | | | | | |
| | | | **Итого со скидкой** | | | | | | | | | 17 330 383 | |
| | | | **НДС** | % | 12,00 | | | 2 079 646 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 19 410 029 | |
| **4-1-1 Наружные электрические сети** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1101-0101-0502 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами | м³ грунта | 56,59 | 119,52 | 119,52 | 6 764 | 6 764 | | 1 964 | 9 426 | |
| | | | | | | 0,00 | 48,19 | - | 2 727 | | 698 | | |
| 2 | 2 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м³ грунта | 24,59 | 3125,32 | 0,00 | 76 852 | - | | 55 333 | 142 760 | |
| | | | | | | 3125,32 | 0,00 | 76 852 | - | | 10 575 | | |
| 3 | 3 | 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 299 | 423,60 | 275,78 | 126 656 | 82 458 | | 60 589 | 202 225 | |
| | | | | | | 147,82 | 133,63 | 44 198 | 39 955 | | 14 980 | | |
| 4 | 4 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м³ | 7,81 | 3465,00 | | 27 062 | | 27 062 | | 29 227 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2 165 | | |
| 5 | 5 | 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 | Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях | | 130 | 240,83 | 19,45 | 31 308 | 2 529 | 412 | 20 485 | 55 936 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м | | 218,21 | 0,65 | 28 367 | 85 | | 4 143 | | |
| 6 | 6 | 241-207-1302 РСНБ РК 2022 | Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКГСн42, DN/OD 55 | | 13 | 1058,00 | | 13 754 | | 13 754 | | 14 854 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 1 100 | | |
| 7 | 7 | 241-201-0413 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм | | 104 | 4054,00 | | 421 616 | | 421 616 | | 455 345 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 33 729 | | |
| 8 | 8 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | | 154 | 541,49 | 237,83 | 83 389 | 36 625 | 8 824 | 37 587 | 130 653 | |
| | | | | м кабеля | | 246,36 | 92,62 | 37 939 | 14 263 | | 9 677 | | |
| 9 | 9 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | | 195 | 577,25 | 251,19 | 112 564 | 48 982 | 10 737 | 51 745 | 177 454 | |
| | | | | м кабеля | | 271,00 | 97,55 | 52 845 | 19 022 | | 13 145 | | |
| 10 | 10 | 243-116-0504 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х6,0 (ок)-0,66 | | 0,446 | 1633725,00 | | 728 641 | | 728 641 | | 786 932 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 58 291 | | |
| 11 | 11 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 | Траншеи, выхухи котлованов и ямы. Засыпка вручную грунтом,леском. Группа грунтов 1 | | 123,175 | 1483,88 | 0,00 | 182 777 | - | | 131 599 | 339 526 | |
| | | | | $м^3$ грунта | | 1483,88 | 0,00 | 182 777 | - | | 25 150 | | |
| 12 | 12 | 211-401-0101 РСНБ РК 2022 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | | 31,435 | 3465,00 | | 108 922 | | 108 922 | | 117 636 | Казахстан |
| | | | | $м^3$ | | | | | | | 8 714 | | |
| 13 | 13 | 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 | | 9 | 2708,35 | 0,00 | 24 375 | - | | 17 550 | 45 279 | |
| | | | | $м^3$ грунта | | 2708,35 | 0,00 | 24 375 | - | | 3 354 | | |
| 14 | 14 | 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 | Слои подстилающие щебеночные. | | 0,8 | 15673,78 | 3336,11 | 12 539 | 2 669 | 5 059 | 5 609 | 19 600 | |
| | | | | $м^3$ подстилающего слоя | | 6014,06 | 1445,01 | 4 811 | 1 156 | | 1 452 | | |
| 15 | 15 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Подливка бетонная. Устройство | | 6,28 | 31792,54 | 2083,03 | 199 657 | 13 081 | 171 666 | 16 395 | 233 336 | |
| | | | | $м^3$ | | 2374,21 | 494,65 | 14 910 | 3 106 | | 17 284 | | |
| 16 | 16 | 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | | 0,56 | 48656,58 | 2528,70 | 27 248 | 1 416 | | 24 097 | 55 453 | |
| | | | | т | | 46127,88 | 1157,57 | 25 832 | 648 | | 4 108 | | |
| 17 | 17 | 247-306-0921 СпрСЦ 08.2022 | Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ1) | | 20 | 9303,00 | | 186 060 | | 186 060 | | 200 945 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 14 885 | | |
| 18 | 18 | 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | | 0,0336 | 80687,67 | 3788,03 | 2 711 | 128 | 19 | 2 379 | 5 497 | |
| | | | | т | | 76341,64 | 1449,15 | 2 565 | 49 | | 407 | | |
| 19 | 19 | 217-101-0303 РСНБ РК 2022 | Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150 | | 80 | 91,00 | | 7 280 | | 7 280 | | 7 862 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 582 | | |
| 20 | 20 | 251-102-0605 РСНБ РК 2022 | Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87 | | 0,005715 | 2273701,00 | | 12 995 | | 12 995 | | 14 035 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | 1 040 | | |
| 21 | 21 | 1133-0301-0401 РСНБ РК 2022 | Опоры стальные массой до 0,5 т. Установка | | 20 | 48900,20 | 16794,86 | 978 004 | 335 897 | 78 438 | 567 314 | 1 668 943 | |
| | | | | опора | | 28183,46 | 7273,66 | 563 669 | 145 473 | | 123 625 | | |
| 22 | 22 | 247-306-0410 РСНБ РК 2022 | Стойка металлическая оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6 высотой 6000 мм мм | | 20 | 70704,00 | | 1 414 080 | | 1 414 080 | | 1 527 206 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 113 126 | | |
| 23 | 23 | 1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников | | 20 | 18109,58 | 8831,85 | 362 192 | 176 637 | 14 295 | 186 464 | 592 548 | |
| | | | | шт. | | 8562,99 | 4385,90 | 171 260 | 87 718 | | 43 892 | | |
| 24 | 24 | 247-306-0310 РСНБ РК 2022 | Кронштейн гнутый типа КРГ 2,0/20-1,25 высотой 1250 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм | | 20 | 13575,00 | | 271 500 | | 271 500 | | 293 220 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 21 720 | | |
| 25 | 25 | 1308-0305-0605 РСНБ РК 2022 | Прожектор . Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре | | 20 | 18402,65 | 9372,81 | 368 053 | 187 456 | 32 193 | 173 549 | 584 930 | |
| | | | | шт. | | 7420,17 | 4631,86 | 148 403 | 92 637 | | 43 328 | | |
| 26 | 26 | 247-103-0410 РСНБ РК 2022 | Светильник уличный светодиодный, мощность 60 Вт, IP 67 | | 7 | 67687,00 | | 473 809 | | 473 809 | | 511 714 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 37 905 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 27 | 27 | 247-103-0414 РСНБ РК 2022 | Светильник уличный светодиодный,мощность 80 Вт, IP 67 | шт. | 13 | 72527,00 | | 942 851 | | 942 851 | | 1 018 279 | |
| | | | | | | | | | | | 75 428 | | |
| 28 | 28 | 1308-0206-1908 РСНБ РК 2022 | Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям/опорам, по основанию пола. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05. | м | 60 | 639,89 | 63,98 | 38 393 | 3 839 | 2 993 | 23 960 | 67 341 | |
| | | | | | | 526,02 | 28,61 | 31 561 | 1 717 | | 4 988 | | |
| 29 | 29 | 241-201-0610 РСНБ РК 2022 | Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм | м | 60 | 857,00 | | 51 420 | | 51 420 | | 55 534 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4 114 | | |
| 30 | 30 | 1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 20 | 1010,20 | 6,50 | 20 204 | 130 | 1 466 | 13 426 | 36 320 | |
| | | | | | | 930,38 | 1,95 | 18 608 | 39 | | 2 690 | | |
| 31 | 31 | 243-602-0105 РСНБ РК 2022 | Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2 | км | 0,02 | 452626,00 | | 9 053 | | 9 053 | | 9 777 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 724 | | |
| 32 | 32 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 20 | 5523,86 | 270,36 | 110 477 | 5 407 | 71 672 | 25 358 | 146 702 | |
| | | | | | | 1669,91 | 91,04 | 33 398 | 1 821 | | 10 867 | | |
| 33 | 33 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением до 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 40 | 1061,37 | 40,12 | 42 455 | 1 604 | 27 491 | 10 031 | 56 685 | |
| | | | | | | 333,98 | 14,31 | 13 359 | 572 | | 4 199 | | |
| 34 | 34 | 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 60 | 172,64 | 2,86 | 10 358 | 172 | 1 599 | 6 239 | 17 925 | |
| | | | | | | 143,13 | 1,30 | 8 588 | 78 | | 1 328 | | |
| 35 | 35 | 243-106-0501 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,006 | 372858,00 | | 2 237 | | 2 237 | | 2 416 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 179 | | |
| 36 | 36 | 1308-0205-1001 РСНБ РК 2022 | Щиток . Установка | шт. | 1 | 5431,77 | 1863,57 | 5 432 | 1 863 | 599 | 2 746 | 8 832 | |
| | | | | | | 2968,75 | 845,40 | 2 969 | 845 | | 654 | | |
| 37 | 37 | 247-201-0805 РСНБ РК 2022 | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ПМН 5-0 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 44701,00 | | 44 701 | | 44 701 | | 48 277 | |
| | | | | | | | | | | | 3 576 | | |
| 38 | 38 | 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 2 | 4272,34 | 36,35 | 8 545 | 73 | 3 620 | 3 493 | 13 001 | |
| | | | | | | 2425,81 | 0,00 | 4 852 | - | | 963 | | |
| 39 | 39 | 247-204-1804 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" IP 25А 10 кА "С" | шт. | 1 | 2996,00 | | 2 996 | | 2 996 | | 3 236 | |
| | | | | | | | | | | | 240 | | |
| 40 | 40 | 247-204-1603 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" IP 1,6А 4,5 кА "С" | шт. | 1 | 1047,00 | | 1 047 | | 1 047 | | 1 131 | |
| | | | | | | | | | | | 84 | | |
| 41 | 41 | 1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 | Пускатель магнитный обнего назначения на ток до 40 А. Установка на конструкции | шт. | 4 | 10044,68 | 178,34 | 40 179 | 713 | 20 703 | 13 697 | 58 186 | |
| | | | | | | 4690,71 | 65,03 | 18 763 | 260 | | 4 310 | | |
| 42 | 42 | 247-208-2501 РСНБ РК 2022 | Пускатель 9А 230В IP44 | шт. | 4 | 21332,00 | | 85 328 | | 85 328 | | 92 154 | |
| | | | | | | | | | | | 6 826 | | |
| 43 | 43 | 1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 3085,81 | 573,42 | 12 343 | 2 294 | 195 | 7 844 | 21 802 | |
| | | | | | | 2463,60 | 260,13 | 9 854 | 1 041 | | 1 615 | | |
| 44 | 44 | 247-216-0802 РСНБ РК 2022 | Арматура сигнальная светофильтр зеленый | шт. | 4 | 710,00 | | 2 840 | | 2 840 | | 3 067 | |
| | | | | | | | | | | | 227 | | |
| 45 | 45 | 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | шт. | 1 | 7745,03 | 2461,56 | 7 745 | 2 461 | 166 | 4 436 | 13 156 | |
| | | | | | | 5117,36 | 1044,34 | 5 117 | 1 044 | | 975 | | |
| 46 | 46 | ТТОО "AESH" | Блок управления освещением «День-ночь», ДН-1 1х220-1х220 | шт. | 1 | 214732,14 | | 217 309 | | | | 217 309 | |
| | | | | | | | | | | 214 732 | | | |
| 47 | 47 | 1308-0103-1001 РСНБ РК 2022 | Реле времени. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 3897,62 | 347,08 | 3 898 | 347 | 1 087 | 1 884 | 6 245 | |
| | | | | | | 2463,60 | 152,48 | 2 464 | 152 | | 463 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 48 | 48 | 245-601-0116 СирСЦ 08.2022 | Реле-регулятор с таймером ТЭ-15 | шт. | 1 | 29544,00 | | 29 544 | | 29 544 | 2 364 | 31 908 | |
| 49 | 49 | 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям | м кабеля | 15 | 495,59<br>246,36 | 196,87<br>75,31 | 7 434<br>3 695 | 2 953<br>1 130 | 785 | 3 474<br>873 | 11 781 | |
| 50 | 50 | 243-213-0204 РСНБ РК 2022 | Кабель контрольный не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВБШнг-LS 5х2,5 | км | 0,015 | 1304853,00 | | 19 573 | | 19 573 | 1 566 | 21 139 | Казахстан |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 7 977 170<br>1 532 031 | 916 498<br>415 538 | 5 311 328<br>217 309 | 1 469 247<br>738 328 | 10 184 745 | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 217 309 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | % | 1,50 | | | 149 512 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 10 116 948 | |
| | | | Зимние удорожания | % | 0,70 | | | 70 819 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 10 187 766 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 2,00 | | | 203 755 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 10 391 522 | |
| | | | Тендерная скидка | % | 10,00 | | | 1 060 883 | | | | | |
| | | | Итого со скидкой | | | | | | | | | 9 547 948 | |
| | | | НДС | % | 12,00 | | | 1 145 754 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 10 693 701 | |
| | | | **2-5-2 Архитектурное решение. Гараж** | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 3: ПРОЕМЫ | | | | | | | | | | |
| 1 | 23 | 1110-0108-0101 РСНБ РК 2022 | Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка | $м^2$ полотна | 14 | 46365,56<br>4922,59 | 973,85<br>361,25 | 649 118<br>68 916 | 13 634<br>5 058 | 566 568 | 66 576<br>57 256 | 772 950 | |
| 2 | 24 | 223-401-0205 РСНБ РК 2022 | Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 складчатые 4,0х3,5 | шт. | 1 | 709157,00 | | 709 157 | | 709 157 | 56 733 | 765 890 | |
| 3 | 25 | 223-502-0301 РСНБ РК 2022 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ВВ1 | шт. | 1 | 2760,00 | | 2 760 | | 2 760 | 221 | 2 981 | |
| 4 | 26 | 223-502-0902 РСНБ РК 2022 | Ручка раздельная | пара | 1 | 3246,00 | | 3 246 | | 3 246 | 260 | 3 506 | |
| 5 | 27 | 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 | Окна слуховые. Устройство | слуховое окно | 1 | 40430,01<br>12776,90 | 1609,65<br>728,84 | 40 430<br>12 777 | 1 610<br>729 | 26 043 | 12 155<br>4 207 | 56 792 | |
| 6 | 28 | 223-102-0102 РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | $м^2$ | 0,63 | 39837,00 | | 25 097 | | 25 097 | 2 008 | 27 105 | |
| | | | Итого по разделу 3: ПРОЕМЫ | | | | | 1 429 808<br>81 693 | 15 244<br>5 787 | 1 332 871<br>- | 78 731<br>120 685 | 1 629 224 | |
| | | | Раздел 5: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА л.4 | | | | | | | | | | |
| 7 | 36 | 1115-0203-0202 РСНБ РК 2022 | Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 50 | 2186,49<br>1510,26 | 136,64<br>117,01 | 109 324<br>75 513 | 6 833<br>5 851 | 26 980 | 65 091<br>13 953 | 188 368 | |
| 8 | 37 | 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | $м^2$ отделываемой поверхности | 50 | 1720,96<br>1272,28 | 12,08<br>4,72 | 86 048<br>63 614 | 604<br>236 | 21 830 | 51 080<br>10 970 | 148 098 | |
| 9 | 38 | 1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | | 50 | 527,41 | 5,23 | 26 371 | 262 | 9 311 | 13 542 | 43 106 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^2$ окрашиваемой поверхности | | 335,96 | 2,59 | 16 798 | 130 | | 3 193 | | |
| 10 | 39 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | | 106 | 2304,34 | 144,12 | 244 260 | 15 277 | 45 389 | 157 209 | 433 587 | |
| | | | | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | | 1732,02 | 121,86 | 183 594 | 12 917 | | 32 118 | | |
| 11 | 40 | 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | | 106 | 874,50 | 7,71 | 92 697 | 817 | 32 290 | 47 927 | 151 874 | |
| | | | | $м^2$ отделываемой поверхности | | 562,17 | 3,01 | 59 590 | 319 | | 11 250 | | |
| 12 | 41 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе | | 106 | 922,88 | 7,71 | 97 825 | 817 | 32 290 | 52 030 | 161 844 | |
| | | | | $м^2$ отделываемой поверхности | | 610,55 | 3,01 | 64 718 | 319 | | 11 989 | | |
| 13 | 42 | 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | | 106 | 525,73 | 1,42 | 55 727 | 151 | 8 909 | 37 398 | 100 575 | |
| | | | | $м^2$ окрашиваемой поверхности | | 440,26 | 0,75 | 46 668 | 80 | | 7 450 | | |
| 14 | 43 | 1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111 | | 106 | 263,43 | 0,61 | 27 924 | 65 | 3 346 | 19 637 | 51 365 | |
| | | | | $м^2$ окрашиваемой поверхности | | 231,25 | 0,31 | 24 513 | 33 | | 3 804 | | |
| | | | **Итого по разделу 5: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА л.4** | | | | | **740 176** | **24 826** | **180 345** | **443 914** | **1 278 817** | |
| | | | | | | | | **535 008** | **19 885** | **-** | **94 727** | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **2 169 984** | **40 070** | **1 513 216** | **522 645** | **2 908 041** | |
| | | | | | | | | **616 701** | **25 672** | **-** | **215 412** | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **1,50** | | | **43 621** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **2 951 662** | |
| | | | **Зимние удорожания** | **%** | **0,70** | | | **20 662** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **2 972 323** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **59 446** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **3 031 770** | |
| | | | **Тендерная скидка** | **%** | **10,00** | | | **303 177** | | | | | |
| | | | **Итого со скидкой** | | | | | | | | | **2 728 593** | |
| | | | **НДС** | **%** | **12,00** | | | **327 431** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **3 056 024** | |
| | | | **2-3-2 Архитектурное решение. Литер Б.** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 3: ПРОЕМЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 36 | 1110-0108-0101 РСНБ РК 2022 | Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка | | 36,75 | 46365,56 | 973,85 | 1 703 934 | 35 789 | 1 487 240 | 174 763 | 2 028 993 | |
| | | | | $м^2$ полотна | | 4922,59 | 361,25 | 180 905 | 13 276 | | 150 296 | | |
| 2 | 37 | 223-401-0201 РСНБ РК 2022 | Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 ВР 3530-УХ Л1 | | 1 | 500027,00 | | 500 027 | | 500 027 | | 540 029 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 40 002 | | |
| 3 | 38 | 223-401-0202 РСНБ РК 2022 | Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 ВР 3535-УХ Л1 | | 1 | 632903,00 | | 632 903 | | 632 903 | | 683 535 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 50 632 | | |
| 4 | 39 | 223-401-0205 РСНБ РК 2022 | Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 складчатые 4,0х3,5 | | 1 | 709157,00 | | 709 157 | | 709 157 | | 765 890 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 56 733 | | |
| 5 | 40 | 223-502-0301 РСНБ РК 2022 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1 | | 3 | 2760,00 | | 8 280 | | 8 280 | | 8 942 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 662 | | |
| 6 | 41 | 223-502-0902 РСНБ РК 2022 | Ручка раздельная | | 3 | 3246,00 | | 9 738 | | 9 738 | | 10 517 | |
| | | | | пара | | | | | | | 779 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого по разделу 3: ПРОЕМЫ | | | | | 3 564 039 | 35 789 | 3 347 345 | 174 763 | 4 037 906 | |
| | | | | | | | | 180 905 | 13 276 | - | 299 104 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 3 564 039 | 35 789 | 3 347 345 | 174 763 | 4 037 906 | |
| | | | | | | | | 180 905 | 13 276 | - | 299 104 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | % | 1,50 | | | 60 569 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 4 098 475 | |
| | | | **Зимние удорожания** | % | 0,70 | | | 28 689 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 4 127 164 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | 82 543 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 4 209 707 | |
| | | | **Тендерная скидка** | % | 10,00 | | | 420 971 | | | | | |
| | | | **Итого со скидкой** | | | | | | | | | 3 788 736 | |
| | | | **НДС** | % | 12,00 | | | 454 648 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 4 243 385 | |
| | | | **2-4-2 Архитектурное решение. Литер Г** | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 1: КРОВЛЯ л.4 | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 | Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | | 22,9 | 7863,77 | 40,47 | 180 080 | 927 | 130 857 | 44 618 | 242 674 | |
| | | | | м² кровли | | 2109,03 | 8,77 | 48 297 | 201 | | 17 976 | | |
| 2 | 2 | 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | | 16,3 | 275,14 | 1,09 | 4 485 | 18 | 3 329 | 1 078 | 6 008 | |
| | | | | м² изолируемой поверхности | | 69,81 | 0,53 | 1 138 | 9 | | 445 | | |
| 3 | 3 | 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | | 16,3 | 622,09 | 59,26 | 10 140 | 966 | | 9 079 | 20 757 | |
| | | | | м² изолируемой поверхности | | 562,83 | 29,71 | 9 174 | 484 | | 1 538 | | |
| 4 | 4 | 234-101-0207 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 | | 2,51835 | 58760,00 | | 147 978 | | 147 978 | | 159 816 | Казахстан |
| | | | | м³ | | | | | | | 11 838 | | |
| 5 | 5 | 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой | | 16,3 | 275,14 | 1,09 | 4 485 | 18 | 3 329 | 1 078 | 6 008 | |
| | | | | м² изолируемой поверхности | | 69,81 | 0,53 | 1 138 | 9 | | 445 | | |
| 6 | 6 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 16,3 | 1083,18 | 45,70 | 17 656 | 744 | 6 709 | 10 018 | 29 888 | |
| | | | | м² стяжки | | 625,89 | 27,94 | 10 202 | 455 | | 2 214 | | |
| 7 | 7 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 | Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /до 30мм/ | | 16,3 | 236,29 | 15,56 | 3 852 | 254 | 3 346 | 379 | 4 569 | |
| | | | | м² стяжки | | 15,48 | 9,24 | 252 | 151 | | 338 | | |
| 8 | 8 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | | 0,031166 | 28520,05 | 2674,75 | 889 | 83 | 1 | 767 | 1 788 | |
| | | | | т | | 25803,30 | 1223,83 | 804 | 38 | | 132 | | |
| 9 | 9 | 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | | 0,031166 | 481766,00 | | 15 015 | | 15 015 | | 16 216 | |
| | | | | т | | | | | | | 1 201 | | |
| | | | Итого по разделу 1: КРОВЛЯ л.4 | | | | | 384 580 | 3 010 | 310 564 | 67 017 | 487 724 | |
| | | | | | | | | 71 005 | 1 347 | - | 36 127 | | |
| | | | Раздел 2: ПРОЕМЫ | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 | Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | | 30,807 | 2920,70 | 154,12 | 89 978 | 4 748 | 19 626 | 60 998 | 163 054 | |
| | | | | м² | | 2129,51 | 70,48 | 65 604 | 2 171 | | 12 078 | | |
| 11 | 11 | 223-201-0402 РСНБ РК 2022 | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | | 30,807 | 27879,00 | | 858 868 | | 858 868 | | 927 577 | |
| | | | | м² | | | | | | | 68 709 | | |
| 12 | 12 | 223-502-0301 РСНБ РК 2022 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1 | | 16,3 | 2760,00 | | 44 988 | | 44 988 | | 48 587 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 3 599 | | |
| 13 | 13 | 223-502-0902 РСНБ РК 2022 | Ручка раздельная | | 16,3 | 3246,00 | | 52 910 | | 52 910 | | 57 143 | |
| | | | | пара | | | | | | | 4 233 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 14 | 1109-0403-0402 РСНБ РК 2022 | Блоки дверные стальные однопольные. Установка в бетонных стенах | | 61,614 | 5423,90 | 88,09 | 334 188 | 5 428 | 40 610 | 200 568 | 577 536 | |
| | | | | м² | | 4676,70 | 41,03 | 288 150 | 2 528 | | 42 780 | | |
| 15 | 15 | 223-207-0101 РСНБ РК 2022 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный | | 61,614 | 55181,00 | | 3 399 922 | | 3 399 922 | | 3 671 916 | |
| | | | | м² | | | | | | | 271 994 | | |
| 16 | 16 | 223-502-0301 РСНБ РК 2022 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1 | | 32,6 | 2760,00 | | 89 976 | | 89 976 | | 97 174 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 7 198 | | |
| 17 | 17 | 223-502-0902 РСНБ РК 2022 | Ручка раздельная | | 32,6 | 3246,00 | | 105 820 | | 105 820 | | 114 286 | |
| | | | | пара | | | | | | | 8 466 | | |
| 18 | 18 | 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 | Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | | 73,35 | 4891,90 | 322,58 | 358 821 | 23 661 | 157 051 | 171 432 | 572 674 | |
| | | | | м² | | 2428,20 | 168,67 | 178 108 | 12 372 | | 42 421 | | |
| 19 | 19 | 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 | Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | | 105,95 | 4205,27 | 322,07 | 445 548 | 34 124 | 174 677 | 229 353 | 728 893 | |
| | | | | м² | | 2234,53 | 170,72 | 236 748 | 18 088 | | 53 992 | | |
| 20 | 20 | 223-102-0202 РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка | | 73,35 | 32726,72 | | 2 400 505 | | 2 400 505 | | 2 592 546 | |
| | | | | м² | | | | | | | 192 041 | | |
| 21 | 21 | 223-102-0305 РСНБ РК 2022 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой | | 105,95 | 31005,52 | | 3 285 035 | | 3 285 035 | | 3 547 838 | |
| | | | | м² | | | | | | | 262 803 | | |
| 22 | 22 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м | | 102,69 | 1581,48 | 9,30 | 162 402 | 955 | 119 496 | 38 193 | 216 642 | |
| | | | | м | | 408,52 | 4,74 | 41 951 | 487 | | 16 047 | | |
| 23 | 23 | 223-501-0114 РСНБ РК 2022 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 250 мм | | 102,69 | 1588,00 | | 163 072 | | 163 072 | | 176 118 | |
| | | | | м | | | | | | | 13 046 | | |
| 24 | 24 | 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 | Элементы каркаса из брусьев. Установка | | 0,44499 | 209615,44 | 2105,10 | 93 277 | 937 | 72 021 | 18 681 | 120 915 | |
| | | | | м³ древесины в конструкции | | 45662,13 | 982,20 | 20 319 | 437 | | 8 957 | | |
| 25 | 25 | 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | | 0,44499 | 11012,30 | 80,95 | 4 900 | 36 | 3 038 | 1 659 | 7 084 | |
| | | | | м³ древесины в конструкции | | 4104,86 | 37,41 | 1 827 | 17 | | 525 | | |
| 26 | 26 | 1126-0101-2101 РСНБ РК 2022 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления | | 0,72 | 113719,24 | 9042,97 | 81 878 | 6 511 | 36 325 | 30 135 | 120 973 | |
| | | | | м³ изоляции | | 54224,73 | 845,79 | 39 042 | 609 | | 8 961 | | |
| 27 | 27 | 261-107-0489 РСНБ РК 2022 | Лента бутиловая НСУ,1 | | 3,89 | 112,00 | | 436 | | 436 | | 471 | |
| | | | | м | | | | | | | 35 | | |
| 28 | 28 | 1110-0501-0901 РСНБ РК 2022 | Сетки антимоскитные. Установка | | 52,16 | 271,40 | 9,20 | 14 156 | 480 | | 12 509 | 28 798 | |
| | | | | м² | | 262,20 | 4,27 | 13 676 | 223 | | 2 133 | | |
| 29 | 29 | 261-107-0319 РСНБ РК 2022 | Сетка стеклянная строительная СС-1 | | 52,16 | 503,00 | | 26 236 | | 26 236 | | 28 335 | |
| | | | | м² | | | | | | | 2 099 | | |
| 30 | 30 | 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 | Стены. Глухие. Обшивка одним слоем гипсокартонных листов | | 65,2 | 2795,91 | 25,92 | 182 293 | 1 690 | 61 881 | 107 511 | 312 988 | |
| | | | | м² стен (за вычетом проемов) | | 1820,90 | 11,26 | 118 723 | 734 | | 23 184 | | |
| 31 | 31 | 1112-0101-0801 РСНБ РК 2022 | Обделки на фасадах (наружные подоконники, поиски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб | | 30,97 | 644,38 | 1,68 | 19 956 | 52 | 11 183 | 8 047 | 30 243 | |
| | | | | м² фасада (без вычета проемов) | | 281,60 | 0,81 | 8 721 | 25 | | 2 240 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого по разделу 2: ПРОЕМЫ | | | | | 12 215 165 | 78 622 | 11 123 676 | 879 086 | 14 141 791 | |
| | | | | | | | | 1 012 869 | 37 691 | - | 1 047 541 | | |
| | | | Раздел 3: ПОЛЫ | | | | | | | | | | |
| 32 | 32 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 15,3 | 1083,18 | 45,70 | 16 573 | 699 | 6 297 | 9 403 | 28 054 | |
| | | | | м² стяжки | | 625,89 | 27,94 | 9 576 | 427 | | 2 078 | | |
| 33 | 33 | 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 | Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство | | 15,3 | 622,09 | 59,26 | 9 518 | 907 | | 8 522 | 19 483 | |
| | | | | м² изолируемой поверхности | | 562,83 | 29,71 | 8 611 | 455 | | 1 443 | | |
| 34 | 34 | 234-102-0203 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м³ до 39 кг/м³ | | 0,31518 | 47286,00 | | 14 904 | | 14 904 | | 16 096 | Казахстан |
| | | | | м³ | | | | | | | 1 192 | | |
| 35 | 35 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 15,3 | 1059,87 | 45,70 | 16 216 | 699 | 5 941 | 9 403 | 27 669 | |
| | | | | м² стяжки | | 625,89 | 27,94 | 9 576 | 427 | | 2 050 | | |
| 36 | 36 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 | Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 /толщ40мм/ | | 15,3 | 449,27 | 31,13 | 6 874 | 477 | 5 924 | 711 | 8 192 | |
| | | | | м² стяжки | | 30,95 | 18,48 | 474 | 283 | | 607 | | |
| 37 | 37 | 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 | Покрытия из линолеума. Устройство | | 15,3 | 6147,98 | 77,47 | 94 064 | 1 186 | 85 673 | 7 264 | 109 434 | |
| | | | | м² покрытия | | 470,97 | 34,10 | 7 206 | 522 | | 8 106 | | |
| 38 | 38 | 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | | 21,6 | 335,33 | 3,88 | 7 243 | 84 | 3 792 | 3 200 | 11 278 | |
| | | | | м плинтусов | | 155,89 | 1,71 | 3 367 | 37 | | 835 | | |
| | | | Итого по разделу 3: ПОЛЫ | | | | | 165 392 | 4 052 | 122 531 | 38 503 | 220 206 | |
| | | | | | | | | 38 810 | 2 151 | - | 16 311 | | |
| | | | Раздел 4: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА л.19-20 | | | | | | | | | | |
| 39 | 39 | 1115-0203-0202 РСНБ РК 2022 | Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое | | 15,3 | 2186,49 | 136,64 | 33 453 | 2 090 | 8 256 | 19 918 | 57 641 | |
| | | | | м² оштукатуриваемой поверхности | | 1510,26 | 117,01 | 23 107 | 1 790 | | 4 270 | | |
| 40 | 40 | 1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 | Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе | | 15,3 | 1720,96 | 12,08 | 26 331 | 185 | 6 680 | 15 630 | 45 318 | |
| | | | | м² отделываемой поверхности | | 1272,28 | 4,72 | 19 466 | 72 | | 3 357 | | |
| 41 | 41 | 1115-0405-0102 РСНБ РК 2022 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | | 15,3 | 527,41 | 5,23 | 8 069 | 80 | 2 849 | 4 144 | 13 190 | |
| | | | | м² окрашиваемой поверхности | | 335,96 | 2,59 | 5 140 | 40 | | 977 | | |
| 42 | 42 | 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | | 46,9 | 2304,34 | 144,12 | 108 074 | 6 759 | 20 083 | 69 557 | 191 842 | |
| | | | | м² оштукатуриваемой поверхности | | 1732,02 | 121,86 | 81 232 | 5 715 | | 14 211 | | |
| 43 | 43 | 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | | 46,9 | 874,50 | 7,71 | 41 014 | 361 | 14 287 | 21 205 | 67 196 | |
| | | | | м² отделываемой поверхности | | 562,17 | 3,01 | 26 366 | 141 | | 4 977 | | |
| 44 | 44 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе | | 46,9 | 922,88 | 7,71 | 43 283 | 361 | 14 287 | 23 021 | 71 608 | |
| | | | | м² отделываемой поверхности | | 610,55 | 3,01 | 28 635 | 141 | | 5 304 | | |
| 45 | 45 | 1115-0405-0101 РСНБ РК 2022 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | | 46,9 | 475,59 | 4,68 | 22 305 | 219 | 7 966 | 11 383 | 36 383 | |
| | | | | м² окрашиваемой поверхности | | 301,05 | 2,33 | 14 119 | 109 | | 2 695 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого по разделу 4: ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА л.19-20 | | | | | 282 529 | 10 055 | 74 408 | 164 858 | 483 178 | |
| | | | | | | | | 198 065 | 8 008 | - | 35 791 | | |
| | | | Раздел 6: РАЗНОЕ | | | | | | | | | | |
| 46 | 56 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | | 0,12474 | 1167812,08 | 11738,09 | 145 673 | 1 465 | 129 807 | 17 408 | 176 127 | |
| | | | | т стальных элементов | | 115453,71 | 2810,20 | 14 402 | 351 | | 13 046 | | |
| 47 | 57 | 1120-0301-0104 РСНБ РК 2022 | Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м². Установка | | 2 | 6277,65 | 279,00 | 12 555 | 558 | 2 285 | 9 703 | 24 039 | |
| | | | | решетка | | 4856,03 | 94,57 | 9 712 | 189 | | 1 781 | | |
| 48 | 58 | 246-304-0969 РСНБ РК 2022 | Решетки придверные | | 2 | 45810,00 | | 91 620 | | 91 620 | | 98 950 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 7 330 | | |
| 49 | 59 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | | 0,0331 | 131599,69 | 45638,38 | 4 356 | 1 510 | 520 | 1 996 | 6 860 | |
| | | | | т конструкций | | 70244,17 | 17170,89 | 2 325 | 568 | | 508 | | |
| 50 | 60 | 222-503-0302 РСНБ РК 2022 | Ограждения трехрительные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм | | 3,8 | 19699,00 | | 74 856 | | 74 856 | | 80 844 | |
| | | | | м | | | | | | | 5 988 | | |
| | | | Итого по разделу 6: РАЗНОЕ | | | | | 329 060 | 3 533 | 299 088 | 29 107 | 386 820 | |
| | | | | | | | | 26 439 | 1 108 | - | 28 653 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 13 376 726 | 99 272 | 11 930 267 | 1 178 571 | 15 719 719 | |
| | | | | | | | | 1 347 188 | 50 305 | - | 1 164 423 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **1,50** | | | **235 796** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **15 955 515** | |
| | | | **Зимние удорожания** | **%** | **0,70** | | | **111 689** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **16 067 203** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **321 344** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **16 388 547** | |
| | | | **Тендерная скидка** | **%** | **10,00** | | | **1 638 855** | | | | | |
| | | | **Итого со скидкой** | | | | | | | | | **14 749 693** | |
| | | | ИДС | % | 12,00 | | | 1 769 963 | | | | | |
| | | | **Итого с ИДС** | | | | | | | | | **16 519 656** | |

**2-4-6 Силовое электрооборудование и электроосвещение работы. Литер Г.**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Подраздел 1: Щит ЩРк | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка | | 1 | 7745,03 | 2461,56 | 7 745 | 2 461 | 166 | 4 436 | 13 156 | |
| | | | | шт. | | 5117,36 | 1044,34 | 5 117 | 1 044 | | 975 | | |
| 2 | 2 | 247-201-0824 РСНБ РК 2022 | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 1-0 У2 IP54 | | 1 | 21123,00 | | 21 123 | | 21 123 | | 22 813 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 1 690 | | |
| 3 | 3 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 | Прибор или аппарат. Установка | | 7 | 2574,94 | 0,00 | 18 025 | - | 114 | 12 896 | 33 395 | |
| | | | | шт. | | 2558,68 | 0,00 | 17 911 | - | | 2 474 | | |
| 4 | 4 | 247-204-1828 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С" | | 1 | 8985,00 | | 8 985 | | 8 985 | | 9 704 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 719 | | |
| 5 | 5 | 247-204-1611 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С" | | 1 | 627,00 | | 627 | | 627 | | 677 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 50 | | |
| 6 | 6 | 247-204-1604 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С" | | 3 | 889,00 | | 2 667 | | 2 667 | | 2 880 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 213 | | |
| 7 | 7 | 247-204-8309 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 63М 1Р+N 16А 30 мА А 6кА"С" | | 1 | 11328,00 | | 11 328 | | 11 328 | | 12 234 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 906 | | |
| 8 | 8 | 247-204-8306 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2020, типа АВДТ 63М 1Р+N 10А 30 мА А 6кА"С" | | 1 | 11231,00 | | 11 231 | | 11 231 | | 12 129 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 898 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 9 | 9 | 243-906-2203 РСНБ РК 2022 | Муфта сальник для кабелей PG16 | шт. | 5 | 277,00 | | 1 385 | | 1 385 | | 1 496 | |
| | | | | | | | | | | | 111 | | |
| 10 | 10 | 243-906-2203 РСНБ РК 2022 | Муфта сальник для кабелей PG16 | шт. | 1 | 277,00 | | 277 | | 277 | | 299 | |
| | | | | | | | | | | | 22 | | |
| | | | Итого по подразделу 1: Щит ЩРк | | | | | 83 393 | 2 461 | 57 903 | 17 332 | 108 783 | |
| | | | | | | | | 23 028 | 1 044 | - | 8 058 | | |
| | | | Подраздел 2: Низковольтная аппаратура | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 1308-0305-0307 РСНБ РК 2022 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами | шт. | 7 | 3944,67 | 1665,96 | 27 613 | 11 661 | 1 264 | 17 207 | 48 406 | |
| | | | | | | 2098,12 | 1316,05 | 14 687 | 9 212 | | 3 586 | | |
| 12 | 12 | 247-102-0124 РСНБ РК 2022 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа СНС-220-18.02 Д Д Трапеция малая, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 | шт. | 3 | 18445,00 | | 55 335 | | 55 335 | | 59 762 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 4 427 | | |
| 13 | 13 | 247-102-0124 РСНБ РК 2022 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа СНС-220-18.02 Д Д Трапеция малая, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 | шт. | 2 | 18445,00 | | 36 890 | | 36 890 | | 39 841 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2 951 | | |
| 14 | 14 | 247-104-0117 РСНБ РК 2022 | Светильник промышленный светодиодный типа LED LS 30 NSP 220V, мощность 30 Вт, IP66 | шт. | 2 | 46111,00 | | 92 222 | | 92 222 | | 99 600 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 7 378 | | |
| | | | Итого по подразделу 2: Низковольтная аппаратура | | | | | 212 060 | 11 661 | 185 711 | 17 207 | 247 609 | |
| | | | | | | | | 14 687 | 9 212 | - | 18 342 | | |
| | | | Подраздел 3: Электроустановочные изделия | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования | шт. | 3 | 1911,78 | 27,06 | 5 735 | 82 | 434 | 3 772 | 10 268 | |
| | | | | | | 1739,90 | 6,50 | 5 220 | 20 | | 761 | | |
| 16 | 16 | 247-212-0101 РСНБ РК 2022 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 3 | 384,00 | | 1 152 | | 1 152 | | 1 244 | |
| | | | | | | | | | | | 92 | | |
| 17 | 17 | 261-303-0102 РСНБ РК 2022 | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм | шт. | 3 | 42,00 | | 126 | | 126 | | 136 | |
| | | | | | | | | | | | 10 | | |
| 18 | 18 | 247-202-0701 РСНБ РК 2022 | Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20 | шт. | 5 | 642,00 | | 3 210 | | 3 210 | | 3 467 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 257 | | |
| | | | Итого по подразделу 3: Электроустановочные изделия | | | | | 10 223 | 82 | 4 922 | 3 772 | 15 115 | |
| | | | | | | | | 5 220 | 20 | - | 1 120 | | |
| | | | Подраздел 4: Кабельная продукция | | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 101 | 541,49 | 237,83 | 54 690 | 24 021 | 5 787 | 24 651 | 85 688 | |
| | | | | | | 246,36 | 92,62 | 24 882 | 9 355 | | 6 347 | | |
| 20 | 20 | 243-107-0501 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,0816 | 427277,00 | | 34 866 | | 34 866 | | 37 655 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2 789 | | |
| 21 | 21 | ГЭлектротехника | Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией в оболочке из ПВХ пластиката не распространяют горение при прокладке в пучках, 0,66кВ, марки ВВГнг(А)-FRHF 3х1,5 | км | 21,42 | 316,92 | | 6 788 | | 6 788 | | 7 331 | |
| | | | | | | | | | | | 543 | | |
| 22 | 22 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 92 | 614,10 | 23,17 | 56 497 | 2 132 | 6 081 | 35 239 | 99 075 | |
| | | | | | | 524,83 | 7,15 | 48 284 | 658 | | 7 339 | | |
| 23 | 23 | 241-207-0102 РСНБ РК 2022 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 93,84 | 164,00 | | 15 390 | | 15 390 | | 16 621 | |
| | | | | | | | | | | | 1 231 | | |
| | | | Итого по подразделу 4: Кабельная продукция | | | | | 168 231 | 26 153 | 68 912 | 59 890 | 246 370 | |
| | | | | | | | | 73 166 | 10 013 | - | 18 249 | | |
| | | | Подраздел 5: Молниезащита и заземление | | | | | | | | | | |
| 24 | 24 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | | 3 | 2256,59 | 270,36 | 6 770 | 811 | 949 | 3 804 | 11 420 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | 1669,91 | 91,04 | 5 010 | 273 | | 846 | | |
| 25 | 25 | 252-301-1444 РСНБ РК 2022 | Комплект заземления с заострением, 3м HZ | | 3 | 27116,00 | | 81 348 | | 81 348 | | 87 856 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 6 508 | | |
| 26 | 26 | 252-301-1573 РСНБ РК 2022 | Держатель для полосы горячеоцинкованный | | 5 | 2285,00 | | 11 425 | | 11 425 | | 12 339 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 914 | | |
| 27 | 27 | 252-301-1430 РСНБ РК 2022 | Соединитель 2-х болтовой пруток (8-10 мм) - полоса (25-40 мм), нерж. | | 5 | 2040,00 | | 10 200 | | 10 200 | | 11 016 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 816 | | |
| 28 | 28 | 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | | 10 | 428,60 | 40,12 | 4 286 | 401 | 545 | 2 508 | 7 338 | |
| | | | | м | | 333,98 | 14,31 | 3 340 | 143 | | 544 | | |
| 29 | 29 | 252-301-1463 РСНБ РК 2022 | Полоса 4х25мм, (бухта 64м) горячеоцинкованная | | 10 | 2107,00 | | 21 070 | | 21 070 | | 22 756 | |
| | | | | м | | | | | | | 1 686 | | |
| 30 | 30 | 1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | | 2 | 1010,20 | 6,50 | 2 020 | 13 | 147 | 1 343 | 3 632 | |
| | | | | м | | 930,38 | 1,95 | 1 861 | 4 | | 269 | | |
| 31 | 31 | 243-142-0113 РСНБ РК 2022 | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2 | | 0,002 | 696006,00 | | 1 392 | | 1 392 | | 1 503 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 111 | | |
| 32 | 32 | 217-101-0102 РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5,8 | | 0,04476 | 367006,00 | | 16 427 | | 16 427 | | 17 741 | |
| | | | | т | | | | | | | 1 314 | | |
| | | | **Итого по подразделу 5: Молниезащита и заземление** | | | | | **154 938** | **1 225** | **143 503** | **7 655** | **175 601** | |
| | | | | | | | | **10 211** | **420** | **-** | **13 008** | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **628 845** | **41 582** | **460 951** | **105 856** | **793 478** | |
| | | | | | | | | **126 312** | **20 709** | **-** | **58 777** | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | **%** | **1,50** | | | **11 902** | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | **805 380** | |
| | | | **Зимние удорожания** | **%** | **0,70** | | | **5 638** | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | **811 018** | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | **%** | **2,00** | | | **16 220** | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **827 238** | |
| | | | **Тендерная скидка** | **%** | **10,00** | | | **82 724** | | | | | |
| | | | **Итого со скидкой** | | | | | | | | | **744 514** | |
| | | | **НДС** | **%** | **12,00** | | | **89 342** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **833 856** | |
| | | | **2-5-7 Силовое электрооборудование и электроосвещение, Гараж** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Щит ЩО5** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 | Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями | | 1 | 9291,52 | 154,17 | 9 292 | 154 | 1 461 | 5 574 | 16 055 | |
| | | | | шт. | | 7676,04 | 65,03 | 7 676 | 65 | | 1 189 | | |
| 2 | 2 | 247-201-0102 РСНБ РК 2022 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31 | | 1 | 7314,00 | | 7 314 | | 7 314 | | 7 899 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 585 | | |
| 3 | 3 | 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 | Прибор или аппарат. Установка | | 2 | 2574,94 | 0,00 | 5 150 | - | 33 | 3 685 | 9 542 | |
| | | | | шт. | | 2558,68 | 0,00 | 5 117 | - | | 707 | | |
| 4 | 4 | 247-204-1646 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С" | | 1 | 2119,00 | | 2 119 | | 2 119 | | 2 289 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 170 | | |
| 5 | 5 | 247-204-0607 РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 4А 4,5 кА "В" | | 1 | 989,00 | | 989 | | 989 | | 1 068 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 79 | | |
| 6 | 6 | 243-906-2203 РСНБ РК 2022 | Муфта сальник для кабелей PG16 | | 2 | 277,00 | | 554 | | 554 | | 598 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 44 | | |
| | | | **Итого по подразделу 1: Щит ЩО5** | | | | | **25 418** | **154** | **12 470** | **9 259** | **37 451** | |
| | | | | | | | | **12 793** | **65** | **-** | **2 774** | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Подраздел 2: Низковольтная аппаратура** | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1308-0305-0305 РСНБ РК 2022 | Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами | | 4 | 3376,28 | 1174,33 | 13 505 | 4 697 | 722 | 8 554 | 23 824 | |
| | | | | шт. | | 2021,36 | 948,79 | 8 085 | 3 795 | | 1 765 | | |
| 8 | 8 | 1308-0205-0902 РСНБ РК 2022 | Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий | | 1 | 15928,43 | 5683,63 | 15 928 | 5 684 | 3 813 | 6 660 | 24 395 | |
| | | | | шт. | | 6432,30 | 2817,96 | 6 432 | 2 818 | | 1 807 | | |
| 9 | 9 | 247-102-2107 СирСЦ 08.2022 | Светильник офисный светодиодный ARCTIC STANDARD 1200 TH, мощность 32 Вт, степень защиты IP65 | | 4 | 23231,00 | | 92 924 | | 92 924 | | 100 358 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 7 434 | | |
| 10 | 10 | 247-104-0117 РСНБ РК 2022 | Светильник промышленный светодиодный типа LED LS 30 NSP 220V, мощность 30 Вт, IP66 | | 1 | 46111,00 | | 46 111 | | 46 111 | | 49 800 | Казахстан |
| | | | | шт. | | | | | | | 3 689 | | |
| | | | **Итого по подразделу 2: Низковольтная аппаратура** | | | | | 168 468 | 10 381 | 143 570 | 15 214 | 198 377 | |
| | | | | | | | | 14 517 | 6 613 | - | 14 695 | | |
| | | | **Подраздел 3: Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 1308-0305-0103 РСНБ РК 2022 | Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования | | 2 | 1911,78 | 27,06 | 3 824 | 54 | 290 | 2 515 | 6 846 | |
| | | | | шт. | | 1739,90 | 6,50 | 3 480 | 13 | | 507 | | |
| 12 | 12 | 247-212-0205 РСНБ РК 2022 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 | | 1 | 1017,00 | | 1 017 | | 1 017 | | 1 098 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 81 | | |
| 13 | 13 | 247-212-0211 РСНБ РК 2022 | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 | | 1 | 1185,00 | | 1 185 | | 1 185 | | 1 280 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 95 | | |
| | | | **Итого по подразделу 3: Электроустановочные изделия** | | | | | 6 026 | 54 | 2 492 | 2 515 | 9 224 | |
| | | | | | | | | 3 480 | 13 | - | 683 | | |
| | | | **Подраздел 4: Кабельная продукция** | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | | 40 | 541,49 | 237,83 | 21 660 | 9 513 | 2 292 | 9 763 | 33 937 | |
| | | | | м кабеля | | 246,36 | 92,62 | 9 854 | 3 705 | | 2 514 | | |
| 15 | 15 | 243-107-0501 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | | 0,0408 | 427277,00 | | 17 433 | | 17 433 | | 18 828 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 1 395 | | |
| | | | **Итого по подразделу 4: Кабельная продукция** | | | | | 39 093 | 9 513 | 19 725 | 9 763 | 52 765 | |
| | | | | | | | | 9 854 | 3 705 | - | 3 909 | | |
| | | | **Подраздел 5: Материалы для прокладки кабелей и труб** | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | | 38 | 614,10 | 23,17 | 23 336 | 881 | 2 512 | 14 555 | 40 922 | |
| | | | | м | | 524,83 | 7,15 | 19 944 | 272 | | 3 031 | | |
| 17 | 17 | 241-207-0102 РСНБ РК 2022 | Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | | 38,76 | 164,00 | | 6 357 | | 6 357 | | 6 866 | |
| | | | | м | | | | | | | 509 | | |
| | | | **Итого по подразделу 5: Материалы для прокладки кабелей и труб** | | | | | 29 693 | 881 | 8 869 | 14 555 | 47 788 | |
| | | | | | | | | 19 944 | 272 | - | 3 540 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 268 698 | 20 983 | 187 126 | 51 306 | 345 605 | |
| | | | | | | | | 60 588 | 10 668 | - | 25 601 | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | % | 1,50 | | | 5 184 | | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 350 789 | |
| | | | **Зимние удорожания** | % | 0,70 | | | 2 456 | | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 353 245 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | % | 2,00 | | | 7 065 | | | | | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 360 309 | |
| | | | **Тендерная скидка** | % | 10,00 | | | 36 031 | | | | | |
| | | | **Итого со скидкой** | | | | | | | | | 324 279 | |
| | | | **НДС** | % | 12,00 | | | 38 913 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 363 192 | |

**Вычитаемое из ранее актируемых 2-2-2 Архитектурное решение. Литер В**

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел 3: ПОЛЫ | | | | | | | | | | |
| 1 | 156 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | | -59,99 | 6596,95 | 223,14 | - 395 751 | - 13 386 | - 266 920 | - 115 170 | - 551 795 | |
| | | | | м² покрытия | | 1924,40 | 117,96 | - 115 445 | - 7 076 | | - 40 874 | | |
| 2 | 157 | 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 | Плинтуса керамогранитные. Устройство | | -37,38 | 2539,18 | 19,33 | - 94 914 | - 722 | - 75 437 | - 17 942 | - 121 885 | |
| | | | | м | | 501,75 | 8,89 | - 18 755 | - 333 | | - 9 029 | | |
| | | | Итого по разделу 3: ПОЛЫ | | | | | - 490 666 | - 14 109 | - 342 357 | - 133 113 | - 673 681 | |
| | | | | | | | | - 134 200 | - 7 409 | - | - 49 902 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | - 490 666 | - 14 109 | - 342 357 | - 133 113 | - 673 681 | |
| | | | | | | | | - 134 200 | - 7 409 | - | - 49 902 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | % | 1,50 | | | - 10 105 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | - 683 786 | |
| | | | Зимние удорожания | % | 0,70 | | | - 4 787 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | - 688 572 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 2,00 | | | - 13 771 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | - 702 344 | |
| | | | Тендерная скидка | % | 10,00 | | | - 70 234 | | | | | |
| | | | Итого со скидкой | | | | | | | | | - 632 109 | |
| | | | НДС | % | 12,00 | | | - 75 853 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | - 707 963 | |
| | | | **Вычитаемое из ранее актируемых 2-3-1 Конструктивные решения. Литер Б.** | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел 1: Усиление фундамента. ANT-324-DD-E-КЖ л.2 | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1146-0101-0101 РСНБ РК 2022 | Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами | | -5 | 117172,63 | 4053,72 | - 585 863 | - 20 269 | - 350 571 | - 188 395 | - 836 199 | |
| | | | | м³ | | 43004,70 | 1851,34 | - 215 024 | - 9 257 | | - 61 941 | | |
| 2 | 2 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | | -0,02623 | 399352,00 | | - 10 475 | | - 10 475 | | - 11 313 | Казахстан |
| | | | | т | | | | | | | - 838 | | |
| 3 | 3 | 214-210-0501 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм | | -0,93409 | 373303,00 | | - 348 699 | | - 348 699 | | - 376 595 | |
| | | | | т | | | | | | | - 27 896 | | |
| 4 | 4 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | | -0,93409 | 37588,83 | 1732,12 | - 35 111 | - 1 618 | - 359 | - 30 716 | - 71 093 | |
| | | | | т | | 35472,71 | 662,56 | - 33 135 | - 619 | | - 5 266 | | |
| 5 | 5 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | | -69 | 1313,81 | 35,63 | - 90 653 | - 2 459 | - 52 040 | - 33 974 | - 134 597 | |
| | | | | м² поверхности | | 523,97 | 5,46 | - 36 154 | - 377 | | - 9 970 | | |
| | | | Итого по разделу 1: Усиление фундамента. ANT-324-DD-E-КЖ л.2 | | | | | - 1 070 801 | - 24 346 | - 762 144 | - 253 085 | - 1 429 797 | |
| | | | | | | | | - 284 313 | - 10 253 | - | - 105 911 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | - 1 070 801 | - 24 346 | - 762 144 | - 253 085 | - 1 429 797 | |
| | | | | | | | | - 284 313 | - 10 253 | - | - 105 911 | | |
| | | | Временные здания и сооружения | % | 1,50 | | | - 21 447 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | - 1 451 244 | |
| | | | Зимние удорожания | % | 0,70 | | | - 10 159 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | - 1 461 403 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | % | 2,00 | | | - 29 228 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | - 1 490 631 | |
| | | | Тендерная скидка | % | 10,00 | | | - 149 063 | | | | | |
| | | | Итого со скидкой | | | | | | | | | - 1 341 568 | |
| | | | НДС | % | 12,00 | | | - 160 988 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | - 1 502 556 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | **тенге** | | | | | | | | **52 909 325** | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы" 100340020392**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер (БИН) или индивидуальный номер)

**Директор Тажибаев Д.М.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

М.П.

**Принял (Заказчик)**

**Государственное учреждение "Департамент полиции г.Алматы МВД РК"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер (БИН) или индивидуальный номер)

**Заместитель начальника Аманбек Н.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

**Эксперт(ы) технического надзора:**

**ТОО "Глобус Инжиниринг" Ументаев С.А.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

М.П.

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**

**ТОО "S.S. Project Group" Дусумов Ф.Д.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Начальник УГО
Умебаев Д.О.

Зам. начальника УГО
Оразбаев А.Н.

Ст. инсп. УГО
Оміртаңұлы С.

Спец.-г УГО
Аперова З.С.