Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Департамент полиции г.Алматы МВД РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ANT-324-DD-E "Капитальный ремонт зданий СОБР Департамента полиции г.Алматы" (литер А, Б, В, Г.) расположенного по адресу: ул.Щепеткова, 11а, Ауэзовский район"**

(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Литер В; Гараж тип 3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№297 от 20.07.2023г**

Акт выполненных работ №10-2 на Исключаемые и добавляемые работы

за **апрель 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 17.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИСКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел 1: Технологическое оборудование. План 1-го этажа после реконструкции на отм. -6.000										
1	1	ГКП ТОО "Винсторг Сервис"	Кресло складное 560х600х750	шт	32	28914,29		- 925 257		- 925 257		- 925 257	
			Итого по разделу 1: Технологическое оборудование. План 1-го этажа после реконструкции на отм. -6.000					- 925 257	-	- 925 257	-	- 925 257	
								-	-	- 925 257	-		
			Раздел 2: ЛИТЕР Г. ПРОЕМЫ										
2	2	1126-0101-2101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	$м^3$ изоляции	71	113719,24	-9042,97	- 8 074 066	- 642 051	- 3 582 059	- 2 971 606	- 11 929 326	
						-54224,73	-845,79	- 3 849 956	- 60 051		- 883 654		
3	3	261-107-0489 РСНБ РК 2022	Лента бутиловая ПСУЭ	м	351,45	112,00		- 39 362		- 39 362		- 42 511	
											- 3 149		
			Итого по разделу 2: ЛИТЕР Г. ПРОЕМЫ					- 8 113 428	- 642 051	- 3 621 421	- 2 971 606	- 11 971 837	
								- 3 849 956	- 60 051	-	- 886 803		
			Раздел 3: ГАРАЖ. ПРОЕМЫ										
4	4	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	40430,01	-1609,65	- 40 430	- 1 610	- 26 043	- 12 155	- 56 792	
						-12776,90	-728,84	- 12 777	- 729		- 4 207		
5	5	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,63	39837,00		- 25 097		- 25 097		- 27 105	
											- 2 008		
			Итого по разделу 3: ГАРАЖ. ПРОЕМЫ					- 65 527	- 1 610	- 51 140	- 12 155	- 83 897	
								- 12 777	- 729	-	- 6 215		
			Раздел 4: МАФы										
6	6	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3.D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	160	58616,65	-11501,25	- 9 378 664	- 1 840 200	- 6 288 000	- 1 843 718	- 12 120 172	
						-7815,40	-4847,50	- 1 250 464	- 775 600		- 897 790		
			Итого по разделу 4: МАФы					- 9 378 664	- 1 840 200	- 6 288 000	- 1 843 718	- 12 120 172	
								- 1 250 464	- 775 600	-	- 897 790		
			Раздел 5: Наружные электрические сети										
7	7	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	8,37	372858,00		- 3 120 821		- 3 120 821		- 3 370 487	Казахстан
											- 249 666		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 5: Наружные электрические сети					- 3 120 821	-	- 3 120 821	-	- 3 370 487	
								-	-	-	- 249 666		
			ИТОГО по акту					- 21 603 697	- 2 483 861	- 13 081 382	- 4 827 479	- 28 471 650	
								- 5 113 197	- 836 380	- 925 257	- 2 040 474		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							- 925 257			
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,50**			- 413 196					
			Итого с временными									- 27 959 589	
			Зимние удорожания	**%**	**0,70**			- 195 717					
			Итого с зимними удорожаниями									- 28 155 306	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			- 563 106					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									- 28 718 412	
			Тендерная скидка	**%**	**10,00**			- 2 964 367					
			Итого со скидкой									- 26 679 303	
			НДС	**%**	**12,00**			- 3 201 516					
			Итого с НДС									- 29 880 819	
			ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ										
			Раздел 1: Архитектурные решения. Литер В										
			Подраздел 1: Полы										
1	1	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство	м² покрытия	225,9	6147,98 470,97	77,47 34,10	1 388 829 106 392	17 500 7 703	1 264 936	107 251 119 686	1 615 766	
2	2	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	110,9	335,33 155,89	3,88 1,71	37 188 17 288	431 190	19 470	16 429 4 290	57 907	
3	3	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство	м² покрытия	98,1	6147,98 470,97	77,47 34,10	603 117 46 202	7 600 3 345	549 315	46 575 51 975	701 667	
4	4	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	54,5	335,33 155,89	3,88 1,71	18 275 8 496	211 93	9 568	8 074 2 108	28 457	
5	5	1111-0101-4701 РСНБ РК 2022	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство	м²	640	2947,07 769,41	30,38 8,94	1 886 125 492 422	19 444 5 722	1 374 259	468 256 188 352	2 542 733	
6	6	1111-0101-4703 РСНБ РК 2022	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-4701	м²	640	597,26 552,67	44,59 15,95	382 246 353 709	28 538 10 208		342 080 57 946	782 272	
7	7	1111-0101-3605 РСНБ РК 2022	Покрытия из готовых покрытий на комнату. Устройство на клее.	м² покрытия	640	1031,41 991,78	39,03 20,84	660 102 634 739	24 980 13 338	384	609 190 101 542	1 370 834	
8	8	С Прайс ТОО "Технолюкс Грейд"	Спортивное покрытие Forbo Sportline Classic 6 мм, защитный слой 1мм, ширина 2 м	м²	640	8403,21		5 378 054		5 378 054 430 246		5 808 300	
9	9	С Прайс ТОО "Технолюкс Грейд"	Сварочный шнур для спайки швов (50м)	шт	8	12198,21		97 586		97 586 7 807		105 393	
10	10	С Прайс ТОО "Технолюкс Грейд"	Клей для ПВХ-покрытий Homakoll 148 (14кг)	шт	16	19878,57		318 057		318 057 25 445		343 502	
			Итого по подразделу 1: Полы					10 769 579 1 659 248	98 704 40 599	9 011 629 -	1 597 855 989 397	13 356 831	
			Итого по разделу 1: Архитектурные решения. Литер В					10 769 579 1 659 248	98 704 40 599	9 011 629 -	1 597 855 989 397	13 356 831	
			Раздел 2: Архитектурные решения. Литер Б										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	224	1404,32	38,84	314 568	8 700	18 498	267 729	628 880	
						1282,90	16,25	287 370	3 640		46 583		
12	12	224-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	257,6	3801,00		979 138		979 138		1 057 469	
											78 331		
			Итого по разделу 2: Архитектурные решения. Литер Б					1 293 706	8 700	997 636	267 729	1 686 349	
								287 370	3 640	-	124 914		
			Раздел 3: Архитектурные решения. Гараж										
13	13	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	78	1018,34	199,58	79 431	15 567	30 529	34 465	123 008	
						427,36	52,92	33 334	4 128		9 112		
14	14	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	78	1930,93	253,08	150 613	19 740	120 415	14 613	178 444	
						134,07	69,57	10 457	5 426		13 218		
15	15	1112-0101-0207 РСНБ РК 2022	Кровли плоские из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	$м^2$ кровли	78	687,11	123,22	53 595	9 612		41 461	102 660	
						563,89	13,88	43 983	1 083		7 604		
16	16	235-201-0305 РСНБ РК 2022	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	273	220,00		60 060		60 060		64 865	
											4 805		
17	17	235-101-0101 РСНБ РК 2022	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	$м^2$	171,6	324,00		55 598		55 598		60 046	
											4 448		
			Итого по разделу 3: Архитектурные решения. Гараж					399 297	44 919	266 602	90 539	529 023	
								87 774	10 637	-	39 187		
			Раздел 4: Вентиляция. Литер А										
18	18	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	880	656,01	3,92	577 289	3 449	40 242	384 595	1 038 831	
						606,36	0,64	533 597	563		76 947		
19	19	243-106-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1.5 (ок)-0,66	км	0,44	249386,00		109 730		109 730		118 508	
											8 778		
20	20	243-201-4101 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 7х0,75-0,66	км	0,44	470007,00		206 803		206 803		223 347	
											16 544		
			Итого по разделу 4: Вентиляция. Литер А					893 822	3 449	356 775	384 595	1 380 686	
								533 597	563	-	102 269		
			Раздел 5: Отопление. Литер Б и Гараж										
21	21	1118-0301-0103 РСНБ РК 2022	Конвекторы. Установка	кВт	9	2142,94	139,79	19 286	1 258	435	17 884	40 144	
						1954,85	72,81	17 594	655		2 974		
22	22	245-201-0201 РСНБ РК 2022	Электрический конвектор ЭВУБ-1.0, с терморегулятором	шт.	1	18360,00		18 360		18 360		19 829	
											1 469		
23	23	245-201-0203 РСНБ РК 2022	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором	шт.	4	24824,00		99 296		99 296		107 240	
											7 944		
24	24	1121-0201-0107 РСНБ РК 2022	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	80	411,74	3,50	32 939	280	10 721	15 847	52 689	
						274,23	0,90	21 938	72		3 903		
25	25	243-107-1004 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	км	0,08	2510802,00		200 864		200 864		216 933	
											16 069		
26	26	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	80	65,00		5 200		5 200		5 616	
											416		
			Итого по разделу 5: Отопление. Литер Б и Гараж					375 945	1 538	334 876	33 731	442 451	
								39 532	727	-	32 775		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6: ГП. Забор из сплитерного блока										
			Подраздел 1: Демонтажные работы										
27	27	1106-0201-0103 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 м^3. Демонтаж		25	3547,69	347,41	88 692	8 685		76 066	177 939	
				м^3		3200,28	143,28	80 007	3 582		13 181		
28	28	1109-0403-0304 РСНБ РК 2022	Ворота секционные площадью 15 м^2. Демонтаж		15	1360,41	3,70	20 406	56		14 042	37 204	
				м^2		1356,71	0,00	20 351	-		2 756		
29	29	8601-0602-0701 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции ограждений из профнастила, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м		48	14406,40	387,20	691 507	18 585		617 705	1 413 949	
				секция		14019,20	122,40	672 922	5 875		104 737		
30	30	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022	Ограждения защитные. Демонтаж		0,054	135613,10	1760,92	7 323	95		5 011	13 321	
				т конструкций		133852,18	631,09	7 228	34		987		
			Итого по подразделу 1: Демонтажные работы					807 928	27 421	-	712 824	1 642 413	
								780 508	9 491	-	121 661		
			Подраздел 2: Монтажные работы										
31	31	1106-0201-0103 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом более 25 м^3. Устройство		50,8	25617,59	542,82	1 301 374	27 576	1 040 097	223 017	1 646 342	
				м^3		4600,41	223,87	233 701	11 373		121 951		
32	32	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок		52,3	22442,00		1 173 717		1 173 717		1 267 614	Казахстан
				м^3							93 897		
33	33	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,124	399352,00		49 520		49 520		53 482	Казахстан
				т							3 962		
34	34	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		0,836	345200,00		288 587		288 587		311 674	
				т							23 087		
35	35	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,1152	403617,00		46 497		46 497		50 217	
				т							3 720		
36	36	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		254	605,81	35,63	153 876	9 050	11 737	125 062	301 252	
				м^2 поверхности		523,97	5,46	133 088	1 387		22 314		
37	37	261-105-0504 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000		889	295,00		262 255		262 255		283 235	
				кг							20 980		
38	38	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Забор из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте до 4 м		63,5	14811,52	5040,69	940 532	320 083	114 358	541 557	1 600 656	
				м^3 кладки		7969,91	1200,48	506 089	76 230		118 567		
39	39	213-302-0103 РСНБ РК 2022	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветной		4785	579,00		2 770 515		2 770 515		2 992 156	
				шт.							221 641		
40	40	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм		1,0033	345200,00		346 339		346 339		374 046	
				т							27 707		
41	41	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,16	481766,00		77 083		77 083		83 250	
				т							6 167		
42	42	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок		15,875	20930,00		332 264		332 264		358 845	
				м^3							26 581		
43	43	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022	Ограждения защитные. Монтаж		0,05715	210254,53	2751,43	12 016	157	862	7 626	21 213	
				т конструкций		192412,50	986,07	10 996	56		1 571		
44	44	261-102-0233 РСНБ РК 2022	Проволока колючая однооснивая рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КН-1 ГОСТ 285-69		57,15	845,00		48 292		48 292		52 155	
				кг							3 863		
			Итого по подразделу 2: Монтажные работы					7 802 867	356 866	6 562 123	897 262	9 396 137	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								883 874	89 046	-	696 008		
			Итого по разделу 6: ГП. Забор из сплитерного блока					8 610 795	384 287	6 562 123	1 610 086	11 038 550	
								1 664 382	98 537	-	817 669		
			ИТОГО по акту					22 343 144	541 597	17 529 641	3 984 535	28 433 890	
								4 271 903	154 703	-	2 106 211		
			Временные здания и сооружения	%	1,50			426 508					
			Итого с временными									28 860 398	
			Зимние удорожания	%	0,70			202 023					
			Итого с зимними удорожаниями									29 062 421	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			581 248					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									29 643 670	
			Тендерная скидка	%	10,00			2 964 367					
			Итого со скидкой									26 679 303	
			НДС	%	12,00			3 201 516					
			Итого с НДС									29 880 819	
			ИТОГО к оплате по акту									29 880 819	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы" 100340020392
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажибаев Д.М.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Департамент полиции г.Алматы МВД РК"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель начальника Аманбек Н.А.
(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Глобус Инжиниринг" Ументаев С.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, электронная подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "S.S. Project Group" Дусумов Ф.И.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, электронная подпись)

Начальник УТО
Утебаев Д.О.

Зам. начальника УТО
Оразбаев А.Н.

Ст. инсп. УТО
Оміржанулы С.

Спец-т УТО
Акперова З. С