Заказчик: КГУ "Управление строительства горо[illegible]аты"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Договор № 32 от 21.07.2016 года

Наименование строительства: Строительство инженерных сетей и сооружений жилого района и многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенных в Наурызбайском районе г.Алматы (1 очередь строительства).

АКТ

выполненных работ за сентябрь 2016г.

Внутриплощадочные сети водоснабжения

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы /учтено уширение траншеи для устройства колодцев/					
1	Е11-010102-0332 11-010102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10975,7278		138,47	1519807
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=679,24)	чел-ч	0,01019	111,843	679,24	75968
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02881	316,211	1124,35	355532
		Итого оплата труда:				39,31	431500
1. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00682	74,854	2776,64	207844
1. 4	2439 С (31-010201-0904)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3	маш.-ч	0,02199	241,356	5106,69	1232532
		Итого эксплуатация машин:				131,23	1440375
1. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00012	1,317	2630,00	3464
		Итого материалов:				0,32	3464
		НР первого уровня	%	59,1		23,23	255016
		НР второго уровня	%	4		6,47	70993
		Накладные расходы	%	--		29,70	326009
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,45	147665
		Сметная стоимость:				181,63	1993482
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	481,1906		1124,12	540917
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=729,95)	чел-ч	1,54	741,034	729,95	540917
		Итого оплата труда:				1124,12	540917
		НР первого уровня	%	59,1		664,36	319682
		НР второго уровня	%	4		71,54	34424
		Накладные расходы	%	--		735,90	354106
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,80	71602
		Сметная стоимость:				2008,82	966626

3	Е11-010102-0332 11-010102-0332 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта после ручной разработки	м3 грунта	343,7076		138,47	47593
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=679,24)	чел-ч	0,01019	3,502	679,24	2379
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02881	9,902	1124,35	11134
		Итого оплата труда:				39,31	13513
3. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00682	2,344	2776,64	6509
3. 4	2439 С (31-010201-0904)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3	маш.-ч	0,02199	7,558	5106,69	38597
		Итого эксплуатация машин:				131,23	45106
3. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00012	0,041245	2630,00	108
		Итого материалов:				0,32	108
		НР первого уровня	%	59,1		23,23	7986
		НР второго уровня	%	4		6,47	2223
		Накладные расходы	%	--		29,70	10209
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,45	4624
		Сметная стоимость:				181,63	62426
4	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	Тенге за 1 тонну	22072,8991		371,90	8208911
		НР второго уровня	%	4		14,88	328356
		Накладные расходы	%	--		14,88	328356
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,94	682981
		Сметная стоимость:				417,72	9220249
5	Е11-010102-0601 11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11938,1091		10,25	122315
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=679,24)	чел-ч	0,00272	32,472	679,24	22056
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	36,172	1117,74	40431
		Итого оплата труда:				5,23	62487
5. 3	162 С (33-010101-0101)	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,835668	1810,69	1513
5. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	35,337	2776,64	98118
		Итого эксплуатация машин:				8,35	99631
5. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,238762	2630,00	628
		Итого материалов:				0,05	628
		НР первого уровня	%	59,1		3,09	36930

		НР второго уровня	%	4		0,53	6370
		Накладные расходы	%	--		3,63	43300
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,11	13249
		Сметная стоимость:				14,98	178864
6	Е11-010102-0332 11-010102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6514,0440		138,47	901999
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=679,24)	чел-ч	0,01019	66,378	679,24	45087
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02881	187,67	1124,35	211006
		Итого оплата труда:				39,31	256093
6. 3	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00682	44,426	2776,64	123354
6. 4	2439 С (31-010201-0904)	Экскаваторы на гусеничном ходу импортного производства типа "HITACHI", 0,5 м3	маш.-ч	0,02199	143,244	5106,69	731502
		Итого эксплуатация машин:				131,23	854856
6. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00012	0,781685	2630,00	2056
		Итого материалов:				0,32	2056
		НР первого уровня	%	59,1		23,23	151351
		НР второго уровня	%	4		6,47	42134
		Накладные расходы	%	--		29,70	193485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,45	87639
		Сметная стоимость:				181,63	1183122
7	С341-020101-1010 41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	Тенге за 1 тонну	11399,5770		371,90	4239503
		НР второго уровня	%	4		14,88	169580
		Накладные расходы	%	--		14,88	169580
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,94	352727
		Сметная стоимость:				417,72	4761809
8	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	277,7206		645,01	179132
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=663,59)	чел-ч	0,972	269,944	663,59	179132
		Итого оплата труда:				645,01	179132
		НР первого уровня	%	59,1		381,20	105867
		НР второго уровня	%	4		41,05	11400
		Накладные расходы	%	--		422,25	117267
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,38	23712
		Сметная стоимость:				1152,64	320112
9	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	6514,0440		15,69	102232

9. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	45,012	965,34	43452
		Итого оплата труда:				6,67	43452
9. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	45,012	2271,22	102232
		Итого эксплуатация машин:				15,69	102232
		НР первого уровня	%	59,1		3,94	25680
		НР второго уровня	%	4		0,79	5116
		Накладные расходы	%	--		4,73	30797
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,63	10642
		Сметная стоимость:				22,06	143671
10	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6514,0440		111,89	728826
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=626,03)	чел-ч	0,108	703,517	626,03	440423
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	170,994	838,25	143335
		Итого оплата труда:				89,62	583758
10. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	170,994	1638,35	280147
10. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	683,975	12,07	8256
		Итого эксплуатация машин:				44,27	288403
		НР первого уровня	%	59,1		52,96	345001
		НР второго уровня	%	4		6,59	42953
		Накладные расходы	%	--		59,56	387954
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,72	89342
		Сметная стоимость:				185,16	1206122
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				16591236
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				16591236
Материалы -			Тенге				6256
Всего заработная плата -			Тенге				2110852
Транспортные расходы -			Тенге				12448414
Накладные расходы -			Тенге				1961064
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				1247514
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				713550
Сметная прибыль -			Тенге				1484184
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				20036483
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				2695
Сметная заработная плата -			Тенге				2110852
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				20036483
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				2695
Сметная заработная плата -			Тенге				2110852

РАЗДЕЛ 2.Питьевой, противопожарный водопровод В1

11	Е11-220501-0109 11-220501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,8673		519887,70	450893
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=800,07)	чел-ч	413	358,19	800,07	286577
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	79,02	68,533	756,89	51872
		Итого оплата труда:				390238,26	338449
11. 3	116 С (31-060202-0201)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	68	58,976	2006,41	118329
11. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,66	0,57241	2480,53	1420
11. 5	2011 С (32-040105-0501)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	43	37,293	124,79	4654
11. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,99	4,328	1166,25	5047
11. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	5,37	4,657	1673,78	7795
		Итого эксплуатация машин:				158246,79	137246
11. 8	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	204	176,927	153,00	27070
		Итого материалов:				31212,00	27070
		НР первого уровня	%	62,1		242337,96	210177
		НР второго уровня	%	4		30489,03	26443
		Накладные расходы	%	--		272826,99	236620
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63417,17	55001
		Сметная стоимость:				856131,86	742513
12	С123-010501-1323 23-010501-1323 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	875,9614		10892,00	9540971
		НР второго уровня	%	4		435,68	381639
		Накладные расходы	%	--		435,68	381639
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		906,21	793809
		Сметная стоимость:				12233,89	10716419
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				9991864
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				450893
		Материалы -	Тенге				27070
		Всего заработная плата -	Тенге				338449
		Накладные расходы -	Тенге				236620
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				210177
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				26443
		Сметная прибыль -	Тенге				55001

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				742513
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				427
		Сметная заработная плата -	Тенге				338449
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				9540971
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				9540971
		Накладные расходы -	Тенге				381639
		Сметная прибыль -	Тенге				793809
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				10716419
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11458932
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				427
		Сметная заработная плата -	Тенге				338449
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы					
		Водопроводный колодец прямоугольный 2500х2000 /5 шт/					
13	Е11-221301-0303 11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,4150		24754,87	307332
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=828,86)	чел-ч	8,01	99,444	828,86	82425
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,914	11,347	944,99	10723
		Итого оплата труда:				7502,89	93148
13. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006	0,07449	3132,68	233
13. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,811	10,069	34,49	347
13. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,341	4,234	2772,20	11736
13. 6	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,009	0,111735	177,74	20
13. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,035	0,434525	52,30	23
13. 8	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,43	5,338	1166,25	6226
13. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,137	1,701	1673,78	2847
		Итого эксплуатация машин:				1726,31	21432
13.10	100132 М (21-010202-0403)	Щебень из гравия для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,054	0,67041	1691,00	1134
13.11	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,17	2,111	11796,00	24896

13.12	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,727	9,026	12206,00	110168
13.13	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,019	0,235885	11778,00	2778
13.14	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,033	0,409695	87134,00	35698
13.15	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,13	1,614	107,00	173
13.16	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0012	0,014898	36929,00	550
13.17	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,043	0,533845	34778,00	18566
13.18	133154 С (21-070602-0108)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,15	1,862	4885,00	9097
13.19	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00063	0,007821	46266,00	362
13.20	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,02	0,2483	197,00	49
13.21	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,00175	0,021726	153,00	3
		Итого материалов:				16389,38	203474
		НР первого уровня	%	62,1		4659,29	57845
		НР второго уровня	%	4		1176,57	14607
		Накладные расходы	%	--		5835,86	72452
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2447,26	30383
		Сметная стоимость:				33037,98	410167
14	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	2,0000		2268,00	4536
		НР второго уровня	%	4		90,72	181
		Накладные расходы	%	--		90,72	181
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,70	377
		Сметная стоимость:				2547,42	5095
15	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012	м3	12,3150		28604,00	352258
		НР второго уровня	%	4		1144,16	14090

		Накладные расходы	%		–	1144,16	14090
		Сметная прибыль (Н30=8)	%		8	2379,85	29308
		Сметная стоимость:				32128,01	395656
16	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	207,2400		716,35	148457
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=828,86)	чел-ч	0,212	43,935	828,86	36416
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,41448	838,25	347
		Итого оплата труда:				177,39	36763
16. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	4,041	440,96	1782
16. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,41448	1673,78	694
		Итого эксплуатация машин:				11,95	2476
16. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	497,376	212,00	105444
16. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,049738	51148,00	2544
16. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,033158	47568,00	1577
		Итого материалов:				528,69	109565
		НР первого уровня	%	50,8		90,12	18676
		НР второго уровня	%	4		32,26	6685
		Накладные расходы	%	–		122,38	25361
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,10	13905
		Сметная стоимость:				905,82	187723
		Водопроводный колодец Ду-2000 /43 шт/					
17	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,4000		20397,22	395706
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=761,88)	чел-ч	8,86	171,884	761,88	130955
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	43,029	1018,84	43840
		Итого оплата труда:				9010,04	174795
17. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,485	3132,68	1519
17. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	27,16	2772,20	75293
17. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,6208	177,74	110

17.6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,3104	1166,25	362
17.7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	15,074	1673,78	25230
		Итого эксплуатация машин:				5284,27	102515
17.8	100055 С (21-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	4,384	1525,00	6686
17.9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	2,58	11796,00	30436
17.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,194	11778,00	2285
17.11	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,064	1,242	87134,00	108186
17.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,0776	36929,00	2866
17.13	133154 С (21-070602-0108)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	2,328	4885,00	11372
17.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,002134	46266,00	99
17.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,08	1,552	197,00	306
17.16	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,00031	0,006014	153,00	1
		Итого материалов:				8362,69	162236
		НР первого уровня	%	62,1		5595,23	108547
		НР второго уровня	%	4		1039,70	20170
		Накладные расходы	%	--		6634,93	128718
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2162,57	41954
		Сметная стоимость:				29194,72	566378
18	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	13,0000		22900,00	297700
		НР второго уровня	%	4		916,00	11908
		Накладные расходы	%	--		916,00	11908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1905,28	24769
		Сметная стоимость:				25721,28	334377

19	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6	шт.	59,0000	16503,00	973677
		НР второго уровня	%	4	660,12	38947
		Накладные расходы	%	--	660,12	38947
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1373,05	81010
		Сметная стоимость:			18536,17	1093634
20	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	18,0000	23211,00	417798
		НР второго уровня	%	4	928,44	16712
		Накладные расходы	%	--	928,44	16712
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1931,16	34761
		Сметная стоимость:			26070,60	469271
21	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	1,0000	22861,00	22861
		НР второго уровня	%	4	914,44	914
		Накладные расходы	%	--	914,44	914
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1902,04	1902
		Сметная стоимость:			25677,48	25677
22	С121-040302-0114 21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-2	шт.	1,0000	35418,00	35418
		НР второго уровня	%	4	1416,72	1417
		Накладные расходы	%	--	1416,72	1417
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2946,78	2947
		Сметная стоимость:			39781,50	39781
23	С121-040302-9905 21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ГОСТ 13015-2003	м3	19,6800	37075,00	729636
		НР второго уровня	%	4	1483,00	29185
		Накладные расходы	%	--	1483,00	29185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3084,64	60706
		Сметная стоимость:			41642,64	819527

24	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые Установка	т стальных элементов	0,0522		177200,73	9257
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=888,96)	чел-ч	170	8,881	888,96	7895
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,055897	838,25	47
		Итого оплата труда:				152020,13	7942
24. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	2,653	144,67	384
24. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,055897	1673,78	94
		Итого эксплуатация машин:				9137,29	477
24. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50	т	0,08	0,004179	211753,00	885
		Итого материалов:				16940,24	885
		НР первого уровня	%	62,1		94404,50	4932
		НР второго уровня	%	4		10864,21	568
		Накладные расходы	%	--		105268,71	5499
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22597,55	1180
		Сметная стоимость:				305066,99	15937
25	С121-130210-0102 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,0522		154211,00	8056
		НР второго уровня	%	4		6168,44	322
		Накладные расходы	%	--		6168,44	322
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12830,36	670
		Сметная стоимость:				173209,80	9048
26	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,6437		177200,73	114064
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=888,96)	чел-ч	170	109,429	888,96	97278
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,688759	838,25	577
		Итого оплата труда:				152020,13	97855
26. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	32,687	144,67	4729
26. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,688759	1673,78	1153
		Итого эксплуатация машин:				9137,29	5882
26. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50	т	0,08	0,051496	211753,00	10904
		Итого материалов:				16940,24	10904
		НР первого уровня	%	62,1		94404,50	60768

		НР второго уровня					
		Накладные расходы	% -ч	4		10864,21	6993
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		105268,71	67761
		Сметная стоимость:	%	8		22597,55	14546
27	С121-130210-0102 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,6437		305066,99	196372
		НР второго уровня	%	4		154211,00	99266
		Накладные расходы	%	--		6168,44	3971
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6168,44	3971
		Сметная стоимость:				12830,36	8259
28	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,1123		173209,80	111495
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=888,96)	чел-ч	170	19,094	177200,73	19903
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,120182	888,96	16974
		Итого оплата труда:				838,25	101
28. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	5,704	152020,13	17075
28. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,120182	144,67	825
		Итого эксплуатация машин:				1673,78	201
28. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50	т	0,08	0,008986	9137,29	1026
		Итого материалов:				211753,00	1903
		НР первого уровня	%	62,1		16940,24	1903
		НР второго уровня	%	4		94404,50	10604
		Накладные расходы	%	--		10864,21	1220
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105268,71	11824
		Сметная стоимость:				22597,55	2538
29	С121-130210-0102 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,1123		305066,99	34265
		НР второго уровня	%	4		154211,00	17321
		Накладные расходы	%	--		6168,44	693
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6168,44	693
		Сметная стоимость:				12830,36	1441
30	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,2405		173209,80	19455
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=888,96)	чел-ч	170	40,882	177200,73	42613

30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,257314	838,25	216
		Итого оплата труда:				152020,13	36558
30. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	12,212	144,67	1767
30. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,257314	1673,78	431
		Итого эксплуатация машин:				9137,29	2197
30. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50	т	0,08	0,019238	211753,00	4074
		Итого материалов:				16940,24	4074
		НР первого уровня	%	62,1		94404,50	22702
		НР второго уровня	%	4		10864,21	2613
		Накладные расходы	%	--		105268,71	25315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22597,55	5434
		Сметная стоимость:				305066,99	73363
31	С121-130210-0102 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,2405		154211,00	37085
		НР второго уровня	%	4		6168,44	1483
		Накладные расходы	%	--		6168,44	1483
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12830,36	3085
		Сметная стоимость:				173209,80	41653
32	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	295,7880		716,35	211888
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=828,86)	чел-ч	0,212	62,707	828,86	51975
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,591576	838,25	496
		Итого оплата труда:				177,39	52471
32. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	5,768	440,96	2543
32. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,591576	1673,78	990
		Итого эксплуатация машин:				11,95	3534
32. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	709,891	212,00	150497
32. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,070989	51148,00	3631
32. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,047326	47568,00	2251
		Итого материалов:				528,69	156379
		НР первого уровня	%	50,8		90,12	26655

		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4		32,26	9542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		122,38	36197
		Сметная стоимость:	%	8		67,10	19847
33	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Водопроводный колодец Ду-1500 /11 шт/ Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,3300		905,82 20397,22	267932 414675
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=761,88)	чел-ч	8,86	180,124	761,88	137233
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	45,092	1018,84	45941
		Итого оплата труда:				9010,04	183174
33. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,50825	3132,68	1592
33. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	28,462	2772,20	78902
33. 5	1005 С (31-010105-0601)	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,65056	177,74	116
33. 6	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,32528	1166,25	379
33. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	15,796	1673,78	26440
		Итого эксплуатация машин:				5284,27	107429
33. 8	100055 С (21-010201-0303)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	4,595	1525,00	7007
33. 9	100467 С (21-020101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	2,704	11796,00	31895
33.10	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,2033	11778,00	2394
33.11	127415 С (21-050301-0101)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,064	1,301	87134,00	113372
33.12	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,08132	36929,00	3003
33.13	133154 С (21-070602-0108)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	2,44	4885,00	11917
33.14	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,002236	46266,00	103

33.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,08	1,626	197,00	320
33.16	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая	м3	0,00031	0,006302	153,00	1
		Итого материалов:				8362,69	170013
		НР первого уровня	%	62,1		5595,23	113751
		НР второго уровня	%	4		1039,70	21137
		Накладные расходы	%	--		6634,93	134888
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2162,57	43965
		Сметная стоимость:				29194,72	593529
34	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	25,0000		15284,00	382100
		НР второго уровня	%	4		611,36	15284
		Накладные расходы	%	--		611,36	15284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1271,63	31791
		Сметная стоимость:				17166,99	429175
35	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	12,0000		10089,00	121068
		НР второго уровня	%	4		403,56	4843
		Накладные расходы	%	--		403,56	4843
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		839,40	10073
		Сметная стоимость:				11331,96	135984
36	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	11,0000		14993,00	164923
		НР второго уровня	%	4		599,72	6597
		Накладные расходы	%	--		599,72	6597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1247,42	13722
		Сметная стоимость:				16840,14	185242
37	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	11,0000		13821,00	152031
		НР второго уровня	%	4		552,84	6081
		Накладные расходы	%	--		552,84	6081
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1149,91	12649
		Сметная стоимость:				15523,75	170761

	E11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,1286		177200,73	22795
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=888,96)	чел-ч	170	21,869	888,96	19440
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,137645	838,25	115
		Итого оплата труда:				152020,13	19556
38. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	6,532	144,67	945
38. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,137645	1673,78	230
		Итого эксплуатация машин:				9137,29	1175
38. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50	т	0,08	0,010291	211753,00	2179
		Итого материалов:				16940,24	2179
		НР первого уровня	%	62,1		94404,50	12144
		НР второго уровня	%	4		10864,21	1398
		Накладные расходы	%	--		105268,71	13542
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22597,55	2907
		Сметная стоимость:				305066,99	39244
39	С121-130210-0102 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,1286		154211,00	19838
		НР второго уровня	%	4		6168,44	794
		Накладные расходы	%	--		6168,44	794
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12830,36	1650
		Сметная стоимость:				173209,80	22282
40	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,3772		177200,73	66840
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=888,96)	чел-ч	170	64,124	888,96	57004
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,403604	838,25	338
		Итого оплата труда:				152020,13	57342
40. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	19,154	144,67	2771
40. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,403604	1673,78	676
		Итого эксплуатация машин:				9137,29	3447
40. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50	т	0,08	0,030176	211753,00	6390
		Итого материалов:				16940,24	6390
		НР первого уровня	%	62,1		94404,50	35609

		НР второго уровня	%	4		10864,21	4098
		Накладные расходы	%	--		105268,71	39707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22597,55	8524
		Сметная стоимость:				305066,99	115071
41	С121-130210-0102 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,3772		154211,00	58168
		НР второго уровня	%	4		6168,44	2327
		Накладные расходы	%	--		6168,44	2327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12830,36	4840
		Сметная стоимость:				173209,80	65335
42	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0686		177200,73	12163
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=888,96)	чел-ч	170	11,669	888,96	10373
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,073445	838,25	62
		Итого оплата труда:				152020,13	10435
42. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	3,486	144,67	504
42. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,073445	1673,78	123
		Итого эксплуатация машин:				9137,29	627
42. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50	т	0,08	0,005491	211753,00	1163
		Итого материалов:				16940,24	1163
		НР первого уровня	%	62,1		94404,50	6480
		НР второго уровня	%	4		10864,21	746
		Накладные расходы	%	--		105268,71	7226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22597,55	1551
		Сметная стоимость:				305066,99	20940
43	С121-130210-0102 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,0686		154211,00	10585
		НР второго уровня	%	4		6168,44	423
		Накладные расходы	%	--		6168,44	423
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12830,36	881
		Сметная стоимость:				173209,80	11889
44	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,1069		177200,73	18939
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=888,96)	чел-ч	170	18,17	888,96	16152

	3	Затраты труда машинистов					
		Итого оплата труда:	чел-ч	[redacted]	1,07	0,114362	838,25	96
44. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	5,427	152020,13	16248
44. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,114362	144,67	785
		Итого эксплуатация машин:				1673,78	191
44. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50	т	0,08	0,00855	9137,29	977
		Итого материалов:				211753,00	1811
		НР первого уровня	%	62,1		16940,24	1811
		НР второго уровня	%	4		94404,50	10090
		Накладные расходы	%	--		10864,21	1161
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		105268,71	11251
		Сметная стоимость:				22597,55	2415
45	С121-130210-0102 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,1069		305066,99	32606
		НР второго уровня	%	4		154211,00	16482
		Накладные расходы	%	--		6168,44	659
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6168,44	659
		Сметная стоимость:				12830,36	1371
46	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0439		173209,80	18513
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=888,96)	чел-ч	170	7,466	177200,73	7783
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,046994	888,96	6637
		Итого оплата труда:				838,25	39
46. 3	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	2,23	152020,13	6677
						144,67	323

	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,046994	1673,78	79
		Итого эксплуатация машин:				9137,29	401
46. 5	147339 С (21-130812-1037)	Электроды, d=4 мм, Э50	т	0,08	0,003514	211753,00	744
		Итого материалов:				16940,24	744
		НР первого уровня	%	62,1		94404,50	4146
		НР второго уровня	%	4		10864,21	477
		Накладные расходы	%	--		105268,71	4623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22597,55	992
		Сметная стоимость:				305066,99	13399
47	С121-130210-0102 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	т	0,0439		154211,00	6773
		НР второго уровня	%	4		6168,44	271
		Накладные расходы	%	--		6168,44	271
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12830,36	564
		Сметная стоимость:				173209,80	7607
48	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	139,8870		716,35	100208
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=828,86)	чел-ч	0,212	29,656	828,86	24581
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,279774	838,25	235
		Итого оплата труда:				177,39	24815
48. 3	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,728	440,96	1203
48. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,279774	1673,78	468
		Итого эксплуатация машин:				11,95	1671
48. 5	135867 С (21-100501-1404)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	335,729	212,00	71175
48. 6	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,033573	51148,00	1717
48. 7	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,00016	0,022382	47568,00	1065
		Итого материалов:				528,69	73956
		НР первого уровня	%	50,8		90,12	12606
		НР второго уровня	%	4		32,26	4513
		Накладные расходы	%	--		122,38	17119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,10	9386
		Сметная стоимость:				905,82	126713

49	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Болты строительные с гайками и [redacted]ми ГОСТ 1759.0-87	т [redacted]	0,2500	381820,00	95455
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:						
в том числе:			Тенге			32498758
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			2324220
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			3223115
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			959935
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			14503009
		- перевозка грузов	Тенге			12448414
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0
Накладные расходы I уровня			Тенге			1963247
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге			34462005
Накладные расходы II уровня			Тенге			1378480
ИТОГО:			Тенге			35840485
Сметная прибыль			Тенге			2867239
ИТОГО по смете:			Тенге			38707724

Итого	38 707 724
Временные здания и сооружения (2 %)	774 154
Доп.затраты в зимнее время 2,34%	923 876
Итого по акту в текущих ценах 2016 года	40 405 754
Итого по акту с учетом НДС 12 %	45 254 445

Заказчик:

Главный специалист
КГУ "Управления строительства
города Алматы"

«Алматы қаласы КУРЫЛЫС БАСКАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

Инженер-эксперт
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Иоразымов Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Аршамов А. Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Садвакасов М.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

Тихонова М. В.