Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Департамент полиции г.Алматы МВД РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : A'NT-324-DD-E "Капитальный ремонт зданий СОБР Департамента полиции г.Алматы (литер А, Б, В, Г.) расположенного по адресу: ул.Щепеткова, 11а, Ауэзовский район"

(наименование, адрес)

Объект : Литер А, Б, В, Г

(наименование)

Договор подряда (контракт) №297 от 20.07.2023г

Акт выполненных работ №11-2 на Добавляемые работы по Акту корректировки

за июнь 2024 (месяц, год) на 2-1-2 Добавить Июнь 2024г к АВР 11 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 05.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Литер В										
			Раздел 1: Технологические решения										
1	1	ТКП Прайс ТОО "TENCO"	Сетка волейбольная, размер сетки 9,5х1м	шт	1	41752,68		41 753		41 753		41 753	
2	2	ТКП Прайс ТОО "TENCO"	Стойка волейбольная	пара	1	478296,95		478 297		478 297		478 297	
3	3	ТКП Прайс ТОО "СНАД Компани"	Стол Руководителя 1600х7540х800 приставная тумба ш800х750х400	шт	2	83752,04		167 504		167 504		167 504	
4	4	ТКП Прайс ТОО "СНАД Компани"	Стол приставной ш1300х710х650	шт	2	27086,09		54 172		54 172		54 172	
5	5	ТКП Прайс ТОО "СНАД Компани"	Шкаф под файлы ш1000 в2000х400	шт	2	53051,57		106 103		106 103		106 103	
			Итого по разделу 1: Технологические решения					847 829	-	-	-	847 829	
								-	-	847 829	-		
			Раздел 2: Архитекурные решения										
			Подраздел 1: Реставрация пулеуловителя										
6	6	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	2,32544	77120,22 42049,28	15044,79 4344,14	179 338 97 783	34 986 10 102	46 570	74 441 20 302	274 081	
7	7	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	2,2204	441684,00		980 715		980 715	78 457	1 059 172	Казахстан
8	8	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,10504	463375,00		48 673		48 673	3 894	52 567	Казахстан
9	9	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Части опорные каркасов одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,32544	5397,64 4335,45	685,25 2,72	12 552 10 082	1 593 6	877	6 961 1 561	21 074	
10	10	1212-0104-0301 РСНБ РК 2022	Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Промывка	м²	202	98,45 94,97	0,00 0,00	19 887 19 184	- -	703	13 813 2 697	36 397	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	202	443,61 443,61	0,00 0,00	89 609 89 609	- -		64 519 12 330	166 458	
12	12	1212-0103-0202 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические ранее окрашенные площадью более 5 $м^2$ (кроме кровли). Окраска масляными составами за два раза	$м^2$	202	555,75 390,03	0,55 0,26	112 262 78 786	112 53	33 364	56 764 13 522	182 548	
			Итого по подразделу 1: Реставрация пулеуловителя					1 443 036 295 444	36 691 10 161	1 110 902 -	216 498 132 763	1 792 297	
			Подраздел 2: Устройство сцены										
13	13	1110-0213-0102 РСНБ РК 2022	Сцена деревянная. Сборка	$м^2$ пола	60	2918,23 2254,08	79,00 32,90	175 094 135 245	4 740 1 974	35 109	123 497 23 887	322 478	
14	14	215-204-0101 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	3,85	141728,00		545 653		545 653	43 652	589 305	
15	15	217-106-0105 РСНБ РК 2022	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	15	1050,00		15 750		15 750	1 260	17 010	
			Итого по подразделу 2: Устройство сцены					736 497 135 245	4 740 1 974	596 512 -	123 497 68 799	928 793	
			Подраздел 3: Реставрация ворот										
16	16	1212-0104-0301 РСНБ РК 2022	Поверхности стен внутренних помещений, окрашенные масляными красками. Промывка	$м^2$	32	98,45 94,97	0,00 0,00	3 150 3 039	- -	111	2 188 427	5 765	
17	17	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	32	443,61 443,61	0,00 0,00	14 196 14 196	- -		10 221 1 953	26 370	
18	18	1212-0103-0202 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические ранее окрашенные площадью более 5 $м^2$ (кроме кровли). Окраска масляными составами за два раза	$м^2$	32	555,75 390,03	0,55 0,26	17 784 12 481	17 8	5 285	8 992 2 142	28 918	
			Итого по подразделу 3: Реставрация ворот					35 130 29 716	17 8	5 396 -	21 401 4 522	61 053	
			Итого по разделу 2: Архитекурные решения					2 214 663 460 405	41 448 12 143	1 712 810 -	361 396 206 084	2 782 143	
			Раздел 3: Устройство гидроизоляции входных групп и приямков										
19	19	1101-0105-0102 РСНБ РК 2022	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 $м^3$. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	76,1	421,02 6,56	414,46 109,12	32 040 499	31 540 8 304		6 338 3 070	41 448	
20	20	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022	Фасады простые. Очистка вручную	$м^2$	34,75	307,25 307,25	0,00 0,00	10 677 10 677	- -		7 687 1 469	19 833	
21	21	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	34,75	3820,15 689,66	72,80 10,52	132 750 23 966	2 530 366	106 255	22 871 12 450	168 071	
22	22	1111-0101-0406 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	34,75	3257,15 232,73	37,72 5,87	113 186 8 087	1 311 204	103 788	7 794 9 678	130 658	
23	23	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	34,75	2593,32 1225,43	144,20 24,07	90 118 42 584	5 011 836	42 523	40 815 10 475	141 408	
24	24	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	76,1	59,79 0,00	59,79 18,85	4 550 -	4 550 1 434		1 033 447	6 030	
25	25	211-103-0101 РСНБ РК 2022	Глина природная	$м^3$	13	1734,00		22 542		22 542	1 803	24 345	
			Итого по разделу 3: Устройство гидроизоляции входных групп и приямков					405 863	44 942	275 108	86 538	531 793	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								85 813	11 144	-	39 392		
			Раздел 4: Благоустройство										
			Подраздел 1: МАФы										
26	26	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	6	38741,35 2500,10	111,25 31,25	232 448 15 001	668 188	216 780	13 821 19 702	265 971	
27	27	8601-0302-0310 УСН РК 8.02-03-2021	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Статус" со спинкой	шт.	4	76158,90 3520,15	378,75 77,50	304 636 14 081	1 515 310	289 040	13 095 25 418	343 149	
28	28	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Мусорный контейнер с крышкой 1000л	шт	3	141236,00		423 708		423 708	33 897	457 605	
			Итого по подразделу 1: МАФы					960 792 29 082	2 183 498	929 528 -	26 916 79 017	1 066 725	
			Подраздел 2: Демонтажные работы										
29	29	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	$м^3$ конструкции	472	5535,35 3091,71	2443,64 1076,14	2 612 685 1 459 287	1 153 398 507 938		2 124 604 378 983	5 116 272	
30	30	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2129,664	170,00		362 043			28 963	391 006	
31	31	412-102-0118 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	56640	45,00		2 548 800			203 904	2 752 704	
			Итого по подразделу 2: Демонтажные работы					5 523 528 1 459 287	1 153 398 507 938	- -	2 124 604 611 850	8 259 982	
			Подраздел 3: Асфальтирование дорог										
32	32	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	472	338,62 42,28	294,39 49,59	159 829 19 956	138 952 23 406	920	46 832 16 534	223 195	
33	33	212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	63,0592	15707,00		990 471		990 471	79 238	1 069 709	Казахстан
34	34	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	472	15,95 14,85	0,11 0,00	7 528 7 009	52 -	467	7 571 1 208	16 307	
35	35	212-501-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	5,4752	15707,00		85 999		85 999	6 880	92 879	Казахстан
36	36	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	472	352,51 42,28	308,28 48,38	166 385 19 956	145 508 22 835	920	46 214 17 006	229 605	
37	37	212-501-0202 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	51,5216	15884,00		818 369		818 369	65 470	883 839	Казахстан
38	38	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	155	352,51 42,28	308,28 48,38	54 639 6 553	47 784 7 499	302	15 176 5 585	75 400	
39	39	212-501-0202 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	17,1421	15884,00		272 285		272 285	21 783	294 068	Казахстан
40	40	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	90,8	2121,41 267,74	1851,50 491,05	192 624 24 311	168 116 44 587	197	74 410 21 363	288 397	
41	41	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		110,776	2321,00		257 111		257 111		277 680	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$							20 569		
42	42	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийно-щебеночной смеси, дресвы. Устройство		120	2121,41	1851,50	254 569	222 180	260	98 339	381 140	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		267,74	491,05	32 129	58 926		28 232		
43	43	211-603-0103 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-гравийная ГОСТ 25607-2009		146,4	2579,00		377 566		377 566		407 771	
				$м^3$							30 205		
44	44	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-щебеночной смеси, дресвы. Устройство		103	2121,41	1851,50	218 505	190 704	224	84 407	327 145	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		267,74	491,05	27 577	50 578		24 233		
45	45	211-603-0104 РСНБ РК 2022	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 25607-2009		125,66	2579,00		324 077		324 077		350 003	
				$м^3$							25 926		
46	46	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		163,25	2121,41	1851,50	346 320	302 257	354	133 782	518 510	
				$м^3$ материала основания в плотном теле		267,74	491,05	43 709	80 164		38 408		
47	47	261-101-0109 РСНБ РК 2022	Щебень балластный ГОСТ 7392-2014		199,165	4435,00		883 297		883 297		953 961	
				$м^3$							70 664		
48	48	1147-0112-0104 РСНБ РК 2022	Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см		2605	1052,64	26,54	2 742 127	69 136	770 559	1 690 385	4 787 105	
				$м^2$		730,30	7,09	1 902 431	18 469		354 593		
49	49	1147-0112-0105 РСНБ РК 2022	Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять		2605	198,67	0,20	517 535	521	256 853	228 953	806 195	
				$м^2$		99,87	0,00	260 161	-		59 707		
50	50	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой		95	3384,52	320,52	321 529	30 450	542	267 101	635 721	
				$м^2$		3058,30	136,69	290 539	12 986		47 091		
51	51	232-502-0104 РСНБ РК 2022	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006		760	196,00		148 960		148 960		160 877	
				кг							11 917		
52	52	213-306-0101 РСНБ РК 2022	Плитка бетонная тротуарная СТ РК 958-93 толщиной 50 мм		96,9	4055,00		392 930		392 930		424 364	
				$м^2$							31 434		
			Итого по подразделу 3: Асфальтирование дорог					9 532 655	1 315 660	5 582 663	2 693 170	13 203 871	
								2 634 331	319 450	-	978 046		
			Итого по разделу 4: Благоустройство					16 016 975	2 471 241	6 512 191	4 844 690	22 530 578	
								4 122 700	827 886	-	1 668 913		
			Раздел 5: Устройство воркаут-зоны										
53	53	1127-1301-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание		50	14748,94	43,22	737 447	2 161	673 604	67 516	869 360	
				$м^2$ покрытия		1233,65	16,64	61 683	832		64 397		
54	54	1337-0101-0107 РСНБ РК 2022	Оборудование без механизмов массой 2 т. Монтаж на открытой площадке		1	253526,91	58750,00	253 527	58 750	41 025	105 407	387 649	
				шт.		153752,10	19045,84	153 752	19 046		28 715		
55	55	8601-0203-0103 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции рукоходов с подразделением по типоразмерам и видам: Рукоход двухуровневый Воркаут комплекс РР-012		1	544696,70	10168,75	544 697	10 169	505 809	29 716	620 366	
				комплект		28718,95	3936,25	28 719	3 936		45 953		
56	56	1337-0101-0105 РСНБ РК 2022	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке		1	129370,05	16748,29	129 370	16 748	29 407	54 106	198 154	
				шт.		83215,16	5483,39	83 215	5 483		14 678		
57	57	8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий Воркаут комплекс РР-059		1	187678,05	456,25	187 678	457	178 238	8 305	211 662	
				комплект		8983,80	142,50	8 984	143		15 679		
58	58	1337-0101-0108 РСНБ РК 2022	Оборудование без механизмов массой 3 т. Монтаж на открытой площадке		1	295748,27	62014,68	295 748	62 015	41 025	129 979	459 785	
				шт.		192708,78	20370,94	192 709	20 371		34 058		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03-2021	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Воркаут комплекс РР-080		1	1126661,25	14320,00	1 126 661	14 320	1 061 678	51 144	1 272 029	
				комплект		50663,25	5538,75	50 663	5 539		94 224		
			Итого по разделу 5: Устройство воркаут-зоны					3 275 128	164 620	2 530 786	446 173	4 019 005	
								579 725	55 350	-	297 704		
			Раздел 6: Наружные сети. Замена водопроводной и канализационной трубы										
60	60	1101-0105-0102 РСНБ РК 2022	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м³. Группа грунтов 2		178,8	421,02	414,46	75 278	74 106		14 892	97 383	
				м³ грунта		6,56	109,12	1 173	19 511		7 213		
61	61	1216-0101-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 76 мм. Разборка		61,4	3978,50	0,00	244 280	-		175 882	453 775	
				м		3978,50	0,00	244 280	-		33 613		
62	62	1122-0201-0202 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 80 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами		0,0614	2413959,83	5113,57	148 217	314	108 535	39 154	202 361	
				км трубопровода		641177,53	2946,61	39 368	181		14 990		
63	63	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		178,8	59,79	59,79	10 690	10 690		2 426	14 166	
				м³ грунта		0,00	18,85	-	3 370		1 050		
64	64	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		178,8	310,52	151,57	55 521	27 100		29 684	92 021	
				м³ уплотненного грунта		158,95	71,63	28 420	12 807		6 816		
65	65	1125-0117-0101 РСНБ РК 2022	Изоляция трубопровода противокоррозионная нормального типа полимерной лентой и укладка в траншею		0,054	1795570,48	646818,87	96 961	34 928	56 279	15 908	121 898	
				км трубопровода		106551,68	217171,27	5 754	11 727		9 029		
66	66	261-107-0495 РСНБ РК 2022	Лента поливинилхлоридная для изоляции ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86		8,1	1019,00		8 254		8 254		8 914	
				м²							660		
67	67	1116-0601-0202 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка		1	96721,90	305,19	96 722	305	92 908	3 553	108 297	
				шт.		3509,14	116,35	3 509	116		8 022		
			Итого по разделу 6: Наружные сети. Замена водопроводной и канализационной трубы					735 923	147 443	265 976	281 499	1 098 815	
								322 504	47 712	-	81 393		
			Раздел 7: ЛитерГ Архитекурные решения										
68	68	ТКП Прайс ИП "Сектор безопасности"	Изготовление металлической, утепленной двери четверть (КНП 1 главный вход) наружний 3 мм, внутренний 2 мм, с 1 замком, ручка "Арсеа" полимерное покрытие RAL 1825, с доставкой, установкой		1	180714,29		180 714				180 714	
				шт						180 714			
			Итого по разделу 7: ЛитерГ Архитекурные решения					180 714	-	-	-	180 714	
								-	-	180 714	-		
			Итого по отделу Литер В					23 677 095	2 869 694	11 296 871	6 020 296	31 990 877	
								5 571 147	954 235	1 028 543	2 293 486		
			ИТОГО по акту					23 677 095	2 869 694	11 296 871	6 020 296	31 990 877	
								5 571 147	954 235	1 028 543	2 293 486		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 028 543			
			Временные здания и сооружения	%	1,50			464 435					
			Итого с временными									31 426 769	
			Зимние удорожания	%	0,70			219 987					
			Итого с зимними удорожаниями									31 646 756	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			632 935					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									32 279 692	
			Тендерная скидка	%	10,00			3 330 823					
			Итого со скидкой									29 977 412	
			НДС	%	12,00			3 597 289					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									33 574 701,03	
			ИТОГО к оплате по акту									33 574 701,03	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Баулар Курылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Тажибаев Д.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Департамент полиции г.Алматы МВД РК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель начальника Аманбек Н.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Глобус Инжиниринг" Ументаев С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "S.S. Project Group" Дусумов Ф.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата специалиста, подпись)

Начальник УТО
Утебаев Д.О.

Зам. начальника УТО
Оразбаев А.Н.

Командир СОБР
Абильбаев У.А.

ст. инсп. УТО
Омірханулы С.

Спец-т УТО
Акперова З.С.