Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Договор № 32 от 21.07.2016 года

Наименование строительства: Строительство инженерных сетей и сооружений жилого района и многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенных в Наурызбайском районе г.Алматы (1 очередь строительства).

АКТ
выполненных работ за март 2017 г.
Трубопроводы

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2015 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Прокладка тепловых сетей канальная					
1	Е11-240101-0213 11-240101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 500 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0965		2578428,30	248842
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=902,11)	чел-ч	1450	139,938	902,11	126240
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	287,98	27,793	1054,94	29319
		Итого оплата труда:				1611860,01	155559
1. 3	128 С (31-060201-0201)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	487	47	327,06	15372
1. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	27,5	2,654	1638,35	4348
1. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,75	0,072382	2772,20	201
1. 6	847 С (32-040102-0102)	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, 12,5 т	маш.-ч	165,76	15,997	4255,01	68069

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	82,5	7,962	20,86	166
1. 8	1513 С (31-060103-0401)	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	11	1,062	335,46	356
1. 9	1684 С (32-040105-0202)	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	51,6	4,98	3175,49	15814
1.10	2349 С (31-060101-0101)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	41,25	3,981	1166,25	4643
1.11	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,12	0,10809	1673,78	181
		Итого эксплуатация машин:				1130971,19	109149
1.12	144603 С (21-130102-0901)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,062	0,005984	86184,00	516
1.13	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42	т	0,55	0,05308	200244,00	10629
1.14	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	1040	100,369	23,00	2308
1.15	250402 С (23-011399-9901)	Трубы стальные	м	1000	96,509	--	--
		Итого материалов:				139397,61	13453
		НР первого уровня	%	62,1		1000965,06	96602
		НР второго уровня	%	4,1		146755,13	14163
		Накладные расходы	%	--		1147720,19	110765
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		298091,88	28769
		Сметная стоимость:				4024240,37	388375
2	С123-010402-0114 23-010402-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2015 года	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 530х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	96,5090		58959,00	5690074
		НР второго уровня	%	4,1		2417,32	233293

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2417,32	233293
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4910,11	473869
		Сметная стоимость:				66286,42	6397237
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5938916
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				248842
Материалы -			Тенге				13453
Всего заработная плата -			Тенге				155559
		Накладные расходы -	Тенге				110765
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				96602
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				14163
		Сметная прибыль -	Тенге				28769
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				388375
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				168
		Сметная заработная плата -	Тенге				155559
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				5690074
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				5690074
		Накладные расходы -	Тенге				233293
		Сметная прибыль -	Тенге				473869
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				6397237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6785612
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				168
		Сметная заработная плата -	Тенге				155559
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				5938916
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				126240
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				109149
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				29319
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				5703527
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				96602
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				6035518
Накладные расходы II уровня			Тенге				247456
ИТОГО:			Тенге				6282974
Сметная прибыль			Тенге				502638

Итого	тенге			6785604
Временные здания и сооружения (2 %)				6 785 604
Доп.затраты в зимнее время 2,34%				102 082
Итого по акту в текущих ценах 2016 года				121 825
Итого по акту с учетом НДС 12 %				7 009 510
				7 850 652

Заказчик:

Главный специалист
КГУ "Управления строительства
города Алматы"

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

Инженер-эксперт
ТОО "СЕЙСМОСТРОЙЗАЩИТА"

Ибрагимов Е.

Подрядчик:

Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

Жакпанов У. Т.

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

Садвакасов М.

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

Тихонова М. В.