Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ВИБО-Строй" БИН 040640015889, Кызылординская область, город Кызылорда, пр. Астана, №74**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазИнсПроект" БИН 010440011378, город Кызылорда, мкр. Саулет, ул. А.Нурекеев, №33**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительства медицинского центра и магазина расположенный по адресу: город Шымкент, Абайский район, улица Орынбай акына, 184**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Декабрь 2023 года** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2/Э	25.04.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства медицинского центра и магазина расположенный по адресу: город Шымкент, Абайский район, улица Орынбай акына, 184	**1 770 553,5**	**1 580 851,4**				**0,0**			**189 702,2**	**1 770 553,5**
Итого по суммарной смете	**1 770 553,5**	**1 580 851,4**							**189 702,2**	**1 770 553,5**

Заказчик:
ТОО «ВИБО-строй»

Директор _____ Атабаев М.Н.

Субподрядчик:
ТОО «КазИнсПроект»

Директор _____ Өмірзақов Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик : **ТОО "ВИБО-Строй" БИН 040640015889, Кызылординская область, город Кызылорда, пр. Астана, №74**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КазИнсПроект" БИН 010440011378, город Кызылорда, мкр. Саулет, ул. А.Нурекеев, №33**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительства медицинского центра и магазина расположенный по адресу: город Шымкент, Абайский район, улица Орынбай акына, 184**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №2/Э от 25.04.2023г.

Акт выполненных работ №1

за **Декабрь 2023 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Э1406013: общестроительные работы по чертежам - АР [02-01-02]										
1	1	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	158,6	206,0 100,0	106,0 23,0	32 672,0 15 860,0	16 812,0 3 648,0			32 672,0	
2	2	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,27755	67 491,0 62 946,0	4 387,0 1 368,0	18 732,0 17 471,0	1 218,0 380,0	44,0		18 732,0	
3	3	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)	$м^2$ изолируемой поверхности	46,82	508,0 166,0	2,0 1,0	23 785,0 7 772,0	94,0 47,0	15 919,0		23 785,0	
4	4	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	79,12	408,0 316,0	92,0 26,0	32 281,0 25 002,0	7 279,0 2 057,0			32 281,0	
5	5	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	79,12	129,0 72,0	57,0 20,0	10 206,0 5 697,0	4 509,0 1 582,0			10 206,0	
6	6	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	50,97	408,0 316,0	92,0 26,0	20 796,0 16 107,0	4 689,0 1 325,0			20 796,0	
7	7	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	50,97	129,0 72,0	57,0 20,0	6 575,0 3 670,0	2 905,0 1 019,0			6 575,0	
8	8	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	12,25	408,0 316,0	92,0 26,0	4 998,0 3 871,0	1 128,0 319,0			4 998,0	
9	9	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,225	23 165,0 16 135,0	14,0 0,0	28 377,0 19 765,0	17,0 0,0	8 595,0		28 377,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	12,25	1 573,0 1 487,0	85,0 31,0	19 269,0 18 216,0	1 042,0 380,0	12,0		19 269,0	
11	11	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	$м^2$ стяжки	12,25	2 612,0 1 566,0	38,0 9,0	31 997,0 19 184,0	465,0 110,0	12 348,0		31 997,0	
12	12	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	605,0 370,0	7,0 2,0	49 610,0 30 340,0	574,0 164,0	18 696,0		49 610,0	
13	13	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	5	854,0 831,0	1,0 0,0	4 270,0 4 155,0	5,0 0,0	110,0		4 270,0	
14	14	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$	$м^2$	0,63	9 334,0 6 124,0	1 880,0 408,0	5 880,0 3 858,0	1 184,0 257,0	838,0		5 880,0	
15	15	6108-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	$м^2$	0,63	10 988,0 5 736,0	30,0 9,0	6 922,0 3 614,0	19,0 6,0	3 290,0		6 922,0	
16	16	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	3,8335	9 300,0 5 453,0	562,0 191,0	35 652,0 20 904,0	2 154,0 732,0	12 593,0		35 652,0	
17	17	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	1,144	12 180,0 7 364,0	547,0 186,0	13 934,0 8 424,0	626,0 213,0	4 884,0		13 934,0	
18	18	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	1,144	12 180,0 7 364,0	547,0 186,0	13 934,0 8 424,0	626,0 213,0	4 884,0		13 934,0	
19	19	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	0,5676	12 765,0 6 942,0	555,0 186,0	7 245,0 3 940,0	315,0 106,0	2 990,0		7 245,0	
20	20	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,7375	12 180,0 7 364,0	547,0 186,0	8 983,0 5 431,0	403,0 137,0	3 148,0		8 983,0	
21	21	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сетки антимоскитной (прим. 8)		8,9751	5 626,0	15,0	50 494,0	135,0	44 615,0		50 494,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		640,0	5,0	5 744,0	45,0				
22	22	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля(примечание п.5)		3,783	3 806,0	49,0	14 398,0	185,0			14 398,0	
				$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		3 757,0	12,0	14 213,0	45,0				
23	23	6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 $м^2$		2,6754	6 948,0	112,0	18 589,0	300,0	2 699,0		18 589,0	
				$м^2$		5 827,0	35,0	15 590,0	94,0				
24	24	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску		39,56	723,0	8,0	28 602,0	316,0			28 602,0	
				$м^2$		715,0	2,0	28 285,0	79,0				
25	25	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита		25	1 320,0	33,0	33 000,0	825,0	2 375,0		33 000,0	
				м		1 192,0	10,0	29 800,0	250,0				
26	26	6107-0102-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)		3,42	955,0	49,0	3 266,0	168,0	106,0		3 266,0	
				$м^2$		875,0	16,0	2 993,0	55,0				
27	27	6112-0201-0705 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 1,8 мм		9,384	3 485,0	28,0	32 703,0	262,0	1 586,0		32 703,0	
				$м^2$		3 288,0	9,0	30 855,0	84,0				
28	28	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами		9,384	711,0	2,0	6 672,0	18,0	479,0		6 672,0	
				$м^2$		658,0	1,0	6 175,0	9,0				
29	29	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм		9,47	4 445,0	52,0	42 094,0	492,0	369,0		42 094,0	
				$м^2$		4 354,0	15,0	41 232,0	142,0				
30	30	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство (АР л.11)		13,26	1 243,0	10,0	16 482,0	133,0	332,0		16 482,0	
				м		1 208,0	2,0	16 018,0	27,0				
			ИТОГО по смете Э1406013: общестроительные работы по чертежам - АР [02-01-02]									**622 418,0**	
1	1	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя		1	4 193,0	0,0	4 193,0	0,0	45,0		4 193,0	
				шт.		4 148,0	0,0	4 148,0	0,0				
2	2	6115-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка индивидуальных нагревателей водяных		1	46 597,0	1 366,0	46 597,0	1 366,0	83,0		46 597,0	
				комплект		45 148,0	452,0	45 148,0	452,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	18 967,0 18 368,0	125,0 39,0	18 967,0 18 368,0	125,0 39,0	474,0		18 967,0	
4	4	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	64 148,0 46 293,0	1 115,0 255,0	64 148,0 46 293,0	1 115,0 255,0	16 740,0		64 148,0	
5	5	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	2 077,0 1 997,0	63,0 18,0	20 770,0 19 970,0	630,0 180,0	170,0		20 770,0	
6	6	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	2	2 076,0 1 997,0	63,0 18,0	4 152,0 3 994,0	126,0 36,0	32,0		4 152,0	
7	7	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	2	6 728,0 6 690,0	24,0 0,0	13 456,0 13 380,0	48,0 0,0	28,0		13 456,0	
8	8	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6 231,0 6 198,0	19,0 0,0	186 930,0 185 940,0	570,0 0,0	420,0		186 930,0	
9	9	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	44	380,0 376,0	2,0 0,0	16 720,0 16 544,0	88,0 0,0	88,0		16 720,0	
10	10	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	6 231,0 6 198,0	19,0 0,0	186 930,0 185 940,0	570,0 0,0	420,0		186 930,0	
11	11	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	30	380,0 376,0	2,0 0,0	11 400,0 11 280,0	60,0 0,0	60,0		11 400,0	
12	12	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	12 248,0 11 555,0	279,0 94,0	61 240,0 57 775,0	1 395,0 470,0	2 070,0		61 240,0	
13	13	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	9 837,0 9 103,0	177,0 58,0	9 837,0 9 103,0	177,0 58,0	557,0		9 837,0	
14	14	6115-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	6 854,0 5 866,0	699,0 235,0	6 854,0 5 866,0	699,0 235,0	289,0		6 854,0	
15	15	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	1	5 934,0 5 313,0	55,0 18,0	5 934,0 5 313,0	55,0 18,0	566,0		5 934,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	6114-0103-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	27	3 487,0 3 446,0	9,0 3,0	94 149,0 93 042,0	243,0 81,0	864,0		94 149,0	
17	17	6114-0103-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	25	3 611,0 3 594,0	3,0 0,0	90 275,0 89 850,0	75,0 0,0	350,0		90 275,0	
18	18	6115-0101-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки)	комплект	1	2 931,0 2 726,0	108,0 36,0	2 931,0 2 726,0	108,0 36,0	97,0		2 931,0	
19	19	6114-0103-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3 487,0 3 446,0	9,0 3,0	10 461,0 10 338,0	27,0 9,0	96,0		10 461,0	
20	20	6116-0605-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4 855,0 4 432,0	404,0 108,0	4 855,0 4 432,0	404,0 108,0	19,0		4 855,0	
			ИТОГО по смете Э1406023: водопровод, канализация [02-01-03]									**860 799,0**	
			Итого по суммарной смете									**1 483 217,0**	
НДДС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									29 664	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 512 881**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04492754									**1 580 851**	
			НДС (12%)									189 702	
			Итого с НДС									**1 770 554**	

Заказчик:
ТОО «ВИБО-строй»

Директор_____ Атабаев М.Н.

Субподрядчик:
ТОО «КазИнсПроект»

Директор_____ Өмірзаков Е.