Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» 12 **2019 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Зи-Дан», г. Алматы, пр.Аль-Фараби, д.17, НурлыТау, 4Б , офис 1703**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Бисенова Дидара Закиржановича**.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П-12-3».**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ТОО «Алматинские тепловые сети», генеральный директор Бейсенбинов Куаныш Ильясович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно- сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:**отсутствует**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ANTARES PLATINUM», Заключение Филиала РГП«Госэкспертиза» № 02-0046/1 от 04.02.2015г**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом Мин НЭ РК«Комитета по делам строительсва жилищно коммунального хозяйство и управление земельными ресурсами», №77 ПИР27.02.2015 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Надземная и подземная прокладка трубопровода ППУ ПЭ Ду-1000мм	м	18154		15935	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь			
Числоэтажей			
Общийстроительныйобъем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	Попроекту			Фактически		
	Числоквартир	Площадьквартир, м2		Числоквартир	Площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурное решение:

При разработке проекта (рабочего проекта) необходимо руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Проектирование (при новом строительстве) необходимо вести на материалах откорректированной топографической съемки в М 1:500 и геологических изысканий, выполненных ранее, сводный план инженерных сетей.

Конструктивные решения:

Существующих конструкций описаны конструкции и материал фундаментов, стен с указанием толщины, кровли и утеплителя.

Выполнение горизонтального армирования кладки несущих существующих стен

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарабезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2017 год**;
месяц, год
окончание работ**декабрь 2019 года** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**12месяцев**
фактически, месяц:**12 месяцев**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Сейсмостройзащита», инженер эксперт Мусин В.А.;
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

ТОО «АлТС», генеральный директор Бейсенбинов К.И.;
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеропроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:**«Реконструкция магистральных тепловых сетей города Алматы. Реконструкция тепломагистрали М-12 от ЦТРП ЗТК до павильона П-12-3».**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Зи-Дан» – директор Бисенов Д.З.**
фамилия, имя, отчество (приналичии) руководителя, подпись, датаМестопечати (приналичии)

Пронумеровано _____ стр

Прошнуровано _____ стр