Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "Статус Трейд"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №121 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №121 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №83 от 07.04.22г.

Акт №4-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за декабрь 2022 года

Локальная смета № 02-01-02-001К Надземная строительная часть здания. Корректировка

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Несущий остов здания-ВКЛЮЧИТЬ									
		Кладка многослойная, сер.2.030-2.01									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	п.9-Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	175,66	20281,85	3308,08	3562710	581097	759163	2181372	6203609
					12652,00	700,85	2222450	123111		459527	
2	213-101-0701 РСНБ РК 2022	п.10-Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,009	97239,00	--	973265	--	973265	--	1051126
					--	--	--	--		77861	
3	213-101-0602 РСНБ РК 2022	п.11-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	31,65	84329,00	--	2669013	--	2669013	--	2882534
					--	--	--	--		213521	
4	261-105-0703 РСНБ РК 2022	п.12-Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	274,46	120,00	--	32935	--	32935	--	35570
					--	--	--	--		2635	
5	234-101-0203 РСНБ РК 2022	п.13-Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	27,44907	31059,00	--	852541	--	852541	--	920744
					--	--	--	--		68203	
		Кирпичная кладка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1108-0201-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	п.14-Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	10,46	20969,85	3969,69	219345	41523	42732	133815	381412
					12914,87	841,02	135090	8797		28253	
7	213-101-0602 РСНБ РК 2022	п.15-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,6269484	84329,00	--	137199	--	137199	--	148175
					--	--	--	--		10976	
8	213-101-0701 РСНБ РК 2022	п.16-Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,6269484	97239,00	--	158203	--	158203	--	170859
					--	--	--	--		12656	
9	1108-0201-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	п.20-Стены наружные и внутренние из кирпича с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа до 4 м (вентканалы). Из кирпича размером 250x120x88 мм. применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	44,54	17132,97	3119,04	763102	138922	175946	444230	1303919
					10063,63	660,81	448234	29432		96587	
10	213-101-0602 РСНБ РК 2022	п.21-Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	12,689446	84329,00	--	1070088	--	1070088	--	1155695
					--	--	--	--		85607	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10438401	761542	6871085	2759417	14253644
							2805774	161340	--	1055826	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10438401				
	Материалы		Тенге				977840				
	Всего заработная плата		Тенге					2967114			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5893244				
		Накладные расходы	Тенге				2759417				
		Сметная прибыль	Тенге				1055826				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14253644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1862
		Сметная заработная плата	Тенге					2967114			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14253644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1862
		Сметная заработная плата	Тенге					2967114			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								14253644
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2805774				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					761542			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					161340			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6871084		
		- Накладные расходы	Тенге							2759417	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1055826**	
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				14 253 644				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				128 283				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				14 381 927				
	Дополнительные затраты про производстве СМР связанные с климат условиями		Тенге				103 550				
	Итого с доп. удорожанием		Тенге				14 485 477				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				289 710				
	Итого сметная стоимость		Тенге				14 775 186				
	НДС 12%		Тенге				1 773 022				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				16 548 208				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____ Жанзаков Б.З.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Статус Трейд"

_____ Бримжанов Д. Э.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Эксперт технадзора_____Узембаев А.О.

№ KZ33VJE00026957 от 31.05.2017 г., № KZ33VJE00064302 от 08.04.2021 г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.