Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"
Подрядчик: ТОО "Статус Трейд"
Наименование стройки: Строительство 4-х этажного жилого дома №121 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Наименование объекта: Строительство 4-х этажного жилого дома №121 по ПДП в мкр. "Береке" в городе Костанай
Договор: Договор №83 от 07.04.22г.

Акт №9-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ

за апрель 2023 года

Локальная смета № 02-01-03 Отделочные работы.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 09.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Внутренние отделочные конструкции									
		Утепление участков стен лоджий С623 С РК 1.73.9-2.00									
1	1110-0404-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	п.6-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля вумя слоями гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	76	4584,60	36,75	348430	2793	202929	129469	516131
					1877,74	15,08	142708	1146		38232	
2	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	п.7-Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	76	805,42	4,29	61212	326	31920	23261	91231
					381,13	1,46	28966	111		6758	
3	234-101-0203 РСНБ РК 2022	п.8-Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	$м^3$	5,586	31059,00	--	173496	--	173496	--	187376
					--	--	--	--		13880	
		Перегородки из камней бетонных стеновых толщ.90 мм									
4	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.9-Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	154,44	12676,41	4158,73	1957745	642274	333392	1039882	3237436
					6358,97	881,07	982079	136072		239810	
5	213-304-0103 РСНБ РК 2022	п.10-Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 90 х 188 мм, серый	шт.	21524	222,00	--	4778328	--	4778328	--	5160594
					--	--	--	--		382266	
		Крепление перегородок из бетоных блоков по сер 2.230-1 в.5 (КР-4,5)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	п.11-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,7955192	103644,79	3540,99	82451	2817	--	74860	169896
					100103,80	1081,32	79634	860		12585	
7	222-509-1002 РСНБ РК 2022	п.12-Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями /ММ4, 0,44 кг/шт, ММ10, 0,21 кг/шт/	т	0,38156	814490,00	--	310777	--	310777	--	335639
					--	--	--	--		24862	
8	214-210-0101 РСНБ РК 2022	п.13-Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/6А1, ММ-13 (10А1-56х4х0,12кг/шт)/	т	0,4139592	399352,00	--	165315	--	165315	--	178540
					--	--	--	--		13225	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7877754	648210	5996157	1267472	9876843
							1233387	138189	--	731618	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7877754				
	Материалы		Тенге				568239				
	Всего заработная плата		Тенге					1371576			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5427916				
		Накладные расходы	Тенге				1267472				
		Сметная прибыль	Тенге				731618				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9876844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								869
		Сметная заработная плата	Тенге					1371576			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9876844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								869
		Сметная заработная плата	Тенге					1371576			
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				9 876 844				
	Временные здания и сооружения 0,9%		Тенге				88 892				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге				9 965 736				
	Дополнительные затраты про производстве СМР связанные с климат.условиями		Тенге				71 753				
	Итого с доп. удорожанием		Тенге				10 037 489				
	Непредвиденные работы и затраты -2%		Тенге				200 750				
	Итого сметная стоимость		Тенге				10 238 239				
	НДС 12%		Тенге				1 228 589				
	Стоимость строительно-монтажных работ		**Тенге**				11 466 827				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства акимата города Костанай"

_____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Статус Трейд"

_____ Бримжанов Д. Э.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Эксперт технадзора _____ Бисембаев К. М.

№ KZ87VJE00075164 от 28.06.2022 г. № KZ59VJE00077996 от 28.12.2022 г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Институт "Агропромпроект"

_____ Шилохвостов Д.С.