Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Калыбекова Анар, ИИН 570118401727, Кызылординская область, Жалагашский район, Жалагашский с.о., с.Жалагаш, Жамбыл Жабаев, 10**

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания "Люкс Сервис", БИН 050540004049, г Кызылорда, ул Проектная, б/н**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство магазина и центра обслуживания населения по ул.Казыбек би 44А в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **март 2023 года** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№5	14-02-2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство магазина и центра обслуживания населения по ул.Казыбек би 44А в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области	**38511041**	**34384858**	**34384858**						**4126183**	**38511041**
ИТОГО по справке	**38511041**	**34384858**	**34384858**						**4126183**	**38511041**

Заказчик Калыбекова Анар, ИИН 570118401727

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик ТОО "Строительная компания "Люкс Сервис", БИН 050540004049

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ИП Куттыбаев Танжарык, ИИН 460906301157

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Калыбекова Анар, ИИН 570118401727, Кызылординская область, Жалагашский район, Жалагашский с.о., с.Жалагаш, Жамбыл Жабаев, 10**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания "Люкс Сервис", БИН 050540004049, г Кызылорда, ул Проектная, б/н**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство магазина и центра обслуживания населения по ул.Казыбек би 44А в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№5 от 14.02.2023г**

Акт выполненных работ №1

за **Март 2023 год**

Составлен (а) в текущих ценах на

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	$м^3$	7,48764	24308,45	1474,09	182012,58	11037,24	158066,10	14000,04	211693,68	
						1724,11	330,53	12909,60	2474,82		15681,06		
2	38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство/В 3,5	$м^3$	0,576	24308,45	1474,09	14001,66	849,06	12159,54	1076,94	16284,96	
						1724,11	330,53	993,06	190,44		1206,36		
3	2	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/ В7,5	$м^3$	26,09964	28637,33	1803,23	747424,08	47063,88	585772,56	114137,64	930486,78	
						4390,40	415,26	114588,00	10838,34		68925,06		
4	67	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/В7,5	$м^3$	0,243	28637,33	1803,23	6958,80	438,30	5453,82	1062,72	8663,22	
						4390,40	415,26	1066,86	100,98		641,70		
13	6	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1т	0,794742	20711,63	1922,17	16460,64	1527,66	33,48	14149,98	33059,52	
						18747,46	817,92	14899,32	649,98		2448,90		
14	60	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,071546	20711,63	1922,17	1481,94	137,52	3,24	1273,86	2976,12	
						18747,46	817,92	1341,18	58,32		220,32		
15	70	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,001209	20711,63	1922,17	25,02	2,16		21,60	50,40	
						18747,46	817,92	22,68	0,90		3,78		
16	19	1106-0101-0107 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 $м^3$. Устройство/В15	$м^3$	9,4536	31804,36	2033,82	300665,70	19226,88	233088,30	48026,16	376587,00	
						5114,51	468,13	48350,52	4425,48		27895,14		
17	23	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство/В15	$м^3$	8,3772	35095,07	2141,74	293998,32	17941,68	215305,74	59043,42	381285,00	
						7251,92	493,26	60750,72	4132,08		28243,26		
18	39	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство/В15	$м^3$	6,156	38716,54	2580,05	238339,08	15882,66	162869,76	57551,22	319561,56	
						9679,40	594,00	59586,48	3656,52		23671,26		
20	48	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,047542	27020,68	1590,07	28305,36	1665,72	402,12	24372,72	56892,24	
						25046,61	521,04	26237,52	545,94		4214,16		
24	52	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании/(АС-3)	т	0,0648	58892,24	2842,75	3816,18	184,32	36,18	3329,28	7717,14	
						55491,49	968,66	3595,86	62,82		571,68		
25	105	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,011556	58892,24	2842,75	680,58	32,94	6,66	593,82	1376,28	
						55491,49	968,66	641,34	11,34		101,88		
26	54	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная ЦЕМ.Р-РОМ 1:2	$м^2$ поверхности	22,842	1157,04	15,99	26429,04	365,22	12742,20	12543,84	42090,84	
						583,21	7,29	13321,62	166,50		3117,96		
27	55	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	138,204	1165,09	26,21	161020,26	3622,14	104775,30	49408,02	227262,96	
						380,76	3,65	52622,64	504,36		16834,68		
28	56	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,021794	1134149,68	9642,69	24718,14	210,24	22679,64	2205,54	29077,56	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т стальных элементов		83886,71	1877,81	1828,26	40,86		2153,88		
29	123	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ- МС-1,МС-2,МС-3		0,039542	1134149,68	9642,69	44847,00	381,42	41148,54	4001,76	52756,74	
				т стальных элементов		83886,71	1877,81	3317,04	74,34		3907,98		
30	261	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МИ1(8шт)		0,007798	1134149,68	9642,69	8843,58	75,06	8114,40	789,12	10403,28	
				т стальных элементов		83886,71	1877,81	654,12	14,58		770,58		
31	57	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм/ толщ.50мм В12,5		18,9	2545,94	81,37	48118,32	1537,92	41045,58	5588,82	58003,74	
				$м^2$		292,85	32,10	5534,82	606,78		4296,60		
32	58	1106-0301-0302 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Укладка бетона. добавлять к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины		18,9	1218,12	-39,99	-23022,54	-755,82	-20499,48	-1879,92	-26894,70	
				$м^2$		-93,50	-15,81	-1767,24	-298,80		-1992,24		
33	61	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство/В15		2,96334	70176,10	5871,48	207955,62	17399,16	130118,76	58317,12	287574,48	
				$м^3$		20395,13	1230,69	60437,70	3646,98		21301,74		
34	65	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В15		2,637	43251,75	6943,21	114054,84	18309,24	67096,98	29631,96	155181,78	
				$м^3$		10864,10	1484,27	28648,62	3914,10		11494,98		
35	69	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В25		8,7768	46077,51	6943,21	404413,20	60939,00	248121,72	98624,88	543281,04	
				$м^3$		10864,10	1484,27	95352,12	13026,96		40242,96		
36	141	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство/В15, МС-1		0,536445	43251,75	6943,21	23202,18	3724,56	13649,58	6028,02	31568,58	
				$м^3$		10864,10	1484,27	5827,86	796,14		2338,38		
37	70	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м/В25		34,83	77607,17	8415,90	2703057,48	293125,68	1629075,42	766369,62	3746981,16	
				$м^3$		22419,07	1760,21	780856,20	61308,18		277554,06		
39	102	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство/В12,5		7,83	45220,80	6356,70	354078,90	49773,06	197957,70	106216,92	497119,50	
				$м^3$		13582,14	1324,87	106348,14	10373,76		36823,68		
40	144	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство/В15 ОП-1		2,081025	46509,85	6356,70	96788,16	13228,56	55294,92	28229,94	135019,44	
				$м^3$		13582,14	1324,87	28264,86	2757,06		10001,34		
41	208	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство/ОП-1,В15		0,0207	46509,85	6356,70	962,82	131,58	550,08	280,80	1343,16	
				$м^3$		13582,14	1324,87	281,16	27,36		99,54		
42	107	1107-0505-0106 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны		24,48	7262,32	1570,58	177781,68	38447,82	41148,00	125612,46	327665,52	
				шт. сборных конструкций		4010,86	337,64	98185,86	8265,42		24271,38		
44	109	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм.Устройство/В20		3,078	46024,00	3575,72	141661,98	11005,74	91313,28	37957,86	193989,60	
				$м^3$		12781,98	769,70	39342,96	2368,98		14369,76		
45	80	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/В20,ПМ-1		0,0216	46024,00	3575,72	994,14	77,22	640,80	266,40	1361,34	
				$м^3$		12781,98	769,70	276,12	16,56		100,80		
46	127	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В10		0,01404	70737,64	2458,98	993,24	34,56	617,58	317,70	1415,88	
				$м^3$		24287,33	575,62	340,92	8,10		104,94		
47	169	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м/В25		0,693	73777,56	2458,98	51127,92	1704,06	32592,78	15679,26	72151,74	
				$м^3$		24287,33	575,62	16831,08	398,88		5344,56		
48	129	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1		0,004068	1148250,07	1817,03	4671,18	7,56	3313,44	1231,74	6375,06	
				т		331943,04	773,64	1350,36	3,24		472,14		
49	214	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1		0,00864	1148250,07	1817,03	9920,88	15,84	7037,28	2615,94	13539,78	
				1т		331943,04	773,64	2867,94	6,66		1002,96		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	51	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/ЗД-1(2шт)	т	0,001627	1148250,07 331943,04	1817,03 773,64	1868,40 540,18	2,88 1,26	1325,34	492,66 188,82	2549,88	
51	130	1110-0107-0105 РСНБ РК 2022	Проемы площадью до 2 м^2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м^2	0,1458	4423,12 1823,39	943,51 244,07	644,94 265,86	137,70 35,64	241,56	271,26 73,26	989,46	
56	135	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,055094	98460,50 51035,09	34276,94 11480,28	5424,66 2811,78	1888,38 632,52	724,50	2376,54 624,06	8425,26	
57	217	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,056074	98603,31 51035,09	34276,94 11480,28	5528,88 2861,82	1921,86 643,68	745,20	2418,66 635,76	8583,30	
58	46	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/ МО-1,МО-2	т конструкций	0,008975	98603,31 51035,09	34276,94 11480,28	884,88 458,10	307,62 102,96	119,34	387,18 101,70	1373,76	
60	137	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	6,228713	1168,96 1023,96	1,42 0,69	7280,82 6378,12	8,82 4,32	894,42	5105,70 990,72	13377,24	
61	265	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	1,062792	1168,96 1023,96	1,42 0,69	1242,36 1088,28	1,44 0,72	152,64	871,20 169,02	2282,58	
62	138	1108-0201-0501 РСНБ РК 2022	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м/Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100,на р-ре М50	м^3 кладки	41,08203	41988,10 8892,11	4166,69 980,84	1724956,56 365305,86	171176,04 40294,98	1188474,48	377208,72 168173,46	2270338,74	
63	139	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022	Расшивка швов кладки из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ)	м^2	59,454	399,27 -399,27	0,00 0,00	-23738,22 -23738,22	0,00 0,00		-22076,46 -3665,34	-49480,02	
64	72	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022	Кладка из кирпича. Расшивка швов/ИСКЛЮЧАЕТСЯ	м^2 стен (без вычета проемов)	1,0188	399,27 -399,27	0,00 0,00	-406,80 -406,80	0,00 0,00		-378,36 -62,82	-847,98	
65	86	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022	Кладка из кирпича(ИСКЛЮЧАЕТСЯ). Расшивка швов	м^2 стен (без вычета проемов)	154,908	399,27 -399,27	0,00 0,00	-61850,16 -61850,16	0,00 0,00		-57520,44 -9550,08	-128920,68	
68	147	1109-0403-0402 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в бетонных стенах	м^2	0,6804	4109,76 3397,06	64,12 27,42	2796,30 2311,38	43,38 18,54	441,36	1607,76 352,26	4756,32	
70	149	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м^2 оштукатуриваемой поверхности	200,268	1542,25 1068,76	97,60 79,66	308863,44 214038,36	19546,02 15953,22	75278,70	183994,20 39428,82	532286,46	
71	150	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	372,222	274,33 252,61	2,06 1,01	102111,66 94026,96	766,98 376,02	7317,90	75523,86 14211,54	191847,06	
72	168	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2 покрытия	9,072	5101,56 1483,98	19,00 4,92	46281,42 13462,74	172,44 44,64	32646,24	12426,66 4696,74	63404,82	
73	155	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м^2	5,31	5101,56 1483,98	19,00 4,92	27089,28 7879,86	100,80 26,10	19108,44	7273,62 2748,96	37111,86	
74	266	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство/ФАРТУК	м^2 покрытия	0,54	5101,56 1483,98	19,00 4,92	2754,90 801,36	10,26 2,70	1943,28	739,62 279,54	3774,06	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	184	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка	м	2,304	2295,29 2120,75	5,28 0,00	5288,40 4886,28	12,24 0,00	390,06	5765,76 884,34	11938,50	
77	191	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/В12,5	$м^3$	0,07776	33661,32 7480,93	1551,05 364,94	2617,56 581,76	120,60 28,44	1915,20	555,12 253,80	3426,48	
78	121	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	/УПОР В7,5/Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,01458	32811,66 7480,93	1551,05 364,94	478,44 109,08	22,68 5,40	346,68	104,22 46,44	629,10	
79	192	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	2,16	200,70 199,50	1,20 0,55	433,44 430,92	2,70 1,26		298,08 58,50	790,02	
82	196	1109-0301-0301 РСНБ РК 2022	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м/БМ-1,БМ-2,БМ-3	т конструкций	0,022363	52573,65 24390,08	23957,28 7049,38	1175,76 545,40	535,86 157,68	94,50	485,10 132,84	1793,70	
85	199	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,022363	18423,70 13464,36	2552,71 5,47	412,02 301,14	57,06 0,18	53,82	207,90 49,50	669,42	
86	200	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,072072	104110,25 61231,04	32089,02 11379,79	7503,48 4413,06	2312,64 820,08	777,60	3610,98 889,20	12003,66	
90	205	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021/за один раз(один раз на заводе)	$м^2$	4,166186	110,69 59,90	3,04 0,36	461,16 249,48	12,60 1,44	198,90	173,16 50,76	685,08	
91	206	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,166186	186,31 70,05	4,40 0,72	776,16 291,78	18,36 3,06	466,02	203,40 78,30	1057,86	
92	207	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД-5	т	0,00266	913542,87 97235,84	1817,03 773,64	2430,36 258,66	4,68 1,98	2166,84	237,24 213,48	2881,08	
93	210	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД-7	т	0,003042	913542,87 97235,84	1817,03 773,64	2779,02 295,74	5,58 2,34	2477,70	271,26 244,08	3294,36	
94	211	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/В7,5	$м^3$	1,5696	30548,43 5904,64	1288,99 496,14	47948,94 9268,02	2023,20 778,68	36657,72	9142,56 4567,32	61658,82	
95	215	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/толщ.20мм	$м^2$ покрытия	177,084	1364,73 469,85	130,24 48,37	241671,96 83203,02	23063,22 8565,48	135405,54	86263,02 26235,00	354169,98	
96	216	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	8,73	256,87 -27,07	-9,76 -5,69	-2242,44 -236,34	-85,14 -49,68	-1920,96	-268,74 -200,88	-2712,06	
97	22	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	$м^2$ покрытия	168,354	256,87 -27,07	-9,76 -5,69	-43245,18 -4557,42	-1643,22 -957,96	-37044,54	-5183,64 -3873,78	-52302,60	
99	229	1106-0201-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 $м^3$. Устройство/В7,5	$м^3$	1,2474	27364,68 4316,08	651,60 249,24	34134,66 5383,80	812,70 310,86	27937,98	5182,20 3145,32	42462,18	
100	1	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9/Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012,на р-ре М50	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	16,87032	7050,49 2735,03	382,58 88,06	118944,00 46140,84	6454,26 1485,54	66348,90	44292,60 13059,00	176295,60	
101	89	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9/Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 x 120 x 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М200,на р-ре М50	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	153,504	7050,49 2735,03	382,58 88,06	1082278,44 419838,12	58727,70 13517,64	603712,80	403020,18 118824,30	1604122,92	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	3	1115-0108-1807 РСНБ РК 2022	Поверхности стен. Устройство теплоизоляционного слоя	$м^2$	10,1574	363,96	4,06	3696,84	41,22		2935,80	7163,28	
						359,90	1,38	3655,62	14,04		530,64		
105	6	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	10,1322	2836,12	41,08	28736,10	416,34	8828,46	15771,24	48067,92	
						1923,72	21,97	19491,48	222,66		3560,58		
108	8	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Обрамление отверстий уголком в перегородке	т металлических изделий	0,012096	94253,62	3102,20	1140,12	37,44		1036,44	2350,62	
						91151,42	984,48	1102,50	11,88		174,06		
109	74	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,001646	94253,62	3102,20	155,16	5,04		141,12	320,04	
						91151,42	984,48	149,94	1,62		23,76		
110	10	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,097893	132889,22	6544,43	13008,96	640,62	97,92	8642,70	23383,80	
						125343,71	2607,43	12270,24	255,24		1732,14		
113	15	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	5,24556	17878,08	58,05	93780,72	304,38	77835,60	14194,62	116613,36	
						2981,68	25,01	15640,56	131,04		8638,02		
114	16	1110-0107-0612 РСНБ РК 2022	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	$м^2$	1,6524	1038,97	8,96	1716,84	14,76	8,82	1529,64	3506,22	
						1024,68	3,83	1693,26	6,30		259,74		
119	20	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство/В7,5, ТОЛЩ.80 мм	$м^3$ подстилающего слоя	13,46832	28281,93	10,77	380910,06	145,08	313088,22	63616,32	480088,62	
						5024,89	0,00	67676,76	0,00		35562,24		
120	23	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	168,354	894,16	7,42	150535,44	1249,02	29201,04	96672,24	266984,28	
						713,29	4,49	120085,20	755,82		19776,60		
121	27	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,033197	78803,41	3432,94	2616,12	114,12	140,40	1644,84	4601,70	
						71145,15	659,02	2361,96	21,96		340,74		
122	77	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/РМ-1	т конструкций	0,004055	78803,41	3432,94	319,50	13,86	17,10	200,88	561,96	
						71145,15	659,02	288,54	2,70		41,58		
124	29	1126-0301-0104 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки/УСТАНОВКА СЕТКИ	$м^2$	3,7584	193,39	22,39	726,84	84,06		517,50	1344,06	
						171,00	10,21	642,60	38,34		99,72		
128	34	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/В 15	$м^2$	0,1692	56311,74	7054,56	9527,94	1193,58	4602,42	3812,94	14408,10	
						22056,34	2707,59	3731,94	458,10		1067,22		
129	37	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	0,36	1021,34	54,68	367,74	19,62	164,34	175,14	586,26	
						510,35	7,17	183,78	2,52		43,38		
130	38	1107-0512-0111 РСНБ РК 2022	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	0,72	2326,06	77,76	1674,72	55,98	375,48	1481,94	3409,20	
						1726,77	17,50	1243,26	12,60		252,54		
132	44	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/В12,5 ж/б лестница	$м^3$	2,376	31047,52	823,83	73768,86	1957,50	57390,30	13805,64	94580,46	
						6069,49	315,60	14421,06	749,88		7005,96		
136	52	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/СТОЙКИ СТ-1,СТ-2	т конструкций	0,029578	31219,87	14030,46	923,40	415,08	36,72	415,26	1445,76	
						15947,36	4399,56	471,60	130,14		107,10		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	56	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,066226	4204,88 3149,54	678,40 1,82	278,46 208,62	44,82 0,00	25,02	144,00 33,84	456,30	
139	57	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка	м³ древесины в конструкции	0,03168	69139,40 32659,85	1075,75 399,52	2190,42 1034,64	34,02 12,60	1121,58	942,66 250,56	3383,64	
140	101	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установка/+маузрлат	м³ древесины в конструкции	2,03508	216899,67 32659,85	1075,75 399,52	441408,24 66465,36	2189,16 813,06	372753,54	60550,56 40156,74	542115,54	
143	63	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	3,24	1631,21 1532,21	29,19 5,86	5285,16 4964,40	94,50 18,90	226,26	4584,60 789,66	10659,42	
144	110	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	180	1782,73 1532,21	29,19 5,86	320891,40 275797,80	5254,20 1054,80	39839,40	254703,60 46047,60	621642,60	
150	66	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м² обработанной поверхности	183,24	407,40 45,99	3,74 1,62	74651,94 8427,24	685,26 296,82	65539,44	7851,78 6600,24	89103,96	
152	71	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100,на р-ре М50	м³ кладки	0,2547	41875,77 8793,04	4153,43 977,19	10665,72 2239,56	1057,86 248,94	7368,30	2314,26 1038,42	14018,40	
153	75	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	26,316	1603,07 1092,50	42,12 35,94	42186,42 28750,32	1108,44 945,90	12327,66	23756,76 5275,62	71218,80	
154	76	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м² окрашиваемой поверхности	1,116	281,11 149,81	2,02 0,89	313,74 167,22	2,34 1,08	144,36	134,46 35,82	484,02	
155	83	1112-0101-0105 РСНБ РК 2022	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя/БИПОЛЬ	м² кровли	0,18	1212,73 243,69	19,21 5,68	218,34 43,92	3,60 1,08	171,00	41,22 20,70	280,26	
156	84	1112-0101-1602 РСНБ РК 2022	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м² кровли	0,18	467,75 44,41	1,60 0,73	84,24 7,92	0,36 0,18	75,96	7,56 7,38	99,18	
157	88	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012,на р-ре М50	м³ кладки	14,454	41425,03 8342,30	4153,43 977,19	598757,40 120579,66	60033,60 14124,24	418144,14	125274,78 57922,56	781954,74	
158	91	1107-0516-0103 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	100,9728	192,82 174,37	18,45 6,20	19469,52 17606,52	1863,00 626,04		21514,32 3278,52	44262,36	
161	99	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	32,04	542,54 110,07	16,77 4,22	17382,96 3526,56	537,30 135,18	13319,10	3369,06 1660,32	22412,34	
163	102	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	1,00872	196373,77 33157,80	1499,54 656,32	198086,22 33446,88	1512,54 662,04	163126,62	30698,10 18302,76	247087,08	
164	103	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам/+коньковый брус	м³ древесины в конструкции	1,2852	174233,86 25159,06	1819,36 773,64	223925,40 32334,48	2338,20 994,32	189252,72	29995,92 20313,72	274235,04	
165	105	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022	Стены. Устройство карнизов/ПОДШИВКА ИЗ ДОСОК,КАРНИЗНОГО ЩИТА		18,468	2243,15	36,22	41426,46	669,06	438,12	36560,34	84225,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		2183,21	16,41	40319,46	303,12		6238,80		
167	109	1115-0403-0303 РСНБ РК 2022	Окраска улучшенная масляными составами по дереву/ОКРАСКА ПОДШИВКИ КАРНИЗА		8,748	1023,39	4,81	8952,66	41,94	2193,30	5389,56	15489,54	
				м² окрашиваемой поверхности		767,86	2,27	6717,24	19,80		1147,32		
175	122	1106-0301-0402 РСНБ РК 2022	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м		0,014191	646193,21	2818,09	9170,28	40,14	4382,64	4335,84	14586,66	
				т		334545,12	1200,83	4747,68	17,10		1080,54		
176	125	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022	Доски ходовые. Укладка		19,44	62,59	6,81	1216,80	132,30	84,60	949,14	2339,10	
				м ходов		51,43	2,81	999,72	54,54		173,16		
177	130	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей		19,44	1927,60	121,62	37472,58	2364,30		32909,76	76012,92	
				м труб		1805,98	34,12	35108,28	663,30		5630,58		
186	145	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-1		29,90844	3501,11	229,33	104712,66	6858,90	49309,20	46761,30	163591,92	
				м²		1623,11	114,09	48544,74	3412,26		12117,96		
187	146	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-1а,ОК-1б,ОК-2		3,4344	3120,72	226,75	10717,74	778,86	5491,62	4351,14	16274,34	
				м²		1294,97	112,72	4447,44	387,18		1205,46		
188	147	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых/ОК-3,ОК-4		2,55312	4922,48	228,69	12567,60	583,92	6707,70	5004,00	18977,40	
				м²		2066,55	111,19	5276,16	283,86		1405,80		
189	148	1110-0501-0107 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-5		0,30951	4902,47	231,92	1517,40	71,82	727,20	678,42	2371,50	
				м²		2321,11	114,09	718,38	35,28		175,68		
194	153	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м		20,898	1467,07	6,61	30658,86	138,24	24318,18	5641,56	39204,36	
				м		296,50	3,16	6202,44	66,06		2903,94		
196	156	1110-0501-0901 РСНБ РК 2022	Сетки антимоскитные. Установка		9,72	196,98	6,50	1914,66	63,18		1691,46	3894,66	
				м²		190,48	2,86	1851,48	27,72		288,54		
197	158	1110-0501-0101 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ФРАМУГИ		3,739392	4556,38	223,09	17038,08	834,30	8006,40	7751,88	26773,20	
				м²		2192,17	111,19	8197,38	415,80		1983,24		
199	160	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков		2,3652	3575,37	957,06	8456,40	2263,68	2581,20	3781,98	13217,40	
				м²		1527,02	249,62	3611,70	590,40		979,02		
200	161	1110-0107-0701 РСНБ РК 2022	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м²		2,3652	772,70	0,40	1827,54	0,90	533,88	1163,88	3230,82	
				м²		546,56	0,18	1292,76	0,36		239,40		
203	167	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью более 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		3,168	1965,87	152,91	6227,82	484,38	1565,46	3954,06	10996,38	
				м²		1318,83	67,95	4177,98	215,28		814,50		
204	168	1110-0107-0104 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м² в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков		1,2672	3911,74	153,51	4957,02	194,58	2587,86	2036,88	7553,34	
				м²		1716,00	70,01	2174,58	88,74		559,44		
205	169	1110-0107-0103 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков		14,3406	4963,83	155,91	71184,24	2235,96	41332,68	25771,86	104712,66	
				м²		1925,71	71,10	27615,78	1019,70		7756,56		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213	179	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого проф-ля. Монтаж на "чистый" пол	м² перегородок (за вычетом проемов)	17,2998	1143,72	24,86	19786,14	430,02		17530,38	40301,64	
						1118,86	7,06	19356,12	122,04		2985,12		
215	181	1110-0502-0103 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью более 2 м². Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м²	2,16	1048,09	44,07	2264,04	95,40		1977,84	4581,36	
						1004,02	13,31	2168,64	28,80		339,48		
216	182	1110-0502-0102 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 2 м². Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м²	0,972	1124,70	36,54	1093,14	35,46		961,38	2218,86	
						1088,16	10,81	1057,68	10,44		164,34		
218	188	1110-0102-0601 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	0,34668	645,15	22,45	223,74	7,92	19,98	179,46	435,42	
						565,15	10,21	195,84	3,60		32,22		
220	191	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022	Наличники. Установка и крепление	м коробок	0,972	474,15	1,60	460,80	1,62	352,98	96,48	601,92	
						109,47	0,73	106,38	0,72		44,54		
221	192	1115-0404-0103 РСНБ РК 2022	Заполнения проемов оконных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности/за 2 раза	м² окрашиваемой поверхности или покрытия	0,18468	1810,74	3,38	334,44	0,72	39,24	235,98	615,96	
						1595,28	1,58	294,66	0,36		45,54		
222	193	1110-0102-0605 РСНБ РК 2022	Облицовка пластиком	м²	0,216	142,69	1,60	30,78	0,36	2,16	25,74	61,02	
						131,32	0,73	28,44	0,18		4,50		
224	197	1111-0101-0902 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство/ ТОЛЩ.15мм	м² изолируемой поверхности	117,6552	677,15	33,76	79670,16	3972,06	64896,30	11922,12	98919,90	
						91,81	15,99	10801,80	1881,36		7327,62		
225	198	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.42мм,р-р М150	м² стяжки	4,671	844,47	33,45	3944,52	156,24	1623,96	2118,06	6547,50	
						463,35	19,02	2164,32	88,92		484,92		
226	202	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.35мм	м² стяжки	41,7816	844,47	33,45	35283,24	1397,70	14526,18	18945,00	58566,42	
						463,35	19,02	19359,54	794,70		4338,18		
227	209	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.55мм	м² стяжки	32,5008	844,47	33,45	27446,04	1087,38	11299,50	14736,78	45557,46	
						463,35	19,02	15059,34	618,30		3374,64		
228	214	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.67мм	м² стяжки	90,7596	844,47	33,45	76643,82	3035,88	31554,36	41153,04	127220,40	
						463,35	19,02	42053,40	1726,20		9423,54		
229	220	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.54мм,р-р М150	м² стяжки	112,9842	844,47	33,45	95411,70	3779,46	39281,22	51230,34	158373,18	
						463,35	19,02	52351,20	2149,02		11731,14		
230	236	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/ТОЛЩ.54мм	м² стяжки	43,0956	844,47	33,45	36392,94	1441,62	14983,02	19540,80	60408,36	
						463,35	19,02	19968,30	819,72		4474,62		
231	199	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	4,671	431,38	25,15	2014,92	117,36	1779,84	171,36	2361,24	
						25,18	13,84	117,54	64,62		174,96		
232	203	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	41,7816	294,12	17,14	12288,78	716,04	10855,26	1044,72	14400,18	
						17,17	9,43	717,48	394,02		1066,68		
233	210	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	32,5008	686,28	40,00	22304,70	1299,96	19702,62	1896,48	26137,26	
						40,06	22,01	1301,94	715,32		1936,08		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
234	215	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	90,7596	921,58	53,72	83642,22	4875,66	73884,60	7111,08	98013,24	
						53,79	29,56	4881,96	2682,90		7259,94		
235	221	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	156,0798	666,67	38,86	104053,68	6065,28	91915,38	8845,02	121930,92	
						38,91	21,38	6073,02	3337,02		9032,22		
236	200	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство	м² покрытия	117,6552	3620,13	56,98	425926,98	6703,92	378240,30	41091,12	504379,44	
						348,33	23,21	40982,76	2730,78		37361,34		
237	201	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	205,373232	372,80	1,18	76563,18	242,46	42668,28	31738,32	116965,98	
						163,86	0,54	33652,44	110,88		8664,48		
238	204	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя/гидроизол 2 СЛОЯ	м² изолируемой поверхности	41,7816	2344,00	108,11	97936,02	4516,92	55532,70	36256,86	144928,26	
						906,77	16,39	37886,40	684,72		10735,38		
239	205	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя/гидроизол	м² изолируемой поверхности	41,7816	1449,41	53,53	60558,66	2236,68	35462,52	21854,70	89006,58	
						547,12	9,34	22859,46	390,24		6593,22		
240	206	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	74,2824	2137,47	90,83	158776,20	6747,12	29550,42	118334,16	299279,16	
						1648,83	45,88	122479,20	3408,12		22168,80		
242	216	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	136,4454	2412,60	181,57	329188,14	24774,12	110111,58	192941,82	563900,04	
						1424,03	80,29	194302,26	10955,16		41770,08		
244	218	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	140,54796	2405,62	16,14	338104,98	2268,54	283641,30	49862,16	419004,36	
						371,37	6,05	52195,32	850,32		31037,22		
245	243	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	326,7756	1387,29	9,10	453332,52	2973,78	142781,40	246905,10	756256,68	
						941,25	3,22	307577,52	1052,28		56019,06		
246	244	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	326,7756	1080,65	6,77	353130,12	2212,38	92379,42	207656,10	605649,24	
						791,18	3,16	258538,32	1032,66		44863,02		
247	245	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	546,84	1850,11	103,04	1011714,12	56346,30	254510,28	596974,32	1737381,78	
						1281,65	82,95	700857,54	45360,36		128693,34		
248	246	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	360	955,38	5,81	343936,80	2091,60	157284,00	148240,80	531550,80	
						512,67	2,05	184561,20	738,00		39373,20		
249	247	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	243,9	895,32	6,38	218368,62	1556,10	63223,74	123452,46	369167,22	
						629,72	2,98	153588,78	726,84		27346,14		
250	251	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м²	24,960557	895,32	6,38	22347,72	159,12	6470,28	12634,02	37780,38	
						629,72	2,98	15718,14	74,34		2798,64		
251	248	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	180,9	1052,03	4,56	190312,20	824,94	50283,00	111669,66	326141,10	
						769,51	2,12	139204,44	383,58		24159,24		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
252	249	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	122,04	4839,99	20,53	590672,34	2505,42	288910,26	240305,22	897455,16	
						2452,12	9,22	299256,66	1125,18		66477,60		
253	250	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	$м^2$	24,960557	4172,92	50,95	104158,44	1271,70	26825,40	61465,14	178873,38	
						3047,26	30,85	76061,34	770,04		13249,80		
254	253	1115-0402-0401 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	25,2	723,80	4,35	18239,76	109,62	14166,18	3211,02	23166,90	
						157,30	1,97	3963,96	49,68		1716,12		
255	254	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	184,5	7608,92	533,02	1403845,74	98342,28	264680,10	834644,88	2417570,10	
						5641,32	13,46	1040823,54	2483,46		179079,48		
259	258	1115-0108-1802 РСНБ РК 2022	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	$м^2$	13,9428	3673,52	16,76	51219,18	233,82	23934,06	21687,30	78739,02	
						1940,17	4,14	27051,48	57,78		5832,54		
260	259	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022	Облицовка фасадными панелями	$м^2$	13,9428	1002,79	3,45	13981,68	48,06	6377,40	6060,42	21645,54	
						541,94	1,38	7556,22	19,26		1603,44		
262	262	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж	т конструкций	0,036648	118707,74	25918,36	4350,42	949,86	116,64	2466,54	7362,36	
						89609,00	7930,22	3283,92	290,70		545,40		
264	267	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство	$м^2$ кровли	2,7	1042,95	28,06	2815,92	75,78	223,02	2342,88	5571,54	
						932,31	10,86	2517,30	29,34		412,74		
265	1	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	52,56	1556,86	14,86	81828,54	781,02	609,66	78838,02	173520,18	
						1530,40	0,17	80437,86	9,00		12853,62		
266	2	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	1661,23	17,77	59804,28	639,72	420,12	57577,32	126772,20	
						1631,79	0,22	58744,44	7,92		9390,60		
267	3	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	1790,49	20,76	32228,82	373,68	233,28	30995,64	68282,46	
						1756,77	0,35	31621,86	6,30		5058,00		
268	4	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,6	1969,50	24,46	7090,20	88,02	71,46	6793,92	14994,90	
						1925,21	0,52	6930,72	1,80		1110,78		
269	5	1116-0501-0805 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	19,62	2107,79	27,60	41354,82	541,44	613,08	39411,18	87227,28	
						2048,94	0,78	40200,12	15,30		6461,28		
270	43	1116-0501-0805 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм и более. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16,2	2107,79	27,60	34146,18	447,12	506,34	32541,48	72022,68	
						2048,94	0,78	33192,90	12,60		5335,02		
282	17	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	163,98	882,14	99,94	144653,76	16388,10	62738,82	55481,22	216145,98	
						399,60	45,58	65526,48	7474,14		16011,00		
284	19	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	12,78	621,75	0,78	7945,92	10,08	249,30	7537,50	16722,00	
						601,47	0,36	7686,72	4,68		1238,58		
285	20	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	12,78	560,46	5,62	7162,74	71,82	105,66	6852,24	15136,20	
						546,57	0,54	6985,08	6,84		1121,22		
288	23	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022	Краны воздушные. Установка	шт.	12,78	377,65	0,00	4826,34	0,00	1782,90	2982,78	8433,72	
						238,15	0,00	3043,62	0,00		624,60		
289	24	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка		11,844	933,86	19,65	11060,64	232,74		10698,30	23499,72	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кВт		914,21	7,49	10827,90	88,74		1740,78		
291	26	1116-0602-0302 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении		0,36	1038,85	2,73	374,04	1,08	48,96	317,88	747,18	
				шт.		900,19	0,79	324,00	0,36		55,26		
295	30	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		126,54	115,80	1,61	14653,44	203,76	101,34	14061,06	31011,30	
				м трубопровода		113,39	0,00	14348,34	0,00		2296,80		
296	15	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		157,86	119,51	1,61	18866,34	254,52	712,44	17541,18	39320,28	
				м трубопровода		113,39	0,00	17899,74	0,00		2912,76		
297	31	1122-0701-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции		0,12726	31706,03	0,00	4034,88	0,00	32,58	3962,34	8636,94	
				км трубопровода		31450,43	0,00	4002,48	0,00		639,72		
301	40	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		19,44	116,81	1,61	2270,88	31,32	35,28	2160,18	4785,48	
				м трубопровода		113,39	0,00	2204,28	0,00		354,42		
302	8	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		32,22	130,90	1,61	4217,58	51,84	512,28	3580,38	8421,66	
				м трубопровода		113,39	0,00	3653,46	0,00		623,70		
303	42	1122-0701-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка без дезинфекции		0,01872	32022,83	0,00	599,40	0,00	10,62	582,84	1276,74	
				км трубопровода		31450,43	0,00	588,78	0,00		94,50		
311	56	1116-0602-0301 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении		0,18	910,85	2,73	163,98	0,54	15,48	145,26	333,90	
				шт.		822,35	0,79	147,96	0,18		24,66		
313	62	1120-2501-0109 РСНБ РК 2022	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м³/час. Установка		0,54	110884,17	7324,98	59877,36	3955,50	5557,68	50687,10	119409,66	
				камера		93266,96	2513,46	50364,18	1357,02		8845,20		
317	64	1120-0301-0211 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка		26,28	2432,97	46,08	63938,34	1211,04	15053,76	47203,74	120033,36	
				решетка		1814,07	18,77	47673,90	493,38		8891,28		
318	101	1120-0301-0211 РСНБ РК 2022	/прим. Р 400/Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка		3,96	3644,61	46,08	14432,58	182,52	7066,44	7112,88	23269,14	
				решетка		1814,07	18,77	7183,80	74,34		1723,68		
319	65	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка		45,27	9903,78	57,23	448344,18	2590,56	355548,60	89397,18	580760,46	
				м² поверхности воздуховодов		1992,60	22,45	90205,02	1016,28		43019,10		
320	66	1120-0101-0311 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка		13,32	9389,16	53,36	125063,64	710,82	104381,64	19844,82	156501,18	
				м² поверхности воздуховодов		1499,35	20,90	19971,54	278,46		11592,72		
321	67	1120-0101-0314 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка		5,1462	8893,27	50,47	45766,62	259,74	40262,04	5224,50	55070,64	
				м² поверхности воздуховодов		1019,16	16,77	5244,84	86,40		4079,52		
322	68	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна		2,3328	31080,92	2045,93	72505,62	4772,70	7804,80	47193,84	129275,46	
				м³ изоляции		25689,25	929,79	59927,94	2169,00		9576,00		
324	72	1120-0601-0101 РСНБ РК 2022	Отсосы от оборудования. Установка		23,22	80,35	4,12	1865,70	95,76	93,60	1685,70	3835,62	
				кг отсосов		72,20	1,88	1676,52	43,74		284,22		
329	76	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка		2,34	2350,25	60,65	5499,54	142,02	1152,18	4164,30	10436,94	
				заслонки		1797,12	18,77	4205,16	43,92		773,10		
333	80	1120-0301-0210 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка		20,88	2308,81	46,08	48207,96	962,46	9367,74	37504,44	92569,32	
				решетки		1814,07	18,77	37877,58	392,04		6856,92		
334	82	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		26,568	9045,69	72,05	240325,92	1914,30	171586,80	66232,98	331083,54	
				м² поверхности воздуховодов		2515,24	28,59	66824,64	759,60		24524,64		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
335	83	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	25,236	8818,44 2302,92	57,23 22,45	222542,28 58116,60	1444,32 566,46	162981,72	57509,10 22404,06	302455,44	
336	99	1120-1501-0103 РСНБ РК 2022	Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1,26	25486,30 17854,67	1011,77 372,82	32112,36 22497,30	1275,12 469,98	8341,20	22507,38 4369,68	58989,42	
340	110	1120-0101-0312 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,754	9073,62 1211,89	47,67 15,58	24988,68 3337,56	131,22 42,84	21519,90	3312,90 2264,04	30565,62	
341	111	1120-0101-0313 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	8,91	9012,56 1115,53	50,51 16,77	80301,96 9939,42	450,00 149,40	69912,54	9887,04 7215,12	97404,12	
342	112	1120-0701-0407 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	0,18	66711,63 4127,55	287,97 83,15	12008,16 743,04	51,84 14,94	11213,28	742,68 1020,06	13770,90	
343	122	1120-0701-0401 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	0,9	15633,87 860,65	66,23 18,77	14070,60 774,90	59,40 17,10	13236,30	775,80 1188,00	16034,40	
345	141	1120-0101-0301 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	0,2556	9497,69 2515,24	72,05 28,59	2427,66 642,96	18,36 7,38	1766,34	637,20 245,16	3310,02	
347	157	1120-0701-0402 РСНБ РК 2022	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	0,18	21267,90 1352,46	76,82 18,77	3828,24 243,36	13,86 3,42	3571,02	241,92 325,62	4395,78	
348	158	1120-2601-1603 РСНБ РК 2022	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	0,36	8790,65 8620,09	10,79 0,00	3164,58 3103,20	3,96 0,00	57,60	3041,10 496,44	6702,12	
350	1	1307-0401-0102 РСНБ РК 2022	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	0,36	52925,27 48970,32	2081,07 438,57	19053,00 17629,20	749,52 158,04	674,64	10850,04 2392,20	32295,24	
353	4	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	0,54	5173,39 4275,02	382,42 79,19	2793,42 2308,50	206,28 42,66	278,64	2304,18 407,70	5505,30	
355	6	1116-0301-0210 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3,06	9420,13 1154,23	107,66 39,82	28825,56 3531,96	329,40 121,86	24964,20	3580,74 2592,54	34998,84	
356	7	1122-0601-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00306	1490706,05 284313,12	39862,86 237,01	4561,56 869,94	122,04 0,72	3569,58	862,02 433,80	5857,38	
357	9	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,00306	98743,12 78626,08	0,00 0,00	302,22 240,66	0,00 0,00	61,56	238,14 43,20	583,56	
359	11	1116-0401-0212 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м трубопровода	0,36	8922,47 5126,08	595,58 156,18	3212,10 1845,36	214,38 56,16	1152,36	1863,54 406,08	5481,72	
361	13	1122-1401-0307 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,36	2687,67 1823,12	18,89 6,93	967,50 656,28	6,84 2,52	304,38	652,32 129,60	1749,42	
362	14	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	53,1	4216,58 774,23	51,11 19,85	223900,56 41111,64	2714,04 1054,08	180074,88	41322,42 21217,86	286440,84	
363	152	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7,2	4227,78 774,23	51,11 19,85	30440,16 5574,60	367,92 142,92	24497,64	5603,04 2883,60	38926,80	
364	16	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,15786	83676,74	0,00	13209,30	0,00	797,40	12287,70	27536,58	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		78626,08	0,00	12412,08	0,00		2039,58		
366	18	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		25,92	729,90	1,42	18918,90	37,08	3721,86	12142,80	33546,60	
				$м^2$ окрашиваемой поверхности		584,90	0,69	15160,68	18,00		2484,90		
367	19	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка		0,9	43883,85	161,32	39495,42	145,08	37901,88	1466,64	44238,96	
				кран		1609,25	53,64	1448,28	48,24		3276,90		
371	24	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		3,06	6559,00	68,29	20070,54	208,98	17020,62	2862,54	24767,82	
				м трубопровода		928,40	26,16	2840,94	80,10		1834,74		
372	38	1116-0301-0208 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка		26,1	6530,39	68,29	170443,08	1782,18	144429,66	24415,92	210447,90	
				м трубопровода		928,40	26,16	24231,24	682,74		15588,90		
373	25	1122-0601-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,00306	1148226,17	39365,77	3513,60	120,42	2528,46	856,44	4719,60	
				км трубопровода		282547,20	164,08	864,54	0,54		349,56		
374	26	1122-0701-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией		0,02916	89970,77	0,00	2623,68	0,00	330,84	2269,80	5284,98	
				км трубопровода		78626,08	0,00	2292,84	0,00		391,50		
376	29	1116-0901-0102 РСНБ РК 2022	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка		0,54	43303,97	1546,46	23384,16	834,84	10917,72	11622,96	37807,56	
				узел		21539,54	424,05	11631,60	228,96		2800,44		
378	31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,005643	1808466,77	652397,67	10205,00	3681,30	2677,30	4952,10	16369,80	
				т фасонных частей		681635,97	204777,70	3846,50	1155,50		1212,70		
379	34	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	/ПАТРУБОК/Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,000696	1808466,77	652397,67	1258,60	454,20	330,20	610,80	2019,00	
				т фасонных частей		681635,97	204777,70	474,40	142,60		149,60		
383	36	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		23	2725,46	29,07	62685,70	668,60	48157,70	13832,20	82639,40	
				м трубопровода		602,58	11,09	13859,40	255,00		6121,50		
387	49	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		18,5	2849,16	128,46	52709,50	2376,50	5617,80	44144,90	104602,70	
				шт.		2417,03	17,88	44714,90	330,80		7748,30		
388	50	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		0,3	2888,37	167,67	866,40	50,40	91,20	721,20	1714,50	
				шт.		2417,03	35,76	725,10	10,80		126,90		
393	54	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		22,2	1893,04	17,69	42025,40	392,90	111,80	40693,40	89336,30	
				м трубопровода		1870,31	0,13	41521,00	3,00		6617,50		
398	63	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022	Смесители. Установка		6,5	1287,45	0,17	8368,50	1,10	231,60	7972,90	17648,70	
				шт.		1251,64	0,00	8135,60	0,00		1307,30		
402	68	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		3,5	3069,46	29,07	10743,20	101,80	8532,30	2104,90	13876,00	
				м трубопровода		602,58	11,09	2109,10	38,80		1027,90		
403	151	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		2,5	3074,06	29,07	7685,20	72,70	6106,00	1503,50	9923,80	
				м трубопровода		602,58	11,09	1506,50	27,70		735,10		
409	97	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		3	2350,46	29,07	7051,40	87,20	5156,40	1804,20	9564,10	
				м трубопровода		602,58	11,09	1807,70	33,30		708,50		
411	112	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		16	1055,40	4,45	16886,40	71,20	172,60	16331,90	35875,70	
				м трубопровода		1040,16	1,41	16642,60	22,60		2657,40		
412	113	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		16,7	1090,13	1,83	18205,20	30,70	59,70	17762,60	38845,30	
				м трубопровода		1084,73	0,61	18115,00	10,20		2877,50		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
436	138	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4,7	4033,41	118,76	18957,00	558,10	2011,30	16330,70	38110,70	
						3486,72	58,80	16387,50	276,30		2823,00		
439	141	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	0,6	1912,37	24,27	1147,30	14,50	171,10	949,00	2264,10	
						1602,88	10,92	961,80	6,60		167,80		
442	144	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022	Унитазы напольные. Установка	комплект	0,4	17909,33	77,80	7163,70	31,20	6033,30	1091,60	8915,70	
						2748,35	36,18	1099,30	14,50		660,40		
445	147	1117-0101-0108 РСНБ РК 2022	Биде. Установка	комплект	0,2	2263,16	47,37	452,60	9,40	57,00	382,80	902,20	
						1930,57	21,98	386,20	4,40		66,80		
447	149	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1,5	13063,37	46,63	19595,00	69,90	18291,40	1242,00	22504,00	
						822,51	22,37	1233,80	33,50		1667,00		
450	184	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	0,2	30265,92	0,00	6053,20	0,00	5945,90	105,10	6651,00	
						536,42	0,00	107,30	0,00		492,70		
451	208	1117-0201-0101 РСНБ РК 2022	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	0,1	9479,22	39,56	947,90	4,00	834,90	108,60	1141,00	
						1090,72	17,88	109,10	1,80		84,50		
452	228	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	0,1	2394,96	299,99	239,50	30,00	32,50	187,70	461,40	
						1770,18	145,30	177,00	14,50		34,20		
			ИТОГО по акту									**33710645,42**	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			674212,91					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**34384858,33**	
			НДС	%	12,00			**4126183,00**					
			Итого с НДС									**38 511 041,33**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Строительная компания "Люкс Сервис", БИН 050540004049

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Моддабаев А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Калыбекова Анар, ИИН 570118401727

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Калыбекова А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "СтройПроектКызылорда", БИН 140240009662

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер автроского надзора

Байхуатов С.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Технический надзор

ИП Куттыбаев Танжарык, ИИН 460906301157

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт

Куттыбаев Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.