Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Филиал РО "Духовное управление мусульман Казахстана" мечеть "Жанкожа батыр", БИН 140141025775, Кызылординская область, Казалинский район, с. Жанкожа батыр, ул. Айтеке би, 25**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Азиза ханум" БИН 010440011378, Кызылординская область, город Кызылорда, мкр. Саулет, ул. А. Нурекеев, 33**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство мечети по улице Бекжанов №42 в селе Тасарык, Казалинского района**

(наименование, адрес)

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Апрель 2022 года**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№09/22	03.03.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство мечети по улице Бекжанов №42 в селе Тасарык, Казалинского района	14 081 412	12 572 689							1 508 723	14 081 412
Итого по суммарной смете	14 081 412	12 572 689							1 508 723	14 081 412

Заказчик Филиал РО "Духовное управление мусульман Казахстана" мечеть "Жанкожа батыр"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО "Азиза ханум", БИН 010440011378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Stk Plus", БИН 210140004821, Айтжанов А.

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Филиал РО "Духовное управление мусульман Казахстана" мечеть "Жанкожа батыр", Кызылординская область, Казалинский район, с. Жанкожа батыр, ул. Айтеке би, 25**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Азиза ханум" БИН 010440011378, Кызылординская область, город Кызылорда, мкр. Саулет, ул. А. Нурекеев, 33**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство мечети по улице Бекжанов №42 в селе Тасарык, Казалинского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №09/22 от 03.03.2022г.

Акт выполненных работ №1

за **Апрель 2022 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э7013: Земляные работы, основания и фундаменты [2-01-01-01]										
1	3	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	10 000	4,0 0,0	4,0 1,0	40 000,0 0,0	40 000,0 10 000,0			40 000,0	
2	4	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	5 600	516,0 0,0	516,0 104,0	2 889 600,0 0,0	2 889 600,0 582 400,0			2 889 600,0	
3	7	6101-0207-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крепление досками стенок котлованов и траншей, ширина более 2 м, глубина более 3 м грунты устойчивые	$м^2$	100	4 136,0 2 791,0	102,0 33,0	413 600,0 279 100,0	10 200,0 3 300,0	124 300,0		413 600,0	
4	8	6101-0111-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров с устройством обсыпки, длина до 4 м группа грунта 2	шт.	20	15 560,0 13 940,0	909,0 170,0	311 200,0 278 800,0	18 180,0 3 400,0	14 220,0		311 200,0	
5	13	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	$м^3$	60	23 755,0 13 500,0	4 450,0 803,0	1 425 300,0 810 000,0	267 000,0 48 180,0	348 300,0		1 425 300,0	
			ИТОГО по смете Э7013: Земляные работы, основания и фундаменты [2-01-01-01]					5 079 700 1 367 900	3 224 980 647 280	486 820 0	0 0	5 079 700	
			Смета Э7023: Архитектурная часть здания [2-01-03-02]										
6	1	6105-0201-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом с одной стороны с цепной перевязкой швов толщина 640 мм	$м^3$	150	35 747,0 30 729,0	4 961,0 933,0	5 362 050,0 4 609 350,0	744 150,0 139 950,0	8 550,0		5 362 050,0	
7	5	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка внутренних стен	$м^3$	50	34 167,0 26 802,0	7 364,0 1 563,0	1 708 350,0 1 340 100,0	368 200,0 78 150,0	50,0		1 708 350,0	
			ИТОГО по смете Э7023: Архитектурная часть здания [2-01-03-02]					7 070 400 5 949 450	1 112 350 218 100	8 600 0	0 0	7 070 400	
			2-01-04-09 Водоснабжение по всем блокам работы										
			Подраздел 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1										
1	1	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм	м	3	4 170,0 4 020,0	128,0 33,0	12 510,0 12 060,0	384,0 99,0	66,0		12 510,0	
2	3	6114-0102-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 250 до 300 мм	м	2	15 005,0 14 061,0	764,0 186,0	30 010,0 28 122,0	1 528,0 372,0	360,0		30 010,0	
3	5	6114-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм		195	3 911,0	151,0	762 645,0	29 445,0	16 965,0		762 645,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		3 673,0	43,0	716 235,0	8 385,0				
4	6	6114-0102-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм		27,5	3 347,0	113,0	92 042,5	3 107,5	880,0		92 042,5	
				м		3 202,0	33,0	88 055,0	907,5				
5	7	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм		580	2 589,0	67,0	1 501 620,0	38 860,0	12 180,0		1 501 620,0	
				м		2 501,0	18,0	1 450 580,0	10 440,0				
6	31	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм		87	2 026,0	234,0	176 262,0	20 358,0	37 323,0		176 262,0	
				м		1 363,0	78,0	118 581,0	6 786,0				
			Итого по подразделу 1: Хозяйственно-питьевой водопровод В1					2 575 090	93 683	67 774	0	2 575 090	
								2 413 633	26 990	0	0		
			Раздел 1: Отопление										
1	6	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм		69	5 740,0	23,0	396 060,0	1 587,0	759,0		396 060,0	
				м		5 706,0	0,0	393 714,0	0,0				
2	7	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм		4,5	6 198,0	29,0	27 891,0	130,5	45,0		27 891,0	
				м		6 159,0	0,0	27 715,5	0,0				
3	11	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)		21	1 122,0	2,0	23 562,0	42,0	294,0		23 562,0	
				шт.		1 106,0	1,0	23 226,0	21,0				
4	14	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов балансировочных на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм		1	2 289,0	5,0	2 289,0	5,0	97,0		2 289,0	
				шт.		2 187,0	1,0	2 187,0	1,0				
5	16	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм		1	2 610,0	5,0	2 610,0	5,0	97,0		2 610,0	
				шт.		2 508,0	1,0	2 508,0	1,0				
			Итого по разделу 1: Отопление					452 412	1 770	1 292	0	452 412	
								449 351	23	0	0		
1	42	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке		40	2 139,0	10,0	85 560,0	400,0	4 760,0		85 560,0	
				шт.		2 010,0	3,0	80 400,0	120,0				
2	48	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке		37	1 109,0	1,0	41 033,0	37,0	1 776,0		41 033,0	
				шт.		1 060,0	0,0	39 220,0	0,0				
3	49	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке		2	947,0	1,0	1 894,0	2,0	32,0		1 894,0	
				шт.		930,0	0,0	1 860,0	0,0				
4	58	6119-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2		259	943,0	5,0	244 237,0	1 295,0	48 174,0		244 237,0	
				м		752,0	1,0	194 768,0	259,0				
5	59	6119-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2		1 140,5	735,0	5,0	838 267,5	5 702,5	139 141,0		838 267,5	
				м		608,0	1,0	693 424,0	1 140,5				
6	77	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2		9	1 205,0	141,0	10 845,0	1 269,0	3 339,0		10 845,0	
				м		693,0	36,0	6 237,0	324,0				
7	78	6124-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм		350	1 106,0	125,0	387 100,0	43 750,0	63 350,0		387 100,0	
				м		800,0	31,0	280 000,0	10 850,0				
8	79	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм		6	7 223,0	385,0	43 338,0	2 310,0	18 630,0		43 338,0	
				шт.		3 733,0	92,0	22 398,0	552,0				
			ИТОГО по акту					1 652 275	54 766	279 202	0	1 652 275	
								1 318 307	13 246	0	0		
			Итого по суммарной смете								0,0	11 750 177,0	
											0,0		
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									587 508,9	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									235 003,5	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12 572 689,4**	
			НДС (12%)									1 508 722,7	
			Итого с НДС									**14 081 412,1**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Азиза ханум", БИН 010440011378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Нурекешов Т.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "Азиза ханум", БИН 010440011378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер авторского надзора — Нурекешов Т.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Принял (Заказчик)

Филиал РО "Духовное управление мусульман Казахстана" мечеть "Жанкожа батыр" БИН 140141025775

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сулейменов Б.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Авторский надзор

ТОО "Stk Plus", БИН 210140004821

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Инженер-эксперт — Айтжанов А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.