Наименование стройки - Капитальный ремонт крыши и фасадов здания колледжа по ул. Д. Кунаева, №28 в г. Кентау ЮКО Форма №2

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Июнь 2018г.

Заказчик: ТОО "Нарбота-1"
Суподрядчик : ТОО "Жолсерік"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Административное здание								
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы								
10	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЯ	277,41	957,67	30,37	265666	8426	106974	0,70	195
		м2		595,97	22,54	165327	6252	54,8	0,02	7
		Накладные расходы -		*385,62*		*106974*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,46*		*29811*				
		Сметная стоимость				*402452*				
11	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное"SKAVER"	1060,65	2637,33	28,99	2797288	30743	753623	1,32	1403
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1070,60	13,69	1135536	14523	54,8	0,01	15
		Накладные расходы -		*710,53*		*753623*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*267,83*		*284073*				
		Сметная стоимость				*3834983*				
12	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III (A400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,4772925	194893,74	--	93021	--	3349	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7016,17*		*3349*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*7710*				
		Сметная стоимость				*104079*				
19	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	5,786896	346298,35	--	2003993	--	72144	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12466,74*		*72144*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28701,21*		*166091*				
		Сметная стоимость				*2242228*				

21	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014/ЕРШ/	0,11469	194893,74	--	22352	--	805	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7016,17*		*805*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16152,79*		*1853*				
		Сметная стоимость				*25009*				
23	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	12	23192,95	--	278315	--	10019	--	--
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*834,95*		*10019*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1922,23*		*23067*				
		Сметная стоимость				*311401*				
35	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	366,768	15501,64	--	5685505	--	204678	--	--
		м2	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*558,06*		*204678*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1284,78*		*471215*				
		Сметная стоимость				*6361398*				
37	21-090205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	208,4	745,18	--	155296	--	5591	--	--
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*26,83*		*5591*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,76*		*12871*				
		Сметная стоимость				*173758*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**13455308**				

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО "Нарбота-1"

Шалдаров Ә.Б.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Жолсерік"

Тулебаев Б.