Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "ВИБО-Строй" БИН 040640015889, Кызылординская область, город Кызылорда, пр. Астана, №74**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суподрядчик : **ТОО "КазИнсПроект" БИН 010440011378, город Кызылорда, мкр. Саулет, ул. А.Нурекеев, №33**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство здания ресторана и магазина, расположенного по улице Мереке 29, жилой массив Игилик, Абайский район, город Шымкент**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Декабрь 2023 года**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№1/К	10.10.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство здания ресторана и магазина, расположенного по улице Мереке 29, жилой массив Игилик, Абайский район, город Шымкент	1 501 221,6	1 340 376,4				0,0			160 845,2	1 501 221,6
Итого по суммарной смете	**1 501 221,6**	**1 340 376,4**							**160 845,2**	**1 501 221,6**

Заказчик:
ТОО «ВИБО-строй»

Директор _____ Атабаев М.Н.

Субподрядчик:
ТОО «КазИнсПроект»

Директор _____ Өмірзақов Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "ВИБО-Строй" БИН 040640015889, Кызылординская область, город Кызылорда, пр. Астана, №74**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суподрядчик : **ТОО "КазИнсПроект" БИН 010440011378, город Кызылорда, мкр. Саулет, ул. А.Нурекеев, №33**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство здания ресторана и магазина, расположенного по улице Мереке 29, жилой массив Игилик, Абайский район, город Шымкент**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №1/К от 10.10.2023г.

Акт выполненных работ №1

за **Декабрь 2023 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Э102293: 2	6101-0104-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	174,993919	79,00	79,00	13824,50	13824,75			13824,50	
						0,00	19,00	0,00	3325,00				
8	Э102293: 9	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1099,962	54,00	55,00	59398,00	60498,00			59398,00	
						0,00	13,00	0,00	14299,50				
11	Э102293: 13	6101-0106-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	46,68	45,00	46,00	2100,50	2147,25			2100,50	
						0,00	11,00	0,00	513,50				
24	Э102293: 20	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм/ АНКЕРНЫЕ ВЫПУСКИ АВ-1,АВ-2,АВ-3	т	0,475315	69490,00	2639,00	33029,75	1254,25	846,25		33029,75	
						65071,00	674,00	30929,25	320,25				
37	Э102293: 25	6111-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная/ ТОЛЩ.20ММ	$м^2$ поверхности	33,42	1545,00	29,00	51634,00	969,25			51634,00	
						1516,00	9,00	50664,75	300,75				
41	Э102293: 155	1106-0501-0112 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м./Бетон кл.В25/Устройство	$м^3$	0,2825	66007,00	18277,00	18647,00	3750,75	2321,50		18647,00	
						44512,00	2395,00	12574,75	676,50				
47	Э102293: 116	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм./Бетон кл.В25/Устройство	$м^3$	0,635	94503,00	3844,00	60009,50	2440,75	17503,50		60009,50	
						63095,00	745,00	40065,25	473,00				
50	Э102293: 464	6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м/ ПАРАПЕТ	$м^3$ кладки	0,10125	36431,00	5979,00	3688,75	605,50	770,00		3688,75	
						22848,00	1264,00	2313,25	128,00				
55	Э102293: 249	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены и другие конструкции.Армирование кладки/ СЕТКА СГ-3	т металлических изделий	0,04619	242048,00	5196,00	11180,25	240,00			11180,25	
						236853,00	1274,00	10940,25	58,75				
56	Э102293: 329	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены и другие конструкции.Армирование кладки/ СЕТКА С-1	т металлических изделий	0,003555	242048,00	5196,00	860,50	18,50			860,50	
						236853,00	1274,00	842,00	4,50				
57	Э102293: 356	6105-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены и другие конструкции.Армирование кладки/ СЕТКИ СГ-1,СГ-2	т металлических изделий	0,134302	242048,00	5196,00	32507,75	697,75			32507,75	
						236853,00	1274,00	31810,00	171,00				
59	Э102293: 136	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ ИМ-1	т стальных элементов	0,02349	1344516,00	14286,00	31582,75	335,50	26126,50		31582,75	
						217999,00	2429,00	5120,75	57,00				
60	Э102293: 241	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ СКОБКА СК-1	т стальных элементов	0,00085	1344516,00	14286,00	1142,75	12,00	945,50		1142,75	
						217999,00	2429,00	185,25	2,00				
61	Э102293: 345	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ КОСТЫЛЬ К1	т стальных элементов	0,00348	1344516,00	14286,00	4679,00	49,75	3870,50		4679,00	
						217999,00	2429,00	758,75	8,50				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	Э102293: 403	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ СОЕД.ЭЛ-ТЫ	т стальных элементов	0,016014	1344516,00 217999,00	14286,00 2429,00	21531,00 3491,00	229,00 39,00	17811,00		21531,00	
63	Э102293: 137	1107-0102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия.Укладка бетона при толщине слоя 60 мм/Толщ.50мм/	$м^2$ площади перекрытия	21,6	2788,00 566,00	165,00 49,00	60220,75 12225,50	3564,00 1058,50	44431,25		60220,75	
69	Э102293: 152	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/ ДЛЯ МС-2,МС-3,МС-4	т	1,10738	70896,00 66973,00	2144,00 573,00	78508,75 74164,50	2374,25 634,50	1970,00		78508,75	
70	Э102293: 173	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/ СЕТКА С-2	т	0,17342	70896,00 66973,00	2144,00 573,00	12294,75 11614,50	371,75 99,25	308,50		12294,75	
71	Э102293: 226	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/ СЕТКА С-1	т	0,003145	70896,00 66973,00	2144,00 573,00	223,00 210,75	6,75 1,75	5,50		223,00	
72	Э102293: 256, 268, 280, 293, 306, 319	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм/ ДЛЯ ОБВЯЗ.ПОЯСА	т	0,02069	70896,00 66973,00	2144,00 573,00	1466,75 1385,75	44,50 12,00	36,50		1466,75	
77	Э102293: 164, 480, 681, 704	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02828	1226875,00 1213661,00	5612,00 1715,00	34696,50 34322,50	158,25 48,25	215,75		34696,50	
79	Э102293: 332	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,12195	79469,00 35298,00	9692,00 1714,00	9691,25 4304,50	1182,00 209,00	4204,75		9691,25	
80	Э102293: 373	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке.Устройство/ БЕТОННЫЙ БОРТИК	$м^3$	0,0125	55191,00 35298,00	9692,00 1714,00	690,00 441,25	121,25 21,50	127,50		690,00	
82	Э102293: 175, 502	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	12,9625	7003,00 3820,00	30,00 6,00	90776,50 49516,75	389,00 77,75	40870,75		90776,50	
83	Э102293: 346	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство/ ФАРТУК	$м^2$ покрытия	2,8875	3954,00 3820,00	30,00 6,00	11417,25 11030,25	86,50 17,25	300,50		11417,25	
84	Э102293: 439, 662	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство/ ФАРТУК	$м^2$ покрытия	9,11	7003,00 3820,00	30,00 6,00	63797,50 34800,25	273,25 54,75	28724,00		63797,50	
85	Э102293: 472	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство/ УЗЕЛ "А"	$м^2$ покрытия	0,36875	3954,00 3820,00	30,00 6,00	1458,00 1408,75	11,00 2,25	38,25		1458,00	
86	Э102293: 476	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство/ СЛИВ УЗЕЛ "Б" (АС-101,ПРИМ.П.3)	$м^2$ покрытия	0,0384	3954,00 3820,00	30,00 6,00	151,75 146,75	1,25 0,25	3,75		151,75	
87	Э102293: 631	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	4,28	3954,00 3820,00	30,00 6,00	16923,00 16349,50	128,50 25,75	445,00		16923,00	
88	Э102293: 176, 183, 190, 197, 201, 205, 209	1106-0801-0108 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство	$м^3$	2,0925	92307,00 46917,00	5952,00 1052,00	193152,50 98174,25	12454,75 2201,50	82523,50		193152,50	
89	Э102293: 181, 188, 195, 214, 221	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия.Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	0,5125	12746,00 8912,00	3834,00 802,00	6532,25 4567,25	1964,75 411,00			6532,25	
90	Э102293: 454	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия.Утепление керамзитом/ ПО УКЛОНУ ТОЛЩ.0-190ММ	$м^3$ утеплителя	0,507775	12746,00 8912,00	3834,00 802,00	6472,00 4525,25	1946,75 407,25			6472,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	Э102293: 216	1106-0801-0111 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство	м^3	0,325	77988,00 34055,00	5980,00 1064,00	25346,00 11068,00	1943,50 345,75	12334,50		25346,00	
93	Э102293: 223	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство	м^3	0,125	22787,00 15341,00	2215,00 642,00	2848,50 1917,75	277,00 80,25	653,75		2848,50	
95	Э102293: 225	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки.Устройство/ ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-1=10ШТ,ДЕТАЛЬ 3=2ШТ	м^3	0,145	51060,00 17756,00	8328,00 1458,00	7403,75 2574,50	1207,75 211,50	3621,50		7403,75	
96	Э102293: 231	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,523948	214697,00 132577,00	56379,00 14849,00	112490,00 69463,50	29539,50 7780,00	13487,00		112490,00	
97	Э102293: 242	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж/Стремянка СМ-1/	т конструкций	0,01585	214697,00 132577,00	56379,00 14849,00	3403,00 2101,25	893,50 235,25	408,25		3403,00	
98	Э102293: 640	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж/ ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-1	т конструкций	0,011155	214697,00 132577,00	56379,00 14849,00	2395,00 1479,00	629,00 165,75	287,00		2395,00	
99	Э102293: 647	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж/ ОГРАЖДЕНИЕ ОГ-2	т конструкций	0,039247	214697,00 132577,00	56379,00 14849,00	8426,25 5203,25	2212,75 582,75	1010,25		8426,25	
103	Э102293: 234	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 ОГРАЖДЕНИЯ	м^2	1,488425	342,00 180,00	6,00 1,00	509,00 268,00	9,00 1,50	232,00		509,00	
104	Э102293: 244, 370, 377, 486, 595, 601, 659, 687, 710	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м^2	28,375318	342,00 180,00	6,00 1,00	9704,75 5107,50	170,00 28,25	4427,25		9704,75	
105	Э102293: 235	1106-0801-0106 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия ребристые.Устройство	м^3	1,015	133193,00 72802,00	5878,00 1006,00	135191,00 73894,00	5966,00 1021,00	55331,00		135191,00	
106	Э102293: 237	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг.Установка/ МН-1	т	0,00399	1892014,00 862393,00	3278,00 1001,00	7549,25 3441,00	13,00 4,00	4095,25		7549,25	
107	Э102293: 259, 271, 285, 298, 311, 324	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,02438	865671,00 862393,00	3278,00 1001,00	21105,00 21025,00	79,50 24,00			21105,00	
108	Э102293: 638, 645	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг.Установка/ МН105-6	т	0,01425	1892014,00 862393,00	3278,00 1001,00	26961,25 12289,00	46,75 14,25	14625,50		26961,25	
109	Э102293: 678, 701	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг.Установка/ МН118-3	т	0,007	1892014,00 862393,00	3278,00 1001,00	13244,00 6037,00	23,00 7,00	7184,00		13244,00	
110	Э102293: 238	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	м^3 древесины в конструкции	0,045	71760,00 65388,00	3281,00 1001,00	3229,25 2942,50	147,50 45,00	139,25		3229,25	
			ИТОГО по акту									**1314094,50**	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			26281,89					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1340376,39**	
			НДС	%	12,00			160845,17					
			Итого с НДС									**1501221,56**	

Заказчик:
ТОО «ВИБО-строй»
Директор _____ Атабаев М.Н.

Субподрядчик:
ТОО «КазИнстПроект»
Директор _____ Өмірзақов Е.