Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"9" декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АиФ» г. Костанай, ул. Уральская,12
наименование организации, юридический адрес
в лице_ директора Мастега Сергея Владимировича _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по
объекту «Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)"» с. Люблинка
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района»вр.и.о. руководителя Саутпаев Мейрам Муратович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «КостанайЭнергоСтрой» ;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Гипроводхоз» проект шифр №448/3-00*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района»". приказом №1-24/1 от 28.07.2020г_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Насосная комплектная станция НС1 тип ВНС	м³/сут	10,8		10,8	
Насосная комплектная станция НС2	м³/час	21-54		21-54	
Станция ЛСО	м³/час	18		18	
Резервуары чистой воды 100 м³	шт	2		2	
Резервуары технической воды100 м³	шт	1		1	
Общая протяженность сетей водопровода	км	0,422		0,422	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водозабор

Для обеспечения водой села Люблинка водозаборное сооружение выполнено из реки Карасу с установкой рыбозащитного устройства зонтичного типа ЗРЗ для насосных станций.

Насосная станция I-го подъема

Насосная станция I-го подъема из открытого источника (река Карасу) принимается заглубленной типа ВНС.

В комплект станции входит:

шахта из стеклопластика д=3000 мм, Н=5700 мм;

3-х насосных станций Helix V 2203 (1 раб. ,1 рез. и противопожарный);

с запорной арматурой (задвижками, обратными клапанами)

-коллекторами для станции;

автоматикой (комплекты для переключения по давлению (0-16 бар, датчиком от сухого хода WMS);

сетчатыми фильтрами на входе в насосную станцию;

дренажным насосом марки TMW 32/11;

счетчик расхода воды на напорную линию;

поплавковый клапан для срабатывания сирены в БМЗ и отключения насосов на случай затопления. Производство Wilo.

Узел водопроводных сооружений

В состав узла водопроводных сооружений входит:

насосная станция II подъема с обеззараживающей установкой и резервуаро. Для очистки воды запроектирован узел очистных сооружений.

В состав узла входит:

а) установка очистных сооружений;

б) резервуары прямоугольные для воды емкостью 100 м3;

в) насосная станция 2-го подъема;
г) резервуар прямоугольный технический для воды емкостью 100 м3.
В состав оборудования очистных сооружений входят фильтры для очистки воды:
а) фильтр грубой очистки Glaclan;
б) фильтр механической обработки Дельфин М36;
в) фильтр сорбиционной очистки;
г) фильтр тонкой очистки;
д) установка обеззараживания воды

Резервуары хранения чистой воды

Согласно проекта выполнены два резервуара емкостью по 100 м3, типовой проект ТП РК -100 РВ(1В, IIВ, IIIВ, IIIА, IVА, У1Г)-2,3-2013.
Оборудование резервуара:
подводящий трубопровод;
отводящий трубопровод;
переливное устройство;
спускной (грязевый) трубопровод;
устройство для выпуска и впуска воздуха при заполнении и опорожнении резервуара;
устройства для автоматического измерения и сигнализации уровня воды в резервуаре;

Водоводы

Согласно проекта выполнено строительство напорного водовода от водозабора до площадки насосной станции ВНС (насосной станции I), далее от ВНС (насосной станции I –го подъема) и от насосной станции II подъема до размещения пункта водораздаточной колонки раздачи воды;
строительство пункта раздачи воды. Водоводы выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ SDR26-110х4,2 мм и ПЭ SDR 26-63х2,5 мм «питьевая» ГОСТ 18599-2001.
На переходе через автодорогу труба проложена открытым способом в футляре из ПЭ SDR17-315х18,7
На сети водоводов установлены водопроводные колодцев из сборных ж/бетонных элементов по т. пр. 901-9-11.84 диаметрами 1500 мм и 1000 мм.

Электроснабжение

Электроснабжение водопроводных насосных станций первого и второго подъема выполнены, согласно задания на проектирование, утвержденное Заказчиком, технических условий на электроснабжение ТУ №4987-12-Ф от 24 декабря 2019 года, выданные ТОО «ЭПК-форфайт» г. Костанай Республики Казахстан, а также нормативных документов: ПУЭ РК 2015 «Правила устройства электроустановок», СН РК 4.04-07-2013, СП РК 4.04-107-2013 «Электротехнические устройства».

Воздушная линия ВЛ-10кВ

Для строительства проектируемой ВЛ-10кВ к установке применены железобетонные опоры на базе стоек СВ105 по серии 3.407.1-143. На первой отпаечной опоре №1 установлен разъединитель РЛНД-10 и комплект ограничителей перенапряжения ОПН-10, на второй опоре установлен пункт секционирования - вакуумный реклоузер К-112. Питающая линия 10кВ выполнена неизолированным проводом типа АС50, прокладываемым по опорам по т.п. 3.407.1.

Комплектная трансформаторная подстанция

Для электроснабжения комплекса водопроводных сооружений установлена трансформаторная подстанции наружной установки КТПН-10/0,4кВ с трансформатором мощностью 100кВА.
Согласно п.5 технических условий на электроснабжение в качестве второго источника питания, смонтирован дизельной электростанции ДЭС Rikardo – модель генератора
KG3-50 с АВР, рабочей мощностью – 50кВт .

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____май 2022г._____;

месяц, год

окончание работ декабрь 2022г _____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_6,5 (шесть с половиной) месяца_;

фактически, месяц:_____6,5 (шесть с половиной) месяца_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 88% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП „Шипс" на ПХВ Отдела ЖКХ, ПО и ЖК
директор Шлыбаев С.Ж. действует на основании

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)» **готовым к приемке в эксплуатацию**,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Директор ТОО «АиФ» Мастега Сергей Владимирович_

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

09.12.2022г.