Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)**

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.06.2022	01.06.2022	30.06.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №10
за июнь месяц 2022г.
на Строительство блочно-модульной насосной станции 2-го подъема. Лок. см. № 02-06

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы										
1	**Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1**	**м2 спланированной площади**		**192,96**	**5,99**	**5,99**	**1155**	**1155**	**--**	**224**	**1490**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**1,61**	**--**	**312**		**110**	
2	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под здание щебеночное. Устройство**	**м3 основания**		**1,496**	**5999,10**	**1753,70**	**8975**	**2624**	**5037**	**2262**	**12136**
		НР - 93%; СП - 8%				**878,05**	**747,80**	**1314**	**1119**		**899**	
3	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плита монолитная бетонные объемом до 5 м3 из бетона класса В12,5,W4 на сульфатостойких марках цемента. Устройство**	**м3**		**2,25**	**26105,21**	**1011,33**	**58737**	**2275**	**46657**	**9672**	**73881**
		НР - 91%; СП - 8%				**4357,64**	**366,01**	**9805**	**824**		**5473**	
		Установка и стоимость оборудования										
13	**Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блочно-модульное здание. Установка**	**т блок-боксов**		**5**	**31062,19**	**15872,04**	**155311**	**79360**	**8651**	**82509**	**256845**
		НР - 91%; СП - 8%				**13460,00**	**4673,80**	**67300**	**23369**		**19026**	
		Дополнительная смета на Строительство блочно-модульной насосной станции 2-го подъема. № 02-06-доп										
2	**Ком. пред. ТОО "WILLO Central Asia"**	**Блочно-модульное здание насосной станции с 3-мя насосами Wilo Helix V 2203 (1 рабочий, 1 резервный, 1 противопожарный) с трубопроводом, обр. клапаном, фильтром сетчатым,расходометром, обеззараживающей установкой, освещением,отоплением. Про-во Wilo Казахстан**	**компл.**		**1**	**17198739,77**	**--**	**17198740**	**--**		**--**	**17198740**
						--	**--**	**--**	**--**	**17198740**	**--**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**17543092**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				78418				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					85414			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25623			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						60345		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						17198740		
		- Накладные расходы	Тенге							94667	
		- Сметная прибыль	Тенге							25508	
		ИТОГО:	**Тенге**								**17543092**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**94667**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**25508**
		Оборудование	**Тенге**								**17198740**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9%**	**9986**	**17553078**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**11693**	**17564771**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**							**7321**	**17572092**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	**Тенге**								**18451329,2**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**17528762,73**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**2103451,53**	**19632214,26**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896 Иманбеков Д.Р.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ", БИН 971140001857 Мастега С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора Никкель В.А.
№ KZ28VJE00064586

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"
Расценки проверены
ГИП Акашев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Инженер-сметчик Мисонова В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития
РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)*
с. Люблинка Карасуского района Костанайской области

Акт выполненных работ №1
за июнь 2022г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		11	26.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка).	***27327666,42***	***24399702,16***							***2927964,26***	***27327666,42***

Подрядчик:
ТОО «АиФ», БИН 971140001857
Директор _____ *Мастега С.В.*

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896
Руководитель _____ *Иманбеков Д.Р.*

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора _____ *Никкель В.А.*
№KZ28VJE00064586

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 05.08.2021 года №420

Заказчик: *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)*
с. Люблинка Карасуского района Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2022г.

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		11	26.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка).	**27327666,42**	**24399702,16**							**2927964,26**	**27327666,42**

Подрядчик:
ТОО «АиФ», БИН 971140001857
Директор _____ *Мастева С.В.*

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нурелем-Курылыс"
Эксперт технического надзора _____ *Никкель В.А.*
№KZ28VJE00064586

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440008896
Руководитель _____ *Иманбеков Д.Р.*

РЕЕСТР

выполненных работ ТОО «АиФ» **за ___июнь_____ 2022г**

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

по объекту: "Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)"

№ акта	Объект	№ сметы	Итого с НДС
1	Закрепление трасс трубопроводов	Расчет №1	8827,47
2	Водозаборное сооружение	02-01	749744,07
3	Водовод	02-02	915230,83
4	Водопровод узла очистных сооружений	02-03	773225,66
5	Канализация узла очистных сооружений	02-04	493039,49
6	Водораздаточную колонку	02-05	104531,53
7	Строительство резервуара для технической воды прямоугольного монолитного емк. 100м3. Общестроительные работы	02-08-01	1579453,95
8	Строительство резервуара для воды прямоугольного монолитного емк. 100м3. Общестроительные работы	02-09-01	1535699,58
9	Строительство резервуара для воды прямоугольного монолитного емк. 100м3. Общестроительные работы	02-09-01	1535699,58
10	Строительство блочно-модульной насосной станции 2-го подъема	02-06	19632214,26
	Итого:		27327666,42

Директор ТОО «АиФ» Мастега С.В.

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)**

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.06.2022	01.06.2022	30.06.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за июнь месяц 2022г.
на Закрепление трасс трубопроводов. РАСЧЕТ № 1

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	СЦИ РК 8.03-04-2019 таблицы 1601-0204-33 п. 5 ; 1601-0204-34 п. 3.	Водопроводные сети	км	0,422		16517,00	--	6970,174	--	--	--	6970
2	СЦИ РК 8.03-04-2019 таблицы 1601-0204-33 п. 5 ; 1601-0204-34 п. 3.	ВЛ-10 Кв	км	0,047		19808,00	--	930,976	--	--	--	931
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									7901
		В том числе :										
		- Накладные расходы	Тенге									
		- Сметная прибыль	Тенге									
		ИТОГО:	Тенге									7901
		В том числе :	Тенге									
		Накладные расходы	Тенге									0
		Сметная прибыль	Тенге									0
		Итого с временными	Тенге							2,9%		7901
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге							3,3%		7901
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге									7901
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге									8296,5
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	Тенге									7881,67
		Итого с НДС	Тенге							12%	945,80	8827,47

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"
(наименование организации)
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896 Иманбеков Д.Р.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
ТОО "АиФ"
(наименование организации)
Директор ТОО "АиФ"
БИН 971140001857
Мастега С.В.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора Никкель В.А.
№ KZ28VJE00064586
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Представитель авторского надзора:
ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"
Расценки проверены
ГИП Акашев Т.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)
Инженер-сметчик Мисонова В.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)**

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.06.2022	01.06.2022	30.06.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №2
за июнь месяц 2022г.
на Водозаборное сооружение. Лок. см. № 02-01

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя**	м3 грунта	100		26,87	26,87	2687	2687	--	761	3724
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,57	--	1057		276	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	м3 грунта	100		46,51	46,51	4651	4651	--	1317	6446
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,30	--	1830		478	
3	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	1404,56		227,54	217,22	319598	305105	157	71321	422192
		НР - 72%; СП - 8%				10,21	60,32	14336	84720		31273	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	43,44		2312,22	--	100443	--	--	72319	186582
		НР - 72%; СП - 8%				2312,22	--	100443	--		13821	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									618944
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				114779				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					312444			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					87607			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						157		
		- Накладные расходы	Тенге							145718	
		- Сметная прибыль	Тенге							45848	
		ИТОГО:	**Тенге**								**618944**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**145718**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**45848**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9%**	**17949**	**636893**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**21017**	**657911**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**671069**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	**Тенге**								**704646,7**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**669414,35**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**80329,72**	**749744,07**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896 Иманбеков Д.Р.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ", БИН 971140001857 Мастега С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора Никкель В.А.
№ KZ28VJE00064586

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"
Расценки проверены
ГИП Акашев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Инженер-сметчик Мисонова В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)**

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.06.2022	01.06.2022	30.06.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №3
за июнь месяц 2022г.
на Водовод. Лок. см. № 02-02

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя**	м3 грунта	664		26,87	26,87	17844	17844	--	5054	24729
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,57	--	7019		1832	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	м3 грунта	664		46,51	46,51	30886	30886	--	8748	42804
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,30	--	12150		3171	
3	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	1086,2448		155,05	146,68	168426	159330	--	35561	220306
		НР - 72%; СП - 8%				8,37	37,09	9096	40294		16319	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	33,5952		2010,62	--	67547	--	--	48634	125476
		НР - 72%; СП - 8%				2010,62	--	67547	--		9295	
		Строительные работы										
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	16,06		2880,76	159,50	46265	2561	26782	17502	68868
		НР - 99%; СП - 8%				1053,66	47,11	16922	757		5101	
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,056		359371,38	107445,94	20125	6017	191	15484	38458
		НР - 99%; СП - 8%				248514,00	30785,02	13917	1724		2849	
11	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	56,56		1087,00	--	61481	--	61481	--	66399
		СП - 8%				--	--	--	--		4918	
		Дополнительная смета на водовод 02-02-доп										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%, СП - 8%*	км трубопровода	0,09	359371,38 248514,00	107445,94 30785,02	32343 22366	9670 2771	307	24886 4578	61807
10	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	90,9	1087,00 --	-- --	98808 --	-- --	98808	-- 7905	106713
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								755560
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				129848				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					226308			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					64714			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						187569		
		- Накладные расходы	Тенге							155869	
		- Сметная прибыль	Тенге							55968	
		ИТОГО:	Тенге								755560
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								155869
		Сметная прибыль	Тенге								55968
		Итого с временными	Тенге						2,9%	21911	777471
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,3%	25657	803128
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								819190
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге								860179,4
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	Тенге								817170,39
		Итого с НДС	Тенге						12%	98060,44	915230,83

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896 Иманбеков Д.Р.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ", БИН 971140001857 Мастега С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора Никкель В.А.
№ KZ28VJE00064586

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"
Расценки проверены
ГИП Акашев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Инженер-сметчик Мисонова В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)**

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.06.2022	01.06.2022	30.06.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №4
за июнь месяц 2022г.
на Водопровод узла очистных сооружений. Лок. см. № 02-03

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя**	м3 грунта	520		26,87	26,87	13974	13974	--	3958	19366
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,57	--	5497		1435	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	м3 грунта	520		46,51	46,51	24188	24188	--	6851	33521
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,30	--	9515		2483	
3	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	852,3972		155,05	146,68	132167	125030	--	27905	172878
		НР - 72%; СП - 8%				8,37	37,09	7138	31619		12806	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	26,3628		2010,62	--	53006	--	--	38164	98463
		НР - 72%; СП - 8%				2010,62	--	53006	--		7294	
		Строительные работы										
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	14,3		2880,76	159,50	41195	2281	23847	15584	61321
		НР - 99%; СП - 8%				1053,66	47,11	15067	674		4542	
11	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,032		359371,38	107445,94	11500	3438	110	8848	21976
		НР - 99%; СП - 8%				248514,00	30785,02	7952	985		1628	
12	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	32,32		1087,00	--	35132	--	35132	--	37942
		СП - 8%				--	--	--	--		2811	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительная смета на Водопровод узла очистных сооружений 02-03									
5	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,103**	**359371,38**	**107445,94**	**37015**	**11067**	**. 351**	**28480**	**70735**
		НР - 99%; СП - 8%			**248514,00**	**30785,02**	**25597**	**3171**		**5240**	
6	**С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**104,03**	**1087,00**	**--**	**113081**	**--**	**113081**	**--**	**122127**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9046**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**638329**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**				**108760**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					**179977**			
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**					**51461**			
		- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**						**172521**		
		- Накладные расходы	**Тенге**							**129790**	
		- Сметная прибыль	**Тенге**							**47285**	
		ИТОГО:	**Тенге**								**638329**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**129790**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**47285**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9%**	**18512**	**656841**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**21676**	**678516**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**692087**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	**Тенге**								**726715,85**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**690380,06**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**82845,60**	**773225,66**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896 Иманбеков Д.Р.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ", БИН 971140001857 Мастега С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора Никкель В.А.
№ KZ28VJE00064586

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"
Расценки проверены
ГИП Акашев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Инженер-сметчик Мисонова В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)**

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.06.2022	01.06.2022	30.06.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №5
за июнь месяц 2022г.
на Канализация узла очистных сооружений. Лок. см. № 02-04

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя**	м3 грунта	352		26,87	26,87	9459	9459	--	2679	13109
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,57	--	3721		971	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	м3 грунта	352		46,51	46,51	16373	16373	--	4637	22691
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,30	--	6441		1681	
3	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	474,0487		155,05	146,68	73503	69533	--	15519	96144
		НР - 72%; СП - 8%				8,37	37,09	3970	17585		7122	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	14,6613		2010,62	--	29478	--	--	21224	54759
		НР - 72%; СП - 8%				2010,62	--	29478	--		4056	
		Строительные работы										
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	9,46		2880,76	159,50	27252	1509	15775	10309	40566
		НР - 99%; СП - 8%				1053,66	47,11	9968	446		3005	
		Дополнительная смета на Канализация узла очистных сооружений 02-04-доп										
5	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,096		359371,38	107445,94	34500	10315	328	26545	65928
		НР - 99%; СП - 8%				248514,00	30785,02	23857	2955		4884	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	96,96	1087,00	--	105396	--	105396	--	113827
		СП - 8%			--	--	--	--		8432	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								407024
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				67273				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					107190			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31147			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						121499		
		- Накладные расходы	Тенге							80913	
		- Сметная прибыль	Тенге							30151	
		ИТОГО:	Тенге								407024
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								80913
		Сметная прибыль	Тенге								30151
		Итого с временными	Тенге						2,9%	11804	418828
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,3%	13821	432649
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								441302
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге								463383,0
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	Тенге								440213,83
		Итого с НДС	Тенге						12%	52825,66	493039,49

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896 Иманбеков Д.Р.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ"
БИН 971140001857
Мастега С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора Никкель В.А.
№ KZ28VJE00064586

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"
Расценки проверены
ГИП Акашев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Инженер-сметчик Мисонова В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)**

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.06.2022	01.06.2022	30.06.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №6
за июнь месяц 2022г.
на Водораздаточную колонку. Лок. см. № 02-05

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010203-0101 1101-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	190,44		5,99 --	5,99 1,61	1140 --	1140 307	--	221 109	1470
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	38,416		26,87 --	26,87 10,57	1032 --	1032 406	--	292 106	1431
3	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	38,416		46,51 --	46,51 18,30	1787 --	1787 703	--	506 183	2476
4	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	38,416		168,21 7,54	160,58 44,59	6462 290	6169 1713	3	1442 632	8536
5	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Отвозка растительного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т	46,0992		42,00 --	-- --	1936 --	-- --		-- 155	2091
6	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	38,416		17,32 2,56	14,70 5,78	665 99	565 222	1	231 72	968

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	99,1534	186,06	176,02	18449	17453	--	3895	24132
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	44,51	996	4414		1788	
8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	3,0666	2010,62	--	6166	--	--	4439	11454
		НР - 72%; СП - 8%			2010,62	--	6166	--		848	
9	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Перемещение разработанного грунта в резерв бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	102,22	33,27	33,27	3401	3401	--	963	4714
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,09	--	1338		349	
10	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	м3 грунта	102,22	52,67	52,67	5384	5384	--	1525	7462
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,72	--	2118		553	
16	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	54,872	206,87	197,48	11351	10836	6	2533	14995
		НР - 72%; СП - 8%			9,28	54,83	509	3009		1111	
17	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Отвозка растительного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	107,54912	42,00	--	4517	--		--	4878
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
18	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	54,872	21,15	17,91	1161	983	6	402	1688
		НР - 72%; СП - 8%			3,13	7,05	172	387		125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				63451	48749	16	16449	86295
							8231	14617	--	6392	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								86295
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8231				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					48749			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14617			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16		
		- Перевозка грузов	Тенге				6453				
		- Накладные расходы	Тенге							16449	
		- Сметная прибыль	Тенге							6392	
		ИТОГО:	Тенге								86295
		В том числе :	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	**Тенге**								**16449**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**6392**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9%**	**2503**	**88798**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**2930**	**91728**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**93562**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	**Тенге**								**98243,9**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**93331,73**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**11199,80**	**104531,53**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896 Иманбеков Д.Р.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ", БИН 971140001857 Мастега С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора Никкель В.А.
№ KZ28VJE00064586

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"
Расценки проверены
ГИП Акашев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Инженер-сметчик Мисонова В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

Подрядчик ТОО "АиФ"

Стройка Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.06.2022	01.06.2022	30.06.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №7
за июнь месяц 2022г.
на Резервуар для технической воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 (1В)-2,3-2013. Общестроительные работы. Лок. см. № 02-08-01

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010203-0104 1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	270,58		112,60	--	30467	--	--	21936	56596
		НР - 72%; СП - 8%				112,60	--	30467	--		4192	
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя	м3 грунта	61,992		26,87	26,87	1666	1666	--	472	2309
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,57	--	655		171	
3	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м	м3 грунта	61,992		46,51	46,51	2884	2884	--	817	3996
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,30	--	1134		296	
4	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	61,992		168,21	160,58	10427	9955	4	2327	13775
		НР - 72%; СП - 8%				7,54	44,59	468	2764		1020	
5	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Отвозка растительного грунта самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	74,3904		42,00	--	3124	--		--	3374
		СП - 8%				--	--	--	--		250	
6	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	166,1428125		248,22	236,97	41240	39371	19	9203	54479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			11,13	65,80	1850	10932		4035	
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	5,1384375	2010,62	--	10331	--	--	7439	19192
		НР - 72%; СП - 8%			2010,62	--	10331	--		1422	
8	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Погрузка недобора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	5,1384375	206,87	197,48	1063	1015	--	237	1404
		НР - 72%; СП - 8%			9,28	54,83	48	282		104	
9	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Отвозка грунта самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	335,71125	42,00	--	14100	--		--	15228
		СП - 8%			--	--	--	--		1128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				115303	54890	23	42431	170353
							43164	15768	--	12618	
		РАЗДЕЛ 2. Монолитные и сборные ж/бетонные конструкции									
		Днище и стены (листы АС-7, 9, 11)									
21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная из бетона класса В7.5 на сульфатостойких марках цемента. Устройство**	м3	4,42	21882,65	1106,37	96721	4890	86204	6102	111049
		НР - 91%; СП - 8%			1273,05	244,03	5627	1079		8226	
22	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитное ж/бетонное днище из бетона класса В25, водонепроницаемостью W 6, сульфатостойкий. Устройство**	м3	14,6	35485,07	3171,69	518082	46307	347930	127513	697242
		НР - 91%; СП - 8%			8482,53	1114,98	123845	16279		51648	
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,2389	229584,00	--	284432	--	284432	--	307186
		СП - 8%			--	--	--	--		22755	
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00715	232893,00	--	1665	--	1665	--	1798
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Каркас Кп-1 из стали арматурнаой горячекатаной периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06564	229584,00	--	15070	--	15070	--	16275
		СП - 8%			--	--	--	--		1206	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				915970	51197	735301	133615	1133550
							129472	17357	--	83968	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1303903
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				172636				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					106087			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33125			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						735324		
		- Перевозка грузов	Тенге				17224				
		- Накладные расходы	Тенге							176046	
		- Сметная прибыль	Тенге							96586	
		ИТОГО:	**Тенге**								**1303903**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**176046**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**96586**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9%**	**37813**	**1341716**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**44277**	**1385993**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**							**27720**	**1413713**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	**Тенге**								**1484449,2**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**1410226,74**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**169227,21**	**1579453,95**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896 Иманбеков Д.Р.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ", БИН 971140001857 Мастега С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора Никкель В.А.
№ KZ28VJE00064586

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"
Расценки проверены
ГИП Акашев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Инженер-сметчик Мисонова В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

Подрядчик ТОО "АиФ"

Стройка Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.06.2022	01.06.2022	30.06.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №8
за июнь месяц 2022г.

на **Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 (1В)-2,3-2013. Общестроительные работы. Лок. см. № 02-09-01**

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010203-0104 1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	270,58		112,60 112,60	-- --	30467 30467	-- --	--	21936 4192	56596
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	61,992		26,87 --	26,87 10,57	1666 --	1666 655	--	472 171	2309
3	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	61,992		46,51 --	46,51 18,30	2884 --	2884 1134	--	817 296	3996
4	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	61,992		168,21 7,54	160,58 44,59	10427 468	9955 2764	4	2327 1020	13775
5	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Отвозка растительного грунта самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т	74,3904		42,00 --	-- --	3124 --	-- --		-- 250	3374
6	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	99,6856875		248,22 11,13	236,97 65,80	24744 1110	23623 6559	11	5522 2421	32687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,0830625	2010,62	--	6199	--	--	4463	11515
		НР - 72%; СП - 8%			2010,62	--	6199	--		853	
8	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка недобора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3,0830625	206,87	197,48	638	609	--	142	843
		НР - 72%; СП - 8%			9,28	54,83	29	169		62	
9	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Отвозка грунта самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	201,42675	42,00	--	8460	--		--	9137
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				88609	38736	15	35679	134232
							38272	11282	--	9942	
		РАЗДЕЛ 2. Монолитные и сборные ж/бетонные конструкции									
		Днище и стены (листы АС-7, 9, 11)									
21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная из бетона класса В7.5 на сульфатостойких марках цемента. Устройство	м3	4,42	21882,65	1106,37	96721	4890	86204	6102	111049
		НР - 91%; СП - 8%			1273,05	244,03	5627	1079		8226	
22	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитное ж/бетонное днище из бетона класса В25, водонепроницаемостью W 6, сульфатостойкий. Устройство	м3	14,6	35485,07	3171,69	518082	46307	347930	127513	697242
		НР - 91%; СП - 8%			8482,53	1114,98	123845	16279		51648	
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2389	229584,00	--	284432	--	284432	--	307186
		СП - 8%			--	--	--	--		22755	
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00715	232893,00	--	1665	--	1665	--	1798
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Каркас Кп-1 из стали арматурнаой горячекатаной периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06564	229584,00	--	15070	--	15070	--	16275
		СП - 8%			--	--	--	--		1206	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				915970	51197	735301	133615	1133550
							129472	17357	--	83968	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1267782
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				167744				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					89932			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28640			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						735316		
		- Перевозка грузов	Тенге				11584				
		- Накладные расходы	Тенге							169294	
		- Сметная прибыль	Тенге							93910	
		ИТОГО:	**Тенге**								**1267782**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**169294**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**93910**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9%**	**36766**	**1304548**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**43050**	**1347598**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**							**26952**	**1374550**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	**Тенге**								**1443326,7**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**1371160,34**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**164539,24**	**1535699,58**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896 Иманбеков Д.Р.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ"
БИН 971140001857
Мастега С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора Никкель В.А.
№ KZ28VJE00064586

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"
Расценки проверены
ГИП Акашев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Инженер-сметчик Мисонова В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

Подрядчик ТОО "АиФ"

Стройка Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.06.2022	01.06.2022	30.06.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №9
за июнь месяц 2022г.

на Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 (1В)-2,3-2013. Общестроительные работы. Лок. см. № 02-09-01

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010203-0104 1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади		270,58	112,60 112,60	-- --	30467 30467	-- --	--	21936 4192	56596
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного слоя** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		61,992	26,87 --	26,87 10,57	1666 --	1666 655	--	472 171	2309
3	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		61,992	46,51 --	46,51 18,30	2884 --	2884 1134	--	817 296	3996
4	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		61,992	168,21 7,54	160,58 44,59	10427 468	9955 2764	4	2327 1020	13775
5	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Отвозка растительного грунта самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т		74,3904	42,00 --	-- --	3124 --	-- --		-- 250	3374
6	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта		99,6856875	248,22	236,97	24744	23623	11	5522	32687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			11,13	65,80	1110	6559		2421	
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	3,0830625	2010,62	--	6199	--	--	4463	11515
		НР - 72%; СП - 8%			2010,62	--	6199	--		853	
8	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Погрузка недобора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	3,0830625	206,87	197,48	638	609	--	142	843
		НР - 72%; СП - 8%			9,28	54,83	29	169		62	
9	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Отвозка грунта самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	201,42675	42,00	--	8460	--		--	9137
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				88609	38736	15	35679	134232
							38272	11282	--	9942	
		РАЗДЕЛ 2. Монолитные и сборные ж/бетонные конструкции									
		Днище и стены (листы АС-7, 9, 11)									
21	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная из бетона класса В7.5 на сульфатостойких марках цемента. Устройство**	м3	4,42	21882,65	1106,37	96721	4890	86204	6102	111049
		НР - 91%; СП - 8%			1273,05	244,03	5627	1079		8226	
22	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитное ж/бетонное днище из бетона класса В25, водонепроницаемостью W 6, сульфатостойкий. Устройство**	м3	14,6	35485,07	3171,69	518082	46307	347930	127513	697242
		НР - 91%; СП - 8%			8482,53	1114,98	123845	16279		51648	
23	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,2389	229584,00	--	284432	--	284432	--	307186
		СП - 8%			--	--	--	--		22755	
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00715	232893,00	--	1665	--	1665	--	1798
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Каркас Кп-1 из стали арматурнаой горячекатаной периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,06564	229584,00	--	15070	--	15070	--	16275
		СП - 8%			--	--	--	--		1206	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				915970	51197	735301	133615	1133550
							129472	17357	--	83968	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1267782
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				167744				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					89932			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28640			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						735316		
		- Перевозка грузов	Тенге				11584				
		- Накладные расходы	Тенге							169294	
		- Сметная прибыль	Тенге							93910	
		ИТОГО:	**Тенге**								**1267782**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**169294**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**93910**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9%**	**36766**	**1304548**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**43050**	**1347598**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**							**26952**	**1374550**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	**Тенге**								**1443326,7**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**1371160,34**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**164539,24**	**1535699,58**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896 Иманбеков Д.Р.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ", БИН 971140001857 Мастега С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора Никкель В.А.
№ KZ28VJE00064586

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"
Расценки проверены
ГИП Акашев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Инженер-сметчик Мисонова В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)