Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра
индустрии и инфраструктурного развития
РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)*
с. Люблинка Карасуского района Костанайской области

Акт выполненных работ №1
за июль 2022г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		11	26.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка).	**55599291,46**	**25242522,36**							**3029102,68**	**28271625,04**

Подрядчик:
ТОО «АиФ», БИН 971140001857
Директор _____ Мастега С.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора_____ Никкель В.А.
№KZ28VJE00064586

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896
Руководитель: _____ Иманбеков Д.Р.

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)*
с. Люблинка Карасуского района Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2022г.

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	оранизационно-правовая форма наимен.	оранизационно-правовая форма код
		11	26.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка).	**55599291,46**	**25242522,36**							**3029102,68**	**28271625,04**

Подрядчик:
ТОО «АиФ», БИН 971140001857
Директор _____ *Мастега С.В.*

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нүрелем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора _____ *Никкель В.А.*
№KZ28VJE00064586

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896
Руководитель _____ *Иманбеков Д.Р.*

РЕЕСТР

выполненных работ ТОО «АиФ» **за ___июль_____ 2022г**

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

по объекту: "Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)"

№ акта	Объект	№ сметы	Итого с НДС
11	Водозаборное сооружение	02-01	23304209,67
12	Водовод	02-02	1510317,42
13	Водопровод узла очистных сооружений	02-03	2865988,15
14	Водораздаточную колонку	02-05	591109,80
	Итого:		28271625,04

Директор ТОО «АиФ» Мастега С.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)**

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.07.2022	01.07.2022	31.07.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №11
за июль месяц 2022г.
на Водозаборное сооружение. Лок. см. № 02-01

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водозаборное сооружение										
		Трубопровод водозаборного узла										
5	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	м3 мокрого грунта		1448	1284,14	1284,14	1859435	1859435	--	843827	2919523
		НР - 72%; СП - 8%				--	809,38	--	1171982		216261	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		349,75	873,83	--	305621	--	--	220047	567722
		НР - 72%; СП - 8%				873,83	--	305621	--		42053	
7	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и разравнивание вытесненного грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта		1098,25	38,39	38,39	42159	42159	--	9271	55544
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,72	--	12876		4114	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 2, 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		658,95	161,94	76,73	106711	50560	--	57192	177015
		НР - 72%; СП - 8%				85,21	35,33	56150	23282		13112	
9	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 1 группы. Обратное перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м3 грунта		--	22,84	22,84	--	--	--	--	--
						--	8,99	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м	м3 грунта	--	46,51	46,51	--	--	--	--	--
					--	18,30	--	--		--	
11	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	250	1,12	1,12	281	281	--	80	389
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,44	--	111		29	
14	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6	2880,76	159,50	17285	957	10006	6539	25729
		НР - 99%; СП - 8%			1053,66	47,11	6322	283		1906	
15	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,025	822813,42	241005,38	20570	6025	1261	15185	38616
		НР - 99%; СП - 8%			531360,00	82165,72	13284	2054		2860	
16	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,1	5102,00	--	128060	--	128060	--	138305
		СП - 8%			--	--	--	--		10245	
17	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,025	90909,75	--	2273	--	533	1722	4315
		НР - 99%; СП - 8%			69586,80	--	1740	--		320	
18	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,025	1918677,04	197781,56	47967	4945	41064	3244	55308
		НР - 99%; СП - 8%			78320,00	52770,48	1958	1319		4097	
		Рыбозащитной устройство									
19	Е11-390101-0101 1139-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рыбозащитное устройство. Металлические конструкции для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 10 т. Установка бесштрабным способом	т конструкций	0,51378	405348,53	116833,23	208260	60027	84296	53068	282234
		НР - 69%; СП - 8%			124443,36	25250,00	63937	12973		20906	
20	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные длярыбозащитного устройства ГОСТ 23118-2012	т	0,51378	599275,00	--	307896	--	307896	--	332527
		СП - 8%			--	--	--	--		24632	
21	Е11-130301-0503 1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	14,89962	285,37	2,44	4252	36	3705	355	4976
		НР - 69%; СП - 8%			34,29	0,27	511	4		369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-130301-1419 1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	14,89962	168,02	1,72	2503	26	2226	176	2893
		НР - 69%; СП - 8%			16,82	0,27	251	4		214	
23	Е11-130301-1409 1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710 в 4 слоя	м2	14,89962	862,50	6,88	12851	103	11716	723	14660
		НР - 69%; СП - 8%			69,27	1,08	1032	16		1086	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3066123	2024553	590763	1211429	4619756
							450806	1224904	--	342204	
		РАЗДЕЛ 2.Насосная станция заглубленного типа (ВНС)									
24	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	4,107	3507,89	1030,95	14407	4234	6864	4648	20580
		НР - 93%; СП - 8%			805,74	411,30	3309	1689		1524	
25	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плита монолитная железобетонные объемом до 5 м3 из бетона класса В12,5,W4 . Устройство	м3	2,9	29037,75	642,68	84209	1864	69355	12435	104376
		НР - 91%; СП - 8%			4479,30	232,83	12990	675		7732	
26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0088	232893,00	--	2049	--	2049	--	2213
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2071	229584,00	--	47547	--	47547	--	51351
		СП - 8%			--	--	--	--		3804	
28	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13	876,19	19,96	11391	259	7480	3429	16005
		НР - 93%; СП - 8%			280,90	2,69	3652	35		1186	
29	Ц13-180101-0130 1318-0101-0130 РСНБ РК 2015	Насосная станция заглубленная типа ВНС. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	590318,30	378144,30	590318	378144	33396	152374	802108
		НР - 61%; СП - 8%			178778,00	71015,70	178778	71016		59415	
		Дополнительная смета на водозаборное сооружение 02-01-доп									
2	Ком. пред. ТОО "WILLO Central Asia"	Насосная станция типа ВНС в комплекте с подземной частью из стеклопластика с отоплением эл.конвектором и освещение для обслуживания оборудования, с насосами, с трубопроводом, обр. клапаном, фильтром сетчатым,расходометром, дренажным насосом, с автоматикой и наземной частью из утеплённой аппаратной из сэндвич панелей 50мм с отоплением эл.конвектором и освещением, размерами 3000 х 3000 х 3000мм	компл.	1	14769383,71	--	14769384	--		--	14769384

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		--	--	--	--	14769384	--	
							15519305	384502	166691	172886	15766017
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				198729	73415	14769384	73825	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									20385773
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				649534				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2409054			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1298319			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						757454		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						14769384		
		- Накладные расходы	Тенге							1384315	
		- Сметная прибыль	Тенге							416029	
		ИТОГО:	**Тенге**								20385773
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								1384315
		Сметная прибыль	**Тенге**								416029
		Оборудование	**Тенге**								14769384
		Итого с временными	**Тенге**						2,9%	162875	20548648
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						3,3%	190716	20739364
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**							119400	20858764
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	**Тенге**								21902452,7
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								20807330,06
		Итого с НДС	**Тенге**						12%	2496879,61	23304209,67

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896 Иманбеков Д.Р.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ", БИН 971140001857 Мастега С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора Никкель В.А.
№ KZ28VJE00064586

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"
Расценки проверены
ГИП Акашев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Инженер-сметчик Мисонова В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)**

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.07.2022	01.07.2022	31.07.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №12
за июль месяц 2022г.
на Водовод. Лок. см. № 02-02

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	43,7382		873,83 873,83	-- --	38220 38220	-- --	--	27518 5259	70997
6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка грунта и разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1076,1018		18,57 --	18,57 7,30	19980 --	19980 7859	--	5659 2051	27690
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	645,66108		161,94 85,21	76,73 35,33	104559 55018	49541 22813	--	56038 12848	173445
		Строительные работы										
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	2,2		2880,76 1053,66	159,50 47,11	6338 2318	351 104	3669	2397 699	9434
10	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02		315683,34 229299,00	84862,62 24016,60	6314 4586	1697 480	31	5016 906	12236
12	С123-010501-1007 2301-0501-1007 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63х2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	20,2		381,00 --	-- --	7696 --	-- --	7696	-- 616	8312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,146	67268,43 57989,00	-- --	9821 8466	-- --	1355	8382 1456	19659
17	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 63 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02	60318,73 57989,00	-- --	1206 1160	-- --	46	1148 188	2543
23	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,87	22948,21 10366,20	9322,21 3791,83	42913 19385	17433 7091	6095	26211 5530	74654
24	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017 общ.часть	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев *СП - 8%*	м3	1,87	270,00 --	-- --	505 --	-- --	505	-- 40	545
25	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	17155,00 --	-- --	17155 --	-- --	17155	-- 1372	18527
26	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	5	17650,00 --	-- --	88250 --	-- --	88250	-- 7060	95310
27	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 из тяжелого бетонакласса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	19869,00 --	-- --	19869 --	-- --	19869	-- 1590	21459
28	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	2322,00 --	-- --	2322 --	-- --	2322	-- 186	2508
29	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	4360,00 --	-- --	4360 --	-- --	4360	-- 349	4709
30	С123-030101-0503 2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013 *СП - 8%*	комплект	1	9165,00 --	-- --	9165 --	-- --	9165	-- 733	9898
32	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки металлические в колодцах ГОСТ 25772-83	т	0,1337	581949,00	--	77807	--	77807	--	84031

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6225	
33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 стремянок за 2 раза**	м2	0,77546	157,51	3,44	122	3	78	28	163
		НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	41	--		12	
34	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев в сухих грунтах**	т.	0,0038	1378486,66	516757,12	5238	1964	1363	2460	8314
		НР - 99%; СП - 8%			502821,60	151060,62	1911	574		616	
35	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (футляры)**	км трубопровода	0,0002	2327545,42	213593,38	466	43	356	74	582
		НР - 99%; СП - 8%			333568,00	38392,10	67	8		43	
36	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Упоры бетонные из бетона класса В7.5 на сульфатостойком цементе. Устройство**	м3	0,112	25394,20	1163,37	2844	130	2096	590	3709
		НР - 91%; СП - 8%			5517,40	269,42	618	30		275	
38	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,001	1378486,66	516757,12	1378	517	358	647	2188
		НР - 99%; СП - 8%			502821,60	151060,62	503	151		162	
39	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей**	м2	0,08033	102,14	2,44	8	--	4	3	12
		НР - 69%; СП - 8%			45,08	0,27	4	--		1	
40	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы свободные PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	1	1434,00	--	1434	--	1434	--	1549
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
41	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	1	1441,32	929,20	1441	929	--	760	2377
		НР - 99%; СП - 8%			512,12	255,18	512	255		176	
42	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1	818,00	--	818	--	818	--	883
		СП - 8%			--	--	--	--		65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	**Грунты 1 группы. Обратное перемещение растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	м3 грунта	664	22,84	22,84	15167	15167	--	4296	21020
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,99	--	5966		1557	
48	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м**	м3 грунта	664	46,51	46,51	30886	30886	--	8748	42804
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,30	--	12150		3171	
49	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1660	1,12	1,12	1865	1865	--	528	2585
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,44	--	734		192	
		Дополнительная смета на Водовод 02-02-доп									
11	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0,022	634435,06	248405,88	13958	5465	17	9992	25865
		НР - 99%; СП - 8%			385254,00	73508,84	8476	1617		1916	
12	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	22,22	13234,00	--	294059	--	294059	--	317584
		СП - 8%			--	--	--	--		23525	
13	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,375	**Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	2	4863,74	1223,30	9727	2447	--	7258	18344
		НР - 99%; СП - 8%			3640,44	25,24	7281	50		1359	
14	С123-021104-3413 2302-1104-3413 РСНБ РК 2015	**Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 114x325**	комплект	2	23187,00	--	46374	--	46374	--	50084
		СП - 8%			--	--	--	--		3710	
15	С123-021104-3504 2302-1104-3504 РСНБ РК 2015	**Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов DN 114x325**	комплект	2	52226,00	--	104452	--	104452	--	112808
		СП - 8%			--	--	--	--		8356	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1246828**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				148564				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					148417			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					59883			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						689734		
		- Накладные расходы	Тенге							167753	
		- Сметная прибыль	Тенге							92359	
		ИТОГО:	**Тенге**								**1246828**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**167753**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**92359**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9%**	**36158**	**1282986**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**42339**	**1325325**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**1351831**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	**Тенге**								**1419471,3**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**1348497,70**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**161819,73**	**1510317,42**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896 Иманбеков Д.Р.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ",
БИН 971140001857
Мастега С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора Никкель В.А.
№ KZ28VJE00064586

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"
Расценки проверены
ГИП Акашев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Инженер-сметчик Мисонова В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

Подрядчик ТОО "АнФ"

Стройка Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.07.2022	01.07.2022	31.07.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №13
за июль месяц 2022г.
на Водопровод узла очистных сооружений. Лок. см. № 02-03

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15,4		873,83 873,83	-- --	13457 13457	-- --	--	9689 1852	24998
6	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и разравнивание вытесненного грунта. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	863,36		38,39 --	38,39 11,72	33142 --	33142 10122	--	7288 3234	43664
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 2, 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	518,016		161,94 85,21	76,73 35,33	83888 44141	39747 18303	--	44960 10308	139155
		Строительные работы										
13	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,135		67268,43 57989,00	-- --	9081 7829	-- --	1252	7750 1347	18178
15	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,64		22948,21 10366,20	9322,21 3791,83	129428 58465	52577 21386	18386	79053 16678	225159
16	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017 общ.часть	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев *СП - 8%*	м3	5,64		270,00 --	-- --	1523 --	-- --	1523	-- 122	1645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010	шт.	3	17155,00	--	51465	--	51465	--	55582
		СП - 8%			--	--	--	--		4117	
18	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010	шт.	9	17650,00	--	158850	--	158850	--	171558
		СП - 8%			--	--	--	--		12708	
19	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010	шт.	3	18850,00	--	56550	--	56550	--	61074
		СП - 8%			--	--	--	--		4524	
20	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010	шт.	12	2322,00	--	27864	--	27864	--	30093
		СП - 8%			--	--	--	--		2229	
21	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев в сухих грунтах	т.	0,05808	1378486,66	516757,12	80063	30013	20846	37598	127073
		НР - 99%; СП - 8%			502821,60	151060,62	29204	8774		9413	
22	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0022	3056748,08	241154,42	6725	531	5397	880	8214
		НР - 99%; СП - 8%			362234,00	41972,84	797	92		608	
24	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки металлические в колодцах ГОСТ 25772-83	т	0,08022	581949,00	--	46684	--	46684	--	50419
		СП - 8%			--	--	--	--		3735	
25	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 стремянок за 2 раза	м2	2,32638	157,51	3,44	366	8	235	85	488
		НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	123	1		36	
26	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	9	2079,81	82,29	18718	741	2945	15241	36676
		НР - 99%; СП - 8%			1670,20	40,38	15032	363		2717	
27	С123-040102-0305 2304-0102-0305 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	9	58953,00	--	530577	--	530577	--	573023
		СП - 8%			--	--	--	--		42446	
28	Ц13-121101-0306 1312-1101-0306 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	15352,55	6750,70	30705	13501	1052	12831	47019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			8076,00	2441,00	16152	4882		3483	
30	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0883	1378486,66	516757,12	121720	45630	31691	57160	193191
					502821,60	151060,62	44399	13339		14310	
31	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,6888	102,14	2,44	377	9	202	115	532
					45,08	0,27	166	1		39	
32	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы свободные PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	1	2630,00	--	2630	--	2630	--	2840
					--	--	--	--		210	
33	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	9	1095,88	69,84	9863	629	551	8596	19936
					964,80	--	8683	--		1477	
34	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80** *СП - 8%*	шт.	9	2630,00	--	23670	--	23670	--	25564
					--	--	--	--		1894	
35	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	1	1441,32	929,20	1441	929	--	760	2377
					512,12	255,18	512	255		176	
36	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1444,00	--	1444	--	1444	--	1560
					--	--	--	--		116	
39	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	**Грунты 1 группы. Обратное перемещение расительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	520	22,84	22,84	11878	11878	--	3364	16461
					--	8,99	--	4672		1219	
40	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	520	46,51	46,51	24188	24188	--	6851	33521
					--	18,30	--	9515		2483	
41	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1300	1,12	1,12	1461	1461	--	414	2025
					--	0,44	--	575		150	
		Дополнительная смета на Водопровод узла очистных сооружений 02-03-доп									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Прайс	Затворы дисковые поворотные с электроприводом Valbia Ду-100мм	шт.	2	246097,26 --	-- --	492195 --	-- --	 492195	-- --	492195
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2404220
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				238960				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					254983			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					92280			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						983814		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						492195		
		- Накладные расходы	Тенге							292635	
		- Сметная прибыль	Тенге							141631	
		ИТОГО:	Тенге								2404220
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								292635
		Сметная прибыль	Тенге								141631
		Оборудование	Тенге								492195
		Итого с временными	Тенге						2,9%	55449	2459669
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,3%	64927	2524595
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге							40648	2565243
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге								2693597,9
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	Тенге								2558917,99
		Итого с НДС	Тенге						12%	307070,16	2865988,15

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896 Иманбеков Д.Р.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ",
БИН 971140001857
Мастега С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора Никкель В.А.
№ KZ28VJE00064586

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"
Расценки проверены
ГИП Акашев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Инженер-сметчик Мисонова В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)**

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.07.2022	01.07.2022	31.07.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №14
за июль месяц 2022г.
на Водораздаточную колонку. Лок. см. № 02-05

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
11	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Обратное перемещение разработанного грунта из резерва для обратной засыпки бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	47,348		33,27 --	33,27 13,09	1575 --	1575 620	--	446 162	2183
12	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 30м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	47,348		52,67 --	52,67 20,72	2494 --	2494 981	--	706 256	3456
13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11,837		873,83 873,83	-- --	10344 10344	-- --	--	7447 1423	19214
14	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	35,511		18,57 --	18,57 7,30	659 --	659 259	--	187 68	914
15	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	35,511		161,94 85,21	76,73 35,33	5751 3026	2725 1255	--	3082 707	9539
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					20823 13369	7453 3115	-- --	11868 2616	35306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	1	2322,00	--	2322	--	2322	--	2508
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
22	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017 общ.часть	**Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев**	м3	0,02	270,00	--	5	--	5	--	6
					--	--	--	--		--	
23	С123-030101-0501 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013**	комплект	1	5690,00	--	5690	--	5690	--	6145
		СП - 8%			--	--	--	--		455	
24	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянки металлические в колодцах ГОСТ 25772-83**	т	0,03	581949,00	--	17458	--	17458	--	18855
		СП - 8%			--	--	--	--		1397	
25	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 стремянок за 2 раза**	м2	0,87	157,51	3,44	137	3	88	32	183
		НР - 69%; СП - 8%			52,70	0,54	46	--		14	
26	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Футляры из стальных труб для проходы труб в стенах колодцев в сухих грунтах**	т.	0,00908	1378486,66	516757,12	12517	4692	3259	5878	19866
		НР - 99%; СП - 8%			502821,60	151060,62	4566	1372		1472	
27	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (футляры)**	км трубопровода	0,0002	2327545,42	213593,38	466	43	356	74	582
		НР - 99%; СП - 8%			333568,00	38392,10	67	8		43	
28	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции (футляры)**	км трубопровода	0,0002	3056748,08	241154,42	611	48	491	80	747
		НР - 99%; СП - 8%			362234,00	41972,84	72	8		55	
29	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	5,35	1020,01	10,97	5457	59	3097	2167	8234
		НР - 93%; СП - 8%			430,13	5,38	2301	29		610	
		Дополнительная смета на водораздаточную колонку 02-05-доп									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,35	22948,21	9322,21	76877	31229	10921	46955	133738
		НР - 99%; СП - 8%			10366,20	3791,83	34727	12703		9907	
5	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017 общ.часть	**Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев**	м3	3,33	270,00	--	899	--	899	--	971
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
6	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	18359,00	--	18359	--	18359	--	19828
		СП - 8%			--	--	--	--		1469	
7	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	3	30049,00	--	90147	--	90147	--	97359
		СП - 8%			--	--	--	--		7212	
8	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	30833,00	--	30833	--	30833	--	33300
		СП - 8%			--	--	--	--		2467	
9	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	1	9413,00	--	9413	--	9413	--	10166
		СП - 8%			--	--	--	--		753	
10	С121-040302-9905 2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	м3	0,48	68836,00	--	33041	--	33041	--	35685
		СП - 8%			--	--	--	--		2643	
11	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	2,08	25490,46	1353,03	53020	2814	43472	6708	64506
		НР - 91%; СП - 8%			3237,36	306,58	6734	638		4778	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				357253	38889	269851	61894	452679
							48512	14757	--	33533	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								487985
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				61882				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46342			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17872			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						269851		
		- Накладные расходы	Тенге							73762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							36149	
		ИТОГО:	**Тенге**								**487985**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**73762**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**36149**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9%**	**14152**	**502137**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**16571**	**518707**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**529081**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	**Тенге**								**555554,3**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**527776,60**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**63333,20**	**591109,80**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896 Иманбеков Д.Р.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ", БИН 971140001857 Мастега С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора Никкель В.А.
№ KZ28VJE00064586

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"
Расценки проверены
ГИП Акашев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Инженер-сметчик Мисонова В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)