Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: *Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)*
с. Люблинка Карасуского района Костанайской области

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2022г.

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		11	26.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка).	**145347044,56**	**17328070,08**							**2079368,41**	**19407438,49**

Подрядчик:
ТОО «АиФ», БИН 971140001857
Директор _____ *Мастега С.В.*

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Нүрелем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора _____ *Никкель В.А.*
№KZ28VJE00064586

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896
Вр.и.о.руководителя _____ *Саутпаев М.М.*

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)*
с. Люблинка Карасуского района Костанайской области

Акт выполненных работ №1
за декабрь 2022г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финнансирования наимен.	источник финнансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		11	26.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка).	**145347044,56**	**17328070,08**							**2079368,41**	**19407438,49**

Подрядчик:
ТОО «АиФ», БИН 971140001857
Директор _____ *Мастега С.В.*

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрелем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора _____ *Никкель В.А.*
№KZ28VJE00064586

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896
Вр.и.о.руководителя _____ *Саутпаев М.М.*

РЕЕСТР

выполненных работ ТОО «АиФ» **за декабрь 2022г**

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

по объекту: "Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)"

№ акта	Объект	№ сметы	Итого с НДС
30	Водозаборное сооружение	02-01-доп2	-42309,25
31	Канализация узла очистных сооружений	02-04	188329,11
32	Водораздаточную колонку	02-05-доп2	793488,34
33	Резервуар технической воды 100 м3. Общестроительные работы	02-08-01	703267,91
34	Резервуар технической воды 100 м3. Технологическое оборудование и трубопроводы	02-08-02	25433,04
35	Резервуар технической воды 100 м3. Вентиляция	02-08-03	527524,78
36	Резервуар 100 м3. Общестроительные работы	02-09-01	750173,20
37	Резервуар 100 м3. Технологическое оборудование и трубопроводы	02-09-02	173533,61
38	Резервуар 100 м3. Вентиляция	02-09-03	527518,72
39	Резервуар 100 м3. Автоматизация	02-09-04	740033,20
40	Резервуар 100 м3. Общестроительные работы	02-09-01	750173,20
41	Резервуар 100 м3. Технологическое оборудование и трубопроводы	02-09-02	173533,61
42	Резервуар 100 м3. Вентиляция	02-09-03	527518,72
43	Резервуар 100 м3. Автоматизация	02-09-04	107966,50
44	Сети электроснабжения	04-01	1346361,10
45	Благоустройство участка узла очистных сооружений	07-02	12062405,88
46	Водовод	02-02	52486,82
	Итого:		19407438,49

Директор ТОО «АиФ» Мастега С.В.

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

Подрядчик ТОО "АиФ"

Стройка Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.12.2022	01.12.2022	31.12.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №30
за декабрь месяц 2022г.
на Водозаборное сооружение. Лок. см. № 02-01-доп-2.

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Корректировка акта выполненных работ №15 за август 2022г.										
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета на водозаборное сооружение №02-01										
		Исключить										
1	С121-010701-0204 2101-0701-0204 РСНБ РК 2015	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 600 СТ РК EN 771-6-2017	м3	63		-4325,00	--	-272475	--	-272475	--	-294273
		СП - 8%				--	--	--	--		-21798	
		Включить										
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	151,2		97,00	--	14666	--		--	15840
		СП - 8%				--	--	--	--		1173	
3	С341-020103-1025 4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	151,2		426,00	--	64411	--		--	69564
		СП - 8%				--	--	--	--		5153	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					-193397	--	-272475	--	-208869
								--	--	--	-15472	
		Корректировка акта выполненных работ №16 за август 2022г.										
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета на водовод №02-02										
		Отмостка										
		Исключить										
4	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки металлические в колодцах ГОСТ 25772-83	т	0,10696		-581949,00	--	-62245	--	-62245	--	-67225
		СП - 8%				--	--	--	--		-4980	
5	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие отмостки асфальтобетонные мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,34		-1444,83	-2,92	-7715	-16	-6714	-1070	-9488
		НР - 108%; СП - 8%				-184,46	-1,06	-985	-6		-703	
		Включить										

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подготовки бетонной из бетона В15. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,534	23788,01 1273,05	1106,37 244,03	12703 680	591 130	11432	1078	14515
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-57258 -305	575 125	-57527 --	-333 -4608	-62198
		Корректировка акта выполненных работ №17 за август 2022г.									
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета на водопровод узла очистных сооружений №02-03									
		Отмостка									
		Исключить									
7	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие отмостки асфальтобетонные мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	16,02	-1444,83 -184,46	-2,92 -1,06	-23146 -2955	-47 -17	-20144	-3210 -2108	-28464
		Включить									
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подготовк0 бетонной из бетона В15. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,602	23788,01 1273,05	1106,37 244,03	38108 2039	1772 391	34297	2212 3226	43546
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14962 -916	1726 374	14153 --	-998 1118	15082
		Корректировка акта выполненных работ №18 за август 2022г.									
		РАЗДЕЛ 4. Локальная смета на канализация узла очистных сооружений №02-04									
		Исключить									
9	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие отмостки асфальтобетонные мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	21,36	-1444,83 -184,46	-2,92 -1,06	-30862 -3940	-62 -23	-26860	-4280 -2811	-37953
		Включить									
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подготовк0 бетонной из бетона В15. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,136	23788,01 1273,05	1106,37 244,03	50811 2719	2363 521	45729	2949 4301	58061
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19950 -1221	2301 499	18869 --	-1331 1490	20108
		Корректировка акта выполненных работ №19 за август 2022г.									
		РАЗДЕЛ 5. Локальная смета на водораздаточную колонку №02-05									
		отмостка									
		Исключить									
11	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	12,15	-1248,55 -158,16	-76,30 -27,19	-15170 -1922	-927 -330	-12321	-2117 -1383	-18670
12	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903 до 30мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	12,15	-217,20 -22,23	-3,76 -1,75	-2639 -270	-46 -21	-2323	-274 -233	-3146
		Включить									
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подготовк0 бетонной из бетона В15. Устройство отмостки *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,215	23788,01 1273,05	1106,37 244,03	28902 1547	1344 296	26011	1677 2446	33026

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРЫЛЬЦО									
		Исключить									
14	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,228	-9091,79 -3346,92	-1740,15 -740,30	-2073 -763	-397 -169	-913	-876 -236	-3185
15	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14РС100467РС100511)	**Слои подстилающие бетонные из бетона класса В12,5. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,34	-22581,00 -3780,78	-7,68 --	-7678 -1285	-3 --	-6390	-1208 -711	-9597
16	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	2,28	-773,94 -263,35	-89,46 -33,88	-1765 -600	-204 -77	-961	-637 -192	-2594
17	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 А5.2)К=2	**Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 до 30мм** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	2,85	-205,45 -9,89	-8,65 -4,28	-586 -28	-25 -12	-533	-38 -50	-673
18	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	**Железнение поверхности** *НР - 91%; СП - 8%*	м2 поверхности	2,28	-412,63 -388,99	-0,82 -0,40	-941 -887	-2 -1	-52	-808 -140	-1889
19	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Обрамление ступеней уголковой сталью** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,012	-727834,53 -71746,00	-1330,53 -570,96	-8734 -861	-16 -7	-7857	-790 -762	-10286
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-10682 -5070	-274 -321	-5339 --	-5071 -1261	-17014

Корректировка акта выполненных работ №20 за август 2022г.

РАЗДЕЛ 6. Локальная смета на Строительство блочно-модульной насосной станции 2-го подъема №02-06

		Исключить									
		КРЫЛЬЦО									
20	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,27	-9091,79 -3346,92	-1740,15 -740,30	-2455 -904	-470 -200	-1081	-1037 -279	-3771
21	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14РС100467РС100511)	**Слои подстилающие бетонные из бетона класса В12,5. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,36	-22581,00 -3780,78	-7,68 --	-8129 -1361	-3 --	-6765	-1279 -753	-10161
22	Е11-110101-1503 1111-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	1,8	-773,94 -263,35	-89,46 -33,88	-1393 -474	-161 -61	-758	-503 -152	-2048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-110101-1504 1111-0101-1504 РСНБ РК 2015 А5.2)К=2	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1503 до 30мм	м2 покрытия	1,8	-205,45	-8,65	-370	-16	-336	-24	-425
		НР - 91%, СП - 8%			-9,89	-4,28	-18	-8		-32	
24	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	1,8	-412,63	-0,82	-743	-1	-42	-638	-1491
		НР - 91%, СП - 8%			-388,99	-0,40	-700	-1		-110	
25	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрамление ступеней уголковой сталью	т	0,012	-727834,53	-1330,53	-8734	-16	-7857	-790	-10286
		НР - 91%, СП - 8%			-71746,00	-570,96	-861	-7		-762	
		отмостка									
26	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Отмостка Устройство	м2 покрытия	15,6	-1248,55	-76,30	-19477	-1190	-15820	-2718	-23971
		НР - 94%, СП - 8%			-158,16	-27,19	-2467	-424		-1776	
27	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Отмостка Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903 до 30мм	м2 покрытия	15,6	-217,20	-3,76	-3388	-59	-2982	-352	-4039
		НР - 94%, СП - 8%			-22,23	-1,75	-347	-27		-299	
		Включить									
28	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подготовк0 бетонной из бетона В15. Устройство отмостки	м3	1,56	23788,01	1106,37	37109	1726	33397	2154	42404
		НР - 91%, СП - 8%			1273,05	244,03	1986	381		3141	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-7580	-190	-2244	-5187	-13788
							-5146	-347	--	-1022	
		Корректировка акта выполненных работ №21 за август 2022г.									
		РАЗДЕЛ 7. Локальная смета на Строительство установки для очитки воды №02-07									
		Исключить									
29	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрамление ступеней уголковой сталью	т	0,012	-727834,53	-1330,53	-8734	-16	-7857	-790	-10286
		НР - 91%, СП - 8%			-71746,00	-570,96	-861	-7		-762	
30	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Отмостка Устройство	м2 покрытия	31	-1248,55	-76,30	-38705	-2365	-31437	-5401	-47635
		НР - 94%, СП - 8%			-158,16	-27,19	-4903	-843		-3528	
31	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Отмостка Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903 до 30мм	м2 покрытия	31	-217,20	-3,76	-6733	-117	-5927	-699	-8027
		НР - 94%, СП - 8%			-22,23	-1,75	-689	-54		-595	
		Включить									
32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подготовк0 бетонной из бетона В15. Устройство отмостки	м3	3,1	23788,01	1106,37	73743	3430	66367	4280	84264
		НР - 91%, СП - 8%			1273,05	244,03	3946	756		6242	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				19570	932	21146	2610	18316
							-2507	-147	--	138	
				РАЗДЕЛ 8. Включить							
33	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,26	22948,21	9322,21	28915	11746	4108	17661	50302
		НР - 99%, СП - 8%			10366,20	3791,83	13061	4778		3726	
34	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017 общ.часть	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев	м3	1,26	270,00	--	340	--	340	--	367
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
35	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010	шт.	1	11342,00	--	11342	--	11342	--	12249
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
36	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010	шт.	4	12579,00	--	50316	--	50316	--	54341
		СП - 8%			--	--	--	--		4025	
37	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010	шт.	1	9413,00	--	9413	--	9413	--	10166
		СП - 8%			--	--	--	--		753	
38	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010	шт.	1	2322,00	--	2322	--	2322	--	2508
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
39	С123-030101-0503 2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	1	9165,00	--	9165	--	9165	--	9898
		СП - 8%			--	--	--	--		733	
40	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	10	595,00	--	5950	--	5950	--	6426
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
41	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 стремянок за 2 раза	м2	0,5104	157,51	3,44	80	2	51	19	107
		НР - 69%, СП - 8%			52,70	0,54	27	--		8	
42	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные под отмостку колодцев. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	9091,79	1740,15	7283	1394	3208	3077	11189
		НР - 94%, СП - 8%			3346,92	740,30	2681	593		829	
43	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подготовк0 бетонной из бетона В15. Устройство отмостки	м3	0,534	23788,01	1106,37	12703	591	11432	737	14515
		НР - 91%, СП - 8%			1273,05	244,03	680	130		1075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**									
			насос	1	21355,72	447,71	**21356**	448	37555	**16947**	**41367**
		НР - 98%, СП - 8%			17152,59	140,57	**17153**	141		**3064**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**159184**	14180	111402	**38441**	**213435**
							33602	5642	--	**15809**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**-34928**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**18437**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**19250**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5824**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**-172015**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**79077**				
		- Накладные расходы	Тенге							**22911**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**-2589**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**-34928**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**22911**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**-2589**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9%**	**-1013**	**-35941**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**-1186**	**-37127**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**-37870**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	**Тенге**								**-39764,3**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**-37776,12**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**-4533,13**	**-42309,25**

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

(наименование организации)

Вр.и.о.руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896
Саутпаев М.М.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ", БИН 971140001857
Мастега С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора Никкель В.А
№ KZ28VJE00064586

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"
Расценки проверены
ГИП Акашев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Инженер-сметчик Мисонова В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"
Подрядчик ТОО "АиФ"
Стройка Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)
Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.12.2022	01.12.2022	31.12.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №31
за декабрь месяц 2022г.
на Канализация узла очистных сооружений. Лок. см. № 02-04

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	С123-030103-0604 2303-0103-0604 РСНБ РК 2015	**Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 50 мм ГОСТ 18698-79**	м	25		2676,80	–	66920	–	66920	–	72274
		СП - 8%				–	–	–	–		5354	
		Дополнительная смета на канализацию узла очистных сооружений №02-04-доп										
2	Прайс	**Насос с бензиновым двигателем, модель PG300, Q 15 м3/ч, H 16 м вод.ст., Fubag**	шт	1		90206,00	–	90206	–		–	90206
						–	–	–	–	90206	–	
		ИТОГО:	Тенге									162480
		В том числе :										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							66920		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							90206		
		- Сметная прибыль	Тенге								5354	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									162480
		В том числе :	Тенге									
		Накладные расходы	Тенге									0
		Сметная прибыль	Тенге									5354
		Оборудование	Тенге									90206
		Итого с временными	Тенге							2,9%	2096	164576
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге							3,3%	2454	167030
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								1536	168567
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге									177001,0
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	Тенге									168150,99
		Итого с НДС	Тенге							12%	20178,12	188329,11

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"
(наименование организации)
Вр.и.о.руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896
Саутпаев М.М.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
ТОО "АиФ"
(наименование организации)
Директор ТОО "АиФ"
БИН 971140001857
Мастега С.В.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нуролем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора Никкель В.А.
№ KZ28VIB00064586
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Представитель авторского надзора:
ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"
Расценки проверены
ГИП Акашев Т.М.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)
Инженер-сметчик Мисонова В.А.
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)**

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.12.2022	01.12.2022	31.12.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №32
за декабрь месяц 2022г.
на Водораздаточную колонку. Лок. см. № 02-05-доп-2

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Корректировка акта выполненных работ №19 за август 2022г.										
1	Ком. пред. ТОО "Спецмонтаж-2"	**Блочно-модульное здание водораздаточной колонки размером 3000x3000x3000(h). Исключить**	компл.	1		-1478372,00	–	-1478372	–		–	-1478372
						–	–	–	–	-1478372	–	
1	Ком. пред. ТОО "Спецмонтаж-2"	**Блочно-модульное здание водораздаточной колонки размером 3000x3000x3000(h). Включить**	компл.	1		2188594,55	–	2188595	–		–	2188595
						–	–	–	–	2188595	–	
		ИТОГО:	Тенге									710223
		В том числе :										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							710223		
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									710223
		В том числе :	Тенге									
		Оборудование	Тенге									710223
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге									745759,7
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	Тенге									708471,73
		Итого с НДС	Тенге							12%	85016,61	793488,34

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"
(наименование организации)
Вр.и.о руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896
Саутпаев М.М.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
ТОО "АиФ"
(наименование организации)
Директор ТОО "АиФ"
БИН 971140001857
Мастега С.В.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора Никкель В.А.
№ KZ28VJE00064586
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Представитель авторского надзора:
ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"
Расценки проверены
ГИП Акашев Т.М.
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Инженер-сметчик Мисонова В.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

Подрядчик ТОО "АиФ"

Стройка Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.12.2022	01.12.2022	31.12.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №33
за декабрь месяц 2022г.

на Резервуар для технической воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 (1В)-2,3-2013. Общестроительные работы. Лок. см. № 02-08-01

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
10	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		178,2621667	206,87	197,48	36877	35203	20	8229	48714
		НР - 72%, СП - 8%				9,28	54,83	1654	9775		3608	
11	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Подвозка грунта самосвалами для возведения насыпи и обратной засыпки. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т		349,3938467	42,00	–	14675	–		–	15849
		СП - 8%				–	–	–	–		1174	
12	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		22,0303125	873,83	–	19251	–	–	13861	35760
		НР - 72%, СП - 8%				873,83	–	19251	–		2649	
13	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		66,0909375	18,57	18,57	1227	1227	–	348	1701
		НР - 72%, СП - 8%				–	7,30	–	483		126	
14	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		81,6834375	193,12	91,34	15775	7461	–	8460	26174
		НР - 72%, СП - 8%				101,78	42,06	8314	3436		1939	
15	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кэм=1,45	**Грунты 2 группы. Подача грунта на покрытие резервуара экскаваторами "Драглайн"и устройство насыпи "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,45 и к времени эксплуатации машин - 1,45**	м3 грунта		281,0008333	224,83	212,69	63177	59765	–	13339	82637
		НР - 72%, СП - 8%				12,14	53,79	3412	15114		6121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка поверхности обвалования резервуара. I группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м2 спланированной площади	272,5475	47,62 25,53	22,09 4,81	12977 6958	6020 1310	–	5952 1514	20444
17	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	61,992	168,21 7,54	160,58 44,59	10427 468	9955 2764	4	2327 1020	13775
18	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Подозка растительного грунта самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т	74,3904	42,00 –	– –	3124 –	– –		– 250	3374
19	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Распределение растительного грунта по насыпи *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	61,992	17,32 2,56	14,70 5,78	1074 159	911 359	4	373 116	1562
20	Е11-010204-0201 1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную *НР - 72%, СП - 8%*	м2	272,5475	445,92 325,03	0,26 –	121534 88586	70 –	32878	63782 14825	200141
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				300118 128801	120611 33240	32906 –	116671 33342	450131
		РАЗДЕЛ 2. Разные работы									
107	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающего щебеночного слоя. *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,68304	9091,79 3346,92	1740,15 740,30	15302 5633	2929 1246	6740	6466 1741	23510
108	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 1	Устройство подготовк0 бетонной из бетона В15. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,019648	17858,75 1273,05	1106,37 244,03	36068 2571	2234 493	31263	2788 3109	41965
109	Е11-061301-0308 1106-1301-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подготовка бетонная под днище бункерного типа из бетона В25, F100, W6. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,14	34146,69 4013,10	3948,06 1433,33	4781 562	553 201	3666	694 438	5912
110	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,001264	232893,00 –	– –	294 –	– –	294	– 24	318
111	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%, СП - 8%*	т	0,02512	901014,53 244926,00	1330,53 570,96	22633 6153	33 14	16447	5612 2260	30505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости	100	187,66	2,47	18766	247	10531	7379	28237
		НР - 91%, СП - 8%			79,88	1,21	7988	121		2092	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				97845	5996	68941	22939	130447
							22907	2075	–	9664	
		ИТОГО:	Тенге								580578
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				151707				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					126607			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35315			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						101847		
		- Перевозка грузов	Тенге				17799				
		- Накладные расходы	Тенге							139610	
		- Сметная прибыль	Тенге							43006	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								580578
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								139610
		Сметная прибыль	Тенге								43006
		Итого с временными	Тенге						2,9%	16837	597415
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,3%	19715	617129
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								629472
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге								660966
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	Тенге								627917,78
		Итого с НДС	Тенге						12%	75350,13	703267,91

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

(наименование организации)

Вр.и.о.руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896

Саутпаев М.М.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ"

БИН 971140001857

Мастега С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт технического надзора Никкель В.А.

№ KZ28VJE00064586

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"

Расценки проверены

ГИП Акашев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Инженер-сметчик Мисонова В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

Подрядчик ТОО "АиФ"

Стройка Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.12.2022	01.12.2022	31.12.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №34
за декабрь месяц 2022г.

на Резервуар для технической воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 (1В)-2,3-2013. Технологическое оборудование и трубопроводы. Лок. см. № 02-08-02

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Спускной трубопровод										
1	Ц13-120101-0310 1312-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм спускной трубопрвод. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	1,7		3157,41	1515,86	5368	2577	22	2132	8099
		НР - 61%; СП - 8%				1628,66	427,08	2769	726		600	
2	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,7		2761,00	–	4694	–	4694	–	5069
		СП - 8%				–	–	–	–		375	
3	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0017		1117953,05	30541,78	1901	52	1492	353	2434
		НР - 99%; СП - 8%				209783,00	174,98	357	–		180	
4	Ц13-121001-0406 1312-1001-0406 РСНБ РК 2015	**Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами**	м трубопровода	1,7		2160,85	1487,85	3673	2529	–	1321	5394
		НР - 61%; СП - 8%				673,00	600,95	1144	1022		400	
		Отводящий трубопровод (лист 13 учтен в разделе АС)										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15635	5158	6208	3806	20996
								4269	1748	–	1555	
		ИТОГО:	Тенге									20996
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4269				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5158			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1748			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6208		
		- Накладные расходы	Тенге							3806	
		- Сметная прибыль	Тенге							1555	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**20996**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**3806**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**1555**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9%**	**609**	**21605**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**713**	**22318**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**22764**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	**Тенге**								**23903,2**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**22708,07**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**2724,97**	**25433,04**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

(наименование организации)

Вр.и.о.руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896

Саутпаев М.М.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ"

БИН 971140001857

Мастега С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт технического надзора Никкель В.А.

№ KZ28VJE00064586

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"

Расценки проверены

ГИП Акашев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Инженер-сметчик Мисонова В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

Подрядчик ТОО "АиФ"

Стройка Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.12.2022	01.12.2022	31.12.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №35
за декабрь месяц 2022г.
на Резервуар для технической воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 (1В)-2,3-2013. Вентиляцию. Лок. см. № 02-08-03

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-202601-0301 1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	**Установка панельного Фильтра** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1		14970,95 13171,96	349,03 82,76	14971 13172	349 83	1450	12990 2237	30197
2	С123-050302-1801 2305-0302-1801 РСНБ РК 2015 прим.	**Фильтр панельный диаметром 200 мм** *СП - 8%*	шт.	1		10646,00 –	– –	10646 –	– –	10646	– 852	11498
3	С123-050302-1301 2305-0302-1301 РСНБ РК 2015 прим.	**Кассета фильтра диаметром 200 мм** *СП - 8%*	шт.	1		4321,00 –	– –	4321 –	– –	4321	– 346	4667
4	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	**Хомуты для крепления** *СП - 8%*	шт.	2		416,00 –	– –	832 –	– –	832	– 67	899
5	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5,5		9688,92 2199,50	147,12 31,76	53289 12097	809 175	40383	12027 5225	70541
6	Ц13-120101-0510 1312-0101-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопровод из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 650х530 мм. Монтаж с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями** *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	1,5		43219,95 30958,00	12239,85 4879,12	64830 46437	18360 7319	33	32791 7810	105431
7	С123-010201-0267 2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	1,5		41813,00 –	– –	62720 –	– –	62720	– 5018	67737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-090201-0203 1109-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище осадочной камерыиз толстолистовой камеры	т конструкций	0,01658	41919,84	8160,71	695	135	77	353	1132
		НР - 69%, СП - 8%			29138,80	1737,74	483	29		84	
9	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0168	287288,00	–	4826	–	4826	–	5213
		СП - 8%			–	–	–	–		386	
10	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1	1603,00	–	1603	–	1603	–	1731
		СП - 8%			–	–	–	–		128	
11	Е11-200701-0307 1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	1	12935,10	66,77	12935	67	11716	1143	15205
		НР - 98%, СП - 8%			1152,44	14,13	1152	14		1126	
12	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0061	1378486,66	516757,12	8409	3152	2190	3949	13346
		НР - 99%, СП - 8%			502821,60	151060,62	3067	921		989	
13	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	6225,00	–	24900	–	24900	–	26892
		СП - 8%			–	–	–	–		1992	
14	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-8104	м2	0,7461	299,41	1,72	223	1	210	9	251
		НР - 69%, СП - 8%			16,70	0,27	12	–		19	
15	Е11-260101-1702 1126-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	4	629,58	68,58	2518	274	1064	999	3799
		НР - 76%, СП - 8%			294,98	33,65	1180	135		281	
16	С121-110403-0625 2111-0403-0625 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 16381-77	м	4	14222,50	–	56890	–	56890	–	61441
		СП - 8%			–	–	–	–		4551	
17	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	2	2390,48	164,77	4781	330	376	3119	8532
		НР - 76%, СП - 8%			2037,69	14,54	4075	29		632	
18	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2211,60	95,33	2212	95	299	1795	4327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%, СП - 8%			1818,39	13,46	1818	13		321	
19	С123-040501-0207 2304-0501-0207 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	835,00	--	835	--	835	--	902
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
20	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00256	633851,00	--	1623	--	1623	--	1752
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**435493**
		в том числе:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				83495				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23573			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8718			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						226994		
		- Накладные расходы	Тенге							69175	
		- Сметная прибыль	Тенге							32261	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**435493**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**69175**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**32261**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9%**	**12629**	**448122**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**14788**	**462910**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**472169**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	**Тенге**								**495794,0**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**471004,27**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**56520,51**	**527524,78**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

(наименование организации)

Вр.и.о.руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896

Саутпаев М.М.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ"
БИН 971140001857

Мастега С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора Никкель В.А.
№ KZ28VJE00064586

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"
Расценки проверены

ГИП Акашев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Инженер-сметчик Мисонова В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

Подрядчик ТОО "АиФ"

Стройка Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.12.2022	01.12.2022	31.12.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №36
за декабрь месяц 2022г.

на Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 (1В)-2,3-2013. Общестроительные работы. Лок. см. № 02-09-01

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
10	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	242,3975833		206,87 9,28	197,48 54,83	50144 2249	47868 13292	27	11190 4907	66240
11	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Подвозка грунта самосвалами для возведения насыпи и обратной засыпки. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т	475,0992633		42,00 –	– –	19954 –	– –		– 1596	21551
12	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	10,0996875		873,83 873,83	– –	8825 8825	– –	–	6354 1214	16394
13	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	30,2990625		18,57 –	18,57 7,30	563 –	563 221	–	159 58	780
14	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	30,2990625		193,12 101,78	91,34 42,06	5851 3084	2768 1274	–	3138 719	9709
15	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кэм=1,45	**Грунты 2 группы. Подача грунта на покрытие резервуара экскаваторами "Драглайн"и устройство насыпи "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,45 и к времени эксплуатации машин - 1,45** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	281,0008333		224,83 12,14	212,69 53,79	63177 3412	59765 15114	–	13339 6121	82637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка поверхности обвалования резервуара. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	272,5475	47,62 25,53	22,09 4,81	12977 6958	6020 1310	–	5952 1514	20444
17	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	61,992	168,21 7,54	160,58 44,59	10427 468	9955 2764	4	2327 1020	13775
18	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Подозка растительного грунта самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т	74,3904	42,00 –	– –	3124 –	– –		– 250	3374
19	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Распределение растительного грунта по насыпи *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	61,992	17,32 2,56	14,70 5,78	1074 159	911 359	4	373 116	1562
20	Е11-010204-0201 1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную *НР - 72%; СП - 8%*	м2	272,5475	445,92 325,03	0,26 –	121534 88586	70 –	32878	63782 14825	200141
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				297652 113740	127918 34334	32913 –	106614 32340	436607
		РАЗДЕЛ 2. Разные работы									
		Отмостка (АС-5)									
113	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающего щебеночного слоя. *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,68304	9091,79 3346,92	1740,15 740,30	15302 5633	2929 1246	6740	6466 1741	23510
114	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 1	Устройство подготовк0 бетонной из бетона В15. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,019648	17858,75 1273,05	1106,37 244,03	36068 2571	2234 493	31263	2788 3109	41965
		Устройство вентиляции (АС-18)									
115	Е11-061301-0308 1106-1301-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подготовка бетонная под днище бункерного типа из бетона В25, F100, W6. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,14	34146,69 4013,10	3948,06 1433,33	4781 562	553 201	3666	694 438	5912
116	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,001264	232893,00 –	– –	294 –	– –	294	– 24	318
117	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02512	901014,53 244926,00	1330,53 570,96	22633 6153	33 14	16447	5612 2260	30505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	ЕП-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости	100	187,66	2,47	18766	247	10531	7379	28237
		НР - 91%, СП - 8%			79,88	1,21	7988	121		2092	
119	ЕП-061401-0502 1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	м3 емкости	100	330,98	0,82	33098	82	16268	15277	52245
		НР - 91%, СП - 8%			167,48	0,40	16748	40		3870	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				130942	6079	85209	38216	182692
							39654	2115	–	13534	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								619299
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				153394				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					133997			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36449			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						118122		
		- Перевозка грузов	Тенге				23078				
		- Накладные расходы	Тенге							144830	
		- Сметная прибыль	Тенге							45874	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								619299
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								144830
		Сметная прибыль	Тенге								45874
		Итого с временными	Тенге						2,9%	17960	637259
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,3%	21030	658288
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								671454
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге								705050
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	Тенге								669797,50
		Итого с НДС	Тенге						12%	80375,70	750173,20

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

(наименование организации)

Вр.и.о.руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896

Саутпаев М.М.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Мастега С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт технического надзора Никкель В.А.

№ KZ28VJE00064586

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"

Расценки проверены

ГИП Акашев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Инженер-сметчик Мисонова В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

Подрядчик ТОО "АиФ"

Стройка Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.12.2022	01.12.2022	31.12.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №37
за декабрь месяц 2022г.

на Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 (1В)-2,3-2013. Технологическое оборудование и трубопроводы. Лок. см. № 02-09-02

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подводящий трубопровод										
1	Ц13-120101-0310 1312-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм подводящий трубопрвод. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов** *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	3,6		3157,41 1628,66	1515,86 427,08	11367 5863	5457 1537	47	4514 1270	17152
2	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	3,6		2761,00 –	– –	9940 –	– –	9940	– 795	10735
3	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0036		1117953,05 209783,00	30541,78 174,98	4025 755	110 1	3160	748 382	5155
4	Ц13-121001-0406 1312-1001-0406 РСНБ РК 2015	**Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами** *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	3,6		2160,85 673,00	1487,85 600,95	7779 2423	5356 2163	–	2798 846	11423
5	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0054		1378486,66 502821,60	516757,12 151060,62	7444 2715	2790 816	1939	3496 875	11815
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					40554 11756	13714 4517	15086 –	11556 4168	56280
		РАЗДЕЛ 2.Спускной трубопровод										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-120101-0310 1312-0101-0310 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм спускной трубопрвод. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	1,7	3157,41 1628,66	1515,86 427,08	5368 2769	2577 726	22	2132 600	8099
7	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,7	2761,00 –	– –	4694 –	– –	4694	– 375	5069
8	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0017	1117953,05 209783,00	30541,78 174,98	1901 357	52 –	1492	353 180	2434
9	Ц13-121001-0406 1312-1001-0406 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	1,7	2160,85 673,00	1487,85 600,95	3673 1144	2529 1022	–	1321 400	5394
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				15635 4269	5158 1748	6208 –	3806 1555	20996
		РАЗДЕЛ 3.Переливной трубопровод									
10	Ц13-120101-0310 1312-0101-0310 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм переливной трубопрвод. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	3,5	3157,41 1628,66	1515,86 427,08	11051 5700	5306 1495	45	4389 1235	16675
11	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3,5	2761,00 –	– –	9664 –	– –	9664	– 773	10437
12	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0035	1117953,05 209783,00	30541,78 174,98	3913 734	107 1	3072	728 371	5012
13	Ц13-121001-0406 1312-1001-0406 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	3,5	2160,85 673,00	1487,85 600,95	7563 2356	5207 2103	–	2720 823	11105
14	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0104	1378486,66 502821,60	516757,12 151060,62	14336 5229	5374 1571	3733	6732 1685	22754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отводящий трубопровод (лист 13 учтен в разделе АС)									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**46526**	**15994**	**16514**	**14569**	**65983**
							14019	**5170**	**--**	**4887**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**143259**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**30045**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**34866**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**11435**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**37808**		
		- Накладные расходы	Тенге							**29931**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**10610**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**143259**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**29931**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**10610**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9%**	**4155**	**147414**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**4865**	**152278**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**155324**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	**Тенге**								**163095,5**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**154940,72**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**18592,89**	**173533,61**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

(наименование организации)

Вр.и.о руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896

Саутпаев М.М.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Мастега С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт технического надзора Никкель В.А.

№ KZ28VJE00064586

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"

Расценки проверены

ГИП Акашев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Инженер-сметчик Мисонова В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

Подрядчик ТОО "АиФ"

Стройка Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.12.2022	01.12.2022	31.12.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №38
за декабрь месяц 2022г.
на Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 (1В)-2,3-2013. Вентиляцию. Лок. см. № 02-09-03

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-202601-0301 1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	**Установка панельного Фильтра** *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	1		14970,95 13171,96	349,03 82,76	14971 13172	349 83	1450	12990 2237	30197
2	С123-050302-1801 2305-0302-1801 РСНБ РК 2015 прим.	**Фильтр панельный диаметром 200 мм** *СП - 8%*	шт.	1		10642,00 –	– –	10642 –	– –	10642	– 851	11493
3	С123-050302-1301 2305-0302-1301 РСНБ РК 2015 прим.	**Кассета фильтра диаметром 200 мм** *СП - 8%*	шт.	1		4321,00 –	– –	4321 –	– –	4321	– 346	4667
4	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	**Хомуты для крепления** *СП - 8%*	шт.	2		416,00 –	– –	832 –	– –	832	– 67	899
5	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	5,5		9688,92 2799,50	147,12 31,76	53289 12097	809 175	40383	12027 5225	70541
6	Ц13-120101-0510 1312-0101-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопровод из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 650х530 мм. Монтаж с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями** *НР - 61%; СП - 8%*	м трубопровода	1,5		43219,95 30958,00	12239,85 4879,12	64830 46437	18360 7319	33	32791 7810	105431
7	С123-010201-0267 2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	1,5		41813,00 –	– –	62720 –	– –	62720	– 5018	67737

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-090201-0203 1109-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище осадочной камеры из толстолистовой камеры *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,01658	41919,84 29138,80	8160,71 1737,74	695 483	135 29	77	353 84	1132
9	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0168	287288,00 --	-- --	4826 --	-- --	4826	-- 386	5213
10	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	1	1603,00 --	-- --	1603 --	-- --	1603	-- 128	1731
11	Е11-200701-0307 1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	12935,10 1152,44	66,77 14,13	12935 1152	67 14	11716	1143 1126	15205
12	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0061	1378486,66 502821,60	516757,12 151060,62	8409 3067	3152 921	2190	3949 989	13346
13	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	6225,00 --	-- --	24900 --	-- --	24900	-- 1992	26892
14	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-8104 *НР - 69%; СП - 8%*	м2	0,7461	299,41 16,70	1,72 0,27	223 12	1 --	210	9 19	251
15	Е11-260101-1702 1126-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	4	629,58 294,98	68,58 33,65	2518 1180	274 135	1064	999 281	3799
16	С121-110403-0625 2111-0403-0625 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	4	14222,50 --	-- --	56890 --	-- --	56890	-- 4551	61441
17	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной *НР - 76%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	2	2390,48 2037,69	164,77 14,54	4781 4075	330 29	376	3119 632	8532
18	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	2211,60 1818,39	95,33 13,46	2212 1818	95 13	299	1795 321	4327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С123-040501-0207 2304-0501-0207 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005** СП - 8%	шт.	1	835,00 --	-- --	835 --	-- --	835	-- 67	902
20	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** СП - 8%	т	0,00256	633851,00 --	-- --	1623 --	-- --	1623	-- 130	1752
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								435488
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				83495				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23573			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8718			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						226990		
		- Накладные расходы	Тенге							69175	
		- Сметная прибыль	Тенге							32260	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								435488
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								69175
		Сметная прибыль	Тенге								32260
		Итого с временными	Тенге						2,9%	12629	448117
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,3%	14788	462905
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								472163
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге								495788,3
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	Тенге								470998,86
		Итого с НДС	Тенге						12%	56519,86	527518,72

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

(наименование организации)

Вр.и.о.руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896

Саутпаев М.М.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ"

БИН 971140001857

Мастега С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт технического надзора Никкель В.А.

№ KZ28VJE00064586

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"

Расценки проверены

ГИП Акашев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Инженер-сметчик Мисонова В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

Подрядчик ТОО "АиФ"

Стройка Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.12.2022	01.12.2022	31.12.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №39
за декабрь месяц 2022г.

на Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 (1В)-2,3-2013. Автоматизацию. Лок. см. № 02-09-04

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП,
				на единицу	по проекту	Всего / зарплата	эксплуатация / в т. ч. зарплата	Всего / зарплата	эксплуатация / в т. ч. зарплата	материалы / оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование										
2	123-051501-1701	Кондуктометрический датчик уровня	шт.	3		6599,00	–	19797	–		–	19797
						–	–	–	–	19797	–	
		Монтажные работы и материалы неучтенные ценником										
3	Ц13-110201-0102 1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании. Установка на резьбовых соединениях (кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости)	шт.	3		2248,37	–	6745	–	202	4907	12584
		НР - 75%; СП - 8%				2180,88	–	6543	–		932	
4	Ц13-110201-0105 1311-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм.	Приборы,устанавливаемые на металлоконструкцияхили щитах. (Сигнализатор уровня жидкости)	шт.	1		4422,78	–	4423	–	117	3229	8264
		НР - 75%; СП - 8%				4305,84	–	4306	–		612	
5	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	20		380,92	52,21	7618	1044	2665	3036	11506
		НР - 72%; СП - 8%				195,45	15,36	3909	307		852	
6	Ц13-080208-0205 1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	6		518,15	58,72	3109	352	1584	922	4353
		НР - 72%; СП - 8%				195,45	17,97	1173	108		322	
		Кабели и провода										
7	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	3		717,28	53,43	2152	160	858	832	3222
		НР - 72%; СП - 8%				377,87	7,19	1134	22		239	
8	С2113-0812-0102 СТ2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10шт	0,654		284,00	–	186	–	186	–	201
		СП - 8%				–	–	–	–		15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С123-061705-0106 2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	3	233,00	–	699	–	699	–	755
		СП - 8%			–	–	–	–		56	
10	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3	84,54	0,81	254	2	57	141	427
		НР - 72%, СП - 8%			65,15	0,33	195	1		32	
11	С123-060902-0103 2306-0902-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,003	33513,00	–	101	–	101	–	109
		СП - 8%			–	–	–	–		8	
12	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	1	3166,90	443,63	3167	444	–	2089	5676
		НР - 72%, СП - 8%			2723,27	178,11	2723	178		420	
13	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт.	1	6030,00	–	6030	–	6030	–	6512
		СП - 8%			–	–	–	–		482	
14	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Скобы разные	кг	1	537,00	–	537	–	537	–	580
		СП - 8%			–	–	–	–		43	
15	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	4	1338,47	106,49	5354	426	1805	1905	7840
		НР - 61%, СП - 8%			780,68	0,13	3123	1		581	
16	С123-021104-0101 2302-1104-0101 РСНБ РК 2015	Бобышка (ЗК4-224-89)	шт.	4	573,00	–	2292	–	2292	–	2475
		СП - 8%			–	–	–	–		183	
17	С121-060902-1301 2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1	260,00	–	260	–	260	–	281
		СП - 8%			–	–	–	–		21	
		Дополнительная смета на автоматизацию №02-09-04-доп									
2	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	21940,67	2583,70	21941	2584	15163	3702	27694
		НР - 72%, СП - 8%			4194,00	947,72	4194	948		2051	
3	Прайс	ЩКУ 650х500х320 IP54	шт	1	535714,29	–	535714	–		–	535714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	535714	--	
4	123-051501-1701 2305-1501-1701 РСНБ РК 2015	**Кондуктометрический датчик уровня**	шт.	1	6599,00	--	6599	--		--	6599
					--	--	--	--	6599	--	
		ИТОГО:	Тенге								654589
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				27299				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5012			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1564			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32556		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						562110		
		- Накладные расходы	Тенге							20763	
		- Сметная прибыль	Тенге							6849	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								654589
		В том числе :	Тенге								20763
		Накладные расходы	Тенге								6849
		Сметная прибыль	Тенге								562110
		Оборудование	Тенге						2,9%	2682	657271
		Итого с временными	Тенге						3,3%	3140	660411
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге							1966	662377
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								695519,9
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге								660743,93
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	Тенге						12%	79289,27	740033,20
		Итого с НДС	Тенге								

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

(наименование организации)

Вр.и.о руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896
Саутпаев М.М.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ"
БИН 971140001857
Мастега С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора Никкель В.А.
№ KZ28VJE00064586

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"
Расценки проверены
ГИП Акашев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Инженер-сметчик Мисонова В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)**

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.12.2022	01.12.2022	31.12.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №40
за декабрь месяц 2022г.
на Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 (1В)-2,3-2013. Общестроительные работы. Лок. см. № 02-09-01

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
10	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	242,3975833		206,87 9,28	197,48 54,83	50144 2249	47868 13292	27	11190 4907	66240
11	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	**Подвозка грунта самосвалами для возведения насыпи и обратной засыпки. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км** *СП - 8%*	т	475,0992633		42,00 –	– –	19954 –	– –		– 1596	21551
12	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,0996875		873,83 873,83	– –	8825 8825	– –	–	6354 1214	16394
13	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	30,2990625		,18,57 –	18,57 7,30	563 –	563 221	–	159 58	780
14	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	30,2990625		193,12 101,78	91,34 42,06	5851 3084	2768 1274	–	3138 719	9709
15	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кзм=1,45	**Грунты 2 группы. Подача грунта на покрытие резервуара экскаваторами "Драглайн"и устройство насыпи "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,45 и к времени эксплуатации машин - 1,45** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	281,0008333		224,83 12,14	212,69 53,79	63177 3412	59765 15114	–	13339 6121	82637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка поверхности обвалования резервуара. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	272,5475	47,62	22,09	12977	6020	–	5952	20444
		НР - 72%; СП - 8%			25,53	4,81	6958	1310		1514	
17	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	61,992	168,21	160,58	10427	9955	4	2327	13775
		НР - 72%; СП - 8%			7,54	44,59	468	2764		1020	
18	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Подозка растительного грунта самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	74,3904	42,00	–	3124	–		–	3374
		СП - 8%			–	–	–	–		250	
19	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Распределение растительного грунта по насыпи	м3 грунта	61,992	17,32	14,70	1074	911	4	373	1562
		НР - 72%; СП - 8%			2,56	5,78	159	359		116	
20	Е11-010204-0201 1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	272,5475	445,92	0,26	121534	70	32878	63782	200141
		НР - 72%; СП - 8%			325,03	–	88586	–		14825	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				297652	127918	32913	106614	436607
							113740	34334	–	32340	
		РАЗДЕЛ 2. Разные работы									
		Отмостка (АС-5)									
113	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающего щебеночного слоя.	м3 подстилающего слоя	1,68304	9091,79	1740,15	15302	2929	6740	6466	23510
		НР - 94%; СП - 8%			3346,92	740,30	5633	1246		1741	
114	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 1	Устройство подготовк0 бетонной из бетона В15. Устройство	м3	2,019648	17858,75	1106,37	36068	2234	31263	2788	41965
		НР - 91%; СП - 8%			1273,05	244,03	2571	493		3109	
		Устройство вентиляции (АС-18)									
115	Е11-061301-0308 1106-1301-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подготовка бетонная под днище бункерного типа из бетона В25, F100, W6. Устройство	м3	0,14	34146,69	3948,06	4781	553	3666	694	5912
		НР - 91%; СП - 8%			4013,10	1433,33	562	201		438	
116	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001264	232893,00	–	294	–	294	–	318
		СП - 8%			–	–	–	–		24	
117	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02512	901014,53	1330,53	22633	33	16447	5612	30505
		НР - 91%; СП - 8%			244926,00	570,96	6153	14		2260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	м3 емкости	100	187,66	2,47	18766	247	10531	7379	28237
		НР - 91%, СП - 8%			79,88	1,21	7988	121		2092	
119	Е11-061401-0502 1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	**Емкости для питьевой воды. Дезинфекция**	м3 емкости	100	330,98	0,82	33098	82	16268	15277	52245
		НР - 91%, СП - 8%			167,48	0,40	16748	40		3870	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				130942	6079	85209	38216	182692
							39654	2115	–	13534	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								619299
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				153394				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					133997			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36449			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						118122		
		- Перевозка грузов	Тенге				23078				
		- Накладные расходы	Тенге							144830	
		- Сметная прибыль	Тенге							45874	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								619299
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								144830
		Сметная прибыль	**Тенге**								45874
		Итого с временными	**Тенге**						2,9%	17960	637259
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						3,3%	21030	658288
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								671454
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	**Тенге**								705050
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								669797,50
		Итого с НДС	**Тенге**						12%	80375,70	750173,20

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

(наименование организации)

Вр.и.о.руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896

Саутпаев М.М.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ"
БИН 971140001857

Мастега С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора Никкель В.А.
№ KZ28VJE00064586

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"
Расценки проверены
ГИП Акашев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Инженер-сметчик Мисонова В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

Подрядчик ТОО "АиФ"

Стройка Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.12.2022	01.12.2022	31.12.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №41
за декабрь месяц 2022г.

на Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 (1В)-2.3-2013. Технологическое оборудование и трубопроводы. Лок. см. № 02-09-02

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подводящий трубопровод										
1	Ц13-120101-0310 1312-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм подводящий трубопрвод. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	3,6		3157,41	1515,86	11367	5457	47	4514	17152
		НР - 61%, СП - 8%				1628,66	427,08	5863	1537		1270	
2	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,6		2761,00	–	9940	–	9940	–	10735
		СП - 8%				–	–	–	–		795	
3	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0036		1117953,05	30541,78	4025	110	3160	748	5155
		НР - 99%, СП - 8%				209783,00	174,98	755	1		382	
4	Ц13-121001-0406 1312-1001-0406 РСНБ РК 2015	**Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами**	м трубопровода	3,6		2160,85	1487,85	7779	5356	–	2798	11423
		НР - 61%, СП - 8%				673,00	600,95	2423	2163		846	
5	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0054		1378486,66	516757,12	7444	2790	1939	3496	11815
		НР - 99%, СП - 8%				502821,60	151060,62	2715	816		875	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					40554	13714	15086	11556	56280
								11756	4517	–	4168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Спускной трубопровод									
6	Ц13-120101-0310 1312-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм спускной трубопрвод. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	1,7	3157,41	1515,86	5368	2577	22	2132	8099
		НР - 61%; СП - 8%			1628,66	427,08	2769	726		600	
7	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,7	2761,00	--	4694	--	4694	--	5069
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
8	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0017	1117953,05	30541,78	1901	52	1492	353	2434
		НР - 99%; СП - 8%			209783,00	174,98	357	--		180	
9	Ц13-121001-0406 1312-1001-0406 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	1,7	2160,85	1487,85	3673	2529	--	1321	5394
		НР - 61%; СП - 8%			673,00	600,95	1144	1022		400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15635	5158	6208	3806	20996
							4269	1748	--	1555	
		РАЗДЕЛ 3.Переливной трубопровод									
10	Ц13-120101-0310 1312-0101-0310 РСНБ РК 2015	**Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм переливной трубопрвод. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов**	м трубопровода	3,5	3157,41	1515,86	11051	5306	45	4389	16675
		НР - 61%; СП - 8%			1628,66	427,08	5700	1495		1235	
11	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,5	2761,00	--	9664	--	9664	--	10437
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
12	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0035	1117953,05	30541,78	3913	107	3072	728	5012
		НР - 99%; СП - 8%			209783,00	174,98	734	1		371	
13	Ц13-121001-0406 1312-1001-0406 РСНБ РК 2015	**Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами**	м трубопровода	3,5	2160,85	1487,85	7563	5207	--	2720	11105
		НР - 61%; СП - 8%			673,00	600,95	2356	2103		823	
14	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,0104	1378486,66	516757,12	14336	5374	3733	6732	22754
		НР - 99%; СП - 8%			502821,60	151060,62	5229	1571		1685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отводящий трубопровод (лист 13 учтен в разделе АС)									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**46526**	**15994**	**16514**	**14569**	**65983**
							14019	**5170**	**–**	**4887**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**143259**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**30045**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**34866**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**11435**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**37808**		
		- Накладные расходы	Тенге							**29931**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**10610**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								143259
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	**Тенге**								**29931**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**10610**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9%**	**4155**	**147414**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**4865**	**152278**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**155324**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	**Тенге**								**163095,5**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	Тенге								154940,72
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**18592,89**	**173533,61**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

(наименование организации)

Вр.и.о.руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896

Саутпаев М.М.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ"
БИН 971140001857
Мастега С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора Никкель В.А.
№ KZ28VJE00064586

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"
Расценки проверены
ГИП Акашев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Инженер-сметчик Мисонова В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

Подрядчик ТОО "АиФ"

Стройка Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.12.2022	01.12.2022	31.12.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №42
за декабрь месяц 2022г.
на Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 (1В)-2,3-2013. Вентиляцию. Лок. см. № 02-09-03

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-202601-0301 1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Установка панельного Фильтра	фильтр	1		14970,95	349,03	14971	349	1450	12990	30197
		НР - 98%; СП - 8%				13171,96	82,76	13172	83		2237	
2	С123-050302-1801 2305-0302-1801 РСНБ РК 2015 прим.	Фильтр панельный диаметром 200 мм	шт.	1		10642,00	–	10642	–	10642	–	11493
		СП - 8%				–	–	–	–		851	
3	С123-050302-1301 2305-0302-1301 РСНБ РК 2015 прим.	Кассета фильтра диаметром 200 мм	шт.	1		4321,00	–	4321	–	4321	–	4667
		СП - 8%				–	–	–	–		346	
4	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления	шт.	2		416,00	–	832	–	832	–	899
		СП - 8%				–	–	–	–		67	
5	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	5,5		9688,92	147,12	53289	809	40383	12027	70541
		НР - 98%; СП - 8%				2199,50	31,76	12097	175		5225	
6	Ц13-120101-0510 1312-0101-0510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопровод из стальных труб на условное давление свыше 10 до 50 МПа, диаметр труб наружный и условный 650х530 мм. Монтаж с фланцевыми соединениями на резьбе с уплотнением на линзе или металлической прокладке или со сварными соединениями	м трубопровода	1,5		43219,95	12239,85	64830	18360	33	32791	105431
		НР - 61%; СП - 8%				30958,00	4879,12	46437	7319		7810	
7	С123-010201-0267 2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5		41813,00	–	62720	–	62720	–	67737
		СП - 8%				–	–	–	–		5018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-090201-0203 1109-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище осадочной камеры из толстолистовой камеры	т конструкций	0,01658	41919,84	8160,71	695	135	77	353	1132
		НР - 69%; СП - 8%			29138,80	1737,74	483	29		84	
9	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0168	287288,00	–	4826	–	4826	–	5213
		СП - 8%			–	–	–	–		386	
10	С121-050308-0221 2105-0308-0221 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1	1603,00	–	1603	–	1603	–	1731
		СП - 8%			–	–	–	–		128	
11	Е11-200701-0307 1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами	зонт	1	12935,10	66,77	12935	67	11716	1143	15205
		НР - 98%; СП - 8%			1152,44	14,13	1152	14		1126	
12	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0061	1378486,66	516757,12	8409	3152	2190	3949	13346
		НР - 99%; СП - 8%			502821,60	151060,62	3067	921		989	
13	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4	6225,00	–	24900	–	24900	–	26892
		СП - 8%			–	–	–	–		1992	
14	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-8104	м2	0,7461	299,41	1,72	223	1	210	9	251
		НР - 69%; СП - 8%			16,70	0,27	12	–		19	
15	Е11-260101-1702 1126-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	4	629,58	68,58	2518	274	1064	999	3799
		НР - 76%; СП - 8%			294,98	33,65	1180	135		281	
16	С121-110403-0625 2111-0403-0625 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 200 мм ГОСТ 16381-77	м	4	14222,50	–	56890	–	56890	–	61441
		СП - 8%			–	–	–	–		4551	
17	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	2	2390,48	164,77	4781	330	376	3119	8532
		НР - 76%; СП - 8%			2037,69	14,54	4075	29		632	
18	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2211,60	95,33	2212	95	299	1795	4327
		НР - 98%; СП - 8%			1818,39	13,46	1818	13		321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С123-040501-0207 2304-0501-0207 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	835,00	--	835	--	835	--	902
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
20	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00256	633851,00	--	1623	--	1623	--	1752
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**435488**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				83495				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23573			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8718			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						226990		
		- Накладные расходы	Тенге							69175	
		- Сметная прибыль	Тенге							32260	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								435488
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								69175
		Сметная прибыль	**Тенге**								32260
		Итого с временными	**Тенге**						2,9%	12629	448117
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,3%	14788	462905
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								472163
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	**Тенге**								**495788,3**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**470998,86**
		Итого с НДС	**Тенге**						12%	56519,86	527518,72

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

(наименование организации)

Вр.и.о.руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896

Саутпаев М.М.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Мастега С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт технического надзора Никкель В.А.

№ KZ28VJE00064586

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"

Расценки проверены

ГИП Акашев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Инженер-сметчик Мисонова В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)**

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.12.2022	01.12.2022	31.12.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №43
за декабрь месяц 2022г.
на Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 100м3 (1В)-2,3-2013. Автоматизацию. Лок. см. № 02-09-04

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование										
2	123-051501-1701 2305-1501-1701 РСНБ РК 2015	**Кондуктометрический датчик уровня**	шт.	3		6599,00	–	19797	–		–	19797
						–	–	–	–	19797	–	
		Монтажные работы и материалы неучтенные ценником										
3	Ц13-110201-0102 1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании. Установка на резьбовых соединениях (кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости)** *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	3		2248,37	–	6745	–	202	4907	12584
						2180,88	–	6543	–		932	
4	Ц13-110201-0105 1311-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Приборы,устанавливаемые на металлоконструкцияхили щитах. (Сигнализатор уровня жидкости)** *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1		4422,78	–	4423	–	117	3229	8264
						4305,84	–	4306	–		612	
5	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	20		380,92	52,21	7618	1044	2665	3036	11506
						195,45	15,36	3909	307		852	
6	Ц13-080208-0205 1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола** *НР - 72%; СП - 8%*	м	6		518,15	58,72	3109	352	1584	922	4353
						195,45	17,97	1173	108		322	
		Кабели и провода										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	3	717,28 377,87	53,43 7,19	2152 1134	160 22	858	832 239	3222
8	С2113-0812-0102 СТ2113-0812-0102	Патроны для пристрелки СП - 8%	10шт	0,654	284,00 –	– –	186 –	– –	186	– 15	201
9	С123-061705-0106 2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25 СП - 8%	м	3	233,00 –	– –	699 –	– –	699	– 56	755
10	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	3	84,54 65,15	0,81 0,33	254 195	2 1	57	141 32	427
11	С123-060902-0103 2306-0902-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,003	33513,00 –	– –	101 –	– –	101	– 8	109
12	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3166,90 2723,27	443,63 178,11	3167 2723	444 178	–	2089 420	5676
13	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2 СП - 8%	шт.	1	6030,00 –	– –	6030 –	– –	6030	– 482	6512
14	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Скобы разные СП - 8%	кг	1	537,00 –	– –	537 –	– –	537	– 43	580
15	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	4	1338,47 780,68	106,49 0,13	5354 3123	426 1	1805	1905 581	7840
16	С123-021104-0101 2302-1104-0101 РСНБ РК 2015	Бобышка (ЗК4-224-89) СП - 8%	шт.	4	573,00 –	– –	2292 –	– –	2292	– 183	2475
17	С121-060902-1301 2106-0902-1301 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1	260,00	–	260	–	260	–	281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
		Дополнительная смета на автоматизацию №02-09-04-доп									
4	123-051501-1701 2305-1501-1701 РСНБ РК 2015	**Кондуктометрический датчик уровня**	шт.	1	6599,00 --	-- --	6599 --	-- --	6599	-- --	6599
		ИТОГО:	Тенге								91181
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23105				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2429			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					616			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17393		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						26396		
		- Накладные расходы	Тенге							17061	
		- Сметная прибыль	Тенге							4798	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								91181
		В том числе :	Тенге								17061
		Накладные расходы	Тенге								4798
		Сметная прибыль	Тенге								26396
		Оборудование	Тенге						2,9%	1879	93060
		Итого с временными	Тенге						3,3%	2200	95260
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге							1377	96637
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								101472,3
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	Тенге								96398,66
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	Тенге								107966,50
		Итого с НДС	Тенге						12%	11567,84	

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

(наименование организации)

Вр.и.о.руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896
Саутпаев М.М.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ"
БИН 971140001857
Мастега С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт технического надзора Никкель В.А.
№ KZ28VJE00064586

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"
Расценки проверены
ГИП Акашев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Инженер-сметчик Мисонова В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)**

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.12.2022	01.12.2022	31.12.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №44
за декабрь месяц 2022г.
на Сети электроснабжения. Лок. см. № 04-01

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электроснабжение узла напорных резервуаров										
		Оборудование и монтаж										
67	51-080401-0139 5108-0401-0139 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1		109382,00 –	– –	109382 –	– –	 109382	– –	109382
68	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик управления навесной. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1		4250,96 2796,00	1358,30 524,88	4251 2796	1358 525	97	2391 531	7173
69	С123-070204-0743 2307-0204-0743 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1		1510,00 –	– –	1510 –	– –	1510	– 121	1631
70	С123-070204-0711 2307-0204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1		479,00 –	– –	479 –	– –	479	– 38	517
71	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2		2693,97 1325,00	25,78 –	5388 2650	52 –	2686	1908 584	7880
72	123-070501-0310 2307-0501-0310 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01	шт	1		25818,00 –	– –	25818 –	– –	 25818	– –	25818
73	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1		1323,28 1216,26	81,40 32,68	1323 1216	81 33	26	899 178	2400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	51-080401-0126 5108-0401-0126 РСНБ РК 2015	Ящики управления ЯУО9602-3274-У3.1 IP54	шт.	1	115459,00 –	– –	115459 –	– –	115459	– –	115459
75	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф наружного освещения, высота, ширина и глубина до 1400x800x600 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5405,19 2796,00	2479,26 972,82	5405 2796	2479 973	130	2714 649	8768
76	Ц13-080201-2701 1308-0201-2701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	8708,95 8076,00	81,40 32,68	69672 64608	651 261	4413	46706 9310	125688
77	С123-061703-1601 2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабеля с алюминиевыми или медными жилами на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 4КнТп-1-16/50 *СП - 8%*	шт.	8	9975,00 –	– –	79800 –	– –	79800	– 6384	86184
78	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	67	650,77 182,42	23,98 7,19	43601 12222	1607 482	29772	9147 4220	56968
79	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	4784,98 1172,70	188,61 62,09	28710 7036	1132 373	20542	5334 2724	36768
80	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления *НР - 80%; СП - 8%*	м шин заземления	16	250,89 199,08	49,28 13,46	4014 3185	788 215	41	2721 539	7274
81	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,009856	232893,00 –	– –	2295 –	– –	2295	– 184	2479
		Корректировка акта №29 за сентябрь 2022г.									
118	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 под контур заземления и кабель *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	118,6213	-170,78 -6,83	-163,96 -50,65	-20259 -810	-19449 -6008	–	-4909 -2013	-27181
119	Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,6687	-3042,05 -3042,05	– –	-11160 -11160	– –	–	-8035 -1536	-20731
120	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	23,0925	-873,83 -873,83	– –	-20179 -20179	– –	–	-14529 -2777	-37484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	69,2775	-38,39 –	-38,39 -11,72	-2659 –	-2659 -812	–	-585 -260	-3504
122	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%, СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	69,2775	-161,94 -85,21	-76,73 -35,33	-11219 -5903	-5316 -2448	–	-6013 -1379	-18610
123	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	29,82	-206,87 -9,28	-197,48 -54,83	-6169 -277	-5889 -1635	-3	-1377 -604	-8149
124	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Отвозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т	55,167	-42,00 –	– –	-2317 –	– –		– -185	-2502
125	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	29,82	-21,15 -3,13	-17,91 -7,05	-631 -93	-534 -210	-4	-219 -68	-917
126	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное под фундаменты дизельной. Устройство *НР - 93%, СП - 8%*	м3 основания	0,51	-5999,10 -878,05	-1753,70 -747,80	-3060 -448	-894 -381	-1718	-771 -306	-4137
127	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%, СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	1,02	-22883,94 -3780,78	-7,68 –	-23342 -3856	-8 –	-19478	-3625 -2157	-29124
128	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%, СП - 8%*	м3	1,25	-26502,28 -4479,30	-642,68 -232,83	-33128 -5599	-803 -291	-26726	-5360 -3079	-41567
129	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01839	-229584,00 –	– –	-4222 –	– –	-4222	– -338	-4560
130	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,00402	-287288,00 –	– –	-1155 –	– –	-1155	– -92	-1247
131	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Обсыпка песчаная. Устройство *НР - 93%, СП - 8%*	м3 основания	17,55	-3507,89 -805,74	-1030,95 -411,30	-61563 -14141	-18093 -7218	-29329	-19864 -6514	-87942
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				296046 34043	-45497 -16143	59156 250659	6533 4154	306734
		РАЗДЕЛ 2.Автоматизация технологических процессов									
132	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип КЗНС08 *СП - 8%*	шт.	2	6030,00 –	– –	12060 –	– –	12060	– 965	13025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка клемная. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	3166,90 2723,27	443,63 178,11	6334 5447	887 356	–	4178 841	11353
134	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	12	717,28 377,87	53,43 7,19	8607 4534	641 86	3432	3327 955	12889
135	С2113-0812-0102 СТ2113-0812-0102	Патроны для пристрелки СП - 8%	10шт.	2,616	284,00 –	– –	743 –	– –	743	– 59	802
136	С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20 СП - 8%	м	6	176,00 –	– –	1056 –	– –	1056	– 84	1140
137	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР - 72%; СП - 8%	м	6	84,54 65,15	0,81 0,33	507 391	5 2	111	283 63	853
138	С123-060902-0103 2306-0902-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79 СП - 8%	км	0,06	33513,00 –	– –	2011 –	– –	2011	– 161	2172
139	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР - 76%; СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,008	148792,24 147098,00	– –	1190 1177	– –	13	894 167	2251
140	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	8	328,58 134,60	148,51 46,53	2629 1077	1188 372	364	1043 294	3966
141	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	12	305,84 134,60	124,12 37,83	3670 1615	1489 454	566	1490 413	5573
142	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	41	351,86 148,06	157,07 49,00	14426 6070	6440 2009	1916	5817 1619	21863
143	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	41	486,95 80,76	406,19 163,07	19965 3311	16654 6686	–	7198 2173	29336
144	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,68	1516,00	–	2547	–	2547	–	2751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
145	С123-010503-0201 2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	8	546,00	--	4368	--	4368	--	4717
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
148	Ц13-080206-2105 1308-0206-2105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка	ввод	2	2002,39	--	4005	--	1399	1876	6352
		НР - 72%; СП - 8%			1303,00	--	2606	--		470	
149	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 под контур заземления и кабель	м3 грунта	4,8888	217,94	207,67	1065	1015	--	318	1494
		НР - 72%; СП - 8%			10,28	80,08	50	391		111	
150	Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,1512	3042,05	--	460	--	--	331	854
		НР - 72%; СП - 8%			3042,05	--	460	--		63	
151	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,84	873,83	--	734	--	--	528	1364
		НР - 72%; СП - 8%			873,83	--	734	--		101	
152	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка и разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,52	38,39	38,39	97	97	--	21	127
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,72	--	30		9	
153	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,52	161,94	76,73	408	193	--	219	677
		НР - 72%; СП - 8%			85,21	35,33	215	89		50	
154	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1,68	206,87	197,48	348	332	--	78	459
		НР - 72%; СП - 8%			9,28	54,83	16	92		34	
155	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Отвозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	3,108	42,00	--	131	--		--	141
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
156	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,68	21,15	17,91	36	30	1	12	52
		НР - 72%; СП - 8%			3,13	7,05	5	12		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				87396	28971	30587	27613	124211
							27708	10580	--	9199	
		РАЗДЕЛ 3. Дополнительная смета на сети электроснабжения №04-01-доп									
13	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик управления навесной. Установка	шт.	1	4250,96	1358,30	4251	1358	97	2391	7173
		НР - 72%; СП - 8%			2796,00	524,88	2796	525		531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	51-080401-0139 5108-0401-0139 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	109382,00 –	– –	109382 –	– –	109382	– –	109382
16	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,281	148792,24 147098,00	– –	41811 41335	– –	476	31414 5858	79083
17	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	281	328,58 134,60	148,51 46,53	92331 37823	41730 13074	12778	36645 10318	139294
18	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	281	1646,00 –	– –	462526 –	– –	462526	– 37002	499528
19	С123-060131-0303 2306-0131-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,1008	117098,00 –	– –	11803 –	– –	11803	– 944	12748
20	С123-060131-0405 2306-0131-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0423	337344,00 –	– –	14270 –	– –	14270	– 1142	15411
21	С123-060131-0406 2306-0131-0406 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,024	512188,00 –	– –	12293 –	– –	12293	– 983	13276
22	С123-060202-0404 2306-0202-0404 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78 *СП - 8%*	км	0,102	196473,00 –	– –	20040 –	– –	20040	– 1603	21643
23	С123-060131-0501 2306-0131-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,047	101376,00 –	– –	4765 –	– –	4765	– 381	5146
24	С123-060202-0404 2306-0202-0404 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78 *СП - 8%*	км	0,006	196473,00 –	– –	1179 –	– –	1179	– 94	1273
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				774650 81953	43088 13598	540227 109382	70450 58856	903957
		Сети ВЛ-10кВ									
		РАЗДЕЛ 4. Дополнительная смета на сети электроснабжения №04-01-доп-2. Исключить									
1	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	1	-22782,17 -10530,00	-11610,43 -5818,26	-22782 -10530	-11610 -5818	-642	-13079 -2869	-38730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							
2	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	1	-49173,00 --	-- --	-49173 --	-- --	-49173	-- -3934	-53107
3	Е11-330203-0205 1133-0203-0205 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР - 80%; СП - 8%	шт.	7	-2772,05 -1249,37	-1522,68 -599,70	-19404 -8746	-10659 -4198	--	-10355 -2381	-32140
4	С121-040408-0101 2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92 СП - 8%	шт.	7	-3341,00 --	-- --	-23387 --	-- --	-23387	-- -1871	-25258
5	С124-040207-1942 2404-0207-1942 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	-24713,00 --	-- --	-49426 --	-- --	-49426	-- -3954	-53380
6	С124-040207-0794 2404-0207-0794 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	-7247,00 --	-- --	-7247 --	-- --	-7247	-- -580	-7827
7	С124-040207-2107 2404-0207-2107 РСНБ РК 2015	Оголовки ОГ2, ОГ5 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	кг	0,0088	-1958,00 --	-- --	-17 --	-- --	-17	-- -1	-19
8	С124-040207-2305 2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	кг	13,5	-3263,00 --	-- --	-44051 --	-- --	-44051	-- -3524	-47575
9	С124-040109-0403 2404-0109-0403 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-7 (КП-22) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	шт.	1	-44,00 --	-- --	-44 --	-- --	-44	-- -4	-48
10	С124-040207-2103 2404-0207-2103 РСНБ РК 2015	Подвеска натяжная ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	кг	80,4	-921,00 --	-- --	-74048 --	-- --	-74048	-- -5924	-79972
11	С124-040106-0106 2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 СП - 8%	шт.	30	-3510,00 --	-- --	-105300 --	-- --	-105300	-- -8424	-113724
12	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	12	-1301,00 --	-- --	-15612 --	-- --	-15612	-- -1249	-16861
13	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	12	-1578,00 --	-- --	-18936 --	-- --	-18936	-- -1515	-20451
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-429428 -19276	-22269 -10016	-387883	-23434 -36230	-489092

РАЗДЕЛ 5. Дополнительная смета на сети электроснабжения №04-01-доп-2. Включить

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	51-080301-1102 5108-0301-1102 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	1	89495,00 --	-- --	89495 --	-- --	89495	-- --	89495
15	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР - 80%, СП - 8%	опора	2	7342,07 3580,20	3120,13 1562,70	14684 7160	6240 3125	1284	8229 1833	24746
16	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%, СП - 8%	км линии	0,0366667	117314,50 55979,70	58574,93 20378,44	4302 2053	2148 747	101	2240 523	7065
17	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР - 80%, СП - 8%	комплект	1	14885,59 10566,08	4192,93 1724,28	14886 10566	4193 1724	127	9832 1977	26695
18	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	т	0,025745	1023657,00 --	-- --	26354 --	-- --	26354	-- 2108	28462
19	С124-040207-0710 2404-0207-0710 РСНБ РК 2015	Хомут Х1, Х7, Х8 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	1954,00 --	-- --	11724 --	-- --	11724	-- 938	12662
20	С124-040207-1938 2404-0207-1938 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	10640,00 --	-- --	10640 --	-- --	10640	-- 851	11491
21	С124-040207-1939 2404-0207-1939 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ-3, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	1	19329,00 --	-- --	19329 --	-- --	19329	-- 1546	20875
22	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	шт.	17	44,00 --	-- --	748 --	-- --	748	-- 60	808
23	С124-040102-0107 2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93 СП - 8%	шт.	16	2393,00 --	-- --	38288 --	-- --	38288	-- 3063	41351
24	С124-040207-2301 2404-0207-2301 РСНБ РК 2015	Кронштейны анкерные для КР-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	кг	42,8	799,00 --	-- --	34197 --	-- --	34197	-- 2736	36933
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				264647 19779	12581 5597	142792 89495	20301 15635	300583
		ИТОГО:	Тенге								1146393
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				144208				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16875			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3616			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						384879		
		- Перевозка грузов	Тенге				-2186				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				9							
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						449536		
		- Накладные расходы	Тенге							101463	
		- Сметная прибыль	Тенге							51614	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1146393**
		В том числе :	**Тенге**								**101463**
		Накладные расходы	**Тенге**								**51614**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**449536**
		Оборудование	**Тенге**						**2,9%**	**20209**	**1166602**
		Итого с временными	**Тенге**						**3,3%**	**23663**	**1190265**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**							**14815**	**1205080**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**1265377,0**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	**Тенге**								**1202108,12**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**						**12%**	**144252,97**	**1346361,10**
		Итого с НДС	**Тенге**								

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

(наименование организации)

Вр.и.о руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896

Саутпаев М.М.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт технического надзора Никкель В.А.

№ KZ28VJE00064586

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"

Расценки проверены

ГИП Акашев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Инженер-сметчик Мисонова В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Мастега С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)**

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.12.2022	01.12.2022	31.12.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №45
за декабрь месяц 2022г.
на Благоустройство участка узла очистных сооружений. Лок. см. № 07-02

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Благоустройство участка										
5	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.**	м3 материала основания в плотном теле		107,1	2865,51	1045,14	306896	111935	179585	43483	378410
		НР - 108%; СП - 8%				143,57	232,36	15376	24886		28030	
6	Е11-270602-0704 1127-0602-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	м2 покрытия		714	2169,44	140,55	1548983	100354	1403304	81062	1760449
		НР - 108%; СП - 8%				63,48	41,64	45325	29733		130404	
7	Е11-270602-0705 1127-0602-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14К=7	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0704 до 15см**	м2 покрытия		714	2056,07	34,04	1468035	24307	1441417	13909	1600499
		НР - 108%; СП - 8%				3,24	14,80	2311	10567		118555	
12	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Насадка из колючей проволоки. Установка**	м оград		293,5	2339,65	601,22	686686	176457	167437	484914	1265327
		НР - 118%; СП - 8%				1167,95	232,20	342792	68151		93728	
		Устройство обваловки резервуаров и крепление откосов обсыпки учтено в смете на общестроительные работы резервуара										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4010600	413053	3191743	623368	5004685
								405805	133337	–	370717	
		РАЗДЕЛ 2. Дополнительная смета на Ограждение из профлиста №07-02-доп.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Установка *НР - 118%, СП - 8%*	м оград	293,5	3096,15 1974,25	1096,95 408,35	908721 579442	321954 119852	7325	825167 138711	1872598
10	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	5,024656	262504,00 --	-- --	1318992 --	-- --	1318992	-- 105519	1424512
11	С121-100103-0706 2110-0103-0706 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	587	1973,00 --	-- --	1158151 --	-- --	1158151	-- 92652	1250803
12	С121-130211-0402 2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей *СП - 8%*	т	0,021132	3005663,00 --	-- --	63516 --	-- --	63516	-- 5081	68597
13	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%, СП - 8%*	м2	422,543472	102,14 45,08	2,44 0,27	43159 19047	1029 114	23083	13221 4510	60890
14	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/ *НР - 69%, СП - 8%*	м2	422,534112	157,51 52,70	3,44 0,54	66554 22266	1454 227	42834	15520 6566	88640
		Ворота ВР-1/1 шт./									
15	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного бруствера под ворота *НР - 91%, СП - 8%*	м3	0,47	2572,13 1092,22	1195,48 274,04	1209 513	562 129	134	584 143	1937
16	С121-020101-2408 2102-0101-2408 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,47	17189,00 --	-- --	8079 --	-- --	8079	-- 646	8725
17	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов *НР - 118%, СП - 8%*	шт	1	30555,74 24421,60	5053,81 1925,01	30556 24422	5054 1925	1080	31089 4932	66576
18	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0941552	262504,00 --	-- --	24716 --	-- --	24716	-- 1977	26693

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-090701-0101 1109-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах /Створка ворот ВР-1(2шт.)/ *НР - 69%, СП - 8%*	т	0,01794	185967,49 123562,80	57292,00 17971,00	3336 2217	1028 322	91	1752 407	5495
20	С121-050106-2403 2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0158384	286098,00 –	– –	4531 –	– –	4531	– 363	4894
21	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0057102	288483,00 –	– –	1647 –	– –	1647	– 132	1779
22	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,000948	229919,00 –	– –	218 –	– –	218	– 17	235
23	С123-010101-0108 2301-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 *СП - 8%*	м	0,3	1141,00 –	– –	342 –	– –	342	– 27	370
24	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом *НР - 69%, СП - 8%*	м2	8,86	382,33 356,71	11,84 4,86	3387 3160	105 43	122	2210 448	6046
25	С121-100103-0706 2110-0103-0706 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	10,189	1973,00 –	– –	20103 –	– –	20103	– 1608	21711
26	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная *СП - 8%*	шт.	2	827,00 –	– –	1654 –	– –	1654	– 132	1786
27	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	4	430,00 –	– –	1720 –	– –	1720	– 138	1858
28	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%, СП - 8%*	м2	110,69366	102,14 45,08	2,44 0,27	11306 4990	270 30	6046	3463 1182	15951
29	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	110,69366	157,51	3,44	17435	381	11221	4066	23222

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПР - 69%, СП - 8%			52,70	0,54	5833	60		1720	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3689333**	**331836**	**2695605**	**897072**	**4953318**
							661890	**122701**	**–**	**366911**	
		ИТОГО:	**Тенге**								**9958003**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1067695**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**744889**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**256038**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5887348**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1520440**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**737628**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**9958003**
		В том числе :	**Тенге**								**1520440**
		Накладные расходы	**Тенге**								**737628**
		Сметная прибыль	**Тенге**						**2,9%**	**288782**	**10246785**
		Итого с временными	**Тенге**						**3,3%**	**338144**	**10584929**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**								**10796628**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**11336847,6**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	**Тенге**								**10770005,25**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**						**12%**	**1292400,63**	**12062405,88**
		Итого с НДС	**Тенге**								

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

(наименование организации)

Вр.и.о.руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896

Саутпаев М.М.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Мастега С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора.

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт технического надзора Никкель В.А.

№ KZ28VJE00064586

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора.

ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"

Расценки проверены

ГИП Акашев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Инженер-сметчик Мисонова В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Программный комплекс АВС (редакция 2020.3)

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

Подрядчик ТОО "АиФ"

Стройка Водоснабжение 4 сел Карасуского района Костанайской области (с. Люблинка)

Договор подряда (контракт) №11 от 26-04-2022

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
08.12.2022	01.12.2022	31.12.2022

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №46
за декабрь месяц 2022г.
на Водовод. Лок. см. № 02-02

Составлен(а) в ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%, СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	22		1294,69 1136,02	7,53 2,29	28483 24993	166 50	3324	24792 4262	57538
		Дополнительная смета на водовод исключить №02-02-доп-2										
2	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,01		-359371,38 -248514,00	-107445,94 -30785,02	-3594 -2485	-1074 -308	-35	-2765 -509	-6867
3	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,012		-315683,34 -229299,00	-84862,62 -24016,60	-3788 -2752	-1018 -288	-18	-3009 -544	-7341
		ИТОГО:	Тенге									43330
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					19756				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						-1927			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						-546			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3271		
		- Накладные расходы	Тенге								19018	
		- Сметная прибыль	Тенге								3209	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									43330
		В том числе :	Тенге									19018
		Накладные расходы	Тенге									3209
		Сметная прибыль	Тенге									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
		Итого с временными	**Тенге**						**2,9%**	**1257**	**44587**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,3%**	**1471**	**46058**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**46979**
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036	**Тенге**								**49329,7**
		Итого с понижающим коэффициентом, к=0,95	**Тенге**								**46863,24**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**5623,58**	**52486,82**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района"

(наименование организации)

Вр.и.о.руководителя ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", БИН 060440006896

Саутпаев М.М.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Директор ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Мастега С.В.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт технического надзора Никкель В.А.

№ KZ28VJE00064586

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Представитель авторского надзора:

ТОО "ГИПРОВОДХОЗ"

Расценки проверены

ГИП Акашев Т.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Инженер-сметчик Мисонова В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)