Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция Кызылординского гидроузла Кызылординской области. 1-очередь"
Программа: 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма: 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда РК"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная сметная стоимость работ 2 448 245 775,30 тенге
Лимит финансирорвания на 2024 г. 103 617 674,21 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 198 193 786,38 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 73 715 957 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Caspian Contractors Trust" (Каспиан Контракторс Траст)
Адрес: г. Алматы, Микрорайон Кок-Тобе, ул.Кыз Жибек, д.23
БИН/ИИН: 021040001876
БИК: KKMFKZ2A
ИИК: KZ64070G000119N00281
РГУ "Комитет казначейства министерства финансов РК"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Декабрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		76	03.09.2020 г.	76/10	13.12.2024 г.				

Спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Кызылординского гидроузла Кызылординской области. 1-очередь	тенге	103 617 674,21	0,00	0,00	0,00	124 477 829,38	198 193 786,38		73 715 957,00	73 715 957
	Итого:		**103 617 674,21**				**124 477 829,38**	**198 193 786**		**73 715 957,00**	**73 715 957**

Заказчик:
Заместитель председателя Комитета водного хозяйства МВРИ Республики Казахстан

Серіков Н.Н.

Руководитель Управления развития водохозяйственных сооружений и ирригационных систем РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ Республики Казахстан"

Аскаров Д.Н.

Технический надзор:
Директор ТОО "Жоба-құрылыс орталығы"

Егембердиев Д.С.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Caspian Contractors Trust"

Муканов Е.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

910640000040

Заказчик **Республиканское государственное учреждение "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан",010000, Республика Казахстан, г. Астана, Проспект МАНГИЛИК ЕЛ, 8, тел.: 74-26-81**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

021040001876

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspian Contractors Trust (Каспиан Контракторс Траст)",050020, Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район,Микрорайон КОК-ТОБЕ, ул.Кыз Жибек, дом № 23**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ДС № 76/10 от 22.07.2024 года к договору №76 от 03/09/2020

Номер документа	Дата составления
30	17.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция Кызылординского гидроузла Кызылординской области. I очередь			работа	1	73 715 957,00	73 715 957,00	7 898 138,25
				Итого	1	x	73 715 957,00	7 898 138,25

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Муканов Ержан Болатович

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) зам. председателя Н.Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.12.2024

М.П.

"SANA-2015". Версия 19.4 от 01.10.19 г. Цены Кызылординская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
6345

Заказчик: РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Caspian Contractors Trust" (Каспиан Контракторс Траст)

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: "Реконструкция Кызылординского гидроузла Кызылординской области. 1-очередь"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): №76 от 03.09.2020г
Дополнительное соглашение: №76/10 от 13.12.2024 г.

Акт №30
приемки выполненных работ за Декабрь 2024 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

(локальная смета №2-2-1)
на Разборная перемычка из мешков плотины

Раздел 1 Верхний бьеф

1	1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1068	229	219,13	244576	234035	96	51975	320276	
						9,78	57,81	10445	61742	–	23725		
2	2	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1708,8	271		463085		–	–	500132	
						–		–		–	37047		
3	3	1101-0102-0402	Грунты 2 группы с песком. Разработка с погрузкой на ленточный конвейер экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1068	309,42	287,24	330464	306773	96	84639	448311	

					22,09	87,98	23595	93959	–	33208	
4	4 2113-0816-1401	Мешки сшитые	1000 шт.	1,068	64085		68443		68443	–	73919
					–		–		–	5476	
5	5 3105-0502-0301	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу. Погрузка на автомашины и разгрузка мешков с подачей в зону работы экскаватора, транспортировка	маш.-ч	71	4104	4104	291384	291384	–	–	314694
					–	1474	–	104654	–	23310	
6	6 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Подача поддонов с мешками к месту устройства защитной дамбы экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,65 м3 под воду НР = 72 %	м3 грунта	1068	229	219,13	244576	234035	96	51975	320276
					9,78	57,81	10445	61742	–	23725	
7	7 1144-0104-0101	Опалубка. Установка под водой. На реках, озерах, водохранилищах НР = 88 %	м2 опалубки	448,166	42424,13	28204,22	19013054	12640172	4890041	7401895	28528145
					3308,69	15459,46	1482841	6928403	–	2113196	
	Раздел 2 Нижний бьеф										
9	27 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	682	229	219,13	156182	149450	61	33191	204523
					9,78	57,81	6671	39427	–	15150	
10	28 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	1091,2	271		295715		–	–	319372
					–		–		–	23657	
11	29 1101-0102-0402	Грунты 2 группы с песком. Разработка с погрузкой на ленточный конвейер экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	682	309,42	287,24	211027	195898	61	54049	286282
					22,09	87,98	15068	60000	–	21206	
12	30 2113-0816-1401	Мешки сшитые	1000 шт.	0,682	64085		43706		43706	–	47203
					–		–		–	3497	
13	31 3105-0502-0301	Погрузчики одноковшовые на пневмоколесном ходу. Погрузка на автомашины и разгрузка мешков с подачей в зону работы экскаватора, транспортировка	маш.-ч	27	4104	4104	110808	110808	–	–	119673
					–	1474	–	39798	–	8865	

14	32 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Подача поддонов с мешками к месту устройства защитной дамбы экскаваторами с грейферным ковшом вместимостью 0,65 м3 под воду НР = 72 %	м3 грунта	682	229	219,13	156182	149450	61	33191	204523
					9,78	57,81	6671	39427	–	15150	
15	33 1144-0104-0101	Опалубка. Установка под водой. На реках, озерах, водохранилищах НР = 88 %	м2 опалубки	294,76	42424,13	28204,22	12504936	8313475	3216192	4868248	18763039
					3308,69	15459,46	975269	4556831	–	1389855	

Всего	**50 450 368**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 531 005
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 625 480
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 985 983
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8218853
- перевозка грузов, тенге	758800
- накладные расходы, тенге	12 579 163
в т.ч. зарплата, тенге	1 132 125
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 737 067
Всего	**50 450 368**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	1 735 493
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	2 113 527
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска	6 249 030
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 085 988
Итого по смете в текущих ценах с 01.10.2019 г.	**61 634 406**

(локальная смета №2-2-5)

на Плотина. Щитовая часть. Носовой ледорез - на 1 шт (добавляется по протоколу)

1	1 1137-0401-0101	Железобетонные монолитные конструкций. Разборка НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 конструкции	1,716	2453,38	548,37	4210	941	–	3322	8135
					1905,01	222,61	3269	382	–	603	
2	2 1109-0606-0109	Демонтаж металлоконструкций ледореза бычков НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	т конструкций	1,33736	27193,13	3352,13	36367	4483	–	22497	63573
					23841	538,37	31884	720	–	4709	
3	3 1137-0401-0101	Восстановление из монолитного бетона. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	1,72	32468,6	685,47	55846	1179	50571	4163	64810
					2381,4	278,49	4096	479	–	4801	
4	4 2900-0000-0000	"Пенетрон Адмикс" добавка в бетон	кг	6,864	1522		10447		10447	–	11283

						–		–		–	836	
5	5	1113-1001-0301	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе. Устройство в два слоя НР = 69 %	м2	17,16	831,35	24,65	14266	423	–	9637	25815
						806,7	7,23	13843	124	–	1912	
6	6	2900-0000-0001 (пл)	"Пенетрон" для гидроизоляции	кг	18,876	1522		28729		28729	–	31027
						–		–		–	2298	
7	7	1109-0701-0103	Изготовление ледореза НР = 69 %	т конструкций	1,33736	178570,47	44025,54	238813	58878	7231	132139	400628
						129138	14059,04	172704	18802	–	29676	
8	8	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21736	211022		45868		45868	–	49537
						–		–		–	3669	
9	9	2105-0101-0404	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89	т	0,416	244169		101574		101574	–	109700
						–		–		–	8126	
10	10	2105-0201-0703	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,604	330223		199455		199455	–	215411
						–		–		–	15956	
11	11	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 60 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1	243850		24385		24385	–	26336
						–		–		–	1951	
12	12	1109-0606-0109	Монтаж ледореза НР = 69 %	т конструкций	1,33736	46718,91	4789,29	62480	6405	2935	37375	107843
						39735	767,93	53140	1027	–	7988	

Всего	**1 114 098**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	278 936
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	72 309
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 534
- материалы, изделия и конструкции, тенге	471195
- накладные расходы, тенге	209 133
в т.ч. зарплата, тенге	18 822

- сметная прибыль (8 %), тенге	82 525
Всего	**1 114 098**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	38 325
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	46 673
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска	129 341
Непредвиденные работы и затраты (2%)	23 982
Итого по смете в текущих ценах с 01.10.2019 г.	**1 352 419**

(локальная смета №2-2-10)
на Плотина. Ремонтные работы дорог (добавляется по протоколу)

1	1 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	85,2	2704,05	1183,5	230385	100834	–	184701	448293
					1520,55	486,71	129551	41468	–	33207	
2	2 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	710	144,41	96,47	102529	68495	4596	53592	168611
					41,46	28,43	29438	20184	–	12490	
3	3 1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % ктрр1=16; ктрм1=16; кэкс1=16; кмат1=16;	м2 покрытия	710	4,86	0,35	3448	245	1941	1363	5196
					1,78	–	1262	–	–	385	
4	4 2102-0501-0301	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	206,04	19119		3939279		3939279	–	4254421
					–		–		–	315142	

Всего	**4 876 521**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	160 251
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	169 574
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 652
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 945 816
- накладные расходы, тенге	239 656
в т.ч. зарплата, тенге	21 569
- сметная прибыль (8 %), тенге	361 224
Всего	**4 876 521**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	167 752

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	204 293
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска	95 521
Непредвиденные работы и затраты (2%)	104 971
Итого по смете в текущих ценах с 01.10.2019 г.	**5 449 059**

(локальная смета №2-3-1)

на Автомобильный мост. Верховая часть (Исключается и добавляется по протоколу)

Раздел 1 Демонтажные работы (Исключается)

1	2	1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Разборка защитного слоя НР = 84 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 бетона в деле	-23,2	5871,16	3116,94	-136211	-72313	–	-67405	-219905
						2754,22	704,57	-63898	-16346	–	-16289	
2	3	1130-0504-0102	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Разборка НР = 84 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	-579,5	1181,73	181,28	-684813	-105050	–	-514867	-1295654
						1000,45	57,25	-579763	-33174	–	-95974	
3	4	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Разборка НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3	-29	2058,86	985,76	-59707	-28587	–	-33751	-100935
						1073,1	205,83	-31120	-5969	–	-7477	

Раздел 2 Восстановление верховой части моста (Добавляется)

4	27	1137-0401-0101	Фундаменты железобетонные монолитных конструкций. Разборка НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 конструкции	3,25	2453,85	548,62	7975	1783	–	6293	15409
						1905,23	222,46	6192	723	–	1141	
5	28	1106-0101-0101	Устройство пешеходной дорожки и бордюра из монолитного бетона НР = 91 %	м3	35	28447,43	685,74	995660	24001	888306	84714	1166804
						2381,51	278,26	83353	9739	–	86430	
6	29	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы. Установка НР = 91 %	т арматуры	1,3	32016,15	11412,31	41621	14836	957	27689	74855
						19867,69	3537,69	25828	4599	–	5545	
7	30	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,19	226958		270080		270080	–	291686
						–		–		–	21606	
8	31	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11	220525		24258		24258	–	26199
						–		–		–	1941	
9	32	1110-0110-0101	Шов из брусьев. Установка НР = 90 %	м3	0,6	68138,33	31,67	40883	19	7011	30476	77068
						56421,67	15	33853	9	–	5709	

10	33	1139-0101-0101	Монтаж закладной части под стойки металлического ограждения НР = 69 %	т конструкций	0,25	388772	140872	97193	35218	29187	27904	135105
						131152	30612	32788	7653	–	10008	
11	34	2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,25	248949		62237		62237	–	67216
						–		–		–	4979	
12	35	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,5	1234,31	33,15	52458	1409	14199	30450	89541
						867,06	28,52	36850	1212	–	6633	
13	36	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	42,5	808,85	3,53	34376	150	8287	20808	59599
						610,33	1,67	25939	71	–	4415	

Всего	**386 988**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-429 978
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-128534
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-31 483
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 304 522
- накладные расходы, тенге	-387 689
в т.ч. зарплата, тенге	-34 892
- сметная прибыль (8 %), тенге	28 667
Всего	**386 988**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	13 312
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	16 212
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска	-198 642
Непредвиденные работы и затраты (2%)	8 330
Итого по смете в текущих ценах с 01.10.2019 г.	**226 201**

(локальная смета №2-3-2)

на Автомобильный мост. Низовая часть (Добавляется по протоколу)

Раздел 2 Восстановление верховой части моста

1	24	1137-0401-0101	Фундаменты железобетонные монолитных конструкций. Разборка НР = 91 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 конструкции	4,7	2453,62	548,3	11532	2577	–	9102	22285
						1905,32	222,77	8955	1047	–	1651	

2	25 1137-0401-0101	Устройство бордюра из монолитного бетона НР = 91 %	м3 конструкции	29,5	28447,42	685,76	839199	20230	748714	71402	983449
					2381,53	278,27	70255	8209	–	72848	
3	26 1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,55	32016,36	11412,73	17609	6277	405	11714	31669
					19867,27	3536,36	10927	1945	–	2346	
4	27 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55	220525		121289		121289	–	130992
					–		–		–	9703	
5	28 1139-0101-0101	Монтаж закладной части под стойки металлического ограждения НР = 69 %	т конструкций	0,4	388770	140870	155508	56348	46700	44646	216166
					131150	30612,5	52460	12245	–	16012	
6	29 2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,4	248949		99580		99580	–	107546
					–		–		–	7966	
7	30 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,2	1234,31	33,15	87883	2360	23788	51012	150007
					867,06	28,51	61735	2030	–	11112	
8	31 1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	71,2	808,85	3,54	57590	252	13883	34859	99845
					610,32	1,67	43455	119	–	7396	

Итого по смете	**1 741 959**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	247 787
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	88 044
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 595
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 054 359
- накладные расходы, тенге	222 735
в т.ч. зарплата, тенге	20 046
- сметная прибыль (8 %), тенге	129 034
Всего	**1 741 959**
Временные здания и сооружения (4,3 %)	59 923
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	72 976
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска	117 681

	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					37 497					
	Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.					**2 030 037**					

(локальная смета №2-4-2)

на Гидропост на канале ЛМК (Исключается по протоколу)

Раздел 1 Земляные работы

1	2	1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем из каменной наброски НР = 68 %	м3	-401	8573,95	260,04	-3438153	-104274	-2803689	-384796	-4128785
						1322,17	88,99	-530190	-35686	–	-305836	
			Итого по смете					**-4 128 785**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					-530 190				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-104 274				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-35 686				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					-2 803 689				
			- накладные расходы, тенге					-384 796				
			в т.ч. зарплата, тенге					-34 632				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					-305 836				
			Всего					**-4 128 785**				
			Временные здания и сооружения (4,3 %)					-142 030				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)					-172 968				
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска					-243 589				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					-88 876				
			Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.					**-4 776 248**				

(локальная смета №3-4-1)

на Гараж на 5 автомашин. Общестроительные работы (Исключается по протоколу)

Раздел 5 Наружная отделка

1	34	1115-0106-0201	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	-6	7481,67	34,04	-44890	-204	-23660	-16897	-66730
						3504,33	15,92	-21026	-95	–	-4943	
			Итого по смете					**-66 730**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					-21 026				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-204				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-95				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					-23 660				
			- накладные расходы, тенге					-16 897				
			в т.ч. зарплата, тенге					-1 521				

		- сметная прибыль (8 %), тенге										-4 943
		Всего										**-66 730**
		Временные здания и сооружения (4,3 %)										-2 296
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)										-2 796
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска										-9 092
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)										-1 436
		Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.										**-82 349**

(локальная смета №4-1-1)

на Электроснабжение 6 кВ и 0,4 кВ (Исключается и добавляется по протоколу)

		Раздел 5 Трансформаторная подстанция (Добавляется)										
1	23	1308-0103-3401	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	155926	112565	155926	112565	1899	54176	226910
						41462	33782	41462	33782	–	16808	
2	24	5108-0301-1210 (об)	Устройства комплектно-распределительные напряжением 10 (6) кВ серии КСО	шт.	1	2441067		2441067		–	–	2441067
						–		–		2441067	–	
3	27	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 % (по смете)	шт.	1	1768	213	1768	213	18	1158	3160
						1537	72	1537	72	–	234	
		Раздел 6 Демонтаж и замена кабельной продукции (по дефектному акту) (Исключается)										
4	60	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	-3740	83,49	0,2	-312267	-764	–	-224560	-579773
						83,29	0,1	-311503	-386	–	-42946	

Всего		**2 091 364**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		-268 504
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		112 014
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		33 468
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 917
- оборудование, тенге		2 441 067
- накладные расходы, тенге		-169 226
в т.ч. зарплата, тенге		-15 230
- сметная прибыль (8 %), тенге		-25 904
Всего		**2 091 364**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		-12 030
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		-14 650
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска		-101 174

Непредвиденные работы и затраты (2%)						-7 528					
Итого по смете в текущих ценах с 01.10.2019 г.						**1 955 982**					

(локальная смета №4-1-2)

на Электроснабжение оборудования (Исключается по протоколу)

Раздел 1 Демонтаж сети 10кВ

1	1	1133-0204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км линии	-0,8	46751,25	26962,5	-37401	-21570	–	-18103	-59944
						19788,75	8497,5	-15831	-6798	–	-4440	

Раздел 3 ВРУ и щиты электроснабжения подпорных шлюзов (10 штук по Ширкейли)

3.2 Щиты электроснабжения подпорных шлюзов (10 штук по Ширкейли)

2	117	5108-0401-0401	Шкафы с одним трехполюсным рубильником до 630А	шт.	-10	231127		-2311270		-2311270	–	-2496172
						–		–		–	-184902	
3	119	5800-0000-0133 (пл) (об)	Щит напольного исполнения размером 2000x800x800 IP68 для размещения аппаратуры активного и пассивного оборудования	шт	-10	375721		-3757210		–	–	-3757210
						–		–		-3757210	–	

Всего	**-6 313 326**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-15 831
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-21 570
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-6 798
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-2 311 270
- оборудование, тенге	-3 757 210
- накладные расходы, тенге	-18 103
в т.ч. зарплата, тенге	-1 629
- сметная прибыль (8 %), тенге	-189 342
Всего	**-6 313 326**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	-87 930
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	-107 084
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска	-9 741
Непредвиденные работы и затраты (2%)	-55 023
Итого по смете в текущих ценах с 01.10.2019 г.	**-6 573 104**

(локальная смета №4-2-2)

на Слаботочные сети. Комплексная система оповещения населения

1	1	1310-0412-0215	Связь и сигнализация. Блок оповещения. Монтаж НР = 61 %	шт.	1	18544	–	18544	–	774	10840	31735

					17770	–	17770	–	–	2351	
2	2 5800-0000-0090 (пл) (об)	Блок акустического оповещения БАО-600 с акустической системой	шт	1	3900000		3900000		–	–	3900000
					–		–		3900000	–	
3	3 1308-0304-0301	Пульт управления. Установка НР = 72 %	шт.	1	7060	3828	7060	3828	158	3207	11088
					3074	1380	3074	1380	–	821	
4	4 2308-0303-0902	Пульт управления оповещением	шт.	1	32969		32969		32969	–	35607
					–		–		–	2638	
5	5 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	90	366,7	173,29	33003	15596	4080	12914	49590
					148,08	51,21	13327	4609	–	3673	
6	6 2306-1401-0103	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 2х2,5 мм2	км	0,06	201303		12078		12078	–	13044
					–		–		–	966	
7	7 2306-1401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,01	281350		2814		2814	–	3039
					–		–		–	225	
8	8 2306-0409-0102	Кабель UTP	км	0,02	81222		1624		1624	–	1754
					–		–		–	130	
9	9 2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	40	70		2800		2800	–	3024
					–		–		–	224	
10	10 2306-1710-0106	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	10	107		1070		1070	–	1156
					–		–		–	86	
11	11 1109-0701-0103	Изготовление кронштейна Кр-1 (2 шт) НР = 69 %	т конструкций	0,0944	178569,92	44025,42	16857	4156	510	9328	28280
					129141,95	14067,8	12191	1328	–	2095	
12	12 2301-0101-0218	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	4	2903		11612		11612	–	12541
					–		–		–	929	
13	13 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0142	240344		3413		3413	–	3686

					–		–		–	273	
14	14 2113-0201-1107	Болты анкерные М20х400	шт.	4	167		668		668	–	721
					–		–		–	53	
15	15 1109-0601-0102	Кронштейн. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0944	59703,39	2764,83	5636	261	149	3639	10017
					55360,17	508,47	5226	48	–	742	
16	16 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,4	92,92	2,5	223	6	103	79	326
					47,5	–	114	–	–	24	
17	17 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	2,4	89,58	2,08	215	5	143	46	282
					27,92	–	67	–	–	21	

Всего	**4 105 890**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	51 769
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 852
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 365
- материалы, изделия и конструкции, тенге	74 965
- оборудование, тенге	3 900 000
- накладные расходы, тенге	40 053
в т.ч. зарплата, тенге	3 605
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 251

Всего	**4 105 890**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	7 083
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	8 625
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска	25 455
Непредвиденные работы и затраты (2%)	4 432
Итого по смете в текущих ценах с 01.10.2019 г.	**4 151 485**

(локальная смета №7-1-3)

на Ограждение проезжей части гидроузла (Исключается по протоколу)

1	1 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	-15,1318	16108		-243835		-243835	–	-263342
					–		–		–	-19507	

Всего	**-263 342**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-243 835
- сметная прибыль (8 %), тенге	-19 507

Всего											**-263 342**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8											-9 059
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)											-11 032
Непредвиденные работы и затраты (2%)											-5 669
Итого по смете в текущих ценах с 01.10.2019 г.											**-289 102**

(локальная смета №7-1-4)
на Ограждение левой стороны гидроузла (Добавляется по протоколу)

7	10	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1823	229	219,13	417475	399482	163	88717	546687
						9,78	57,81	17830	105388	–	40495	
8	11	4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3190,25	203		647621		–	–	699431
						–		–		–	51810	
9	12	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР	м3 грунта	1549,414	38,82	38,82	60154	60154	–	10376	76172
						–	9,3	–	14411	–	5642	
10	13	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную для трубопровода НР = 72 %	м3 грунта	246	1765,69	–	434359	–	–	312738	806865
						1765,69	–	434359	–	–	59768	

Всего	**2 129 155**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	452 189
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	459636
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	119 799
- материалы, изделия и конструкции, тенге	163
- перевозка грузов, тенге	647 621
- накладные расходы, тенге	411 831
в т.ч. зарплата, тенге	37 065
- сметная прибыль (8 %), тенге	157 715

Всего	**2 129 155**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	73 243
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	89 197
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска	246 220
Непредвиденные работы и затраты (2%)	45 832

Итого по смете в текущих ценах с 01.10.2019 г.		2 583 647
Всего в текущих ценах с 01.10.19 г.		67 662 432
Итого по акту в текущих ценах 2020года, (Иинф = 1,05)	34%	24 155 488
Итого по акту в текущих ценах 2021года, (Иинф = 1,071)	34%	24 638 598
Итого по акту в текущих ценах 2022года, (Иинф = 1,124)	32%	24 336 824
Всего в текущих ценах		73 130 910
НДС (12 %)		8 775 709
Итого		81 906 619
Тендерная скидка	10%	8 190 662
Итого к оплате со скидкой		73 715 957

Сдал:

Подрядчик:
Руководитель проекта ТОО "Caspian Contractors Trust"

Сугуров Р.Ш.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО "Жоба-құрылыс орталығы"

Зейнетов А.С.

Авторский надзор:
Директор Кызылординского филиала РГП "Казводхоз"

Ахметов Р.Ж.

Принял:

Заказчик:

Заместитель председателя Комитета водного хозяйства МВРИ Республики Казахстан

Сериков Н.Н.

Руководитель Управления развития водохозяйственных сооружений и ирригационных систем РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ Республики Казахстан"

Аскаров Д.Н.