Декларация о соответствии

г. Семей, ВКО

« 20» декабря 2016 г.

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Фирма «Азия»

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Дускужановой С. Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному 36-ти квартирному жилому дому, расположенному между домами по ул. Ж.Карменова, 34А и 34Б в г. Семей Восточно – Казахстанской области»,

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства города Семей», в лице руководителя Жакаева Б.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) ПК «СемейПроект», заказ № 8

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства города Семей», приказом № 33/1 н/к от 29.08. 2016 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	м ^{2}	422,32		422,32	

Электроснабжение	кВт	117		117	
Теплоснабжение	МВт	0,345		0,345	
Водоснабжение	м3/сут.	27,90		27,90	
Канализация	м3/сут.	46,50		46,50	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Тепловые сети:

Источник теплоснабжения – ЦТП, 14 микрорайон.

Расчетные параметры для систем отопления и вентиляции: расчетная температура наружного воздуха в холодный период года - минус 38 °С; средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 7,6 °С; продолжительность отопительного периода - 203 суток.

Температурный график тепловых сетей – 95-70 °С.

Система теплоснабжения – закрытая.

Схема тепловых сетей – четырехтрубная.

Диаметры трубопроводов приняты Ду 40 мм. – Ду 125 мм.

Прокладка тепловых сетей – бесканальная, с применением изготовленных в заводских условиях, изолированных пенополиуретаном труб, в оболочке из плотного полиэтилена, оснащенных системой оперативно-дистанционного контроля.

Трубы приняты стальные электросварные по ГОСТ 10704-91 с индустриальной тепловой изоляцией из ППУ (пенополиуретана) в кожухе из жесткого полиэтилена по ГОСТ30732-2006.

Протяженность тепловых сетей – 9,5 м.

Водоснабжение и канализация:

На площадке объекта сделаны сети:

- хозяйственно-питьевого водопровода В1;
- бытовой канализации К1;
- дождевой канализации К2.

Сеть В1 запитана от кольцевой сети диаметром 250 мм. по ул. Кашаубаева.

Водопроводная сеть из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17,6 диаметром 63х3,6 мм. по ГОСТ 18599-2001. Отвод бытовых стоков предусмотрен в существующую канализационную сеть диаметром 250 мм. по ул. Кашаубаева. Сеть бытовой канализации К1 принята из труб гофрированных двухслойных из полипропилена диаметром 160 мм. по ГОСТ Р 54475-2011.

Протяженность сетей:

- водоснабжения – 23,0 м.;
- бытовой канализации – 45,0 м.

Электроснабжение:

Электроснабжение объекта выполнено от разной секции шин РУ-0,4 кВ существующей двух трансформаторной подстанции ТП – 397:

- ввод № 1 от РУ-0,4 кВ СШ-I ТП – 397 ВЛ-6 кВ Л – 419 ПС 110/6 кВ № 4;

- ввод № 2 от РУ-0,4 кВ СШ-II ТП – 397 ВЛ-6 кВ Л – 20 ПС 110/6 кВ № 12.

Учет электроэнергии принято выполнить многотарифными счетчиками активной и реактивной энергии трансформаторного включения в щитах учета устанавливаемых в РУ-0,4 кВ ТП – 397. Были установлены счетчики с увязкой под систему АСКУЭ с GSM модулем.

В наружных сетях электроснабжения на напряжение 0,4 кВ. выполнено подключение объекта взаимно резервируемыми двумя кабельными линиями КЛ - 0,4 кВ в земляной траншее кабелями марки АВБбШв-1 4х150 мм2 по типовой серии А5-92.

Протяженность кабельной линии – 205,0 м.

Телефонизация:

Телефонизация выполнена на базе технологии PON, прокладкой волоконно-оптической сети с бронированными оптическими кабелями марки

КС-ОКБ-8-G.652.D-CF по следующим существующим и запроектируемым участкам канализации связи:

от колодца № 35/621 до колодца № 35/1201 в существующей канализации связи по частично занятому каналу;

от колодца № 35/1201 до жилого дома в запроектируемой одноотверстной канализации связи с установкой смотрового устройства ККС-2.

Протяженность – 27 м.

Благоустройство:

- Асфальтирование – 649 м2., покрытие из спец. смеси – 217 м2., тротуарная плитка – 111 м2.;
- Малые архитектурные формы;
- Озеленение.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ноябрь 2016 г.;
месяц, год

окончание работ: декабрь 2016 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 месяца;

фактически: 1 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Сагандыков Еркен Заманбекович – директор ГКП «Водоканал» города Семей

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

«___» «_____» 2016 года

М.П.

Акимжанов Саят Саркытбекович - реабилитационный управляющий ГКП «Теплокоммунэнерго» города Семей

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

«___» «_____» 2016 года

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство инженерных сетей к 9-ти этажному 36-ти квартирному жилому дому, расположенному между домами по ул. Ж.Карменова, 34А и 34Б в г. Семей Восточно – Казахстанской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Фирма «Азия»:

Директор _____ Дускужанова С.Ж. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.