Форма по приложению 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **Қасымов Ғабит Ізбасханұлы ИИН 780827300146**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: **ТОО "Аксар Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Переоборудование жилого дома под магазин по ул.Сарке батыра село С.Сейфуллина Сырдарьинскогорайона Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): №14/24 от 20.01.2025 г.

А К Т
приемки выполненных работ за январь 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы									
			Дверные									
10	10	223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг.	комплект	1	3870,00	--	11610	--	11610	--	12539
						--	--	--	--		929	
11	11	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков.	$м^2$	1,11	5863,62	1223,89	24099	5030	9853	7720	34364
						2242,30	366,40	9216	1506		2546	
12	12	223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П.	$м^2$	1,47	12104,00	--	54105	--	54105	--	58433
						--	--	--	--		4328	
13	13	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3.	шт.	2	508,00	--	5080	--	5080	--	5486
						--	--	--	--		406	
14	14	223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4.	шт.	2	3764,00	--	18820	--	18820	--	3260
						--	--	--	--		1506	
			Внутренняя отделка									
15	15	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором.	$м^2$ оштукатуриваемой	9,57	1216,49	10,29	206280	1745	30263	126266	9150
						1027,73	6,47	174272	1097		26604	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2,28	1422,82	8,83	13204	82	2543	7647	22519
						1139,98	4,55	10579	42		1668	
17	17	261-201-0342 РСНБ РК 2022	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90.	кг	0,87	116,00	--	5901	--	5901	--	6373
						--	--	--	--		472	
18	18	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	3,45	2092,21	134,97	1074245	69300	214268	611709	2830
						1539,93	114,75	790677	58918		134876	
19	19	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону.	$м^2$ поверхности облицовки	2,68	7785,07	31,90	5548264	22735	2087903	2484717	5620
						4823,52	18,76	3437626	13370		642638	
20	20	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,12	1170,00	8,32	63320	451	13764	35523	6750
						907,33	4,30	49105	233		7907	
			Откосы									
21	21	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню.	оштукатуриваемой поверхности	9,71	5566,13	70,68	165370	2100	32798	94890	81081
						4391,51	44,43	130472	1320		20821	
22	22	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	9,71	1170,00	8,32	34761	247	7557	19501	8603
						907,33	4,30	26957	128		4341	
			Тип №70-2									
23	23	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике. Устройство первого слоя /4 слоя/.	$м^2$ изолируемой поверхности	14,55	3831,54	134,85	55749	1962	34776	13935	5259
						1306,57	23,62	19011	344		5575	
24	24	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=3	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике. Устройство последующего слоя.	$м^2$ изолируемой поверхности	14,55	7352,57	200,89	106980	2923	69646	25199	12754
						2365,02	40,40	34411	588		10574	
25	25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.	$м^2$ стяжки	14,55	1326,48	45,74	19300	666	8921	7280	28707
						667,54	27,39	9713	399		2126	
26	26	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство.	$м^2$ покрытия	14,55	3084,11	122,78	44874	1787	8505	25592	76103
						2376,77	66,10	34582	962		5637	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм.	$м^2$	14,841	3065,00	--	45488	--	45488	--	49127
						--	--	--	--		3639	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								928958

РАЗДЕЛ 2. Локальная смета №2-1-2. Электроосвещение

Электроосвещение

28	28	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка.	шт.	2	2840,49	--	96577	--	1027	68796	8603
						2810,29	--	95550	--		13230	
29	29	247-204-0763 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С".	шт.	2	2784,00	--	5568	--	5568	--	6013
						--	--	--	--		445	
30	30	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды.	шт.	2	1091,89	6,97	88443	564	9511	56614	156662
						967,50	3,25	78368	263		11605	
31	31	247-102-0125 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1601, мощность 7 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014.	шт.	2	1807,00	--	37947	--	37947	--	40983
						--	--	--	--		3036	
32	32	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах.	м кабеля	110	562,82	232,89	61910	25618	7398	27997	97100
						262,67	90,83	28894	9991		7193	
33	33	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66.	км	0,1075	503600,00	--	54137	--	54137	--	58468
						--	--	--	--		4331	
34	34	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола.	м	220	390,23	3,50	85851	770	1367	60301	157844
						380,52	0,17	83714	37		11692	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								705673

РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1. Водопровод и канализация

35	35	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0129	1031,55	1831,85	13	24	8542	20	2502
						781,80	755,69	10	10		3	
36	36	241-102-0176 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 63х3,8 мм	м	37	389,00	--	1439	--	1439	--	1540
						--	--	--	--		115	

1	2	3		4	4 5	6	7	8	9	10	11	12
37	37	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	114	9,84	6,67	1122	760		119	256
						9,11	1,51	1039	172		99	
38	38	242-202-0207 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	114	100,00	--	11400	--	11400	--	1231
						--	--	--	--		912	
39	39	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	333,87	2,08	4,37	694	1459		1458	2324
						3,72	0,69	1242	230		172	
40	40	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,129	1098,88	--	1241	--	18652	157	2795
						140,46	--	159	--		1398	
			Сеть канализация									
41	41	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0131	101,55	131,85	1	2	8542	10	12
						711,80	75,69	9	1		1	
42	42	241-102-0166 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 114 до 270 мм ГОСТ 10705-80 размерами 160 мм	м	0,0615	3890,00	--	239	--	239	--	258
						--	--	--	--		19	
			Опора неподвижная Н-1,Н-2 АС.ТС-4									
43	43	1109-0302-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стойки опорные для пролетов до 48 м. Монтаж	т конструкций	0,05112	48276,97	20741,70	2468	1060		1001	3746
						12864,32	6914,09	658	353		278	
44	44	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,05112	1046,00	--	53	--	53	--	58
						--	--	--	--		4	
45	45	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	0,75	6213,11	12,23	4660	9		296	5352
						395,39	3,28	297	2		396	
46	46	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,64	3850,25	31,69	2464	20		324	3011
						505,94	4,85	324	3		223	
47	47	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/толщ.250мм/	$м^3$ кладки	0,5	257,82	488,01	129	244		190	345
						185,80	198,80	93	99		26	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								32731
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1695235
			Итого по акту	тенге								1695235
			Временные здания и сооружения 1,2%	тенге		1,2%						20343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	тенге		0,7%						11867
		Итого									1727444
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге		2%						345489
		Итого	тенге								2072933
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 год-100%, К=1,075	тенге								2228403
		Итого с понижающим коэф-м = 0,99	тенге								2206120
		НДС-12%	тенге		12%						264734
		Итого с НДС	тенге								2470854

Заказчик: Қасымов Ғабит Ізбасханұлы ИИН 780827300146

_____

Генподрядчик: ТОО "Аксар Строй" БИН 050640007865

Директор _____Таукеев Н.

Технический надзор: ТОО "Р и А Сервис ЛТД" БИН 060440007369

Эксперт _____Алтынбекулы А.

Авторский надзор: ТОО "КазЭнергоПроектСтрой" БИН 181040008419

_____ Мырзаев К.