Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	060640008295			№ 190	23.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)	**52 000 000,00**	**52 000 000,00**	**46 428 571,43**				**5 571 428,57**	**52 000 000,00**
Аванс 30%	**15 600 000,00**	**15 600 000,00**	**13 928 571,43**				**1 671 428,57**	**15 600 000,00**
Итого к оплате (с учетом аванса)	**36 400 000,00**	**36 400 000,00**	**32 500 000,00**				**3 900 000,00**	**36 400 000,00**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН 060140001844

Главный специалист_____**Іскендір К.**

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____**Ерназаров К.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "PremierExpert"

Директор_____ **Токтамысов А.А.**

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АС**

Договор подряда (контракт) №190 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№1
за июль месяц 2024 г
на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**28402790**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5649686
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2805705*
			машины и механизмы	тенге			1855393
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*366309*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			20825159
			перевозки	тенге			72558
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 430		
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**1253069**
1	**1**	**6101-0102-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1**	**м^3**	**449,6899417**	**467**	**210005**
2	**2**	**6101-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**13,9079363**	**6 360**	**88454**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	$м^3$	85,3	1 255	107052
4	4	211-202-0304 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	85,3	3 158	269377
5	5	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	69,247678	388	26868
6	6	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (погрузка лишнего грунта)	т·км	2 340,5715164	31	72558
7	7	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале, группа грунта 1	$м^3$	69,247678	60	4155
8	8	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	335,19767	61	20447
9	9	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей/	$м^3$	335,19767	199	66704
10	10	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	335,19767	576	193074
11	11	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	59,15253	3 286	194375
		Раздел 2.	Фундамент				12093416
			Монолитный ростверк (АС-6.1)				
12	12	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	20,6	9 402	193681
13	13	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	21,012	29 102	611491
14	14	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	52,6	27 725	1458335

1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	212-101-2102 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	53,389	31 377	1675187
16	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,65776	387 658	254986
17	17	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,5303	339 177	1875751
18	18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	205,328	1 428	293208
19	19	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	492,7872	511	251814
			Приямок ПР-1 (АС-8)				
20	20	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,045	9 402	423
21	21	212-101-1808 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,0459	29 102	1336
22	22	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	0,46	87 253	40136
23	23	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,4669	31 053	14499
24	24	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,053	436 020	23109
25	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	326 596	3462
26	26	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0085	982 249	8349
27	27	214-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,00754	450 225	3395
28	28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	387 658	372

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**29**	**1108-0201-0703** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,0369**	**289 515**	**10683**
30	**30**	**261-301-0261** *РСНБ РК 2022*	**Решетки для приямков стальные**	**т**	**0,0369**	**167 407**	**6177**
31	**31**	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**3,1**	**1 428**	**4427**
32	**32**	**235-201-1501** *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50**	**кг**	**7,44**	**511**	**3802**
			Фундаментные блоки (АС-9)				
33	**33**	**6104-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т**	**шт.**	**51**	**7 395**	**377145**
34	**34**	**6104-0202-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т**	**шт.**	**6**	**5 565**	**33390**
35	**35**	**6104-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т**	**шт.**	**25**	**4 996**	**124900**
36	**36**	**221-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018**	**$м^3$**	**34,158**	**63 482,76**	**2168444**
37	**37**	**6105-0401-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,0774**	**274 531**	**21249**
38	**38**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0774**	**326 596**	**25279**
39	**39**	**6103-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента бетонного ленточного/монолитные заделки/**	**$м^3$**	**1,33**	**18 903**	**25141**
40	**40**	**212-101-1808** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**$м^3$**	**1,3566**	**29 102**	**39480**
41	**41**	**6111-0401-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**271,252**	**1 428**	**387348**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50**	кг	651,0048	511	332663
			Монолитный пояс МП-1 на отм.-0,25(АС-22,23)				
43	43	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	12,93	60 065	776640
44	44	212-101-2102 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	13,12395	31 377	411790
45	45	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	1,2504	76 937	96202
46	46	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3794	387 658	147077
47	47	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,871	326 596	284465
			гидроизоляция,(АС-9)				
48	48	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом**	$м^2$	44	2 445	107580
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**11141761**
			Кладка наружных и внутренних стен (АС -3,12)				
49	49	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	1,0081	472 166	475991
			Крепление и армирование перегородок (АС-17)				
50	50	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	2,8152438	472 166	1329262
51	51	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,38483	1 468 102	564970
52	52	217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм**	1000 шт.	0,487	659 944	321393

1	2	3	4	5	6	7	8
			Фундамент под перегородки (АС-18)				
53	53	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	**19,4**	**27 725**	**537865**
54	54	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**19,691**	**31 053**	**611465**
55	55	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,3037**	**339 177**	**103008**
56	56	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м^2 поверхности**	**25,95**	**5 067**	**131489**
57	57	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б**	**м^2**	**59,685**	**120**	**7162**
			Монолитные сердечники				
			См-1 (83 шт)(АС-12,13)				
58	58	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м^3**	**14,94**	**37 184**	**555529**
59	59	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**15,1641**	**30 366**	**460473**
60	60	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**2,2991**	**76 937**	**176886**
61	61	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,8632**	**387 658**	**334626**
62	62	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,6517**	**326 596**	**539439**
			См-2 (4 шт)(АС-12,13)				
63	63	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	**м^3**	**1,76**	**37 184**	**65444**
64	64	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**1,7864**	**30 366**	**54246**
65	65	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,2796**	**76 937**	**21512**

1	2	3	4	5	6	7	8
66	66	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0744	387 658	28842
67	67	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2156	341 917	73717
			Рама монолитная Рм-1 (3 шт) (АС-15)				
68	78	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)	$м^3$	4,795524	37 184	178317
69	79	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	6,214476	60 065	373273
70	80	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	11,17515	30 366	339345
71	81	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,285	387 658	110483
72	82	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,164	341 917	397991
			Обрамление проемов (2 проема) (АС-16)				
73	83	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)	$м^3$	2,24	37 184	83292
74	84	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,2736	30 366	69040
75	85	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0168	387 658	6513
76	86	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36736	326 596	119978
			Перемычки Пр-1...Пр-13 (АС-19,20)				
77	87	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	3,28	98 978	324648
78	88	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,3292	30 366	101094

1	2	3	4	5	6	7	8
79	**89**	**6103-0703-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,37**	**76 937**	**28467**
80	**90**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,086**	**387 658**	**33339**
81	**91**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,284**	**326 596**	**92753**
			Монолитный пояс МП-2 на отм.+3,000(АС-24,25,26)				
82	**92**	**1106-0701-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	**$м^3$**	**17,4**	**60 065**	**1045131**
83	**93**	**212-101-0701** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**17,661**	**30 366**	**536294**
84	**94**	**6103-0703-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**2,09589**	**76 937**	**161251**
85	**95**	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,69468**	**387 658**	**269298**
86	**96**	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,07585**	**326 596**	**24772**
87	**97**	**214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**1,32536**	**341 917**	**453163**
		Раздел 4.	**Плиты покрытия**				**3914544**
			Сборные плиты перекрытий (АС-27)				
88	**104**	**222-203-0303** *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**$м^2$**	**424,3408**	**9 225**	**3914544**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по акту					28 402 790,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			1 874 584,14
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и		Тенге			2 589 951,00
		ИТОГО		Тенге			30 277 374,14
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			1 513 868,71
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			657 346,50
		ИТОГО		Тенге			35 038 540,35
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			37 666 430,88
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			36 913 102,26
		НДС 12%		Тенге			4 429 572,27
		ИТОГО		Тенге			41 342 674,53

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор _____ **Ерназаров К.Ш.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт _____ **Мухаммедиев О.Е.**
ИИН 860112301184

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН 060140001844

Главный специалист _____ **Іскендір Қ.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Директор _____ **Қайырханұлы Д.**

Приказ №

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АР**

Договор подряда (контракт) №190 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№2
за июль месяц 2024 г
на 02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6871443**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2702866
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1345441*
			машины и механизмы	тенге			55079
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*17429*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4113499
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	656		
		Раздел 1.	**Стены**				**6871443**
			Кладка наружных и внутренних стен (лист 19)				
1	**27**	**1114-0301-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**97,6213**	**18 812**	**1836452**
2	**28**	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**23,429112**	**25 802**	**604518**
3	**29**	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**37,096454**	**67 837**	**2516512**
4	**30**	**1114-0301-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**247,3**	**3 727**	**921687**
5	**31**	**212-401-0104** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**$м^3$**	**5,6879**	**25 802**	**146759**
6	**32**	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**12,46392**	**67 837**	**845515**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по акту					6 871 443,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			453 515,24
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге			1 171 116,00
		ИТОГО		Тенге			7 324 958,24
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			366 247,91
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			169 921,48
		ИТОГО		Тенге			9 032 243,63
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			9 709 661,91
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			9 515 469,17
		НДС 12%		Тенге			1 141 856,30
		ИТОГО		Тенге			10 657 325,47

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ Ериазаров К.Ш.

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН 060140001844

Главный специалист_____Іскендір Қ.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "PremierExpert"

№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года

№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года

№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года

Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.

ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК КазГорСтрой"

Директор_____Кайырханулы Д.

Приказ №