Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	060640008295			№ 190	23.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)	**149 723 529,99**	**149 723 529,99**	**29 325 620,84**				**3 519 074,50**	**32 844 695,34**
Аванс 30%	**44 917 059,00**	**44 917 059,00**	**8 797 686,25**				**1 055 722,35**	**9 853 408,60**
Итого к оплате (с учетом аванса)	**104 806 470,99**	**104 806 470,99**	**20 527 934,59**				**2 463 352,15**	**22 991 286,74**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

БИН 060140001844

Главный специалист _____ **Іскендір К.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "PremierExpert"

Директор _____ **Токтамысов А.А.**

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор _____ **Ерназаров К.Ш.**

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АС**

Договор подряда (контракт) №190 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ №8
за сентябрь месяц 2024 г
на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2069101**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			449786
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*224941*
			машины и механизмы	тенге			72150
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14814*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1547164
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	109		
		Раздел 1.	**Разные работы**				**2069101**
			Крыльцо Кр-1 (2 шт) (АС-28)				
1	**108**	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м^3**	**1,06**	**12 800**	**13568**
2	**109**	**212-101-2008** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**1,0759**	**31 053**	**33410**
3	**110**	**214-210-0501** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,00326**	**338 778**	**1104**
			Крыльцо Кр-2 (АС-29-31)				
4	**123**	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**0,72**	**9 402**	**6769**
5	**124**	**212-101-1808** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**0,7344**	**29 102**	**21373**
6	**125**	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м^3**	**6,8**	**12 800**	**87040**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	126	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	6,902	31 053	214328
8	127	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	338 778	190054
			Крыльцо Кр-3 (АС-34)				
9	157	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	2,3	12 800	29440
10	158	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	2,3345	31 053	72493
11	159	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,12957	338 778	43895
			Крыльцо Кр-4 (АС-35)				
12	170	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	3,4	12 800	43520
13	171	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	3,451	31 053	107164
14	172	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,23446	338 778	79430
			Вентканалы (АС-36)				
15	192	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 22*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1914	472 166	90373
16	193	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,13528	1 468 102	198605
17	194	217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,152	659 944	100311
18	195	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,20801	272 684	56721
19	196	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0241	387 658	9343
20	197	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04819	357 986	17251
21	198	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,13572	365 165	49560
22	199	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м^2	50,2	4 491	225448
23	200	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2П2 Стемянка СТ-1 (АС-37)	50,2	3 353	168321
24	201	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,14904	239 421	35683
25	202	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,14904	1 146 761	170913
26	203	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м^2	7,75008	385	2984

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по акту					**2 069 101,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**136 560,67**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**200 015,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**2 205 661,67**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**110 283,08**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**48 113,53**
		ИТОГО		**Тенге**			**2 564 073,28**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**2 756 378,78**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**2 701 251,20**
		НДС 12%		**Тенге**			**324 150,14**
		ИТОГО		**Тенге**			**3 025 401,34**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт_____ Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АР**

Договор подряда (контракт) №190 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№9
за сентябрь месяц 2024 г
на 02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11993918**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2246671
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1133812*
			машины и механизмы	тенге			642196
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*156588*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			9105052
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	623		
		Раздел 1.	**Кровля**				**7344889**
			Утепление кровли (л.14, 21)				
1	**42**	**6111-0402-0304** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой**	**$м^2$**	**280,738**	**1 291**	**362433**
2	**43**	**6110-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (50 мм)**	**$м^2$**	**483,9**	**1 281**	**619876**
3	**44**	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**$м^3$**	**7,40367**	**28 485**	**210894**
4	**45**	**6110-0302-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=35*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101**	**$м^2$**	**483,9**	**238**	**115168**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	46	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	17,27523	28 485	492085
6	47	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,393632	59 456	82860
7	48	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,393632	415 660	579277
8	49	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (разрез 1-1, п.6)	м^2 изолируемой поверхности	483,9	320	154848
9	50	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	м^2	96,4	2 233	215261
10	51	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м^3	18,36902	19 185	352410
11	52	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами насухо	м^2	483,9	1 679	812468
12	53	232-104-0105 *РСНБ РК 2022*	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 20 мм	м^2	498,417	3 979	1983201
13	54	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	м^2	133	2 065	274645
14	55	224-102-1204 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м^2	152,95	7 123	1089463
		Раздел 2.	**Проемы**				**3154410**
			Окна (лист 15,16)				
			ОК-1, ОК-2				
15	113	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	45,51	7 614	346513
16	114	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	45,51	43 663	1987103
			ОК-3				
17	115	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	9,7125	8 687	84372
18	116	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м^2	9,7125	47 013	456614

1	2	3	4	5	6	7	8
			ОК-4				
19	117	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	3,145	10 117	31818
20	118	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	3,145	43 663	137320
			ОК-5				
21	119	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	1,342	12 040	16158
22	120	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	1,342	49 937	67015
23	121	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	1,26148	-10 673	-13464
24	122	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.12)	м^2	1,26148	3 006	3792
			ФР-1				
25	123	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	0,7375	11 367	8383
26	124	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м^2	0,7375	39 032	28786
		Раздел 3.	**Разные работы**				**1494619**
			Отмостка (л.19)				
27	235	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м^3	23,6	8 436	199090
28	236	211-202-0304 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	27,14	3 158	85708
29	237	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,3946	59 456	23461
30	238	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3946	415 660	164019
31	239	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	25,8	9 402	242572
32	240	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	26,316	29 631	779769

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по акту					**11 993 918,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**791 598,59**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**1 034 629,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**12 785 516,59**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**639 275,83**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**276 402,91**
		ИТОГО		**Тенге**			**14 735 824,33**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**15 841 011,15**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**15 524 190,70**
		НДС 12%		**Тенге**			**1 862 902,88**
		ИТОГО		**Тенге**			**17 387 093,58**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Водопровод, канализация**

Договор подряда (контракт) №190 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№10
за сентябрь месяц 2024 г
на 02-01-04-01 Водопровод, канализация

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**644368**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			427224
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*210569*
			машины и механизмы	тенге			31274
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9727*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			185871
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	87		
		Раздел 1.	**Водопровод**				**542294**
			Трубопроводы В1				
1	12	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**19,1**	**2 224**	**42478**
2	13	261-305-0209 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**2,1**	**2 082**	**4372**
3	14	261-305-0208 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**8,5**	**1 707**	**14510**
4	15	261-305-0207 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	**м**	**8,5**	**1 610**	**13685**
5	16	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**10,7**	**5 566**	**59556**
6	17	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	**м**	**10,593**	**217**	**2299**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	19	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	61,1	1 806	110347
8	20	234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	44,55	341	15192
9	21	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	11,55	295	3407
10	22	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	11,11	238	2644
			Трубопроводы Т3, Т4				
11	26	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	14,2	2 224	31581
12	27	261-305-0208 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	3,7	1 707	6316
13	28	261-305-0207 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	10,5	1 610	16905
14	29	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	10,7	5 566	59556
15	30	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	10,593	217	2299
16	32	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	75,4	1 806	136172
17	33	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	21,67	295	6393
18	34	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	61,27	238	14582
		Раздел 2.	**Канализация**				**102074**
			Канализация К1				
			Трубы				
19	52	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	16	3 090	49440
20	53	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	15,968	1 172	18714
21	54	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	9	3 214	28926
22	55	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	8,982	556	4994

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по акту					**644 368,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**42 528,29**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**188 112,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**686 896,29**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**34 344,81**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**17 500,17**
		ИТОГО		**Тенге**			**926 853,27**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**996 367,26**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**976 439,92**
		НДС 12%		**Тенге**			**117 172,79**
		ИТОГО		**Тенге**			**1 093 612,71**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор _____ **Ерназаров К.Ш.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт _____ **Мухаммедиев О.Е.**
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт _____ **Қайырханұлы Д.**
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**

наименование, адрес

Наименование объекта **Отопление, вентиляция**

Договор подряда (контракт) №190 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№11
за сентябрь месяц 2024 г
на 02-01-04-02 Отопление, вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2771102**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1305225
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*641782*
			машины и механизмы	тенге			93685
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28757*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1372192
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	274		
		Раздел 1.	**Отопление**				**2355654**
1	16	**6114-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**365,85**	**1 999**	**731334**
2	17	**261-305-0202** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**182,5**	**1 569**	**286342**
3	18	**261-305-0203** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**155,1**	**1 172**	**181777**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**19**	**261-305-0204** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	**м**	**12,5**	**1 952**	**24400**
5	**20**	**261-305-0201** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	**м**	**15,75**	**1 406**	**22144**
6	**22**	**6111-0101-1701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**337,6**	**1 806**	**609706**
7	**23**	**234-305-2309** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм**	**м**	**200,75**	**1 355**	**272016**
8	**24**	**234-305-2308** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 25 мм**	**м**	**170,61**	**1 336**	**227935**
		Раздел 2.	**Вентиляция**				**415448**
			ВЕ1-ВЕ14, ВЕ16-ВЕ30				
9	**35**	**6118-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**4,16**	**7 870**	**32739**
10	**36**	**246-103-0106** *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**$м^2$**	**4,16**	**6 241**	**25963**
11	**37**	**6118-0101-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**$м^2$**	**25,6**	**7 210**	**184576**
12	**38**	**246-103-0106** *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**$м^2$**	**25,6**	**6 241**	**159770**
13	**39**	**246-301-0502** *РСНБ РК 2022*	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**16**	**775**	**12400**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по акту					**2 771 102,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**182 892,73**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**574 294,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**2 953 994,73**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**147 699,74**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**70 565,77**
		ИТОГО		**Тенге**			**3 746 554,24**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**4 027 545,81**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**3 946 994,90**
		НДС 12%		**Тенге**			**473 639,39**
		ИТОГО		**Тенге**			**4 420 634,29**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**

наименование, адрес

Наименование объекта **Электрооборудование**

Договор подряда (контракт) №190 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ №12
за сентябрь месяц 2024 г
на 02-01-04-03 Электрооборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1344364**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			441190
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*214982*
			машины и механизмы	тенге			1839
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*144*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			901335
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	93		
			Провода и кабели				
1	**19**	**6119-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**469**	**749**	**351281**
2	**20**	**243-107-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**128**	**398**	**50944**
3	**21**	**243-107-0502** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**260**	**601**	**156260**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	22	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	11	977	10747
5	23	243-107-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	м	22	2 164	47608
6	24	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	38	555	21090
7	25	243-142-0413 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10 мм2	м	10	666	6660
			Кабеленесущие изделия				
8	53	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2 206,85	54	119170
9	54	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	111,1	65	7222
			Кабеленесущие лотковые изделия				
10	74	6119-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 200 - 400 мм	м	48	3 940	189120
11	75	243-907-1006 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	48	2 692	129216
12	76	243-907-2506 *РСНБ РК 2022*	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм	м	48	1 597	76656
13	77	243-907-1706 *РСНБ РК 2022*	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	10	3 769	37690
14	78	243-907-2902 *РСНБ РК 2022*	Профиль, типа П-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	75	1 876	140700

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по акту					**1 344 364,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**88 728,02**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**189 999,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**1 433 092,02**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**71 654,60**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**32 461,82**
		ИТОГО		**Тенге**			**1 727 207,45**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**1 856 748,00**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**1 819 613,04**
		НДС 12%		**Тенге**			**218 353,57**
		ИТОГО		**Тенге**			**2 037 966,61**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295

Генеральный директор_____ **Ерназаров К.Ш.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года

Эксперт_____**Мухаммедиев О.Е.**
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____**Қайырханұлы Д.**
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Благоустройство**

Договор подряда (контракт) №190 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ№13
за сентябрь месяц 2024 г
на 07-01-01-01 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3494486**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			37003
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*18502*
			машины и механизмы	тенге			1370925
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*304546*
			перевозки	тенге			2086559
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	93		
		Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				**3494486**
1	**1**	**6101-0109-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3**	**$м^2$**	**4 363,34**	**24**	**104720**
2	**2**	**6101-0104-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие растительного грунта)**	**$м^3$**	**660**	**88**	**58080**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023. ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105.	$м^3$	660	65	42900
4	4	6101-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	457,8	388	177626
5	5	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (отвоз лишнего грунта)	т·км	10 987,2	59	648245
6	6	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (корыто)	$м^3$	311,9	88	27447
7	7	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (для озеленения)	$м^3$	202,2	51	10312
8	8	6101-0106-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104 (для озеленения)	$м^3$	202,2	25	5055
9	9	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1 233,44	426	525445
10	10	412-102-0110 *РСНБ РК 2022 класс груза 1, k=1*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км/недостающий грунт/	т·км	20 845,136	69	1438314
11	11	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	1 847,54	247	456342

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по акту					**3 494 486,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**230 636,08**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**147 041,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**3 725 122,08**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**186 256,10**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**77 443,26**
		ИТОГО		**Тенге**			**4 135 862,44**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**4 446 052,12**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**4 357 131,08**
		НДС 12%		**Тенге**			**522 855,73**
		ИТОГО		**Тенге**			**4 879 986,81**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт _____Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.