Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	060640008295			№ 190	23.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)	**224 585 728,98**	**224 585 728,98**	**66 841 249,10**				**8 020 949,89**	**74 862 198,99**
Аванс 30%	**67 375 718,70**	**67 375 718,70**	**20 052 374,73**				**2 406 284,97**	**22 458 659,70**
Итого к оплате (с учетом аванса)	**157 210 010,28**	**157 210 010,28**	**46 788 874,37**				**5 614 664,92**	**52 403 539,29**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

БИН 060140001844

Главный специалист _____ **Іскендір Қ.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "PremierExpert"

Директор _____ **Токтамысов А.А.**

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор _____ **Ерназаров К.Ш.**

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АС**

Договор подряда (контракт) №190 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ №14
за ноябрь месяц 2024 г
на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1210734**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			416226
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*207245*
			машины и механизмы	тенге			78316
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*19220*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			716191
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	101		
		Раздел 1.	**Разные работы**				**1210734**
			Крыльцо Кр-1 (2 шт) (АС-28)				
			Козырек				
1	**111**	**6106-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т конструкций**	**0,32002**	**317 013**	**101451**
2	**112**	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,32002**	**365 165**	**116860**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	113	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	8,0005	248	1984
4	114	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	8,0005	385	3080
			Крыльцо Кр-2 (АС-29-31)				
5	128	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	291 735	32674
6	129	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	365 165	40898
7	130	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,35544	317 013	112679
8	131	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,26301	418 152	109978
9	132	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,08921	409 591	36540
10	133	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00322	365 165	1176
11	134	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12,4404	248	3085
12	135	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	12,4404	385	4790
			Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт) (АС-32,33)				
13	151	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	317 013	140963
14	152	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,40266	411 425	165664
15	153	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	357 986	15035

1	2	3	4	5	6	7	8
16	154	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,34271	248	4797
17	155	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,34271	385	7447
18	156	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,1198	1 590	8140
			Крыльцо Кр-3 (АС-34)				
19	160	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,033	70 413	2324
20	161	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,06093	317 013	19316
21	162	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,09393	409 591	38473
22	163	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,085955	385	1573
			Крыльцо Кр-4 (АС-35)				
23	173	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,1869	70 413	13160
24	174	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,1954	317 013	61944
25	175	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,3154	418 152	131885
26	176	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,04636	409 591	18989
27	177	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00092	365 165	336
28	178	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01962	357 986	7024

1	2	3	4	5	6	7	8
29	179	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	13,3805	248	3318
30	180	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	13,3805	385	5151
		ИТОГО по акту					1 210 734,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			79 908,44
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и		Тенге			187 464,00
		ИТОГО		Тенге			1 290 642,44
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			64 532,12
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			29 562,13
		ИТОГО		Тенге			1 572 200,70
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			1 690 115,75
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			1 656 313,43
		НДС 12%		Тенге			198 757,61
		ИТОГО		Тенге			1 855 071,04

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт_____ Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____ Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АР**

Договор подряда (контракт) №190 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ №15
за ноябрь месяц 2024 г
на 02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24066106**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			11249294
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5648389*
			машины и механизмы	тенге			200234
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*61384*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			12616580
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 514		
		Раздел 1.	**Стены**				**825200**
			Кладка вентшахты (лист 19, 14)				
1	**36**	**6111-0201-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе**	**$м^3$ изоляции**	**3,2**	**33 292**	**106534**
2	**37**	**234-101-0206** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**$м^3$**	**3,072**	**66 535**	**204396**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	38	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м^2 оштукатуриваемой поверхности**	**68,9**	**7 464**	**514270**
		Раздел 2.	**Кровля**				**3117335**
			Утепление кровли (л.14, 21)				
4	39	6110-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя**	**м^2**	**483,9**	**1 093**	**528903**
5	40	235-103-0120 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка**	**м^2**	**556,485**	**889**	**494715**
6	41	235-103-0211 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0, полиэстер, пленка/пленка**	**м^2**	**1 093,614**	**987**	**1079397**
7	42	6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой**	**м^2**	**203,162**	**1 291**	**262282**
			Аэраторы (лист 21, прим.2)				
8	59	6110-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство аэраторов**	**шт.**	**20**	**3 038**	**60760**
9	60	246-301-0604 *РСНБ РК 2022*	**Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 160 мм (аэратор)**	**шт.**	**20**	**11 232**	**224640**
			Накрывочный элемент (лист 21, прим.3)				
10	61	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив**	**м**	**102,26**	**3 218**	**329073**
			Снегозадержатели (л.11)				
11	62	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство**	**м**	**37,72**	**1 093**	**41228**
12	63	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубчатый снегозадержатель**	**м**	**37,72**	**2 554**	**96337**
		Раздел 3.	**Полы**				**3256947**
			Тип А (лист 18)				

1	2	3	4	5	6	7	8
13	78	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	**217,43**	**6 110**	**1328497**
14	79	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм**	**$м^2$**	**221,7786**	**3 513**	**779108**
			Тип Б				
15	88	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**$м^2$**	**180,54**	**1 921**	**346817**
16	89	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34**	**$м^2$**	**184,1508**	**3 354**	**617642**
			Тип В				
17	96	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)**	**$м^2$ стяжки**	**11,99**	**2 446**	**29328**
18	97	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502**	**$м^2$ стяжки**	**-11,99**	**181**	**-2170**
19	98	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150**	**кг**	**45,562**	**-112**	**-5103**
			Плинтус, пороги (лист 17)				
20	99	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**245,01**	**530**	**129855**
21	100	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство профиля накладного (порога)**	**м порога**	**18,62**	**766**	**14263**
22	101	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	**Порог стыкоперекрывающий**	**м**	**19,551**	**957**	**18710**
		Раздел 4.	**Проемы**				**5038401**
			Дверные блоки (лист 15)				
23	102	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная**	**$м^2$**	**10,4**	**10 342**	**107557**
24	103	223-207-0104 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный**	**$м^2$**	**10,4**	**42 023**	**437039**
25	104	223-502-0701 *РСНБ РК 2022*	**Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.6)**	**шт.**	**4**	**2 203**	**8812**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	105	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	5,928	5 699	33784
27	106	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	$м^2$	5,928	33 823	200503
28	107	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	$м^2$	1,976	5 699	11261
29	108	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный (прим.13)**	$м^2$	1,976	52 373	103489
30	109	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	$м^2$	62,52349	5 762	360260
31	110	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П**	$м^2$	13,17156	12 734	167727
32	111	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	27,29578	12 298	335684
33	112	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	$м^2$	22,05615	14 666	323475
			Окна (лист 15,16)				
			Подоконные доски				
34	125	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	35	4 349	152215
35	126	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм**	м	35	2 608	91280
36	127	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка сетки антимоскитной (прим. 7)**	$м^2$	18,6945	5 546	103680
37	128	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	**Блокиратор оконный (прим. 11)**	шт.	28	2 259	63252
			Витражи (лист 15,16)				
			ВТР-1 (витраж наружний)				

1	2	3	4	5	6	7	8
38	129	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	2,25385	3 341	7530
39	130	223-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)	$м^2$	2,25385	122 342	275741
40	131	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	2,7641	3 039	8400
41	132	223-301-0205 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)	$м^2$	2,7641	136 224	376537
			ВРТ-2 (витраж внутренний)				
42	133	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	2,7925	3 341	9330
43	134	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)	$м^2$	2,7925	109 410	305527
44	135	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	2,7641	3 039	8400
45	136	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (л.16, прим.2)	$м^2$	2,7641	119 322	329818
			ВТР-3 (витраж внутренний)				
46	137	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	3,2629	3 341	10901
47	138	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	3,2629	109 410	356994
48	139	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	2,7641	3 039	8400
49	140	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	2,7641	119 322	329818
50	141	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	5,66538	-10 673	-60467

1	2	3	4	5	6	7	8
51	142	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.3)	$м^2$	5,66538	3 006	17030
			ВТР-4 (витраж внутренний)				
52	143	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	3,3883	3 341	11320
53	144	223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	3,3883	109 410	370714
54	145	6107-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дверного блока площадью более 2 $м^2$ в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	$м^2$	1,7091	3 039	5194
55	146	223-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	$м^2$	1,7091	119 322	203933
56	147	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	$м^2$	4,791556	-10 673	-51140
57	148	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (л.16, прим.3)	$м^2$	4,791556	3 006	14403
		Раздел 5.	**Отделка помещений**				**8085493**
			Потолок (лист 17)				
58	149	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	372,4	2 763	1028941
59	150	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 535,4052	76	116691
60	151	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	27,34	2 095	57277
61	152	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	75,15766	76	5712
62	153	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	387,75	1 256	487014
63	154	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	267,5475	507	135647
64	155	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	11,99	741	8885

1	2	3	4	5	6	7	8
65	156	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	6,8343	507	3465
66	157	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$	15,35	6 503	99821
67	158	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,78285	19 185	15019
68	159	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	15,35	6 348	97442
69	160	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,4912	25 080	12319
70	161	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	16,578	816	13528
71	162	6112-0501-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм(см. примечание)	м	260,08	1 054	274124
72	163	232-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	273,084	106	28947
			Стены (лист 17)				
73	173	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	466,24	7 635	3559742
74	174	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	475,5648	2 546	1210788
75	175	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	29,1396	1 122	32695
76	176	236-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	18,357948	507	9307
			Откосы (лист 17, прим. 1)				
77	183	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	78,54	7 133	560226
78	184	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	$м^2$	78,54	3 975	312196

1	2	3	4	5	6	7	8
79	185	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006**	кг	201,37656	78	15707
		Раздел 6.	**Отделка фасада**				**3446906**
			Цоколь (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №1)				
80	190	6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм**	$м^2$	53,8	2 816	151501
81	191	232-503-0503 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм**	кг	134,5	161	21654
82	192	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	$м^2$	53,8	640	34432
83	193	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	кг	20,982	497	10428
			Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)				
84	196	6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм**	$м^2$	281,15	2 816	791718
85	197	232-503-0503 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм**	кг	702,875	161	113163
86	198	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	$м^2$	281,15	640	179936
87	199	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	кг	109,6485	497	54495
			Наружние стены выше отм.3,4м (л.3, л.19, узел №3)				
88	200	6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм**	$м^2$	89,75	2 816	252736
89	201	232-503-0503 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм**	кг	224,375	161	36124
90	202	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	$м^2$	89,75	640	57440
91	203	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	кг	35,0025	497	17396

1	2	3	4	5	6	7	8
			Декоративный карниз (л.3, л.19, узел №3)				
92	204	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	67,6	516	34882
93	205	231-304-0101 *СпрСЦ 01.2024*	Карниз из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 220 до 350 мм	м	67,6	3 921	265060
94	206	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$ изолируемой поверхности	16,224	2 454	39814
95	207	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	17,0352	145	2470
96	208	6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	$м^2$	16,224	2 816	45687
97	209	232-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	40,56	161	6530
98	210	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	16,224	640	10383
99	211	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111	кг	6,32736	497	3145
			Декоративный надоконный элемент (л.3, л.20 узел №4)				
100	212	6112-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада декоративными элементами из полимерных материалов, межэтажный элемент	м	203,0416667	516	104770
101	213	231-304-0103 *СпрСЦ 01.2024*	Пилястра из пенополистирола с покрытием из мраморной крошки шириной от 350 до 450 мм	м	203,0416667	3 360	682220
102	214	6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм	$м^2$	48,73	2 816	137224
103	215	232-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм	кг	121,825	161	19614
104	216	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	48,73	640	31187

1	2	3	4	5	6	7	8
105	217	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	кг	19,0047	497	9445
			Внутренняя часть парапета				
106	218	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	$м^2$	52,7	3 250	171275
107	219	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	$м^3$	0,99603	25 496	25395
108	220	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	$м^2$	52,7	640	33728
109	221	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	кг	20,553	497	10215
			Отделка откосов дверных и оконных проемов (по типу отделки фасада) (л.3 примеч.2)				
110	222	6112-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 1,5 мм**	$м^2$	22,91	2 816	64515
111	223	232-503-0503 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм**	кг	57,275	161	9221
112	224	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами**	$м^2$	22,91	640	14662
113	225	236-202-0402 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111**	кг	8,9349	497	4441
		Раздел 7.	**Разные работы**				**295824**
			Водосточная система (л.6, прим.2)				
114	226	6110-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство желобов подвесных (и труб)**	м	58,1	2 347	136361
115	227	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	м	37,7	2 253	84938
116	228	224-106-0202 *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	м	20,4	2 753	56161
			Водосточная воронка (л.11, чертеж)				

1	2	3	4	5	6	7	8
117	233	6110-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка внутреннего водостока на кровле из рулонных материалов, воронки	шт.	4	1 011	4044
118	234	224-106-0204 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	4	3 580	14320
		ИТОГО по акту					24 066 106,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			1 588 363,00
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и		Тенге			4 869 368,00
		ИТОГО		Тенге			25 654 469,00
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			1 282 723,45
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			610 476,74
		ИТОГО		Тенге			32 417 037,19
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			34 848 314,97
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			34 151 349,49
		НДС 12%		Тенге			4 098 161,94
		ИТОГО		Тенге			38 249 511,43

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Отопление, вентиляция**

Договор подряда (контракт) №190 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ №16
за ноябрь месяц 2024 г
на 02-01-04-02 Отопление, вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1985095**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			275641
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*134128*
			машины и механизмы	тенге			9817
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2920*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1699640
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	53		
		Раздел 1.	**Отопление**				**1824841**
1	**1**	**6116-0301-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка радиаторов стальных панельных**	**кВт**	**35,4**	**3 529**	**124927**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	245-104-0328 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм	комплект	3	15 230	45690
3	3	245-104-0329 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм	комплект	1	26 132	26132
4	4	245-104-0330 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 600 мм	комплект	1	29 948	29948
5	5	245-104-0331 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм	комплект	3	33 720	101160
6	6	245-104-0332 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 800 мм	комплект	1	37 536	37536
7	7	245-104-0333 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 900 мм	комплект	2	41 307	82614
8	8	245-104-0334 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1000 мм	комплект	3	45 341	136023
9	9	245-104-0335 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1100 мм	комплект	3	49 762	149286
10	10	245-104-0336 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1200 мм	комплект	3	53 533	160599
11	11	245-104-0337 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1300 мм	комплект	2	58 171	116342
12	12	245-104-0338 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1400 мм	комплект	1	62 422	62422
13	13	245-104-0342 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1800 мм	комплект	2	79 719	159438
14	14	245-104-0344 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2000 мм	комплект	1	87 307	87307
15	15	245-104-0350 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2600 мм	комплект	1	107 098	107098

1	2	3	4	5	6	7	8
16	21	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	365,85	339	124023
17	25	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	54	2 530	136620
18	26	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	7 365	29460
19	27	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2 530	10120
20	28	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	80	708	56640
21	29	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	25,3	248	6274
22	30	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	25,3	492	12448
23	31	6119-0603-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка электрического конвектора, встраиваемого в конструкцию пола	шт.	1	7 456	7456
24	32	245-201-0208 *СпрСЦ 01.2024*	Конвектор электрический ЭВУБ-0,5, с терморегулятором	шт.	1	15 278	15278
		Раздел 2.	Вентиляция				160254
			ВЕ1-ВЕ14, ВЕ16-ВЕ30				
25	33	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	29	1 351	39179
26	34	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	29	4 175	121075

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по акту					1 985 095,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			131 016,27
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и		Тенге			119 924,00
		ИТОГО		Тенге			2 116 111,27
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			105 805,56
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			44 720,71
		ИТОГО		Тенге			2 386 561,54
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			2 565 553,65
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			2 514 242,58
		НДС 12%		Тенге			301 709,11
		ИТОГО		Тенге			2 815 951,69

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Кайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Электрооборудование**

Договор подряда (контракт) №190 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ №17
за ноябрь месяц 2024 г
на 02-01-04-03 Электрооборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9083965**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1274231
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*620192*
			машины и механизмы	тенге			52280
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15353*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7757454
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	278		
			Щитовое оборудование				
1	1	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**1**	**10 873**	**10873**
2	2	247-201-0843 *РСНБ РК 2022*	**Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ВА**	**шт.**	**1**	**140 815**	**140815**
3	3	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**5 790**	**5790**
4	4	247-204-7410 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-100М 3Р 125А 10 кА "С"**	**шт.**	**1**	**18 669**	**18669**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 127	5127
6	6	247-301-0211 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	19 519	19519
7	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	34	5 790	196860
8	8	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	8	647	5176
9	9	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	575	1150
10	10	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 016	2016
11	11	247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
12	12	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5 329	5329
13	13	247-204-5214 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА	шт.	19	5 820	110580
14	14	247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 091	4182
15	15	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 790	5790
16	16	247-211-1509 *РСНБ РК 2022*	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	6 731	6731
17	17	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	5 790	5790
18	18	247-204-8768 *СпрСЦ 01.2024*	Выключатель автоматический типа EKF AVERES AV POWER-3/3 400A 35kA TR EKF AVERES(ABP-125A-380B)	шт.	1	226 375	226375
			Световое оборудование				
19	26	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	117	2 962	346554

1	2	3	4	5	6	7	8
20	27	247-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, 1/10	шт.	38	8 422	320036
21	28	247-102-1801 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	33	73 266	2417778
22	29	247-102-2009 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	32	46 221	1479072
23	30	247-102-1706 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	9	36 745	330705
24	31	247-104-2301 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Стронг, мощность 16 Вт, степень защиты IP65	шт.	5	35 777	178885
25	32	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	19	2 823	53637
26	33	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой (накладной)	шт.	3	1 763	5289
27	34	248-304-0205 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12-К "Не входи!"	шт.	16	1 919	30704
28	35	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	9	2 823	25407
29	36	248-301-0503 *РСНБ РК 2022*	Извещатель охранный оптико-электронный пассивный (инфракрасный) модели PATROL-701	шт.(Датчик движения микроволновый)	4	3 277	13108
30	37	247-211-1401 *РСНБ РК 2022*	Реле тепловое РТЭ 1304, 0,4-0,63А(Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66)	шт.	5	3 914	19570
31	38	6124-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	8	13 978	111824
32	39	247-103-2206 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	8	35 974	287792
33	40	247-306-0901 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	8	3 909	31272
34	41	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	2	6 991	13982

1	2	3	4	5	6	7	8
35	42	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**	шт.	2	18 901	37802
			Электроустановочные изделия				
36	43	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	шт.	159	1 097	174423
37	44	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке**	шт.	6	936	5616
38	45	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	115	613	70495
39	46	261-107-0664 *РСНБ РК 2022*	**Рамка**	шт.	45	17	765
40	47	247-214-0601 *РСНБ РК 2022*	**Розетка промышленная встраиваемая 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44**	шт.	3	1 647	4941
41	48	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	28	478	13384
42	49	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	10	536	5360
43	50	247-212-0204 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44**	шт.	3	434	1302
44	51	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	3	478	1434
45	52	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	3	536	1608
			Прочие изделия				
46	55	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	**Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм**	шт.	30	234	7020
47	56	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	**Коробка распаячная, скрытого монтажа**	шт.	60	295	17700
48	57	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	**Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)**	шт.	8	973	7784
			Заземление и молниезащита				

1	2	3	4	5	6	7	8
49	58	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	12,6	5 300	66780
50	59	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	30	1 493	44790
51	60	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	12,6	3 286	41404
52	61	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	2	2 450	4900
53	62	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	2	37 171	74342
54	63	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1 289	38670
55	64	252-301-1566 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4	шт.	60	1 498	89880
56	65	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	10	6 017	60170
57	66	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	6	41 546	249276
58	67	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	9 305	9305
59	68	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	17 478	17478
60	69	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 079	5079
61	70	252-301-1847 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) Ni	шт.	9	5 670	51030
62	71	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	240	1 397	335280
63	72	252-301-1580 *РСНБ РК 2022*	Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ	шт.	360	3 297	1186920
64	73	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (см л.5)	шт.	3	6 892	20676

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по акту					**9 083 965,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**599 541,69**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		**Тенге**			**555 180,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**9 683 506,69**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**484 175,33**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**204 773,73**
		ИТОГО		**Тенге**			**10 927 635,76**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**11 747 208,44**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**11 512 264,27**
		НДС 12%		**Тенге**			**1 381 471,71**
		ИТОГО		**Тенге**			**12 893 735,98**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "PremierExpert"

№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года

№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года

№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года

Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.

ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.

Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Бесарык Жанакорганского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Благоустройство**

Договор подряда (контракт) №190 от 23.05.2024 года

Акт выполненных работ №18
за ноябрь месяц 2024 г
на 07-01-01-01 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12690118**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3103359
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1095588*
			машины и механизмы	тенге			2694165
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*696971*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6892592
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 123		
		Раздел 1.	**Покрытия**				**6899900**
			Асфальтобетонное покрытие тип 1				
1	**12**	**7101-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**$м^3$**	**103,5**	**6 774**	**701109**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	13	7101-0403-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	690	1 352	932880
3	14	7101-0403-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=10*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303/до толщ.25см/	$м^2$	690	723	498870
4	23	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(щебень)	$м^3$	2,208	8 462	18684
5	24	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	184	3 395	624680
6	25	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	10,12	31 419	317960
7	26	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	184	2 757	507288
			Мощение тротуарной плиткой тип 2				
8	27	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (10 см)	$м^2$	320	753	240960
9	28	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	65,28	4 492	293238
10	29	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	$м^2$	-320	122	-39040
11	30	211-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	20,16	-4 492	-90559

1	2	3	4	5	6	7	8
12	31	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	320	3 699	1183680
13	32	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	314,88	2 954	930156
14	33	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы/щебень/	$м^3$	1,56	8 462	13201
15	34	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.*	м	130	3 385	440050
16	35	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	4,16	31 419	130703
17	36	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	130	1 508	196040
		Раздел 2.	Малые архитектурные формы				5790218
18	52	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	90	56 747	5107230
19	53	8601-0605-0203 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	557 119	557119
20	54	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	125 869	125869

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по акту					**12 690 118,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**837 547,79**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и		**Тенге**			**1 636 083,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**13 527 665,79**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**676 383,29**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**303 274,98**
		ИТОГО		**Тенге**			**16 143 407,05**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**17 354 162,58**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**17 007 079,33**
		НДС 12%		**Тенге**			**2 040 849,52**
		ИТОГО		**Тенге**			**19 047 928,85**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.