Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Алмалы Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	060640008295			№ 220	29.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Алмалы Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)	102 000 000,00	102 000 000,00	44 642 857,14				5 357 142,86	50 000 000,00
Аванс 30 %	30 600 000,00	30 600 000,00	13 392 857,14				1 607 142,86	15 000 000,00
Итого к оплате (с учетом аванса)	71 400 000,00	71 400 000,00	31 250 000,00				3 750 000,00	35 000 000,00

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН 060140001844
Главный специалист _____ **Берікұлы А.**

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор _____ **Ерназаров К.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "PremierExpert"
Директор _____ **Токтамысов А.А.**

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Алмалы Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АС**

Договор подряда (контракт) №220 от 29.05.2024 года

Акт выполненных работ№3
за август месяц 2024 г
на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**640692**
		Раздел 1.	**Наружные стены и перегородки**				**640692**
			Сердечник монолитный См-3 /22шт/(АС-12,14)				
1	65	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)**	$м^3$	1,1	37 184	40902
2	66	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,1165	30 366	33904
3	67	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,0968	76 937	7448
4	68	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0352	387 658	13646
5	69	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0836	326 596	27303
			Сердечник монолитный См-4 /2шт/(АС-12,14)				

1	2	3	4	5	6	7	8
6	70	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (сердечники)	$м^3$	0,18	37 184	6693
7	71	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1827	30 366	5548
8	72	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,0214	76 937	1646
9	73	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0078	387 658	3024
10	74	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0154	326 596	5030
			Монолитный пояс МП-3 по верху парапета (АС-21)				
11	94	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	3,98	60 065	239059
12	95	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,0397	30 366	122670
13	96	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,318	76 937	24466
14	97	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09	387 658	34889
15	98	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,228	326 596	74464
		ИТОГО по акту					640 692,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			42 285,67
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге			99 501,00
		ИТОГО		Тенге			682 977,67
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			34 148,88
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			15 649,57
		ИТОГО		Тенге			832 277,13
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			894 697,91
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			876 803,96
		НДС 12%		Тенге			105 216,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО		**Тенге**			**982 020,43**

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295
Генеральный директор _____ **Ерназаров К.Ш.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт _____ **Мухаммедиев О.Е.**
ИИН 860112301184

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
БИН 060140001844
Главный специалист _____ **Берікұлы А**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт _____ **Абдиев Е.С.**
Приказ № 11 от 01.07.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Алмалы Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АР**

Договор подряда (контракт) №220 от 29.05.2024 года

Акт выполненных работ№4
за август месяц 2024 г
на 02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26000233**
			Подпольный канал (л.8.1)				
1	1	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	25,438	4 199	106814
2	2	6104-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка конструкции мелкой (подоконник, слив, парапет и другие), масса до 0,5 т**	шт.	42	6 077	255234
3	3	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012**	$м^3$	1,596	80 870	129069
4	4	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	$м^3$	3,55	87 253	309748
5	5	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	$м^3$	3,60325	31 053	111892

1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,1329**	**415 660**	**55241**
7	7	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,06297**	**982 249**	**61852**
8	8	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,06297**	**1 131 351**	**71241**
			Приямок ПР-2 (лист 8.1)				
9	9	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**$м^2$**	**3,125**	**4 199**	**13122**
10	10	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**$м^3$**	**0,94**	**87 253**	**82018**
11	11	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**$м^3$**	**0,9541**	**31 053**	**29628**
12	12	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,03572**	**415 660**	**14847**
13	13	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,04404**	**982 249**	**43258**
14	14	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,04404**	**1 131 351**	**49825**
15	15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**8,28**	**4 097**	**33923**
			Крышка К-1, К-2 (лист 8.1)				

1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0,12477**	**385 090**	**48048**
17	17	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,12477**	**1 198 063**	**149482**
18	18	6111-0501-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177**	**$м^2$**	**10,60545**	**267**	**2832**
19	19	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**10,60545**	**496**	**5260**
			Подпольный канал (лист 8.2)				
20	20	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**$м^3$**	**3,08**	**87 253**	**268739**
21	21	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**$м^3$**	**3,1262**	**31 053**	**97078**
22	22	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,17785**	**415 660**	**73925**
			Крышка К-3 (лист 8.2)				
23	23	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0104**	**385 090**	**4005**
24	24	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,0104**	**1 198 063**	**12460**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	6111-0501-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной красками БТ-177**	**м²**	**0,884**	**267**	**236**
26	26	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м²**	**0,884**	**496**	**438**
		Раздел 1.	**Стены**				**3154124**
			Кладка наружных и внутренних стен (лист 19)				
27	27	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	**39,9664**	**18 812**	**751848**
28	28	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**9,591936**	**25 802**	**247491**
29	29	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**12,119842**	**71 282**	**863927**
30	30	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м² перегородок (за вычетом проемов)**	**101,25**	**3 727**	**377359**
31	31	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м³**	**2,32875**	**25 802**	**60086**
32	32	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**5,103**	**71 282**	**363752**
			Кладка вентшахты (лист 19, 14)				
33	33	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м³ кладки**	**9,4**	**18 812**	**176833**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,256	25 802	58209
35	35	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,572	71 282	254619
		Раздел 2.	Кровля				3255002
			Утепление кровли (л.14, 21)				
36	42	6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой	$м^2$	483,9	1 291	624715
37	43	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (50 мм)	$м^2$	483,9	1 285	621812
38	44	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	7,40367	28 485	210894
39	45	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=35*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	$м^2$	483,9	238	115168
40	46	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	17,27523	28 485	492085
41	47	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,393632	59 456	82860
42	48	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,393632	415 660	579277
43	49	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (разрез 1-1, п.6)	$м^2$ изолируемой поверхности	483,9	320	154848
44	50	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$	63,4	2 233	141572

1	2	3	4	5	6	7	8
45	51	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**м^3**	**12,08087**	**19 185**	**231771**
		Раздел 3.	**Полы**				**5377990**
			Тип А (лист 18)				
46	64	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	**м^2**	**217,43**	**366**	**79579**
47	65	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**22,17786**	**2 963**	**65713**
48	66	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**17,3944**	**20 882**	**363230**
49	67	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**17,742288**	**27 763**	**492579**
50	68	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)**	**м^2**	**217,43**	**1 406**	**305707**
51	69	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**4,435572**	**28 485**	**126347**
52	70	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м^2**	**217,43**	**117**	**25439**
53	71	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**4,435572**	**28 485**	**126347**
54	72	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м^2 изолируемой поверхности**	**217,43**	**5 134**	**1116286**
55	73	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	**м^2**	**243,5216**	**435**	**105932**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	74	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	217,43	2 879	625981
57	75	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	243,5216	435	105932
58	76	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	217,43	1 406	305707
59	77	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	4,435572	28 485	126347
			Тип Б				
60	80	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	180,54	366	66078
61	81	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	18,41508	2 963	54564
62	82	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	14,4432	20 882	301603
63	83	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	14,732064	27 763	409006
64	84	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	180,54	1 406	253839
65	85	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,683016	28 485	104911
66	86	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	180,54	117	21123
67	87	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,683016	28 485	104911

1	2	3	4	5	6	7	8
			Тип В				
68	90	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	11,99	366	4388
69	91	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	1,22298	2 963	3624
70	92	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	1,199	20 882	25038
71	93	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,22298	27 763	33954
72	94	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	11,99	1 406	16858
73	95	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,244596	28 485	6967
		Раздел 4.	**Отделка помещений**				**6692210**
			Стены (лист 17)				
74	164	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	723,37	4 023	2910118
75	165	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	$м^2$	793,63	1 252	993625
76	166	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	кг	2 181,68887	76	165808
77	167	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	$м^2$	70,26	1 754	123236

1	2	3	4	5	6	7	8
78	168	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	3,68865	19 185	70767
79	169	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	70,26	6 309	443270
80	170	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	75,8808	816	61919
81	171	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	517,48	3 332	1724243
82	172	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	7,813948	25 496	199224
		Раздел 5.	Отделка фасада				5490692
			Цоколь (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №1)				
83	188	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	53,8	12 259	659534
84	189	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	2,7438	44 064	120903
			Наружние стены от отм. 0,00 до отм. 3,4м (с утеплителем). (л.3, л.19 узел №2)				
85	194	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	$м^2$	281,15	12 259	3446618
86	195	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	28,6773	44 064	1263637

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по акту					26 000 233,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			1 716 015,38
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и		Тенге			6 176 338,00
		ИТОГО		Тенге			27 716 248,38
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			1 385 812,42
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			677 851,73
		ИТОГО		Тенге			35 956 250,52
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			38 652 969,31
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			37 879 910,20
		НДС 12%		Тенге			4 545 589,22
		ИТОГО		Тенге			42 425 499,42

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН 060140001844

Главный специалист_____Берікұлы А

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "PremierExpert"

№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года

№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года

№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года

Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.

ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Абдиев Е.С.

Приказ №-11 от 11.07.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Алмалы Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Водопровод, канализация**

Договор подряда (контракт) №220 от 29.05.2024 года

Акт выполненных работ№5
за август месяц 2024 г
на 02-01-04-01 Водопровод, канализация

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1450599**
		Раздел 1.	**Водопровод**				**1019458**
			Трубопроводы В1				
1	**12**	**6114-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**72**	**2 224**	**160128**
2	**13**	**261-305-0209** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**8**	**2 082**	**16656**
3	**14**	**261-305-0208** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**32**	**1 707**	**54624**
4	**15**	**261-305-0207** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	**м**	**32**	**1 610**	**51520**
5	**16**	**6114-0103-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**45**	**5 566**	**250470**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	17	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	44,55	217	9667
			Трубопроводы Т3, Т4				
7	26	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	56	2 224	124544
8	27	261-305-0208 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	м	16	1 707	27312
9	28	261-305-0207 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	м	40	1 610	64400
10	29	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	м	45	5 566	250470
11	30	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	44,55	217	9667
		Раздел 2.	**Канализация**				**431141**
			Канализация К1				
			Трубы				
12	52	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	м	64	3 090	197760
13	53	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	м	63,872	1 172	74858
14	54	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	м	36	3 214	115704
15	55	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	м	35,928	556	19976

1	2	3	4	5	6	7	8
			Фасонные части				
16	57	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	17	277	4709
17	58	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	189	1890
18	59	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	72	576
19	60	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	21	382	8022
20	61	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	382	1910
21	62	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	19	106	2014
22	63	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	6	176	1056
23	64	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	653	1306
24	65	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	136	1360
		ИТОГО по акту					1 450 599,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			95 739,53
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге			468 043,00
		ИТОГО		Тенге			1 546 338,53
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			77 316,93
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			40 287,63
		ИТОГО		Тенге			2 131 986,09
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			2 291 885,05
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			2 246 047,35
		НДС 12%		Тенге			269 525,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО		**Тенге**			**2 515 573,03**

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "PremierExpert"

№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года

№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года

№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года

Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.

ИИН 860112301184

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН 060140001844

Главный специалист_____Берікұлы А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Абдиев Е.С.

Приказ № 11 от 11.07.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Алмалы Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Электрооборудование**

Договор подряда (контракт) №220 от 29.05.2024 года

Акт выполненных работ№6
за август месяц 2024 г
на 02-01-04-03 Электрооборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2521760**
			Провода и кабели				
1	19	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	м	1 836	749	1375164
2	20	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	м	512	398	203776
3	21	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	м	1 040	601	625040
4	22	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	м	44	977	42988
5	23	243-107-0904 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66**	м	88	2 164	190432
6	24	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	м	152	555	84360
		ИТОГО по акту					**2 521 760,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			166 436,16
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге			567 520,00
		ИТОГО		Тенге			2 688 196,16
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			134 409,81
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			65 114,32
		ИТОГО		Тенге			3 455 240,29
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			3 714 383,31
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			3 640 095,65
		НДС 12%		Тенге			436 811,48
		ИТОГО		Тенге			4 076 907,12

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "PremierExpert"

№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года

№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года

№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года

Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.

ИИН 860112301184

Заказчик:

КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН 060140001844

Главный специалист_____Берікұлы А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК Казгорстрой"

Эксперт_____Асылов Е.С.

Приказ №11 от 11.07.2024 г.