Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Бак-Береке 2030"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство врачебной амбулатории в селе Алмалы Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140001844	060640008295			№ 220	29.05.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство врачебной амбулатории в селе Алмалы Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)	**138 591 818,64**	**138 591 818,64**	**28 506 320,85**				**3 420 758,50**	**31 927 079,35**
Аванс 30 %	**41 577 545,59**	**41 577 545,59**	**8 551 896,25**				**1 026 227,55**	**9 578 123,80**
Итого к оплате (с учетом аванса)	**97 014 273,05**	**97 014 273,05**	**19 954 424,60**				**2 394 530,95**	**22 348 955,55**

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
БИН 060140001844

Главный специалист _____ **Берікулы А.**

Подрядчик: ТОО "Бак-Береке 2030"

БИН 060640008295

Генеральный директор _____ **Ерназаров К.Ш.**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "PremierExpert".

Директор _____ **Токтамысов А.А.**

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Алмалы Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АС**

Договор подряда (контракт) №220 от 29.05.2024 года

Акт выполненных работ№8
за сентябрь месяц 2024 г
на 02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2141978**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			459446
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*229750*
			машины и механизмы	тенге			77026
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15736*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1605506
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	112		
		Раздел 1.	**Разные работы**				**2141978**
			Крыльцо Кр-1 (2 шт) (АС-28)				
1	**104**	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**0,3**	**9 402**	**2821**
2	**105**	**212-101-0409** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**$м^3$**	**0,306**	**29 021**	**8880**
3	**106**	**6103-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**$м^3$**	**1,06**	**12 800**	**13568**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	107	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	м^3	1,0759	30 968	33318
5	108	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,00326	338 778	1104
			Крыльцо Кр-2 (АС-29-31)				
6	121	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	1,6	9 402	15043
7	122	212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	м^3	1,632	29 021	47362
8	123	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	м^3	6,8	12 800	87040
9	124	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	м^3	6,902	30 968	213741
10	125	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,561	338 778	190054
			Крыльцо Кр-3 (АС-34)				
11	155	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	0,26	9 402	2445
12	156	212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	м^3	0,2652	29 021	7696
13	157	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	м^3	2,3	12 800	29440
14	158	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	м^3	2,3345	30 968	72295
15	159	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,12957	338 778	43895
			Крыльцо Кр-4 (АС-35)				
16	170	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	0,46	9 402	4325

1	2	3	4	5	6	7	8
17	171	212-101-0409 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	0,4692	29 021	13617
18	172	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	3,4	12 800	43520
19	173	212-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	3,451	30 968	106871
20	174	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,23446	338 778	79430
			Вентканалы (АС-36)				
21	194	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1914	472 166	90373
22	195	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,13528	1 468 102	198605
23	196	217-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Анкер забиваемый размерами 20 мм х 80 мм	1000 шт.	0,152	659 944	100311
24	197	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,20801	272 684	56721
25	198	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0241	387 658	9343
26	199	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,04819	357 986	17251
27	200	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,13572	365 165	49560
28	201	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	50,2	4 491	225448
29	202	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	50,2	3 353	168321
			Стемянка СТ-1 (АС-37)				

1	2	3	4	5	6	7	8
30	203	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,14904	239 421	35683
31	204	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,14904	1 146 761	170913
32	205	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,75008	385	2984
		ИТОГО по акту					2 141 978,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			141 370,55
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и		Тенге			204 571,00
		ИТОГО		Тенге			2 283 348,55
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			114 167,43
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			49 758,39
		ИТОГО		Тенге			2 651 845,37
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			2 850 733,77
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			2 793 719,09
		НДС 12%		Тенге			335 246,29
		ИТОГО		Тенге			3 128 965,38

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Алмалы Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Общестроительные работы по чертежам АР**

Договор подряда (контракт) №220 от 29.05.2024 года

Акт выполненных работ№9
за сентябрь месяц 2024 г
на 02-01-03-01 Общестроительные работы по чертежам АР

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12387992**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1950493
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*976720*
			машины и механизмы	тенге			333342
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*81051*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			10104157
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	460		
		Раздел 1.	**Кровля**				**12387992**
			Утепление кровли (л.14, 21)				
1	**52**	**6111-0402-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами насухо**	**м²**	**213,4578**	**1 679**	**358396**
2	**53**	**232-104-0105** *РСНБ РК 2022*	**Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 20 мм**	**м²**	**219,861534**	**3 979**	**874829**
3	**54**	**6106-0401-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	**м²**	**483,9**	**2 065**	**999254**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	55	224-102-1204 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 114 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	556,485	7 123	3963843
5	56	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$	483,9	2 233	1080549
6	57	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	74,76255	63 122	4719162
7	58	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	483,9	810	391959
		ИТОГО по акту					12 387 992,00
		Общеплощадочные затраты 6,6%		Тенге			817 607,47
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			874 602,00
		ИТОГО		Тенге			13 205 599,47
		Сметная прибыль - 5%		Тенге			660 279,97
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге			281 604,03
		ИТОГО		Тенге			15 022 085,48
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		Тенге			16 148 741,89
		Понижающий коэффициент К=0,98		Тенге			15 825 766,35
		НДС 12%		Тенге			1 899 091,96
		ИТОГО		Тенге			17 724 858,31

Подрядчик:

ТОО "Бак-Береке 2030"
БИН 060640008295

Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года

Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бак-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Алмалы Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Отопление, вентиляция**

Договор подряда (контракт) №220 от 29.05.2024 года

Акт выполненных работ№10
за сентябрь месяц 2024 г
на 02-01-01-01 Отопление, вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2771102**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1305225
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*641782*
			машины и механизмы	тенге			93685
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28757*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1372192
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	274		
		Раздел 1.	**Отопление**				**2355654**
1	**16**	**6114-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**365,85**	**1 999**	**731334**
2	**17**	**261-305-0202** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм**	**м**	**182,5**	**1 569**	**286342**
3	**18**	**261-305-0203** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**155,1**	**1 172**	**181777**
4	**19**	**261-305-0204** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	**м**	**12,5**	**1 952**	**24400**
5	**20**	**261-305-0201** *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм**	**м**	**15,75**	**1 406**	**22144**
6	**22**	**6111-0101-1701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	**337,6**	**1 806**	**609706**
7	**23**	**234-305-2309** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 28 мм**	**м**	**200,75**	**1 355**	**272016**
8	**24**	**234-305-2308** *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, бст 9 мм диаметром 25 мм**	**м**	**170,61**	**1 336**	**227935**
		Раздел 2.	**Вентиляция**				**415448**
9	**35**	**6118-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**$м^2$**	**4,16**	**14 111**	**58702**
10	**36**	**6118-0101-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**$м^2$**	**25,6**	**13 451**	**344346**
11	**37**	**246-301-0502** *РСНБ РК 2022*	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**16**	**775**	**12400**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по акту					
		Общеплощадочные затраты 6,6%					**2 771 102,00**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**182 892,73**
		ИТОГО		**Тенге**			**574 294,00**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**2 953 994,73**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**147 699,74**
		ИТОГО		**Тенге**			**70 565,77**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**3 746 554,24**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**4 027 545,81**
		НДС 12%		**Тенге**			**3 946 994,90**
		ИТОГО		**Тенге**			**473 639,39**
				Тенге			**4 420 634,29**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Бақ-Береке 2030"**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование стройки **Строительство врачебной амбулатории в селе Алмалы Шиелийского района Кызылординской области (Без наружных инженерных сетей)**
наименование, адрес

Наименование объекта **Благоустройство**

Договор подряда (контракт) №220 от 29.05.2024 года

Акт выполненных работ№11
за сентябрь месяц 2024 г
на 07-01-01-01 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4828401**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			31324
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*15662*
			машины и механизмы	тенге			1198694
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*266604*
			перевозки	тенге			3598383
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	82		
		Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				**4828401**
1	**1**	**6101-0109-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3**	**$м^2$**	**2 363,4**	**24**	**56722**
2	**2**	**6101-0104-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие растительного грунта)**	**$м^3$**	**600**	**88**	**52800**
3	**3**	**6101-0104-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кэм=0,85*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105.**	**$м^3$**	**600**	**65**	**39000**
4	**4**	**6101-0101-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1**	**$м^3$**	**496**	**388**	**192448**
5	**5**	**412-102-0116** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (подвозка недостающего грунта)**	**т·км**	**19 641,6**	**59**	**1158854**
6	**6**	**6101-0104-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3(корыто)**	**$м^3$**	**477,6**	**124**	**59222**
7	**7**	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2(для озеленения)**	**$м^3$**	**104**	**61**	**6344**
8	**8**	**6101-0106-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105(для озеленения)**	**$м^3$**	**104**	**27**	**2808**
9	**9**	**6101-0103-0216** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	**$м^3$**	**1 044,14**	**426**	**444804**
10	**10**	**412-102-0116** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (отвоз лишнего грунта)**	**т·км**	**41 347,944**	**59**	**2439529**
11	**11**	**6101-0107-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$**	**1 521,74**	**247**	**375870**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО по акту					**4 828 401,00**
		Общеплощадочные затраты 6,6%		**Тенге**			**318 674,47**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		**Тенге**			**128 261,00**
		ИТОГО		**Тенге**			**5 147 075,47**
		Сметная прибыль - 5%		**Тенге**			**257 353,77**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		**Тенге**			**105 506,73**
		ИТОГО		**Тенге**			**5 638 196,97**
		Итого в ценах на 2024 К=1,075		**Тенге**			**6 061 061,74**
		Понижающий коэффициент К=0,98		**Тенге**			**5 939 840,51**
		НДС 12%		**Тенге**			**712 780,86**
		ИТОГО		**Тенге**			**6 652 621,37**

Подрядчик:

ТОО "Бақ-Береке 2030"
БИН 060640008295
Генеральный директор_____ Ерназаров К.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
№KZ26VJE00043573 от 29.12.2018 года
№KZ96VJE00043574 от 29.12.2018 года
№KZ69VJE00043575 от 29.12.2018 года
Эксперт_____Мухаммедиев О.Е.
ИИН 860112301184

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК КазГорСтрой"

Эксперт_____Қайырханұлы Д.
Приказ № 15 от 06.09.2024 г.