Утвержден приказом
Министра по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» мая 2024 года.

Заказчик ***ТОО «Батыс Жер», БИН 040640002966, 030011, Актюбинская область, г.Актобе, 41 й разъезд, 327, 8 7132 988090***
фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается)
«21» мая 2024 г. ТОО «ЮЖПРОМСНАБ», Турбай В.Н., 030011 РК, Актюбинская область, г. Актобе., район Алматы 41й разъезд, 324, БИН 061800218757, 8 7132 988090,
дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
«21» мая 2024 г. ТОО «Civil Basement», БИН 210440003100, в лице Турмаганбетова С.К. KZ81VJE00056357 от 04.08.2020г. (инженерные сети), KZ76VJE00056350 от 04.08.2020 г. (несущие ограждающие конструкции), KZ33VJE00056348 от 04.08.2020 г. (технологическое оборудование), г. Актобе, ж.м. Акжар-2, ул. Телнокыр 25, 8701-771-10-16
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
«21» мая 2024 г. Товарищество с ограниченной ответственностью «Строй ТН-сервис», БИН 031040013574, в лице директора Хлайхель А.С., ГСЛ № 17020354 от 30.11.2017г., Актюбинская область, г. Актобе, с/к Мичуринец 20/1, 8701-676-27-77
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство АЗС-АГЗС в Актюбинской области, г. Актобе, район Алматы, ж.м. Магаджан, уч. 515Д» (без сметной документации)»
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу
Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Алматы ж.м. Магаджан, уч. 515Д
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации ***«21» мая 2024 года***

дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от ***«25» февраля 2019 года №793;***

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "_"___20__ года

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ***Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» № KZ28REA00380314 от 26.03.2024 года.***

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Строй ТН-сервис», Рабочий проект 242/21***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ***Рабочий проект 242/21 ТОО «Батыс Жер» от 30.07.2021 года;***

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2023 года;***

окончание работ ***май 2024 года;***

при продолжительности строительства,

месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***4;***

фактически, месяц: ***11;***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Операторная	***м2***	***304,75***	***304,75***	***304,75***	***304,75***

Резервуар СУГ	*м3*	*10*	*10*	*10*	*10*
Резервуар СУГ	*м3*	*10*	*10*	*10*	*10*
Резервуар АИ-95	*м3*	*15*	*15*	*15*	*15*
Резервуар АИ-92	*м3*	*25*	*25*	*25*	*25*
Резервуар ДТ/л	*м3*	*35*	*35*	*35*	*35*
Резервуар ДТ/з	*м3*	*25*	*25*	*25*	*25*

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели.

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Генеральным планом на участке предусмотрены: операторная, навес над ТРК, топливораздаточные и газораздаточные колонки (бензин – 2 шт., газ - 1 шт., ДТ - 2 шт.),

подземный резервуар СУГ емкостью 10 м3 (2 шт.), саркофаг, подземный резервуар емкостью 15 м3 (АИ-95 - 1 шт.), подземный резервуар емкостью 25 м3 (АИ-92 - 1 шт.), подземный резервуар емкостью 35 м3 (ДТ - 1 шт.), подземный резервуар емкостью 25 м3 (ДТ - 1 шт.), площадка для слива АЦ (2 шт.), узел слива, очистное сооружение, рекламный щит, противопожарный щит, ящик с песком, площадка под ТБО и замазученного песка, септик емкостью 6 м3, ДЭС, КТП.

Операторная

Здание одноэтажное прямоугольной конфигурации в плане с размерами в осях 26,4х11,0 м. Высота помещений – 2,9 м, высота здания – 3,56 м. В здании операторной размещены: торговый зал с операторской, комната заливщиков, гардеробные, санузлы, санузел для МГН, тамбуры, санузел и душевая для персонала, склады, кладовая, котельная, электрощитовая, бытовое помещение, комната персонала. Для маломобильных групп населения со стороны главного входа предусмотрен пандус с уклоном 1:20, шириной 1,2 м. Архитектурно-планировочное решение представляет собой типовой набор административно бытовых помещений заправочной, торговый зал экспресс маркета. С торгового зала предусмотрены два эвакуационных выхода, расположенных рассредоточено. Двери основного входа для посетителей раздвижные, также рядом распашные двери, обеспечивающие эвакуацию людей из здания. С коридоров служебных помещений запроектированы два выхода, в которых устанавливаются металлические двери с замком «Антипаника». Режим работы операторной - круглосуточный. Наружные стены силикатный кирпич ГОСТ 379-2015 толщиной 380 мм с утеплением теплоизоляционными плитами из минваты на базальтовой основе марки ППЖ- 140 ГОСТ 9573-2012 толщиной 100 мм. Наружная отделка – декоративные фасадные панели алюминиевые. Перегородки из силикатного кирпича толщиной 120 мм, во влажных помещениях из керамического кирпича толщиной 120 мм ГОСТ 530-2012.

Цоколь – бетонный, облицовка фасадными панелями. Кровля – односкатная из профилированного листа ГОСТ 24045-2010 мм по металлическим прогонам. Кровля с организованным водостоком атмосферных вод. Наружные двери - металлопластиковые ГОСТ 30970-2014 и металлические ГОСТ 31173-2003. Внутренние двери – деревянные по СТ РК 943-92. Окна - алюминиевые индивидуального изготовления с двухкамерным стеклопакетом. Витражи – алюминиевые индивидуального изготовления с двухкамерным стеклопакетом. Вокруг здания выполнена бетонная отмостка шириной 1,0 м по щебеночному основанию толщиной 80 мм с уклоном 3%. Внутренняя отделка

Потолки – подвесной потолок из гипсокартона, затирка швов, сплошное выравнивание сухими смесями, окраска ВА. Стены – улучшенная штукатурка, выравнивание растворами из сухих строительных смесей, улучшенная окраска ВА, во влажных помещениях простая штукатурка, облицовка керамической плиткой ГОСТ 6141- 91 на высоту 1,8 м. Полы – керамогранитная плитка «KERAMA MARAZZI».

Навес

Навес – металлический каркас. Навес из профилированного листа белого цвета ГОСТ 24045-2010, имеет прямоугольную форму с размерами 8,0х16,0 м. Защищает газораздаточные колонки от атмосферных осадков. Высота низа навеса - 5,6 м, высота фриза навеса – 2,2 м. Газораздаточный островок размерами 4,0х1,2 м выполнен из бетона.

Кровля навеса – односкатная с покрытием из окрашенного профилированного настила ГОСТ 24045-2010 по металлическим конструкциям с организованным водостоком. Покрытие площадки – плитки бетонные тротуарные ГОСТ 17608-2017.

Фриз (обрамление кровли), потолок навеса - облицовка из окрашенного профилированного настила ГОСТ 24045-2010.

Топливохранилище

Для приема, хранения и отпуска нефтепродуктов проектом предусмотрены резервуары стальные горизонтальные с наружным и внутренним антикоррозийным покрытием. Общая емкость резервуаров – 100 м3.

Резервуары приняты в железобетонном поддоне на песчаной подушке с последующей засыпкой песком по всей высоте. Резервуары установлены с уклоном 0,004 в сторону приемного клапана всасывающего устройства. Для обнаружения утечек в железобетонном поддоне предусмотрены смотровые колодцы. Резервуары оборудованы эвакуационными люками, сливными и отпускными устройствами, зачистными патрубками и дыхательным устройством.

Топливораздаточные колонки установлены на бетонированных островках. Топливораздаточные колонки восьми рукавные – 3 шт, четырех рукавные - 2 шт.

Забор топлива из резервуаров осуществляется погружными турбинными насосами фирмы Red Jacket типа P 150 U17, производительностью до 300 л/мин, установленными непосредственно на резервуарах и позволяющими подавать определенный вид топлива сразу к нескольким гидравлическим системам различных колонок.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего _____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***490 878,180 тысяч тенге,*** в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ***385 820,408 тысяч тенге;***

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***105 057,772 тысяч тенге;***

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Строительство АЗС-АГЗС в Актюбинской области, г. Актобе, район Алматы, ж.м. Магаджан, уч. 515Д» (без сметной документации)»,*** принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса).

Заказчик ***ТОО «Батыс Жер» Идрисов А.А.***_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор.

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

ТОО «CIVIL BASEMENT» Турмаганбетов С.К.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

в лице Турмаганбетова С.К. KZ81VJE00056357 от 04.08.2020г. (инженерные сети), KZ76VJE00056350 от 04.08.2020 г. (несущие ограждающие конструкции), KZ33VJE00056348 от 04.08.2020 г. (технологическое оборудование)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ***ТОО «Строй ТН-сервис» Хайжель А.С.***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____ _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «ЮЖПРОМСНАБ» Турбай В.Н.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	Кол-во этажей (этаж)	Кол-во	Кол-во помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	Площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Операторная	***1***		***16***	***304,75***	***1201,12***	***277,78***		***277,78***		
Резервуар СУГ		***1***			***10,0***					
Резервуар СУГ		***1***			***10,0***					
Резервуар АИ-95		***1***			***15,0***					
Резервуар АИ-92		***1***			***25,0***					
Резервуар ДТ/л		***1***			***35,0***					
Резервуар ДТ/з		***1***			***25,0***					

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Монолитный железобетон	***Силикатный кирпич***	***Профлист***	***Электрич. котел***	***да***	***Скважина***	***-***	***септик***	***-***

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	-	-	-	-
2	Количество жилых комнат	-	-	-	-
3	Общая площадь (м 2)	-	-	-	-
4	Жилая площадь (м 2)	-	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
В мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.

...АКИМДІГІ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ | 4

Жеке сәйкестендіру № 0021258950306 | Өтінішхат № ____

Хабарлама № 02036109712171 | Тіркелген күні 250624

Тіркелген уақыты 15:09

Тұрғылықты мекенжайы немесе заңды мекенжайы г.А. Мангожа 1, уч 3158

Шабданова Б. ____ қолы ____

Жеменов Д.М. ____ қолы ____

			сооружений				
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	-	***162,39***	-	***41,31***	-	-	-
Вспомогательная	-	-	-	-	-		

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
				-	-	-	***74,08***	***277,78***
	-	-						

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы_____

2. Экспликация к поэтажным планам_____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
5000	***304,75***	***304,75***		***4595,77***	***99,48***	

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	в том числе				
					газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
	1		***Торговый зал***	***162,39***			***162,39***
	2		***Комната заливщика***	***7,44***			***7,44***
	3		***Санузел заливщика***	***4,03***			***4,03***
	4		***Санузел для персонала***	***4,9***			***4,9***
	5		***Санузел муж.***	***7,49***			***7,49***
	6		***Санузел жен.***	***7,49***			***7,49***
	7		***Тамбур 1***	***5,17***			***5,7***
	8		***Склад 1***	***3,0***			***3,0***
	9		***Склад 2***	***17,45***			***17,45***

	10		***Котельная***	*5,02*			*5,02*
	11		***Склад 3***	*20,86*			*20,86*
	12		***Электрощитовая***	*4,78*			*4,78*
	13		***Тамбур 2***	*3,59*			*3,59*
	14		***Бытовое помещение***	*12,47*			*12,47*
	15		***Комната персонала***	*9,61*			*9,61*
	16		***Тамбур 3***	*2,09*			*2,09*

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т п
9	10	11	12	13	14	15	16	17
			162,39					
					3,0			
					17,45			
					20,86			

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
							7,44
							4,03
							4,9
							7,49
							7,49
							5,17
							5,02
							4,78

							3,59
							12,47
							9,61
							2,09

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2			3
1	Фундамент			***Монолитный железобетон***
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			***Кирпич***
	2) перегородки			***Кирпич***
3	Перекрытия	чердачное		
		междуэтажное		
4	Крыша			***Профлист, металл***
5	Полы	1-го этажа		***Бетон, керамическая плитка***
		последующих этажей		
6	Проемы	окна		***Алюминиевые***
		двери		***Алюминиевые, дерево***
7	Отделочные работы	внутренние		***Штукатурка, кафель***
		наружные		***Панели Алюминиевые***
8	Горячее водоснабжение			***Эл.котел***
9	Водопровод			***Скважина***
10	Канализация			***септик***
11	Электроосвещение			***да***
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		***да***
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			***да***

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									

Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7
Саркофаг	***25***	***4,5***	***112,5***	***4***	***450***	
Навес	***16***	***8***	***128***	***6,6***		
Площадка СУТ	***8***	***4***	***24***			

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		

Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения
(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик ***ТОО «Батыс Жер» Идрисов А.А.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор ***ТОО «Строй ТН-сервис» Федоров В.А.***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Прошнуровано и пронумеровано

на 12 листах

ТОО «Батыс Жер» _____