Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

форма

Декларация о соответствии

«08» 11 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АК-ЖОЛ» г. Нур-Султан, Есильйский район ул. Акбаян ,14**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Атаева Сабиржана Каримовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт улицы Майкотов в городе Туркестан**.
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог " акимата города Туркестан в лице руководителя Оразбеков Байдулла Жумадуллаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СӘТ құрылыс жоба» лицензия : 17 ГСЛ №14012347 от 25.08.2014 г. заказ : 04-2017**
наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

_____
наименование организации утвердившей проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Капитальный ремонт улицы Майкотова в городе Туркестан	м	3681 м	3681 м	3681 м	3681 м

комплекс имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

	$м^2$)		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число комнат	площадь комнат, $м^2$		число комнат	площадь комнат, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего комнат, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Категория улицы согласно задания и СНиП РК 3.01-01-2008- Магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная. Трасса начинается от улицы Шаульдерской трассы, примыкает к железно дорожному переезду.*

Длина трассы -3,68 км. Трасса имеет 2 углов поворота.

В плановом положении имеется подземные и надземных коммуникации часть из которых подлежит переносу.

Предусмотрено устройство бортовых камней проезжей части , светофоры и дорожные знаки, автобусные остановки для пассажиров, дорожная разметка.

Пересечения и примыкания

Имеется 5 пересечения и съездов в улицы -52шт.

Радиусы закруглений проезжей части согласно СНиП 3,01.-01-2008 п.11.10 5,0-8,0 м. Все развязки в одном уровне.*

Поперечный и продольный профили

Ширина земляного полотна 8,46-27,92 м. Ширина проезжей части 15,0 м.

Поперечный уклон проезжей части и тротуаров 15‰.

Продольный профиль выполнен из условия приближения к существующему полотну проезжей части, возможностью заездов на перекрестки и дворы жилой застройки, с учетом наличия водотоков и нормам проектирования магистральной улицы районного значения определенные в СНиП РК 3.01-01-2008.*

Земляное полотно шириной 8,46-27,92 м (первая очередь строительства) проходит в нулевых отметках и насыпи.

Водоотвод предусмотрен открытого типа посредством поперечных уклонов проезжей части 15‰ , на арычных лотках ДЛ-3. Сброс воды в железобетонные лотки и трубы , пересекающие дорогу. Нагрузка А1.

Дождевые и снеговые воды отводится с поверхности проезжей части по разрывам бордюр на лотки и от лотка по пересечением улиц. остановки.

Дорожная одежда капитального типа рассчитана на требуемый модуль упругости 220 МПа согласно СН РК 3.03.-19-2006. Нагрузка А1 - согласно задания на проектирование. Покрытие из горячего асфальтобетона. Конструкция дорожной одежды принята по данным СТ РК 3.03-19-

2006 (для нагрузки А1 толщина основания из черного щебня 8,0 см толщина асфальтобетонного покрытия 10,0 см).*

Нижний слой основания толщиной 18 см предусмотрен из песчано-гравийной смеси №4 по СТ РК 1549-2006.

Верхний слой основания состоит из песчано-гравийной смеси №6 по СТ РК 1549-2006 толщиной 15,0 см (70% ПГС №6 и 30% щебень фракцией 20-40 мм).

Верхний слой основания из горячего черного щебня толщиной 8,0 см.

Нижний слой покрытия -крупнозернистый горячий пористый асфальтобетон марки 1-6,0 см.

Верхний слой покрытия из мелкозернистого, плотного горячего асфальтобетона марки 1 толщиной 4,0 м.

Верхний слой песчано-гравийного основания подлежит обработке жидким битумом из расчета 0,77 кг/м2. Битум для асфальтобетона предусмотрен БНД 60/90.

Пропуск автотранспорта с нагрузкой на ось более 13 т не допускается.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2018г.;**
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2019г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**9,5 месяц;**

фактически, месяц: **9,5 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **"Капитальный ремонт улицы Майкотов в городе Туркестан ".** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Атаев Сабиржан Каримович
(фамилия, имя, отчество руководителя)

_____
подпись, место печати