ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик): ТОО "Vek-Stroy-Com"
СУБ ПОДРЯДЧИК: ТОО "Майлыкент Құрылыс "

По обьекту : Строительство электролинии и установки комплектных трансформаторов (КТПН) в н/п Жанатиршилик,Бирликского с/о Келесского района Туркестанской области

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 10кВ										
		Кабельная продукция										
1	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,3816667		132071,85	64048,64	182479	88494	3839	98373	303321
		НР - 80%; СП - 8%				65244,10	23754,66	90146	32821		22468	
		Заземление										
2	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Монтаж контура заземления**	м шин заземления	1360		297,49	62,94	404586	85598	3441	269508	728022
		НР - 80%; СП - 8%				232,02	15,69	315547	21338		53928	
		Опора концевая с разъеденителем Кр10-1(н)(1,1,1,2,3,6,7,14,15,24,25) - 11шт										
3	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	опора	11		17821,53	8981,60	196037	98797	7450	108908	329341
		НР - 80%; СП - 8%				8162,70	4213,20	89790	46345		24396	
4	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3.Установка**	м3	1,1		13219,57	7653,45	14542	8419	--	6847	23100
		НР - 80%; СП - 8%				5566,12	2214,45	6123	2436		1711	
5	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Монтаж разъединителя.Монтаж оборудования**	шт.	11		4213,04	703,94	46343	7743	4082	27079	79296
		НР - 72%; СП - 8%				3138,00	281,12	34518	3092		5874	
6	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Привод к разъединителям с одной тягой рычажный.Монтаж оборудования**	шт.	11		8327,14	216,35	91599	2379	20184	50320	153272
		НР - 72%; СП - 8%				6276,00	77,49	69036	852		11353	
7	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Монтаж контура заземления**	м шин заземления	51,15		297,49	62,94	15217	3220	129	10136	27382
		НР - 80%; СП - 8%				232,02	15,69	11868	803		2028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**950803**	**294650**	**39125**	**571171**	**1643734**
							617028	**107687**	**--**	**121758**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**137942**				
	Материалы		Тенге				**24265**				
	Всего заработная плата		Тенге					**107498**			
		Накладные расходы	Тенге				**77399**				
		Сметная прибыль	Тенге				**17227**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**232568**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**69**
		Сметная заработная плата	Тенге					**107498**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**812861**				
	Материалы		Тенге				**14860**				
	Всего заработная плата		Тенге					**617217**			
		Накладные расходы	Тенге				**493772**				
		Сметная прибыль	Тенге				**104531**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1411164**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**443**
		Сметная заработная плата	Тенге					**617217**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1643732**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**512**
		Сметная заработная плата	Тенге					**724715**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1643732**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**617028**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**294650**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**107687**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**39125**		
		- Накладные расходы	Тенге							**571171**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**121758**	

Итого			1 643 732
В том числе			
СМР			1 643 732
Оборудование			
Временные здания и сооружения 2,4%			39 450
Всего:			**1 683 182**
В том числе СМР:			1 683 182
Доп.затраты при производстве работ			
в зимнее время 0,7%			11 782
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2021г			**1 694 964**
Непредвиденные работы и затраты-2%			**33 899**
Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2022г с К- 1,0500514			**1 815 395**
с понижающим К-0,9800			**1 779 087**
НДС 12%			**213 490**
Всего			**1 992 578**

ЗАКАЗЧИК (Ген. Подрядчик)
ТОО "Vek-Stroy-Com"

Талипов Г.Ш.

СУБ ПОДРЯДЧИК
ТОО "Майлыкент-Курылыс"

Директор **Маулен Ж.Б.**