Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма

Подрядчик:ТОО "АймарСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "IMUR Group"

Наименование объекта: Строительство спортивного зала для "Актюбинская областная специализированная школа-интернат для одаренных детей им. М.Кусаинова" (Дарын)»

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

За _август_2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		43	10.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затрать			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	12 300 000,00									
Акт №1	12 300 000,00	10 982 142,92							1 317 857,15	12 300 000,00
Итого за отчетный месяц	12 300 000,00	10 982 142,92							1 317 857,15	12 300 000,00

Итого к оплате: 12 300 000 (Двенадцать миллионов триста тысяч тенге ноль тиын) **в том числе НДС 1 317 857,15**

Подрядчик:

ТОО "АймарСтройСервис"

Директор

_____Жалгасбаев Д.Б.

Субподрядчик:

ТОО "IMUR Group"

Директор

_____Әміржанов Д.Т.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ТОО "АймарСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "IMUR Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивного зала для "Актюбинская областная специализированная школа-интернат для одаренных детей им. М.Кусаинова" (Дарын)»**
(наименование, адрес)

Объект : Спортивный зал
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№43** от **10/06/2024**

Акт выполненных работ №1

за **Август 2024** (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на январь 2023 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 7: ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ.см.КЖ-24									
69	1107-0505-0105 РСНБ РК 2022	Панели перекрытий площадью до 10 м^2. Установка с опиранием на две стороны		150,84265	10932,02	1926,89	1649014,61	290657,18	632580,10	933296,69	2788896,54
			шт. сборных конструкций		4811,49	431,92	725778,03	65152,26		206585,24	
70	222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016		951,891	7959,00		6007693,84		6007693,84		6613782,37
			м^2							606088,53	
73	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		10,254532	46184,30	3973,23	473598,18	40743,43	295576,17	132449,53	654531,86
			м^3		13387,14	806,51	137278,57	8270,05		48484,15	
76	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,414499	28734,69	1350,96	11910,34	559,78	159,15	10359,02	24051,10
			т		26999,73	464,01	11191,42	192,36		1781,74	
77	1106-0801-0109 РСНБ РК 2022	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство		2,740077	46184,30	3973,23	126548,68	10886,96	78979,97	35391,28	174895,13
			м^3		13387,14	806,51	36681,75	2210,05		12955,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу 7: ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ.см.КЖ-24					2261071,81	342847,35	1007295,39	1111496,52	10256157,00
							910929,77	75824,72	0,00	875894,83	
		ИТОГО по акту									10256157,00
		Временные здания и сооружения		1,5%			153 842				10 409 999
		Зимние удорожания		0,90%			93 690				10 503 689
		Непредвиденные затраты		2%			210 074				10 713 763
		В текущих ценах на 2023 год		1,079							11 560 150
		Итого с учетом коэффициента по договору		0,95							10 982 142,92
		НДС		12%			1 317 857,15				
		Итого с НДС									12 300 000,00

Подрядчик: ТОО "АймарСтройСервис""

Жалгасбаев Д.Б.

Субподрядчик: ТОО "IMUR Group "

Әміржанов Д.Т.