Заказчик: **Государственное учреждение "Байконыская средняя общеобразовательная школа Качирского района"**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана Жулдыз-ПВ"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт актового и спортивного зала Байконыской СОШ Качирского района (замена полов и отопительной системы).**

Договор о государственных закупках работ № 32 от 23.06.2016 г.

Программа 067, 421

Акт выполненных работ №1

от 29 июля за июль 2016 года

Локальная смета 2-1-1

На общестроительные работы

Составлен(а) 2001 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
	Раздел 1 Общестроительные работы.									
1	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов	14,8	358,97	192,06	5313	2842	3917	1,11	16
		м2		166,91	72,12	2470	1067	110,7	0,40	6
2	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	367,3	51,33	4,89	18854	1796	19220	0,34	123
		м2		46,44	0,83	17057	305	110,7	0,01	3

3	E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	36,6	17,38	0,93	636	34	672	0,11	4
		м2		16,45	0,14	602	5	110,7	0,00	0
4	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	464,5	5,64	0,19	2620	88	2813	0,04	18
		м		5,45	0,02	2532	9	110,7	0,00	0
7	E57-12-1	из брусков площадью до 10 м2 (замена)	140	642,57	8,95	89957	1253	19465	0,82	115
		м2		124,18	1,42	17385	199	110,7	0,02	2

Итого прямые затраты:	**117 379**	**6 014**	**46 088**	**277**
	40 046	**1 585**		**11**
Накладные расходы	46 088			
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	6 913			
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	23			
Стоимость материалов, тенге	75 747			
Оборудование:	0			
Демонтируемых материалов	0			
Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%	9 808			
Итого с непредвиденными :	**173 274**			
в том числе:				
Сметная заработная плата, тенге	**48 545**			
Нормативная трудоемкость, чел-час	**311**			
Дополнительные затраты на строительство:				
Выслуга лет 1%	1 733			
Дополнительные отпуска 0,4%	693			
Итого дополнительные затраты:	**2 426**			
Итого с дополнительными затратами:	**175 700**			
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	50 971			
В том числе материалы в ценах 2001г.	75 747			

Итого в текущих ценах (МРПтек/МРП2001) = 1982/775=2,557	**449 266**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**130 333**
В том числе материалы в текущих ценах	**193 685**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	8 985
Итого с учетом налогов	**458 251**
Итого с понижающим к-ом к=0,77	**352 853,31**

Заказчик:

Директор Государственного учреждения "Байконыская средняя общеобразовательная школа Качирского района"

_____ **Абдыхаева Зауреш Мусабековна**

Технологическое сопровождение: _____

Исполнитель:

Руководитель Товарищества с ограниченной ответственностью "Жана Жулдыз-ПВ"

_____ **Сыздыкпаев Кайрат Балтабекович**

Заказчик: **Государственное учреждение "Байконыская средняя общеобразовательная школа Качирского района"**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана Жулдыз-ПВ"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт актового и спортивного зала Байконыской СОШ Качирского района (замена полов и отопительной системы).**

Договор о государственных закупках работ № 32 от 23.06.2016 г.

Программа 067, 421

Акт выполненных работ № 2

от 29 июля за июль 2016 года

Локальная смета 2-1-2

На отопление.

Составлен(а) 2001 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
1	Е65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 40 мм	140	100,07	1	14010	140	16004	0,64	90
		м		99,07	0,16	13870	22	115,2	0,00	0
2	Е65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 15 мм	40	67,96	0,5	2718	20	3113	0,44	17
		м		67,46	0,09	2698	4	115,2	0,00	0
3	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	22	197,2	15,96	4338	351	4657	1,21	27
		шт		181,24	2,52	3987	55	115,2	0,02	0
4	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	39,6	4331,44	35,77	171525	1417	6341	0,70	28
		кВт								

				111,7	13,4	4423	531	128	0,07	3
5	E16-15-1									
		Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	85	473,47	39,24	40245	3335	29376	1,47	125
		шт		254,25	15,75	21611	1339	128	0,07	6
6	9-4-8	Краны шаровые, Dy 15 мм	38	231		8778				
		шт								
7	9-4-56	Краны Маевского	29	34		986				
		шт								

Итого прямые затраты:	**242 601**	**5 264**	**59 491**	**286**
	46 590	**1 951**		**9**
Накладные расходы	59 491			
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	8 924			
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	30			
Стоимость материалов, тенге	**194 060**			
Оборудование:	0			
Демонтируемых материалов	0			
Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%	18 125			
Итого с непредвиденными :	**320 217**			
в том числе:				
Сметная заработная плата, тенге	**57 465**			
Нормативная трудоемкость, чел-час	**325**			
Дополнительные затраты на строительство:				
Выслуга лет 1%	3 202			
Дополнительные отпуска 0,4%	1 281			
Итого дополнительные затраты:	**4 483**			
Итого с дополнительными затратами:	**324 700**			
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	61 948			
В том числе материалы в ценах 2001г.	194 060			
Итого в текущих ценах (МРПтек/МРП2001) = 1982/775=2,557	**830 258**			
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**158 400**			

В том числе материалы в текущих ценах	**496 211**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	16 605
Итого с учетом налогов	**846 863**
Итого с понижающим к-ом к=0,77	**652 084,34**

Заказчик:

Директор Государственного учреждения "Байконыская средняя общеобразовательная школа Качирского района"

_____ **Абдыхаева Зауреш Мусабековна**

Технологическое сопровождение:

Исполнитель:

Руководитель Товарищества с ограниченной ответственностью "Жана Жулдыз-ПВ"

_____ **Сыздыкпаев Кайрат Балтабекович**

Заказчик: **Государственное учреждение "Байконыская средняя общеобразовательная школа Качирского района"**
Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана Жулдыз-ПВ"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт актового и спортивного зала замена полов и отопительный системы Байконысской СОШ Качирского района .**

Договор о государственных закупках работ № 32 от 23.06.2016 г.
Программа 067, 421

Акт выполненных работ № 3
от 10 августа 2016 года
Локальная смета 2-1-1

Составлен(а) 2001 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат. Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
	Раздел 1 Общестроительные работы.									
5	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	18,3	925,06	4,9	16929	90	1358	0,38	7
		м2 покрытия		58,5	1,85	1071	34	123	0,01	0
6	Е11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	367,33	1905,05	11,03	699782	4052	44874	0,60	220
		м2 покрытия		95,18	4,14	34962	1521	123	0,02	7
8	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	33,1	249,47	9,95	8258	329	2277	0,36	12
		м2 стяжки		52,2	3,74	1728	124	123,0	0,02	1
9	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	66,2	41,49	0,67	2747	44	72	0,00	0
		м2 стяжки								

9	E11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	66,2	41,49	0,67	2747	44	72	0,00	0
		м2 стяжки		0,63	0,25	42	17	123	0,00	0
10	E57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	33,1	1110,05	14,85	36743	492	9024	1,54	51
		м2		243,95	2,32	8075	77	110,7	0,02	1
11	E11-39-1	Установка деревянных плинтусов	440,8	109,84	0,46	48417	203	6625	0,08	34
		м плинтусов		12,04	0,18	5307	79	123	0,00	0
12	E11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	38,1	141,42	0,32	5388	12	1956	0,24	9
		м плинтусов		41,63	0,11	1586	4	123	0,00	0
13	E15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	367,33	167,96	1,88	61697	691	30478	0,47	173
		м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	28762	264	105	0,00	1
14	E62-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	42	87,82	0,04	3688	2	2704	0,38	16
		м2		68,11	0,01	2861	0	94,5	0,00	0
		Итого прямые затраты:				**883 649**	**5 914**	**99 369**		**522**
						84 393	**2 120**			**10**
		Накладные расходы				99 369				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				14 905				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				50				
		Стоимость материалов, тенге				**797 136**				
		Оборудование:				0				
		Демонтируемых материалов				0				
		Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%				58 981				

Итого с непредвиденными :					**1 041 998**				
в том числе:									
Сметная заработная плата, тенге					**101 419**				
Нормативная трудоемкость, чел-час					**582**				
Дополнительные затраты на строительство:									
Выслуга лет 1%					10 420				
Дополнительные отпуска 0,4%					4 168				
Итого дополнительные затраты:					**14 588**				
Итого с дополнительными затратами:					**1 056 586**				
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.					116 007				
В том числе материалы в ценах 2001г.					797 136				
Итого в текущих ценах (МРПтек/МРП2001) = 1982/775=2,557					**2 701 690**				
В том числе сметная зарплата в текущих ценах					**296 629**				
В том числе материалы в текущих ценах					**2 038 276**				
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%					54 034				
Итого с учетом налогов					**2 755 724**				
Итого с понижающим к-ом к=0,77					**2 121 907,23**				
Исключить:									
Раздел 1 Общестроительные работы.									
6 Е11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	-42,9	1905,05	11,03	-81727	-473	-5241	0,60	-26
	м2 покрытия		95,18	4,14	-4083	-178	123	0,02	-1
10 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	-14,8	1110,05	14,85	-16429	-220	-4035	1,54	-23
	м2		243,95	2,32	-3610	-34	110,7	0,02	0
11 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	-330,8	109,84	0,46	-36335	-152	-4972	0,08	-26
	м плинтусов		12,04	0,18	-3983	-60	123	0,00	0
13 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	-42,9	167,96	1,88	-7205	-81	-3559	0,47	-20

	м2 окрашиваемой поверхности			78,3	0,72	-3359	-31	105	0,00	0
14	Е62-16-1	Окраска масляными составами плинтусов и галтелей	-26	87,82	0,04	-2283	-1	-1674	0,38	-10
		м2		68,11	0,01	-1771	0	94,5	0,00	0

Итого прямые затраты:	**-143 979**	**-927**	**-19 481**	**-105**
	-16 806	**-303**		**-2**
Накладные расходы	-19 481			
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	-2 922			
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	-10			
Стоимость материалов, тенге	**-126 870**			
Оборудование:	0			
Демонтируемых материалов	0			
Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%	-9 808			
Итого с непредвиденными :	**-173 269**			
в том числе:				
Сметная заработная плата, тенге	**-20 031**			
Нормативная трудоемкость, чел-час	**-117**			
Дополнительные затраты на строительство:				
Выслуга лет 1%	-1 733			
Дополнительные отпуска 0,4%	-693			
Итого дополнительные затраты:	**-2 426**			
Итого с дополнительными затратами:	**-175 695**			
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	-22 457			
В том числе материалы в ценах 2001г.	-126 870			
Итого в текущих ценах (МРПтек/МРП2001) = 1982/775=2,557	**-449 251**			
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**-57 422**			
В том числе материалы в текущих ценах	**-324 407**			
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	-8 985			
Итого с учетом налогов	**-458 236**			
Итого с понижающим к-ом к=0,77	**-352 841,66**			

	Добавить:								
7 Е57-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью до 10 м2 (замена)	32,7222	642,57	8,95	21026	293	4550	0,82	27
	м2								
			124,18	1,42	4063	46	110,7	0,02	0
Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	16,8	452,98	42,96	7610	722	4157	1,39	23
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			217,35	16,09	3651	270	106	0,08	1
30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,84672	17079		17080				
	1000шт								
Итого прямые затраты:					**45 716**	**1 015**	**8 707**		**50**
					7 715	**317**			**2**
Накладные расходы					8 707				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				1 306				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				4				
	Стоимость материалов, тенге				**37 685**				
Оборудование:					0				
Демонтируемых материалов					0				
Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%					3 265				
Итого с непредвиденными :					**57 687**				
	в том числе:								
	Сметная заработная плата, тенге				**9 338**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**56**				
Дополнительные затраты на строительство:									
Выслуга лет 1%					577				
Дополнительные отпуска 0,4%					231				
Итого дополнительные затраты:					**808**				
Итого с дополнительными затратами:					**58 495**				

В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	10 145
В том числе материалы в ценах 2001г.	37 685
Итого в текущих ценах (МРПтек/МРП2001) = 1982/775=2,557	**149 572**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**25 942**
В том числе материалы в текущих ценах	**96 359**
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	2 991
Итого с учетом налогов	**152 563**
Итого с понижающим к-ом к=0,77	**117 473,55**
Разница:	-235 368,11
Всего по акту:	**1 886 539,12**

Заказчик:

Директор Государственного учреждения "Байконыская средняя общеобразовательная школа Качирского района"

_____**Абдыхаева Зауреш Мусабековна**

Технологическое сопровождение: _____

Подрядчик:

Руководитель Товарищества с ограниченной ответственностью "Жана Жулдыз-ПВ"

_____**Сыздыкпаев Кайрат Балтабекович**

Заказчик: **Государственное учреждение "Байконыская средняя общеобразовательная школа Качирского района"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана Жулдыз-ПВ"**
Наименование объекта: **Капитальный ремонт актового и спортивного зала замена полов и отопительный системы Байконысской СОШ Качирского района**
Договор о государственных закупках работ № 32 от 23.06.2016 г.
Программа 067, 421

Акт выполненных работ № 4
от 10 августа 2016 года
Локальная смета 2-1-2

Составлен(а) 2001 г

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	маши н в т.ч.	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
3	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг *шт*	4	197,2 181,24	15,96 2,52	789 725	64 10	847 115,2	1,21 0,02	5 0
5	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	23	473,47 254,25	39,24 15,75	10890 5848	903 362	7949 128	1,47 0,07	34 2
7	9-4-56	Краны Маевского *шт*	6	34		204				
8	9-1-24	Вентили термостатические, Dy 15 мм *шт*	35	328		11480				

9	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	140	472,48	3,96	66147	554	9621	0,30	42
		м трубопровода		52,2	1,49	7308	209	128	0,01	1
10	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	40	266,48	3,96	10659	158	2749	0,30	12
		м трубопровода		52,2	1,49	2088	60	128	0,01	0
11	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	180	10,99	0	1978	0	2463	0,05	9
		м трубопровода		10,69	0	1924	0	128	0,00	0
12	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	70,4	21,8	0,05	1535	4	369	0,03	2
		м2		5,81	0,02	409	1	90	0,00	0
13	Е13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	140,4	19,64	0,02	2757	3	396	0,02	3
		м2		3,13	0	439	0	90	0,00	0

Итого прямые затраты:	**106 439**	**1 685**	**24 394**	**107**
	18 741	**642**		**3**
Накладные расходы	24 394			
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	3 659			
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	12			
Стоимость материалов, тенге	**87 056**			
Оборудование:	0			
Демонтируемых материалов	0			
Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%	7 850			
Итого с непредвиденными :	**138 683**			
в том числе:				
Сметная заработная плата, тенге	**23 042**			
Нормативная трудоемкость, чел-час	**122**			
Дополнительные затраты на строительство:				
Выслуга лет 1%	1 387			

Дополнительные отпуска 0,4%					555				
Итого дополнительные затраты:					**1 942**				
Итого с дополнительными затратами:					**140 625**				
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.					24 984				
В том числе материалы в ценах 2001г.					87 056				
Итого в текущих ценах (МРПтек/МРП2001) = 1982/775=2,557					**359 577**				
В том числе сметная зарплата в текущих ценах					**63 884**				
В том числе материалы в текущих ценах					**222 602**				
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%					7 192				
Итого с учетом налогов					**366 768**				
Итого с понижающим к-ом к=0,77					**282 411,74**				
Исключить:									
5 Е16-15-1									
Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	-24	473,47	39,24	-11363	-942	-8294	1,47	-35
шт		254,25	15,75	-6102	-378	128	0,07	-2
7 9-4-56 Краны Маевского	-7	34		-238				
шт								
8 9-1-24 Вентили термостатические, Dy 15 мм	-35	328		-11480				
шт								
Итого прямые затраты:				**-23 081**	**-942**	**-8 294**		**-35**
				-6 102	**-378**			**-2**
Накладные расходы				-8 294				
- заработная плата в накладных, тенге (15%)				-1 244				
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				-4				
Стоимость материалов, тенге				**-16 601**				
Оборудование:				0				
Демонтируемых материалов				0				
Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%				-1 883				
Итого с непредвиденными :				**-33 258**				
в том числе:								
Сметная заработная плата, тенге				**-7 724**				
Нормативная трудоемкость, чел-час				**-41**				
Дополнительные затраты на строительство:								
Выслуга лет 1%				-333				

	Дополнительные отпуска 0,4%				-133				
	Итого дополнительные затраты:				**-466**				
	Итого с дополнительными затратами:				**-33 724**				
	В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.				-8 190				
	В том числе материалы в ценах 2001г.				-16 601				
	Итого в текущих ценах (МРПтек/МРП2001) = 1982/775=2,557				**-86 232**				
	В том числе сметная зарплата в текущих ценах				**-20 941**				
	В том числе материалы в текущих ценах				**-42 449**				
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				-1 725				
	Итого с учетом налогов				**-87 956**				
	Итого с понижающим к-ом к=0,77				**-67 726,49**				
	Добавить:								
6	9-4-8 Краны шаровые, Dy 15 мм	18	231		4158				
	шт								
23	Е10-67-3 Сборка дощатых щитов ограждений радиаторов	56	94,61	17,79	5298	996	4820	0,48415	27
	м2 перегородок (без вычета проемов)								
			72,97	6,73	4086	377	108	0,03275	2
24	Е10-38-1								
	Ограждение радиаторов из щитов (применительно)	56	642,15	6,44	35960	361	20178	1,9435	109
	м ограждений								
			331,2	2,43	18547	136	108	0,01188	1
25	6-8-30 Щиты из досок для ограждения радиаторов	56	1250		70000				
	м2								
	Итого прямые затраты:				**115 417**	**1 357**	**24 998**		**136**
					22 634	**513**			**2**
	Накладные расходы				24 998				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				3 750				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				12				
	Стоимость материалов, тенге				**92 270**				
	Оборудование:				0				
	Демонтируемых материалов				0				
	Ненормируемые и непредвиденные расходы 6%				8 425				
	Итого с непредвиденными :				**148 840**				
	в том числе:								
	Сметная заработная плата, тенге				**26 896**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**151**				

Дополнительные затраты на строительство:	
Выслуга лет 1%	1 488
Дополнительные отпуска 0,4%	595
Итого дополнительные затраты:	**2 084**
Итого с дополнительными затратами:	**150 923**
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	28 980
В том числе материалы в ценах 2001г.	92 270
Итого в текущих ценах (МРПтек/МРП2001) = 1982/775=2,557	**385 911**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	74 102
В том числе материалы в текущих ценах	235 935
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	7 718
Итого с учетом налогов	**393 629**
Итого с понижающим к-ом к=0,77	**303 094,60**
Итого по акту:	**517 779,85**

Заказчик:

Директор Государственного учреждения "Байконыская средняя общеобразовательная школа Качирского района"

_____**Абдыхаева Зауреш Мусабековна**

Технологическое сопровождение: _____

Подрядчик:

Руководитель Товарищества с ограниченной ответственностью "Жана Жулдыз-ПВ"

_____**Сыздыкпаев Кайрат Балтабекович**

Ф-3

Утверждена постановлением
Госкомитета от 23.11.89,№213

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненых работ и затрат от 29 июля за июль 2016 года.

Заказчик: **Государственное учреждение "Байконыская средняя общеобразовательная школа Качирского района"**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана Жулдыз-ПВ"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт актового и спортивного зала Байконыской СОШ Качирского района (замена полов и отопительной системы).**

Договор о государственных закупках работ № 32 от 23.06.2016 г.

Программа 067, 421

стоимость выполненных работ					из гр.1 стоимость прочих затрат,не входящих в СМР
Наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. стр-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др.мероприятий	из гр.2 по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
Всего по стройке	1 004 937,65				
в том числе за месяц	**1 004 937,65**				
НДС 12%	0,00				
Аванс	0,00				
Всего к оплате:	1 004 937,65				
Всего к оплате : один миллион четыре тысячи девятьсот тридцать семь тенге, 65 тиын					

Заказчик:

Директор Государственного учреждения "Байконыская средняя общеобразовательная школа Качирского района"

_____**Абдыхаева Зауреш Мусабековна**

Технологическое сопровождение:

Испонитель:

Руководитель Товарищества с ограниченной ответственностью "Жана Жулдыз-ПВ"

_____**Сыздыкпаев Кайрат Балтабекович**

Ф-3

Утверждена постановлением
Госкомитета от 23.11.89,№213

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненых работ и затрат от 10 августа за август 2016 года.

Заказчик: **Государственное учреждение "Байконыская средняя общеобразовательная школа Качирского района"**

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жана Жулдыз-ПВ"**

Наименование объекта: **Капитальный ремонт актового и спортивного зала Байконыской СОШ Качирского района (замена полов и отопительной системы).**

Договор о государственных закупках работ № 32 от 23.06.2016 г.

Программа 067, 421

стоимость выполненных работ					из гр.1 стоимость прочих затрат,не входящих в СМР
Наименование пусковых комплексов,объектов,комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в т.ч. стр-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др.мероприятий	из гр.2 по монтажу оборудования	
1	2	3	4	5	6
Всего по стройке	3 409 256,62				
в том числе за месяц	**2 404 318,97**				
НДС 12%	0,00				
Аванс	0,00				
Всего к оплате:	2 404 318,97				
Всего к оплате : два миллиона четыреста четыре тысячи триста восемьнадцать тенге, 97 тиын					

Заказчик:

Директор Государственного учреждения "Байконыская средняя общеобразовательная школа Качирского района"

_____ **Абдыхаева Зауреш Мусабековна**

Технологическое сопровождение:

Испонитель:

Руководитель Товарищества с ограниченной ответственностью "Жана Жулдыз-ПВ"

_____ **Сыздыкпаев Кайрат Балтабекович**