Тех

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

ПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспцмонтаж", Доп.соглашение №219/3 от 20.06.2022 г. к договору №219 от 10.09.2021 г. Сумма 123 971 680,00 (Сто двадцать три миллиона девятьсот семьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят тенге ноль тиын)

ИНЖЕНЕР: ТОО "Серпантин Строй", Доп.соглашение №173/1 от 16.02.2022 г. к договору №173 от 05.08.2021г. Сумма 3 048 401,75 (Три миллиона сорок восемь тысяч четыреста один тенге семьдесят пять тиын)

Наименование объекта: «Строительство трансформатора и электрофикации улиц Шокалак и Шенгелсай н/п Уйымшыл, улиц Кошкарата и Каратас н/п Абай, улиц Жастар и Ардагер н/п Ангирата в с/о Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	11245	Доп.соглашение №219/3 от 20.06.2022г. к договору №219 от 10.09.2021г.		Бюджет	12	ПК "Агроспецмонтаж"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	111 344 244,80	7 920 714,29	8 871 200,00	8 871 200,00		0,00	0,00	0,00	950 485,71	8 871 200,00
ИТОГО к оплате подрядчику:	**111 344 244,80**	**7 920 714,29**							**950 485,71**	**8 871 200,00**
Всего по стройке	**111 344 244,80**	**7 920 714,29**	**8 871 200,00**	**8 871 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**950 485,71**	**8 871 200,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Джумабаев М.Б.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Серпантин Строй"

Чиндалиева О.Х.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Бурбитов Т.С.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство трансформатора и электрофикации улиц Шокалак и Шенгелсай н/п Уйымшыл, улиц Кошкарата и Каратас н/п Абай, улиц Жастар и Ардагер н/п Ангирата в с/о Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области

АКТ № 5
выполненных работ за июнь месяц 2022 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-2-1 Сети электроснабжения по ул. Каратас									
		Раздел 1 Сети 0,4кВ									
		1.1 Трансформаторная подстанция									
1	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / Срезка растительного грунта / НР = 72 % К=2,000;									
			м3 грунта	5	2063,8	–	10319	–	–	7430	19169
					2063,8	–	10319	–	–	1420	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	5	877,8	–	4389	–	–	3160	8153
					877,8	–	4389	–	–	604	
3	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В3,5 толщ. 100мм НР = 91 % К=2,000;	м3	5	17128,8	1111,6	85644	5558	73694	6931	99981
					1278,4	245	6392	1225	–	7406	
4	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС-12.6.6-2шт/ К=2,000;	м3	1,592	23722		37765		37765	–	40786
					–		–		–	3021	

5	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %								
			подстанция	2	11640,5	6753,5	23281	13507	2718	11076	37106
					3528	3394,5	7056	6789	–	2749	
6	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	2	36395,5	9165,5	72791	18331	21137	31905	113072
					16661,5	3279	33323	6558	–	8376	
9	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %									
			шт.	36	585,89	81,25	21092	2925	982	13224	37061
					477,36	32,81	17185	1181	–	2745	
10	2307-0501-0111	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0 / ПРИМ. CE102-S6 /									
			шт.	36	10136		364896		364896	–	394088
					–		–		–	29192	
11	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %									
			шт.	36	3913,53	970,36	140887	34933	4866	81288	239949
					2808	328,11	101088	11812	–	17774	
12	2307-0201-0501	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	36	8984		323424		323424	–	349298
					–		–		–	25874	
1.2 Заземление КТПН											
13	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	16,2	2063,89	–	33435	–	–	24073	62109
					2063,89	–	33435	–	–	4601	

14 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16,2	877,72	–	14219	–	–	10238	26414
				877,72	–	14219	–	–	1957	
15 1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	18	1336,28	117,06	24053	2107	5453	12216	39171
				916,28	26,28	16493	473	–	2902	
16 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0558	228894		12772		12772	–	13794
				–		–		–	1022	
17 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	1401,9	165,9	14019	1659	3197	6928	22623
				916,3	45,9	9163	459	–	1676	
18 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08216	228012		18733		18733	–	20232
				–		–		–	1499	
1.3 Заземление опор 0,4кВ, 10кВ										
19 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	25	1401,84	165,84	35046	4146	7992	17321	56556
				916,32	45,96	22908	1149	–	4189	
20 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,395	228012		90065		90065	–	97270
				–		–		–	7205	
21 1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	24	1336,33	117,08	32072	2810	7271	16287	52228
				916,29	26,25	21991	630	–	3869	

22	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31968	228894		73173		73173	–	79027
					–		–		–	5854	
1.4 Подвеска проводов											
23	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов ----/ МАГИСТРАЛЬНАЯ СЕТЬ /------ НР = 80 %	км линии	0,8003	36128,95	14533,3	28914	11631	997	16869	49446
					20349,87	5997,75	16286	4800	–	3663	
25	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,9	36130	14533,33	32517	13080	1122	18971	55607
					20350	5998,89	18315	5399	–	4119	
27	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	2,9574	165598,16	93999,12	489740	277993	10602	233570	781175
					68014,13	30708,39	201145	90817	–	57865	
1.5 Арматура для установки мачтового рубильника											
29	1133-0208-0103	Разъединители прим. Установка с помощью механизмов НР = 80 % К=3,000;	комплект	3	14917,67	4182,33	44753	12547	374	29621	80324
					10610,67	1731,33	31832	5194	–	5950	
30	2404-0207-5406	Рубильник мачтовый SZ56.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	138264		414792		414792	–	447975
					–		–		–	33183	
31	2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	3	3327		9981		9981	–	10779
					–		–		–	798	
32	2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	3	2846		8538		8538	–	9221

				–	–	–	683	
33	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	3	1180	3540	3540	–	3823
					–	–	–	283	
34	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	24	2493	59832	59832	–	64619
					–	–	–	4787	
35	2900-0000-0000 (пл)ТОО KAZ INTER Vector Group	Монтажные рейка РЕК49 К=3,000; кстм=1,02;	шт	3	6706	20118	20118	–	21727
					–	–	–	1609	
36	2404-0207-5101	Таблички для предохранителей РЕМ242.25 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	3	4236	12708	12708	–	13725
					–	–	–	1017	
37	2900-0000-0000 (пл)KAZ INTER Vector Group	Штанга оперативная 2м ST33 К=3,000; кстм=1,02;	шт	3	10127	30381	30381	–	32811
					–	–	–	2430	
38	2307-0207-0211	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33 К=3,000;	шт.	3	1237	3711	3711	–	4008
					–	–	–	297	
39	2900-0000-0000 (пл)KAZ INTER Vector Group	Комплект переносного заземления ST208 К=3,000; кстм=1,02;	шт	3	9176	27528	27528	–	29730
					–	–	–	2202	
		Итого по разделу 1				**3 413 057**			

Раздел 2 Опоры ВЛ-10кВ. Одноцепные железобетонные опоры

2.1 Опора анкерная с РЛНД Ар10-1.2с (2 шт)

75	2404-0207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	6	37156	222936	222936	–	240771
					–	–	–	17835	

77	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	м	2,485	501		1245		1245	–	1345
					–		–		–	100	
		Итого по разделу 2					**242 116**				
		Итого по смете					**3 655 173**				

2-3-1 Сети электроснабжения Шокалак и Шенгелсай

Раздел 1 Сети 0,4кВ

1.1 Трансформаторная подстанция

1	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / Срезка растительного грунта / НР = 72 %	м3 грунта	2,5	2064	–	5160	–	–	3715	9585
					2064	–	5160	–	–	710	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,5	877,6	–	2194	–	–	1580	4076
					877,6	–	2194	–	–	302	
3	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В3,5 толщ. 100мм НР = 91 %	м3	2,5	17128,8	1111,6	42822	2779	36847	3465	49990
					1278,4	244,8	3196	612	–	3703	
4	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС-12.6.6-2шт/	м3	0,796	23722		18883		18883	–	20394
					–		–		–	1511	
5	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	11640	6753	11640	6753	1359	5538	18552
					3528	3395	3528	3395	–	1374	

6	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	36397	9166	36397	9166	10569	15953	56538
					16662	3279	16662	3279	–	4188	
9	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	27	585,93	81,26	15820	2194	737	9918	27797
					477,37	32,81	12889	886	–	2059	
10	2307-0501-0111	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 206 PRNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1,0/2,0 / ПРИМ. CE102-S6 /	шт.	27	10136		273672		273672	–	295566
					–		–		–	21894	
11	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	27	3913,52	970,33	105665	26199	3650	60966	179961
					2808	328,11	75816	8859	–	13330	
12	2307-0201-0501	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	27	8984		242568		242568	–	261973
					–		–		–	19405	
1.2 Заземление КТПН											
13	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	8,1	2063,83	–	16717	–	–	12036	31053
					2063,83	–	16717	–	–	2300	
14	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8,1	877,65	–	7109	–	–	5118	13205
					877,65	–	7109	–	–	978	
15	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	18	1336,28	117,06	24053	2107	5453	12216	39171

				916,28	26,28	16493	473	–	2902	
16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05553	228894		12710		12710	–	13727
					–		–		–	1017	
17	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	10	1401,9	165,9	14019	1659	3197	6928	22623
					916,3	45,9	9163	459	–	1676	
18	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,079	228012		18013		18013	–	19454
					–		–		–	1441	
1.3 Заземление опор 0,4кВ, 10кВ											
19	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	20	1401,75	165,8	28035	3316	6393	13856	45242
					916,3	45,9	18326	918	–	3351	
20	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,316	228012		72052		72052	–	77816
					–		–		–	5764	
21	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	43	1336,33	117,07	57462	5034	13027	29182	93576
					916,3	26,26	39401	1129	–	6932	
22	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57276	228894		131101		131101	–	141589
					–		–		–	10488	
23	2404-0207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	37156		222936		222936	–	240771
					–		–		–	17835	

1.4 Подвеска проводов

24	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов ----/ МАГИСТРАЛЬНАЯ СЕТЬ /------ НР = 80 %	км линии	3,655	36130,78	14533,79	132058	53121	4556	77045	225831
					20350,48	5998,63	74381	21925	–	16728	
26	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,675	36131,85	14533,33	24389	9810	842	14229	41707
					20351,11	5998,52	13737	4049	–	3089	
28	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	1,74367	165599	93999,44	288750	163904	6252	137711	460578
					68014,02	30708,22	118594	53545	–	34117	

1.5 Арматура для установки мачтового рубильника

30	1133-0208-0103	Разъединители прим. Установка с помощью механизмов НР = 80 % К=3,000;	комплект	3	14917,67	4182,33	44753	12547	374	29621	80324
					10610,67	1731,33	31832	5194	–	5950	
31	2404-0207-5406	Рубильник мачтовый SZ56.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	3	138264		414792		414792	–	447975
					–		–		–	33183	
32	2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	3	3327		9981		9981	–	10779
					–		–		–	798	
33	2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	3	2846		8538		8538	–	9221
					–		–		–	683	
34	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	3	1180		3540		3540	–	3823
					–		–		–	283	

35	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	24	2493		59832		59832	–	64619
					–		–		–	4787	
36	2900-0000-0000 (пл)ТОО KAZ INTER Vector Group	Монтажные рейка РЕК49 К=3,000; кстм=1,02;	шт	3	6706		20118		20118	–	21727
					–		–		–	1609	
37	2404-0207-5101	Таблички для предохранителей РЕМ242.25 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	3	4236		12708		12708	–	13725
					–		–		–	1017	
38	2900-0000-0000 (пл)KAZ INTER Vector Group	Штанга оперативная 2м ST33 К=3,000; кстм=1,02;	шт	3	10127		30381		30381	–	32811
					–		–		–	2430	
39	2307-0207-0211	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33 К=3,000;	шт.	3	1237		3711		3711	–	4008
					–		–		–	297	
40	2900-0000-0000 (пл)KAZ INTER Vector Group	Комплект переносного заземления ST208 К=3,000; кстм=1,02;	шт	3	9176		27528		27528	–	29730
					–		–		–	2202	
		Итого по разделу 1					**3 109 517**				

Раздел 2 Одноцепные железобетонные опоры

2.6 Устройство ответвления на концевой опоре ОАР-1

147	1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1 НР = 80 %	ответвление	1	2020	443	2020	443	–	1424	3720
					1577	203	1577	203	–	276	
148	2900-0000-0011 (пл)ТОО ЭПС	Кронштейн РА-1 кстм=1,02;	шт	1	9257		9257		9257	–	9998

					–	–	–	741	
149	2900-0000-0012 (пл)ТОО ЭПС	Кронштейн РА-2 kстм=1,02;	шт	1	2313	2313	2313	–	2498
					–	–	–	185	
150	2900-0000-0000 (пл)ТОО ЭПС	Вал привода РА3 kстм=1,02;	шт	2	6830	13660	13660	–	14753
					–	–	–	1093	
151	2900-0000-0013 (пл)ТОО ЭПС	Кронштейн РА-5 kстм=1,02;	шт	1	1047	1047	1047	–	1131
					–	–	–	84	
152	2900-0000-0014 (пл)ТОО ЭПС	Хомут Х7 kстм=1,02;	шт	3	801	2403	2403	–	2595
					–	–	–	192	
153	2900-0000-0015 (пл)ТОО ЭПС	Хомут Х8 kстм=1,02;	шт	1	856	856	856	–	924
					–	–	–	68	
154	2900-0000-0009 (пл)ТОО ЭПС	Проводник заземляющий ЗП1 kстм=1,02;	м	4,5	888	3996	3996	–	4316
					–	–	–	320	
155	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	2	1832	3664	3664	–	3957
					–	–	–	293	
156	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	47	94	94	–	102
					–	–	–	8	
157	2900-0000-0022 (пл)ТОО ЭПС	Крепление провода kстм=1,02;	шт	2	2434	4868	4868	–	5257
					–	–	–	389	

158	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	335		1005		1005	–	1085
					–		–		–	80	
159	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	14918	4182	14918	4182	125	9874	26775
					10611	1731	10611	1731	–	1983	
160	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	89830		89830		–	–	89830
					–		–		89830	–	
161	2306-1001-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 К=0,001;	км	0,012	549915		6599		6599	–	7127
					–		–		–	528	
162	2401-0103-1601	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70	т	0,00072	414912		299		299	–	323
					–		–		–	24	
163	2404-0206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	573		3438		3438	–	3713
					–		–		–	275	
		Итого по разделу 2					**178 104**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					89 830				
		Итого по смете					**3 287 621**				
		в том числе									
		- оборудование, тенге					89 830				

2-4-1 Сети электроснабжения Ардагер н/п Ангирата

Раздел 1 Сети 0,4кВ

1.4 Подвеска проводов

27 2306-1201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,469724	1167719	548506	548506	–	592386
				–	–	–	43880	
	Итого по разделу 1				**592 386**			
	Итого по смете				**592 386**			

2-2-1 Сети электроснабжения по ул. Каратас		3 655 173	
2-3-1 Сети электроснабжения Шокалак и Шенгелсай		3 287 621	89 830
2-4-1 Сети электроснабжения Ардагер н/п Ангирата		592 386	
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	**7 535 180**	**89 830**
Стоимость оборудования	Тенге	89 830	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**7 445 350**	
Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге	178 688	
Итого	Тенге	7 624 038	
зимнее удорожание 0,7%	Тенге	53 368	
Итого	Тенге	7 677 406	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге	153 548	
Итого	Тенге	7 830 954	
Стоимость оборудования	Тенге	89 830	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**7 920 784**	
С понижающим коэффицентом К= 0,99999112708451	Тенге	**7 920 714**	
НДС 12%	Тенге	950 486	
Всего	Тенге	**8 871 200,00**	

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

_____ **Джумабаев М.Б.**

Техничкский надзор:

Эксперт ТОО "Сервантин Строй"

_____ **Дашняров Б.**

Подрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

_____ **Буркитов Т.С.**