Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
ПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспцмонтаж", Доп.соглашение №219/2 от 15.02.2022 г. к договору №219 от 10.09.2021 г. Сумма 123 971 680,00 (Сто двадцать три миллиона девятьсот семьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят тенге ноль тиын)

ИНЖЕНЕР: ТОО "Серпантин Строй", Доп.соглашение №173/1 от 16.02.2022 г. к договору №173 от 05.08.2021г. Сумма 3 048 401,75 (Три миллиона сорок восемь тысяч четыреста один тенге семьдесят пять тиын)

Наименование объекта: «Строительство трансформатора и электрофикации улиц Шокалак и Шенгелсай н/п Уйымшыл, улиц Кошкарата и Каратас н/п Абай, улиц Жастар и Ардагер н/п Ангирата в с/о Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за март месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	11245	Доп.соглашение №219/2 от 15.02.2021г. к договору №219 от 10.09.2021г.		Бюджет	12	ПК "Агроспецмонтаж"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	102 473 044,80	5 750 000,00	6 440 000,00	6 440 000,00		0,00	0,00	0,00	690 000,00	6 440 000,00
ИТОГО к оплате подрядчику:	**102 473 044,80**	**5 750 000,00**							**690 000,00**	**6 440 000,00**
Всего по стройке	**102 473 044,80**	**5 750 000,00**	**6 440 000,00**	**6 440 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**690 000,00**	**6 440 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
В.и.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Калдыбаев С.Д.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Серпантин Строй"

Чиндалиева О.Х.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Бекритов Т.С.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство трансформатора и электрофикации улиц Шокалак и Шенгелсай н/п Уйымшыл, улиц Кошкарата и Каратас н/п Абай, улиц Жастар и Ардагер н/п Ангирата в с/о Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области

АКТ № 4

выполненных работ за март месяц 2022 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-4-1 Сети электроснабжения Ардагер н/п Ангирата									
		Раздел 1 Сети 0,4кВ									
		1.1 Трансформаторная подстанция									
1	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м / Срезка растительного грунта / НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	5	2063,8	–	10319	–	–	7430	19169
					2063,8	–	10319	–	–	1420	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	5	877,8	–	4389	–	–	3160	8153
					877,8	–	4389	–	–	604	
3	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В3,5 толщ. 100мм НР = 91 % К=2,000;	м3	5	17128,8	1111,6	85644	5558	73694	6931	99981
					1278,4	245	6392	1225	–	7406	
4	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС-12.6.6-2шт/ К=2,000;	м3	1,592	23722		37765		37765	–	40786

5	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %			–		–		–	3021	
			подстанция	2	11640,5	6753,5	23281	13507	2718	11076	37106
					3528	3394,5	7056	6789	–	2749	
6	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	2	36395,5	9165,5	72791	18331	21137	31905	113072
					16661,5	3279	33323	6558	–	8376	
7	5108-0102-0407 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1283174		1283174		–	–	1283174
					–		–		1283174	–	
8	5108-0102-0410 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1289667		1289667		–	–	1289667
					–		–		1289667	–	

9	5108-0101-0104 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	685149 / –	685149 / –	– / 685149	– / –	685149
10	5108-0101-0105 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	871593 / –	871593 / –	– / 871593	– / –	871593
	1.4 Подвеска проводов								
27	2306-1201-0920	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,96929	1167719 / –	1131858 / –	1131858 / –	– / 90549	1222407
	Итого по разделу 1					**5 670 257**			
	в том числе								
	- оборудование, тенге					4 129 583			
	Итого по смете					**5 670 257**			
	в том числе								
	- оборудование, тенге					4 129 583			

2-4-1 Сети электроснабжения Ардагер н/п Ангирата

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	5 670 257	4 129 583
Стоимость оборудования	Тенге	**5 670 257**	**4 129 583**
Итого без стоимости оборудования	Тенге	4 129 583	
Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге	**1 540 674**	
		36 976	

Итого	Тенге	1 577 650
зимнее удорожание 0,7%	Тенге	11 044
Итого	Тенге	1 588 694
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге	31 774
Итого	Тенге	1 620 468
Стоимость оборудования	Тенге	4 129 583
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**5 750 051**
С понижающим коэффицентом		
К= 0,99999112708451	Тенге	**5 750 000**
НДС 12%	Тенге	690 000
Всего	Тенге	**6 440 000,00**

Заказчик

В.и.о. руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Калдыбаев С.Д.

Техничкский надзор:

Эксперт ТОО "Серпантин Строй"

Данияров Б.

Подрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.